



















Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Proceso	Detalle Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Localización	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Gasto	Georreferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Recalificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance Físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2023	4	CM2300231615	Proyectos de inversión	5,483,994.36	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 5,483,994.36, modif: 5483994.36, modif: 5483994.36]	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POCOL, TANGUE Y PAVIMENTACIÓN DE FUGAS, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CANALIZACION LOCALIDAD DEL CAMEN, MUNICIPIO DE CAMEN	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	11072-1	N	0	0	187	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 5,483,994.36, modif: 5483994.36]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 5,483,994.36, modif: 5483994.36]	29-11-2023	12-12-2023	5,483,994.36	5,483,994.36	5,483,994.36	5,483,994.36	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 5,483,994.36, modif: 5483994.36]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 5,483,994.36, modif: 5483994.36]	238161/proyeto_INCO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM2300232709	Proyectos de inversión	4,511,258.43	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 4,511,258.43, modif: 4511258.43]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. DE VITICULTURA, CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE TIPO, MUNICIPIO DE ESCANELA	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Mobiliario y Obras Públicas	N	0	0	2923	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 4,511,258.43, modif: 4511258.43]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 4,511,258.43, modif: 4511258.43]	13-08-2023	08-11-2023	4,511,258.43	4,511,258.43	4,511,258.43	4,511,258.43	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 4,511,258.43, modif: 4511258.43]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 4,511,258.43, modif: 4511258.43]	238161/proyeto_PROCESO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM2300232707	Proyectos de inversión	17,516,761.91	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 17,516,761.91, modif: 17516761.91]	MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA (SISTEMA), ALMANA, EL CHAL, MUNICIPIO CANDIARIA	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Mobiliario y Obras Públicas	N	0	0	1105	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 17,516,761.91, modif: 17516761.91]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 17,516,761.91, modif: 17516761.91]	10-08-2023	07-12-2023	18,556,907.95	18,556,907.95	18,556,907.95	18,556,907.95	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 18,556,907.95, modif: 18556907.95]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 18,556,907.95, modif: 18556907.95]	238161/proyeto_INCO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 18,556,907.95, modif: 18556907.95]	
2023	4	CM2300232807	Proyectos de inversión	2,190,125.82	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,190,125.82, modif: 2190125.82]	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CALAMULU	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	12869-1	N	0	0	104	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,190,125.82, modif: 2190125.82]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,190,125.82, modif: 2190125.82]	17-07-2023	11-11-2023	2,498,512.11	2,498,512.11	2,498,512.11	2,498,512.11	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,498,512.11, modif: 2498512.11]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,498,512.11, modif: 2498512.11]	238087/proyeto_INCO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM2300232810	Proyectos de inversión	6,150,673.58	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 6,150,673.58, modif: 6150673.58]	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL OBRERO PÚBLICO PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CHANUL, MUNICIPIO DE CAMEN	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	12846-1	N	0	0	187	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 6,150,673.58, modif: 6150673.58]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 6,150,673.58, modif: 6150673.58]	13-07-2023	11-11-2023	6,150,673.58	6,150,673.58	6,150,673.58	6,150,673.58	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 6,150,673.58, modif: 6150673.58]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 6,150,673.58, modif: 6150673.58]	238161/proyeto_INCO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM2300233282	Proyectos de inversión	7,574,614.70	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GIROTA - SAN AGUSTIN (CALLE DEL PUEBLO), SAN AGUSTIN, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OLA, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Urbano, Mobiliario y Obras Públicas	N	0	0	165	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	18-12-2023	31-12-2023	7,574,614.70	7,574,614.70	7,574,614.70	7,574,614.70	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	238161/proyeto_PROCESO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 7,574,614.70, modif: 7574614.70]	
2023	4	CM2300233796	Proyectos de inversión	2,211,130.81	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,211,130.81, modif: 2211130.81]	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL INDIOTE, DEL MUNICIPIO DE CAMEN	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Energía	125488-1	N	0	0	24	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,211,130.81, modif: 2211130.81]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,211,130.81, modif: 2211130.81]	30-09-2023	29-12-2023	2,211,130.81	2,211,130.81	2,211,130.81	2,211,130.81	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,211,130.81, modif: 2211130.81]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 2,211,130.81, modif: 2211130.81]	238176/proyeto_PROCESO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM2300233901	Proyectos de inversión	148,621.42	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES URSABAS (PROYECTO 2023)	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125062-1	N	0	0	0	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]	1	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]	01-09-2023	31-12-2023	148,621.42	148,621.42	148,621.42	148,621.42	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]	238161/proyeto_PROCESO	Terminado	Validado	Registrado	Sin observaciones	[RFT] [Ciclo: marzo 2023, ramo: 23, subrubr rubro: 100, monto: 148,621.42, modif: 148621.42]





Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

CILO	TRIMESTRE	POSO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO_AL_FINANCIADO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	EL_ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GESTION	CONTRIBUCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FORMATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	CMO2302218465	Proyectos de inversión	6,841.42	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:13881.2, modificado:67304.76]	CONSTRUCCIÓN DE FID.FIN EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUMALÁ DEL MUNICIPIO DE SANTE Y VIANEDA	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Unidiferenciado	Comisión Estatal de Desarrollo	Comisión Estatal de Desarrollo	0408	5	15	10	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:13881.2, modificado:67304.76]	03-07-2023	31-12-2023	47,264.78	47,264.78	47,264.78	47,264.78	47,264.78	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	0218465/proyeto_INCO, 2218465/proyeto_PN, 2218465/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218469	Proyectos de inversión	8,845.36	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:18766.36, modificado:9796.46]	CONSTRUCCIÓN DE FID.FIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN DEL MUNICIPIO DE CASIM - 8886	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Unidiferenciado	Comisión Estatal de Desarrollo	Comisión Estatal de Desarrollo	8466	5	24	16	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 18, modificado:18	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:18766.36, modificado:9796.46]	03-07-2023	31-12-2023	87,366.16	87,366.16	87,366.16	87,366.16	87,366.16	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 18, modificado:18	2218469/proyeto_INCO, 2218469/proyeto_PN, 2218469/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218485	Proyectos de inversión	1,409,564.70	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:18858.1, modificado:18858.18]	CONSTRUCCIÓN DE FID.FIN PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE OTECHTE - 4958	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Unidiferenciado	Municipio de Otechté	Municipio de Otechté	4958	5	98	62	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:18858.1, modificado:18858.18]	21-09-2021	09-11-2023	1,407,421.28	1,407,420.58	1,214,186.98	1,214,186.98	1,214,186.98	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218485/proyeto_INCO, 2218485/proyeto_PN, 2218485/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218533	Proyectos de inversión	1,137,463.27	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:118784.37, modificado:118784.48]	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA FID.FIN PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE ESCATECA - 5070	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Unidiferenciado	Municipio de Escateca	Municipio de Escateca	5070	5	50	60	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:118784.37, modificado:118784.48]	09-10-2023	10-10-2023	1,138,875.27	1,138,875.27	1,138,875.27	1,138,875.27	1,138,875.27	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218533/proyeto_INCO, 2218533/proyeto_PN, 2218533/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218637	Proyectos de inversión	1,137,463.27	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:118784.37, modificado:118784.48]	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA FID.FIN PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE ESCATECA - 5885	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Unidiferenciado	Municipio de Escateca	Municipio de Escateca	5885	5	63	46	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:118784.37, modificado:118784.48]	09-10-2023	10-10-2023	1,138,793.46	1,138,793.46	1,138,793.46	1,138,793.46	1,138,793.46	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218637/proyeto_INCO, 2218637/proyeto_PN, 2218637/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218638	Proyectos de inversión	1,500,000.00	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1000000.00, modificado:1498973.77]	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NECHERON EN EL MUNICIPIO DE CALAMAL - 7097	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Unidiferenciado	Municipio de Calamal	Municipio de Calamal	7097	5	126	134	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1000000.00, modificado:1498973.77]	05-08-2023	30-12-2023	1,499,873.77	1,499,873.77	1,419,239.78	1,419,239.78	1,419,239.78	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218638/proyeto_INCO, 2218638/proyeto_PN, 2218638/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218642	Proyectos de inversión	1,188,000.00	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1880000.00, modificado:1378484.23]	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE BALNEO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE CALAMAL, EDIFICIO DOMINANTO, SEGUNDA ETAPA - 7185	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Unidiferenciado	Municipio de Calamal	Municipio de Calamal	7185	5	25	43	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1880000.00, modificado:1378484.23]	15-08-2023	30-12-2023	1,178,624.23	1,178,624.23	783,603.71	783,603.71	783,603.71	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218642/proyeto_INCO, 2218642/proyeto_PN, 2218642/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218659	Proyectos de inversión	106,952.35	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:106952.35, modificado:106952.35]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE NECHERON - 15461	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Unidiferenciado	Comisión Estatal de Desarrollo	Comisión Estatal de Desarrollo	15461	5	9	6	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:106952.35, modificado:106952.35]	14-08-2023	31-12-2023	106,952.35	106,952.35	106,952.35	106,952.35	106,952.35	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218659/proyeto_INCO, 2218659/proyeto_PN, 2218659/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218661	Proyectos de inversión	538,000.00	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1000000.00, modificado:141453.2]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINANTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE NECHERON - 15461	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Unidiferenciado	Comisión Estatal de Desarrollo	Comisión Estatal de Desarrollo	15461	5	15	10	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1000000.00, modificado:141453.2]	21-08-2023	30-12-2023	514,405.20	514,405.20	514,405.20	514,405.20	514,405.20	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218661/proyeto_INCO, 2218661/proyeto_PN, 2218661/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CMO2302218674	Proyectos de inversión	100,000.00	[RFT] [04/01_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:20000.00, modificado:101339.3]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINANTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO INHONDAEN EN EL MUNICIPIO DE NECHERON - 15461	4	Compañía	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Unidiferenciado	Comisión Estatal de Desarrollo	Comisión Estatal de Desarrollo	15461	5	3	2	0	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	1	[RFT] [04_mayor2023_ramo_3], modificado; [pro_gpe_1_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:20000.00, modificado:101339.3]	21-08-2023	30-12-2023	101,339.30	101,339.30	101,339.30	101,339.30	101,339.30	01611	[meta] [unidades, modificado:1] meta: 13, modificado:13	2218674/proyeto_INCO, 2218674/proyeto_PN, 2218674/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Al Porcentaje	Avance Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se Responsabiliza	Entidad a la que se Responsabiliza	Municipio de Responsabilidad	Municipio de Responsabilidad	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Intención Específica	Número de Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Góbierno	Coordinaciones	Fecha Inicio	Fecha Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance Físico	Fotos	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones		
2023	4	CM23050238462	Proyecto de inversión	20,400.00	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMATORIO EN LA LOCALIDAD DE MICALMIGUEL ALMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDILARIA - 16464	0	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	16464	5	0	4	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 13.78  meta_modificada 2.01]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 13.78  meta_modificada 2.01]	31-03-2023	30-11-2023	205,546.42	205,546.42	205,546.42	205,546.42	205,546.42	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 13.78  meta_modificada 2.01]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 13.78  meta_modificada 2.01]	En Ejecución	16464	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238505	Proyecto de inversión	62,365.91	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FIDRME EN CALAMIA, LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAMIA - 15664	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15666	5	15	10	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 133.78  meta_modificada 133.78]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 133.78  meta_modificada 133.78]	31-03-2023	30-11-2023	50,606.28	50,606.28	50,606.28	50,606.28	50,606.28	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 133.78  meta_modificada 133.78]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 133.78  meta_modificada 133.78]	En Ejecución	15666	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238508	Proyecto de inversión	67,842.78	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE RIGUENRE RICARDO FIDRME DEL MUNICIPIO DE CALAMIA - 16466	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	16466	5	15	10	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 166.77  meta_modificada 166.77]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 166.77  meta_modificada 166.77]	31-03-2023	30-11-2023	66,291.43	66,291.43	66,291.43	66,291.43	66,291.43	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 166.77  meta_modificada 166.77]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 166.77  meta_modificada 166.77]	En Ejecución	16466	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238518	Proyecto de inversión	48,472.38	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO RICARDO FIDRME DEL MUNICIPIO DE CALAMIA - 15666	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15660	5	15	10	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 107.22  meta_modificada 107.22]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 107.22  meta_modificada 107.22]	31-03-2023	30-11-2023	47,627.84	47,627.84	47,627.84	47,627.84	47,627.84	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 107.22  meta_modificada 107.22]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 107.22  meta_modificada 107.22]	En Ejecución	15660	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238527	Proyecto de inversión	61,177.11	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE NUESTRO SEÑOR FIDRME DEL MUNICIPIO DE CALAMIA - 15576	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15576	5	15	10	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 142.02  meta_modificada 142.02]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 142.02  meta_modificada 142.02]	31-03-2023	30-11-2023	61,138.02	61,138.02	61,138.02	61,138.02	61,138.02	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 142.02  meta_modificada 142.02]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 142.02  meta_modificada 142.02]	En Ejecución	15576	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238548	Proyecto de inversión	48,302.89	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE 20200 DEL MUNICIPIO DE HUEHUENAN - 15520	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15520	5	15	10	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 108.12  meta_modificada 108.12]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 108.12  meta_modificada 108.12]	31-03-2023	30-11-2023	48,096.70	48,096.70	48,096.70	48,096.70	48,096.70	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 108.12  meta_modificada 108.12]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 108.12  meta_modificada 108.12]	En Ejecución	15520	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238549	Proyecto de inversión	82,321.43	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRME EN LA LOCALIDAD DE DISTRITO DEL MUNICIPIO DE HUEHUENAN - 15768	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15768	5	0	4	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 65.18  meta_modificada 65.18]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 65.18  meta_modificada 65.18]	31-03-2023	30-11-2023	81,986.12	81,986.12	81,986.12	81,986.12	81,986.12	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 65.18  meta_modificada 65.18]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 65.18  meta_modificada 65.18]	En Ejecución	15768	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238540	Proyecto de inversión	28,367.12	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE MEXICALMIGUEL ALMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDILARIA - 16464	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	16464	5	0	6	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 62.42  meta_modificada 62.42]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 62.42  meta_modificada 62.42]	31-03-2023	30-11-2023	28,219.95	28,219.95	28,219.95	28,219.95	28,219.95	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 62.42  meta_modificada 62.42]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 62.42  meta_modificada 62.42]	En Ejecución	16464	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238548	Proyecto de inversión	280,015.88	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA DEL MUNICIPIO DE CANDILARIA - 15968	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	15968	5	18	12	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 165.06  meta_modificada 165.06]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 165.06  meta_modificada 165.06]	31-03-2023	30-11-2023	282,471.06	282,471.06	282,471.06	282,471.06	282,471.06	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 165.06  meta_modificada 165.06]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 165.06  meta_modificada 165.06]	En Ejecución	15968	Se observaron	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM23050238602	Proyecto de inversión	43,425.35	100%	CONSTRUCCIÓN DE FID FRME EN LA LOCALIDAD DE EL MANCO DEL MUNICIPIO DE PALDIZA - 18074	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Sante y Vivienda	18074	5	12	8	0	1	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 63.2  meta_modificada 63.2]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 63.2  meta_modificada 63.2]	31-03-2023	30-11-2023	43,379.17	43,379.17	43,379.17	43,379.17	43,379.17	0	100%	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 63.2  meta_modificada 63.2]	[Ente1  Ente2  Medio Cuantiles  meta 63.2  meta_modificada 63.2]	En Ejecución	18074	Se observaron	Se observaron	Se observaron

























Informe Transparencia de las Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Transparencia 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al momento	Avance financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Intención de uso de los recursos	Número de población beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo de obra	Geografía	Coordinación	Fecha inicio	Fecha término	Requerido	Comprometido	Requerido	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones	
2023	4	CM230202353	Proyecto de inversión	40,510.40	100%	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE PONALC DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN. ESTIMA MONTO 4802.63. modificado 4799.20	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	15706	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	31-08-2023	30-11-2023	47,790.20	47,790.20	47,790.20	47,790.20	14,139.30	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	023853/proyeto_INCO, 23853/proyeto_FIN, 23853/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202354	Proyecto de inversión	62,662.20	100%	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN. ESTIMA MONTO 78. modificado 6820.70	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	15594	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	31-08-2023	30-11-2023	66,302.76	66,302.76	66,302.76	66,302.76	64,302.10	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 158.00, meta_modificada 158.00	23854/proyeto_INCO, 23854/proyeto_FIN, 23854/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202355	Proyecto de inversión	111,214.47	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COLUMANA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN. ESTIMA MONTO 13314.40. modificado 10860.20	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	15520	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 62.40, meta_modificada 62.40	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 62.40, meta_modificada 62.40	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 62.40, meta_modificada 62.40	31-08-2023	30-11-2023	109,861.25	109,861.25	109,861.25	109,861.25	109,861.25	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 62.40, meta_modificada 62.40	23855/proyeto_INCO, 23855/proyeto_FIN, 23855/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202356	Proyecto de inversión	133,646.40	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CADEZALERA DEL MUNICIPIO DE CADEZALERA. ESTIMA MONTO 13366.40. modificado 11336.90	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	15623	5	9	6	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 73.30, meta_modificada 73.30	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 73.30, meta_modificada 73.30	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 73.30, meta_modificada 73.30	31-08-2023	30-11-2023	133,056.99	133,056.99	133,056.99	133,056.99	133,056.99	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 73.30, meta_modificada 73.30	23856/proyeto_INCO, 23856/proyeto_FIN, 23856/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202358	Proyecto de inversión	133,624.83	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAYO DEL MUNICIPIO DE PAQUILA. ESTIMA MONTO 13334.40. modificado 10740.14	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	10071	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 61.00, meta_modificada 61.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 61.00, meta_modificada 61.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 61.00, meta_modificada 61.00	31-08-2023	30-11-2023	133,740.14	133,740.14	133,740.14	133,740.14	133,740.14	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 61.00, meta_modificada 61.00	23858/proyeto_INCO, 23858/proyeto_FIN, 23858/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202357	Proyecto de inversión	70,261.60	100%	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SERCA DEL MUNICIPIO DE PALCADA. ESTIMA MONTO 7026.60. modificado 6006.00	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	10085	5	18	12	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	31-08-2023	30-11-2023	68,426.30	68,426.30	68,426.30	68,426.30	68,426.30	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	23857/proyeto_INCO, 23857/proyeto_FIN, 23857/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202362	Proyecto de inversión	200,000.00	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRAS DEL MUNICIPIO DE CADEZALERA. ESTIMA MONTO 200000.00. modificado 167000.00	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	16640	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 215.00, meta_modificada 215.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 215.00, meta_modificada 215.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 215.00, meta_modificada 215.00	31-08-2023	30-11-2023	205,546.42	205,546.42	205,546.42	205,546.42	205,546.42	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 215.00, meta_modificada 215.00	23862/proyeto_INCO, 23862/proyeto_FIN, 23862/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202363	Proyecto de inversión	291,000.00	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CADEZALERA. ESTIMA MONTO 290000.00. modificado 241333.60	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	16640	5	9	6	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	01-08-2023	30-11-2023	291,330.00	291,330.00	291,330.00	291,330.00	291,330.00	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 155.00, meta_modificada 155.00	23863/proyeto_INCO, 23863/proyeto_FIN, 23863/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202367	Proyecto de inversión	132,846.40	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE ANILANDI, RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CAMBÉN. ESTIMA MONTO 13284.60. modificado 11054.10	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	18771	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 59.00, meta_modificada 59.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 59.00, meta_modificada 59.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 59.00, meta_modificada 59.00	30-08-2023	31-12-2023	131,944.15	131,944.15	131,944.15	131,944.15	131,944.15	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 59.00, meta_modificada 59.00	23867/proyeto_INCO, 23867/proyeto_FIN, 23867/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM230202368	Proyecto de inversión	432,000.00	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN. ESTIMA MONTO 432000.00. modificado 311743.40	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Construcción de Escuelas	18808	5	12	8	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4.00, meta_modificada 4.00	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4.00, meta_modificada 4.00	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4.00, meta_modificada 4.00	30-08-2023	31-12-2023	411,762.46	411,762.46	411,762.46	411,762.46	411,762.46	0161;	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4.00, meta_modificada 4.00	23868/proyeto_INCO, 23868/proyeto_FIN, 23868/proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado	asus	Se observaron	Se observaron









Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Periodo	Puntos Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se le otorga la responsabilidad	Estado al que se le otorga la responsabilidad	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Instrucción Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Gasto	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Término	Recalificado	Comprometido	Revisado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Capturas	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones		
2023	4	CM023002328556	Proyectos de inversión	64,848.12	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:64848.12, modificado:61327.97]	CONSTRUCCIÓN DE FID FINE EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLORES DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15084	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15084	5	15	10	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:64848.12, modificado:61327.97]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:64848.12, modificado:61327.97]	31-08-2023	30-11-2023	63,102.07	63,102.07	63,102.07	63,102.07	63,102.07	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:64848.12, modificado:61327.97]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328557	Proyectos de inversión	47,026.87	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:47026.87, modificado:45333.13]	CONSTRUCCIÓN DE FID FINE EN LA LOCALIDAD DE CHUBARRANA DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15543	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15543	5	15	10	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:47026.87, modificado:45333.13]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:47026.87, modificado:45333.13]	31-08-2023	30-11-2023	46,283.51	46,283.51	46,283.51	46,283.51	46,283.51	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:47026.87, modificado:45333.13]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328525	Proyectos de inversión	51,775.47	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:51775.47, modificado:50451.70]	CONSTRUCCIÓN DE FID FINE EN LA LOCALIDAD DE CHUBARRANA DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15579	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15579	5	15	10	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:51775.47, modificado:50451.70]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:51775.47, modificado:50451.70]	31-08-2023	30-11-2023	50,433.12	50,433.12	50,433.12	50,433.12	50,433.12	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:51775.47, modificado:50451.70]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328555	Proyectos de inversión	61,405.70	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:61405.70, modificado:59335.97]	CONSTRUCCIÓN DE FID FINE EN LA LOCALIDAD DE QUICER DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15084	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15084	5	15	10	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:61405.70, modificado:59335.97]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:61405.70, modificado:59335.97]	31-08-2023	30-11-2023	64,335.07	64,335.07	64,335.07	64,335.07	64,335.07	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:61405.70, modificado:59335.97]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328560	Proyectos de inversión	58,804.12	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58804.12, modificado:56607.70]	CONSTRUCCIÓN DE FID FINE EN LA LOCALIDAD DE EL MARCO EN LA LOCALIDAD DE MUYIL DEL MUNICIPIO DE CALAMULA - 15084	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15084	5	15	10	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58804.12, modificado:56607.70]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58804.12, modificado:56607.70]	31-08-2023	30-11-2023	58,660.79	58,660.79	58,660.79	58,660.79	58,660.79	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58804.12, modificado:56607.70]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328557	Proyectos de inversión	91,514.39	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:91514.39, modificado:89308.40]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRAME EN EL BARRIO LA CONSUELA DE LA LOCALIDAD DE HUEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15100	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15100	5	6	4	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:91514.39, modificado:89308.40]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:91514.39, modificado:89308.40]	31-08-2023	30-11-2023	91,304.54	91,304.54	91,304.54	91,304.54	27,961.6	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:91514.39, modificado:89308.40]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328601	Proyectos de inversión	58,280.28	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58280.28, modificado:56038.13]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRAME EN LA LOCALIDAD DE ROSALES DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15100	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15100	5	3	2	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58280.28, modificado:56038.13]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58280.28, modificado:56038.13]	31-08-2023	30-11-2023	58,404.82	58,404.82	58,404.82	58,404.82	58,404.82	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:58280.28, modificado:56038.13]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328617	Proyectos de inversión	82,605.29	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82605.29, modificado:80331.40]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRAME EN LA LOCALIDAD DE ROSALES DEL MUNICIPIO DE HUEHUACÁN - 15001	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15001	5	6	4	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82605.29, modificado:80331.40]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82605.29, modificado:80331.40]	31-08-2023	30-11-2023	82,311.45	82,311.45	82,311.45	82,311.45	24,668.4	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82605.29, modificado:80331.40]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328645	Proyectos de inversión	82,248.11	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82248.11, modificado:80067.47]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRAME EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ (MUD) DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 15001	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15001	5	6	4	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82248.11, modificado:80067.47]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82248.11, modificado:80067.47]	31-08-2023	30-11-2023	82,096.67	82,096.67	82,096.67	82,096.67	82,096.67	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:82248.11, modificado:80067.47]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023002328647	Proyectos de inversión	130,623.27	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:130623.27, modificado:129335.90]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOFRAME EN LA LOCALIDAD DE CADELABRA - 15001	4	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	15001	5	0	6	0	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:130623.27, modificado:129335.90]	1	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:130623.27, modificado:129335.90]	31-08-2023	30-11-2023	130,261.89	130,261.89	130,261.89	130,261.89	130,261.89	01611	[RFT] [0000_municipio2023_ramo30_modidad44] [prog_gpo_3_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES monto:130623.27, modificado:129335.90]	02385167	proyecto_INCO	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones





















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Fideicomiso	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se le transfieren los recursos	Estado al que se transfieren los recursos	Municipio de destino	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Intención de Gasto	Número de beneficiarios	Población beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios de	Metas	Tipo Geográfico	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Requerido	Comprometido	Requerido	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión		
2023	4	CM23020214324	Proyectos de inversión	50,713.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 50713.0, modificado 50713.00]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CALLE DE NOMAN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7862	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Subidentificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Surtos y Vivienda		7862	5	15	10	0	[metas] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 110.0], [meta_modificada 110.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 50713.0, modificado 50713.00]	01-07-2023	31-12-2023	46,123.76	46,123.76	46,123.76	46,123.76	46,123.76	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 50713.0, modificado 50713.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 50713.0, modificado 50713.00]	2218420[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 50713.0, modificado 50713.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214433	Proyectos de inversión	148,504.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 148504.0, modificado 148504.00]	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA FIDOP PROFUNDO DE AGUA INTENSIFICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL EN EL MUNICIPIO DE TIANHÓ	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subidentificador	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía		8438	5	46	59	0	[metas] [unidad_medida Posos], [meta 13.0, meta_modificada 13.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 148504.0, modificado 148504.00]	01-07-2023	31-12-2023	111,880.64	111,880.64	111,880.64	111,880.64	111,880.64	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 148504.0, modificado 148504.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 148504.0, modificado 148504.00]	2218420[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 148504.0, modificado 148504.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214439	Proyectos de inversión	19,504.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19504.0, modificado 19504.00]	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA FIDOP PROFUNDO DE AGUA INTENSIFICADA EN LA LOCALIDAD DE GUANAJAMA, EN EL MUNICIPIO DE CUCUMATZUC	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subidentificador	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía		8479	5	54	53	0	[metas] [unidad_medida Posos], [meta 13.0, meta_modificada 13.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19504.0, modificado 19504.00]	01-07-2023	31-12-2023	105,258.31	105,258.31	105,258.31	105,258.31	105,258.31	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19504.0, modificado 19504.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19504.0, modificado 19504.00]	2218420[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19504.0, modificado 19504.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214553	Proyectos de inversión	658,445.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 658445.0, modificado 658445.00]	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FLOR DE CAMAR, EN EL MUNICIPIO DE CUCUMATZUC	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subidentificador	Municipio de Estación		5595	5	33	24	0	[metas] [unidad_medida Tanques], [meta 1.0, meta_modificada 1.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 658445.0, modificado 658445.00]	01-06-2023	30-06-2023	673,973.46	673,973.46	673,973.46	673,973.46	673,973.46	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 658445.0, modificado 658445.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 658445.0, modificado 658445.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 658445.0, modificado 658445.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214882	Proyectos de inversión	2,370,000.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2370000.0, modificado 2370000.00]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALINDA, EN EL MUNICIPIO DE PALINDA, ESTADO	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Subidentificador	Municipio de Palinda		4765	5	60	60	0	[metas] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 281.0], [meta_modificada 281.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2370000.0, modificado 2370000.00]	01-09-2023	30-12-2023	2,366,682.82	2,366,682.82	2,366,682.82	2,366,682.82	2,366,682.82	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2370000.0, modificado 2370000.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2370000.0, modificado 2370000.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2370000.0, modificado 2370000.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214843	Proyectos de inversión	2,520,000.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2520000.0, modificado 2520000.00]	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GUANAJAMA, EN EL MUNICIPIO DE CUCUMATZUC	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subidentificador	Municipio de Cukulmá		75473	5	203	183	0	[metas] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 430.0], [meta_modificada 430.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2520000.0, modificado 2520000.00]	20-08-2023	30-12-2023	2,339,346.18	2,339,346.18	2,047,216.48	2,047,216.48	2,047,216.48	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2520000.0, modificado 2520000.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2520000.0, modificado 2520000.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 2520000.0, modificado 2520000.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214884	Proyectos de inversión	798,778.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 798778.0, modificado 798778.00]	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GUANAJAMA, EN EL MUNICIPIO DE CUCUMATZUC	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Subidentificador	Municipio de Cukulmá		7280	5	80	80	0	[metas] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 384.0], [meta_modificada 384.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 798778.0, modificado 798778.00]	21-08-2023	29-12-2023	798,165.83	798,165.83	798,165.83	798,165.83	798,165.83	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 798778.0, modificado 798778.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 798778.0, modificado 798778.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 798778.0, modificado 798778.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214888	Proyectos de inversión	1,247,965.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 1247965.0, modificado 1247965.00]	CONSTRUCCION DE TERCER FASE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO SAN ANTONIO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CALMÍ - 72147	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Subidentificador	Municipio de Cukulmá		72147	5	22	34	0	[metas] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 430.0], [meta_modificada 430.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 1247965.0, modificado 1247965.00]	21-08-2023	29-12-2023	1,232,581.47	1,232,581.47	1,232,581.47	1,232,581.47	1,232,581.47	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 1247965.0, modificado 1247965.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 1247965.0, modificado 1247965.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 1247965.0, modificado 1247965.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214938	Proyectos de inversión	308,000.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO SAN ANTONIO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CALMÍ - 72147	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Subidentificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Surtos y Vivienda		15278	5	0	6	0	[metas] [unidad_medida Cuartos], [meta 13.0, meta_modificada 13.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	21-09-2023	30-11-2023	308,661.13	308,661.13	308,661.13	308,661.13	308,661.13	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	CM23020214947	Proyectos de inversión	308,000.00	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO SAN ANTONIO SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CALMÍ - 72147	Campeche	Campeche	Campeche	Proyectos de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Subidentificador	Comisión Estatal de Desarrollo de Surtos y Vivienda		15498	5	0	6	0	[metas] [unidad_medida Cuartos], [meta 13.0, meta_modificada 13.00]	1	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	21-09-2023	30-11-2023	303,984.79	303,984.79	303,984.79	303,984.79	303,984.79	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	2236520[proyeto_INICIO]	[FE] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_3] [tipo_recurso FEDERAL] [modificaciones SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 308000.0, modificado 308000.00]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		Sin observaciones





































Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Trimestre del Cuatrimestre

CICLO TRIMESTRE	ROL	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO AL FINANCIADOR	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTIMADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GEOPOLITICA	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS comprometidos	RECURSOS devengados	RECURSOS pagados	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	AVANCE_FISICO	ESTATUS	FEUO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2023	4	CMO23MO02147407	Proyecto de inversión	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUBLO COLOR DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20627	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20627	5	15	10	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	24-10-2023	31-12-2023	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02148237	Proyecto de inversión	15,198.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:15198.90, modificado:15198.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE OXITONA COLOR DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20628	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20628	5	12	8	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:15198.90, modificado:15198.90	24-10-2023	31-12-2023	15,198.90	15,198.90	15,198.90	15,198.90	15,198.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:15198.90, modificado:15198.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:15198.90, modificado:15198.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02148424	Proyecto de inversión	27,960.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:27960.90, modificado:27960.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUERTO DEL MUNICIPIO DE CAHCEH - 20629	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20629	5	30	20	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:27960.90, modificado:27960.90	24-10-2023	31-12-2023	27,960.90	27,960.90	27,960.90	27,960.90	27,960.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:27960.90, modificado:27960.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:27960.90, modificado:27960.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02149008	Proyecto de inversión	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL DISEÑO DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20630	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20630	5	15	10	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	24-10-2023	31-12-2023	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02149234	Proyecto de inversión	22,798.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:22798.90, modificado:22798.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MISOL HERRIGUI CODENA DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20631	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20631	5	18	12	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:22798.90, modificado:22798.90	24-10-2023	31-12-2023	22,798.90	22,798.90	22,798.90	22,798.90	22,798.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:22798.90, modificado:22798.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:22798.90, modificado:22798.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02149907	Proyecto de inversión	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANUO DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20632	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20632	5	15	10	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	24-10-2023	31-12-2023	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	18,996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:18996.90, modificado:18996.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02152030	Proyecto de inversión	11,398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:11398.90, modificado:11398.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CHAMARRA - 20633	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20633	5	9	6	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:11398.90, modificado:11398.90	24-10-2023	31-12-2023	11,398.90	11,398.90	11,398.90	11,398.90	11,398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:11398.90, modificado:11398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:11398.90, modificado:11398.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02152056	Proyecto de inversión	26,598.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:26598.90, modificado:26598.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MATEHUA Y DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 20637	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20637	5	21	14	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:26598.90, modificado:26598.90	24-10-2023	31-12-2023	26,598.90	26,598.90	26,598.90	26,598.90	26,598.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:26598.90, modificado:26598.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:26598.90, modificado:26598.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO23MO02222048	Proyecto de inversión	28,398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:28398.90, modificado:28398.90	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ACACUL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 20637	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Visible	Identificator	Comisión Estatal de Desarrollo de Sate y Vivienda	20637	5	24	16	0	[meta1] [unidad_medida:Estu] monto:5.1, meta2:modificado:5.1	1	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:28398.90, modificado:28398.90	24-10-2023	31-12-2023	28,398.90	28,398.90	28,398.90	28,398.90	28,398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:28398.90, modificado:28398.90	[RFT] [2023_merco_2023_anno_3], modalidad: [prog_gpo_1_tpo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto:28398.90, modificado:28398.90	Terminado	Visible	Sin observaciones	Sin observaciones



Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Final Trimestre del Cuatrimestre

CICLO	TRIMESTRE	ROLLO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_AL_FINANCIADO	MONTO_FINANCIAMIENTO	ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOPOLITICO	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	AVANCE_FISICO	FECHA_FOTOS	ESTATUS	FEUO	OBSERVACIONES_CAJA_PERTI	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CMZ3060232521	Proyectos de inversión	11,390.99	11,390.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27504	5	0	0	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 5.1, meta_modificada 5.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	[D23217] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 2.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232522	Proyectos de inversión	7,588.99	7,588.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 7588.99, modificado 7588.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27508	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 3.1, meta_modificada 3.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	7,588.99	7,588.99	7,588.99	7,588.99	7,588.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 7588.99, modificado 7588.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 7588.99, modificado 7588.99)	[D23217] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 2.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232527	Proyectos de inversión	18,896.99	18,896.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27503	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 5.1, meta_modificada 5.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	18,896.99	18,896.99	18,896.99	18,896.99	18,896.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	[D23217] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 2.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232528	Proyectos de inversión	62,798.99	62,798.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 62798.99, modificado 62798.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27508	5	48	32	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 5.1, meta_modificada 5.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	62,798.99	62,798.99	62,798.99	62,798.99	62,798.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 62798.99, modificado 62798.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 62798.99, modificado 62798.99)	[D23217] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 2.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232546	Proyectos de inversión	18,896.99	18,896.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27508	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 5.1, meta_modificada 5.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	18,896.99	18,896.99	18,896.99	18,896.99	18,896.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 18896.99, modificado 18896.99)	[D23246] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 4.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232548	Proyectos de inversión	22,796.99	22,796.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27517	5	18	12	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 6.1, meta_modificada 6.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	[D23246] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 4.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232545	Proyectos de inversión	11,390.99	11,390.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	28110	5	0	6	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 6.1, meta_modificada 6.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 11390.99, modificado 11390.99)	[D23246] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 4.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232529	Proyectos de inversión	22,796.99	22,796.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	28462	5	18	12	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 6.1, meta_modificada 6.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 22796.99, modificado 22796.99)	[D23246] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 4.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMZ3060232520	Proyectos de inversión	15,196.99	15,196.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 15196.99, modificado 15196.99)	Compañía	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	28205	5	12	8	0	[meta] [unidad_medida_Estado], meta 6.1, meta_modificada 6.1	1	[gen] [ow] [municipio] 5, localidad 26, direccion EDOO MONTE BELLO 2863 MONTEBELLO, RECIBO CALLE 16 ENTRE LA CALLE 16 Y LA CALLE 17, SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LOS RIOS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	24-10-2023	31-12-2023	15,196.99	15,196.99	15,196.99	15,196.99	15,196.99	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 15196.99, modificado 15196.99)	[FE] [Gm] [muro] 2021, ramo 33, modalidad, prog_pnc_3, tipo, recurso FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 15196.99, modificado 15196.99)	[D23217] [proyecto_INCO], [unidad_medida_Estado], [FE] [muro] 2.02	Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO																												
CICLO TRIMESTRE	PROY	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_AL_PORCENTAJE	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	EL_ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_RES_FINANCIERA	EL_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RES_FINANCIERA	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INTENCION_ESCORTORA	NUMERO_PROY	POBLACION_ACTO	MUJERES	HOMBRAS	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GIRO_FINANCIERA	CONGRESACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	CAPITULO	ESTATUS	FEUO	OBSERVACIONES	CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	CMO2300232733	22,796.99	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:22796.99, modificado:22796.99	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD MANANTIAL PACHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	232005	5	18	12	0	1	[meta] [unidad_medida:Estufa] meta:6, meta_modificada:6.0]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:6, meta_modificada:6.0]	24-10-2023	31-12-2023	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	22,796.99	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:6, meta_modificada:6.0]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:6, meta_modificada:6.0]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300232736	18,898.99	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:18898.99, modificado:18898.99	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	282233	5	15	10	0	1	[meta] [unidad_medida:Estufa] meta:3, meta_modificada:3.0]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:3, meta_modificada:3.0]	24-10-2023	31-12-2023	18,898.99	18,898.99	18,898.99	18,898.99	18,898.99	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:3, meta_modificada:3.0]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Estufa] meta:3, meta_modificada:3.0]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300234227	1,800,000.00	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:1800000.00, modificado:1800000.00	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD MAXA TECNIA, MUNICIPIO DE CAMPOCHON - TAMA	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Municipio de Champoton	Municipio de Champoton	75284	5	213	189	0	1	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	28-07-2023	29-07-2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300234812	201,972.69	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:201972.69, modificado:201972.69	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	6869	5	6	4	0	1	[meta] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	03-04-2023	30-09-2023	201,972.69	201,972.69	201,972.69	201,972.69	201,972.69	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300234828	194,541.07	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:194541.07, modificado:194541.07	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TERMAN DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	7026	5	6	4	0	1	[meta] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	03-04-2023	30-09-2023	194,541.07	194,541.07	194,541.07	194,541.07	194,541.07	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Cuadrados] meta:2.0, meta_modificada:2.0]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300234993	130,659.58	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:130659.58, modificado:130659.58	CONSTRUCCION DE TECHOFIBRA EN LA LOCALIDAD DE TERMAN DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	9826	5	9	6	0	1	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:72.02, meta_modificada:72.02]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:72.02, meta_modificada:72.02]	14-09-2023	31-12-2023	130,659.58	130,659.58	130,659.58	130,659.58	130,659.58	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:72.02, meta_modificada:72.02]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:72.02, meta_modificada:72.02]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300237009	182,238.88	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:182238.88, modificado:182238.88	CONSTRUCCION DE TECHOFIBRA EN LA LOCALIDAD DE TERMAN DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	9870	5	12	8	0	1	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:101.81, meta_modificada:101.81]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:101.81, meta_modificada:101.81]	14-09-2023	31-12-2023	182,238.88	182,238.88	182,238.88	182,238.88	182,238.88	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:101.81, meta_modificada:101.81]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:101.81, meta_modificada:101.81]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300237015	149,021.46	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:149021.46, modificado:149021.46	CONSTRUCCION DE TECHOFIBRA EN LA COLONIA PABLAGARCA EN LA LOCALIDAD DE BOTA DEL MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	9891	5	9	6	0	1	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	14-09-2023	31-12-2023	149,021.46	149,021.46	149,021.46	149,021.46	149,021.46	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300238136	62,374.82	PRO (1000_municipio2023_anno33_modificada), PRO_PPR_1_TPO_RECursos FEDERALES (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:62374.82, modificado:62374.82	CONSTRUCCION DE FIBRA FIBRA EN LA LOCALIDAD DE UCHUMUCO MUNICIPIO DE CAMBEN - ZACATECO	4	Compania de Gobierno de la Entidad	Camden de la Entidad	Camden de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vigente	Sin Identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	18870	5	9	6	0	1	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	1	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	30-08-2023	31-12-2023	62,388.31	62,388.31	62,388.31	62,388.31	62,388.31	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	0161	[meta] [unidades:unidades] [unidad_medida:Metros Cuadrados] meta:145.02, meta_modificada:145.02]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Decenio del Cuatro  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTOS AL FIANCIADO	PUNTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_RES_PONIBLE	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTIMADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOPOLITICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	COPERTURA	ESTATUS	FOJO	OBSERVACIONES_CAPITULO	OBSERVACIONES_REVISION	
																																				AVANCE_FINANCIADO
2023	4	CM023602323235	5,139.99	Proyectos de inversión	ESTRUCTURACION DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALOALTO - 27021	Compania	4	Compania	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27021	5	12	8	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 8.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	15,139.99	15,139.99	15,139.99	15,139.99	15,139.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232323[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323236	11,399.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MARIJO DEL MUNICIPIO DE ESCARCELA - 27027	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27027	5	9	6	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 3.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	11,399.99	11,399.99	11,399.99	11,399.99	11,399.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232326[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323235	79,799.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENANDI DEL MUNICIPIO DE TENANDI - 27032	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27032	5	63	42	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 21.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	79,799.99	79,799.99	79,799.99	79,799.99	79,799.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232325[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323239	15,199.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBOSA DEL MUNICIPIO DE PALOALTO - 27028	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27028	5	12	8	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	15,199.99	15,199.99	15,199.99	15,199.99	15,199.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232339[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323300	22,799.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBOSA DEL MUNICIPIO DE PALOALTO - 27027	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27027	5	13	12	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	22,799.99	22,799.99	22,799.99	22,799.99	22,799.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232340[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323512	18,999.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBOSA DEL MUNICIPIO DE PALOALTO - 27028	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27028	5	15	10	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232512[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323513	18,999.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD MANDE DEL MUNICIPIO DE HOPICHLEN - 27767	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27767	5	15	10	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232513[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323517	18,999.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CENCANTÉN DEL MUNICIPIO DE HOPICHLEN - 27762	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27762	5	15	10	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232517[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023602323580	18,999.99	Proyectos de inversión	EQUIPAMIENTO DE ESTUA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CENCANTÉN DEL MUNICIPIO DE HOPICHLEN - 27762	Compania	0	Gobierno de la Entidad	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SinIdentificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Saneamiento	27762	5	15	10	0	[meta] [unidades,medida:Etq] meta 5.1,meta,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	16° 24' 30" N, 91° 51' 30" W	24-10-2023	31-12-2023	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	0	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	[meta] [unidades,medida:Etq] 1	232580[proyeto_INCO] Terminado	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones







Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_FEDERADO AL PROYECTO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_RES_PONIBLE	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DE_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ACTO	MUNICIPIO	HOMEBR	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GIRO_FINANCIERA	CONTRIBUCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	COPERTURA	ESTATUS	FUERO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	4	CMO23M03232524	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HUACABETO TERCERA Y CUARTO DEL MANIFIESTO DE ESCARCELA - 27500	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27500	5	0	6	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232524/proyecto_INCO, 232524/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232531	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HUEHUACAN - 27519	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27519	5	0	6	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232531/proyecto_INCO, 232531/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232536	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE JURETA DEL MUNICIPIO DE PANZACOL - 27520	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27520	5	12	8	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232536/proyecto_INCO, 232536/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232538	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BETUN DEL MUNICIPIO DE HUEHUACAN - 27523	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27523	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232538/proyecto_INCO, 232538/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232540	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CONTEPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUACAN - 27525	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27525	5	74	38	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232540/proyecto_INCO, 232540/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232543	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HUEHUACAN - 27528	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27528	5	15	10	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232543/proyecto_INCO, 232543/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232549	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 27527	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27527	5	12	8	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232549/proyecto_INCO, 232549/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232529	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO DEMECULI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 27522	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	27522	5	0	6	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232529/proyecto_INCO, 232529/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO23M03232526	Proyectos de inversión	11,390.99	[PI] [SIS] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gpo_3, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS, monto 1239.99, modificado 11390.99)	EQUIPAMIENTO DE ESTUDIA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO DEMECULI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 28126	4	Compacto	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal de Desarrollo de Salud y Vivienda	28126	5	0	6	0	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	24-10-2023	31-12-2023	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	11,390.99	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	[meta] [unidad_medida_estado], meta 3.1, meta, modificado 3.1	232526/proyecto_INCO, 232526/proyecto_PROCCSO (FOLIO, avance 3.1)	Terminado	Valiable	asuen	Sin observaciones	Sin observaciones	















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO	PUNTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	AVANCE_FINANCIADO				AVANCE_FISICO				FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPITULATA	OBSERVACIONES_REVISION
																							REVENGADO	EJERCIDO	PASADO	COMPROMETIDO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	CAPITULATA_FOTOS	ESTATUS						
2023	4	CM023602332575	Proyecto de inversión	4537.24	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 4537.24, modificado 4537.24)]	TELESECUNDARIA NÚM 138, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	36	19	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE 23 DE S. DE MARTELA, C.P. 24000, km 00.0000, lot 00.31, lot 00.320500]	13-10-2023	30-11-2023	45,576.34	45,576.34	22,787.62	22,787.62	22,787.62	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 4537.24, modificado 4537.24)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602332625	Proyecto de inversión	136,760.52	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 136760.52, modificado 136760.52)]	ESC. SEC. GRAL. NO. 16, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	166	176	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE 20 DE S. DE MARTELA, C.P. 24000, km 00.0000, lot 20.378870]	23-10-2023	31-12-2023	136,760.52	136,760.52	68,380.26	68,380.26	68,380.26	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 136760.52, modificado 136760.52)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602333333	Proyecto de inversión	136,760.52	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 136760.52, modificado 136760.52)]	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 13 JOSÉ MARCELOS CAJÓN, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	403	310	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE 20 DE S. DE MARTELA, C.P. 24000, km 00.0000, lot 20.378870]	23-10-2023	31-12-2023	136,760.52	136,760.52	68,380.26	68,380.26	68,380.26	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 136760.52, modificado 136760.52)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602333340	Proyecto de inversión	156,450.88	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 156450.88, modificado 156450.88)]	ESC. SEC. TERC. NÚM. 11, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	234	230	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE 44 DE S. DE MARTELA, C.P. 24000, km 00.0000, lot 00.420200]	21-10-2023	22-12-2023	156,450.88	156,450.88	0.00	0.00	0.00	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 156450.88, modificado 156450.88)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602333357	Proyecto de inversión	102,024.56	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 102024.56, modificado 102024.56)]	PRIM. MERCEDES VITO UARA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	59	60	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE 22 DE S. DE MARTELA, C.P. 24070, km 00.2000, lot 00.359600]	15-11-2023	22-12-2023	102,024.56	102,024.56	51,513.28	51,513.28	51,513.28	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 102024.56, modificado 102024.56)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602333363	Proyecto de inversión	578,620.40	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578620.40, modificado 578620.40)]	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 18, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS Y EDUC-ADMINISTRATIVO	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	218	181	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE ANTONIO VARELA, CARBONAL Y VARELA, C.P. 24070, km 00.3700, lot 00.382200]	23-10-2023	23-12-2023	578,620.40	578,620.40	0.00	0.00	0.00	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578620.40, modificado 578620.40)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	Se observaciones	Se observaciones	
2023	4	CM023602333363	Proyecto de inversión	19,940.40	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 19940.40, modificado 19940.40)]	LÍNEAS DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	20	0	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE ANTONIO VARELA, CARBONAL Y VARELA, C.P. 24070, km 00.3700, lot 00.382200]	30-11-2023	30-12-2023	19,940.40	19,940.40	0.00	0.00	0.00	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 19940.40, modificado 19940.40)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	[S04] [Observación: EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUBANEXO DE COMPONENTES PARA EL ASIGNADO FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR (S04S), tramite 4.4. usuario programatoria, fecha 2024-01-20]	[S04] [Observación: No se observa que sea el proyecto de inversión, se valdrá para que el sistema se entregue al cierre, tramite 4.4. usuario programatoria, fecha 2024-01-20]	
2023	4	CM023602333373	Proyecto de inversión	18,823.60	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 18823.60, modificado 18823.60)]	LÍNEAS DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Coahuila	Coahuila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Coahuila	1	5	49	0	0	[meta] [unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [ow_municipio 0, localidad 0, direccion CALLE ANTONIO VARELA, CARBONAL Y VARELA, C.P. 24070, km 00.3700, lot 00.382200]	30-11-2023	30-12-2023	18,823.60	18,823.60	0.00	0.00	0.00	[P1] [S04] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recurso FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 18823.60, modificado 18823.60)]	[unidad_medida Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	En Ejecución	Validez/ Registrado	avances	[S04] [Observación: EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUBANEXO DE COMPONENTES PARA EL ASIGNADO FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR (S04S), tramite 4.4. usuario programatoria, fecha 2024-01-20]	[S04] [Observación: No se observa que sea el proyecto de inversión, se valdrá para que el sistema se entregue al cierre, tramite 4.4. usuario programatoria, fecha 2024-01-20]	





Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fidei Donante del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DESTINATARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	COORDINADOR	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CUENTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																																						AVANCE_PORCENTAJE
2023	4	CM02306233820	Proyectos de inversión	18,611.28	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 18611.28, modificado 1961.28]	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	54	136	0	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	1	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	26-12-2023	31-12-2023	18,611.28	18,611.28	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	En Ejecución	Registrado	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]
2023	4	CM02306233821	Proyectos de inversión	18,649.24	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 18649.24, modificado 1864.24]	UNIDAD DE APOYO AL RANCHO ESCOLAR Y TDAH NUM 18, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	3	12	0	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	1	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	26-12-2023	31-12-2023	18,649.24	18,649.24	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]
2023	4	CM02306233824	Proyectos de inversión	18,986.56	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 18986.56, modificado 1898.56]	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 31, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	28	106	0	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	1	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	26-12-2023	31-12-2023	18,986.56	18,986.56	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]
2023	4	CM02306233831	Proyectos de inversión	18,622.00	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 18622.00, modificado 1862.00]	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 32, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	46	96	0	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	1	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	26-12-2023	31-12-2023	18,622.00	18,622.00	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]	[metas] [unidad_medida_Letra], [metas_L1,metas_modificado_L1]
2023	4	CM02306233842	Proyectos de inversión	728,189.58	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 728189.58, modificado 72818.95]	ESC. SEC. GRAL. NUM 08, REHABILITACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	280	213	0	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]	1	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]	11-12-2023	21-12-2023	728,189.58	728,189.58	216,654.76	216,654.76	216,654.76	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_728.19]			
2023	4	CM02306233846	Proyectos de inversión	325,024.85	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 325024.85, modificado 325024.85]	ESC. SEC. GRAL. NUM 17, REHABILITACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	11	19	0	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]	1	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]	11-12-2023	31-12-2023	325,024.85	325,024.85	87,507.45	87,507.45	87,507.45	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_325.02]			
2023	4	CM02306233848	Proyectos de inversión	723,788.29	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 723788.29, modificado 72378.29]	ESC. SEC. GRAL. NUM 17, REHABILITACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	271	287	0	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]	1	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]	18-12-2023	18-01-2024	723,788.29	723,788.29	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_723.79]			
2023	4	CM02306233953	Proyectos de inversión	141,899.58	[P1] [S06] [mexico-2023] [vno-3], modificado, [prog_pme-7] [tpe_mexico-FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIO Y CONVENIO] monto 141899.58, modificado 14189.58]	PRMA. ENRIQUE F. CANAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche		5	148	140	0	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]	1	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]	29-12-2023	26-01-2024	141,899.58	141,899.58	0.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]	En Ejecución	Validado/ Registrado	[metas] [unidad_medida_Metros Cuadrados], [metas_141.9]			



Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO_AL_PROYECTO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_A_RESPONSABILIDAD	ESTADO_DESTINADO	MUNICIPIO_DESTINADO	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCUELA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DESTINADA	MUNICIPIOS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	GERENCIADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECLAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CM02300233325	Proyectos de inversión	76,874.77	[PI] [045] [municipio 2023] [tema 3], modalidad [progr_pem] [7] [tip] [recurso FEDERAL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 76874.77, modificado 76974.77]	FRAN PEDRO PABLO ACACIA, REHABILITACION DE ESCANOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	115	141	0	[meta1] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 141.00, meta_modificada 766.97]	1	[gest1] [ov] [municipio] G. INICIATIVA DE ACCION CALLE 16, CONCEPCION, C.P. 23603, loc: 1610003	09-10-2023	17-11-2023	76,874.77	76,874.77	68,116.75	68,516.75	68,516.75	[b1e1] [b1e2] [b1e3] [b1e4] [b1e5] [b1e6] [b1e7] [b1e8] [b1e9] [b1e10] [b1e11] [b1e12] [b1e13] [b1e14] [b1e15] [b1e16] [b1e17] [b1e18] [b1e19] [b1e20] [b1e21] [b1e22] [b1e23] [b1e24] [b1e25] [b1e26] [b1e27] [b1e28] [b1e29] [b1e30] [b1e31] [b1e32] [b1e33] [b1e34] [b1e35] [b1e36] [b1e37] [b1e38] [b1e39] [b1e40] [b1e41] [b1e42] [b1e43] [b1e44] [b1e45] [b1e46] [b1e47] [b1e48] [b1e49] [b1e50] [b1e51] [b1e52] [b1e53] [b1e54] [b1e55] [b1e56] [b1e57] [b1e58] [b1e59] [b1e60] [b1e61] [b1e62] [b1e63] [b1e64] [b1e65] [b1e66] [b1e67] [b1e68] [b1e69] [b1e70] [b1e71] [b1e72] [b1e73] [b1e74] [b1e75] [b1e76] [b1e77] [b1e78] [b1e79] [b1e80] [b1e81] [b1e82] [b1e83] [b1e84] [b1e85] [b1e86] [b1e87] [b1e88] [b1e89] [b1e90] [b1e91] [b1e92] [b1e93] [b1e94] [b1e95] [b1e96] [b1e97] [b1e98] [b1e99] [b1e100] [b1e101] [b1e102] [b1e103] [b1e104] [b1e105] [b1e106] [b1e107] [b1e108] [b1e109] [b1e110] [b1e111] [b1e112] [b1e113] [b1e114] [b1e115] [b1e116] [b1e117] [b1e118] [b1e119] [b1e120] [b1e121] [b1e122] [b1e123] [b1e124] [b1e125] [b1e126] [b1e127] [b1e128] [b1e129] [b1e130] [b1e131] [b1e132] [b1e133] [b1e134] [b1e135] [b1e136] [b1e137] [b1e138] [b1e139] [b1e140] [b1e141] [b1e142] [b1e143] [b1e144] [b1e145] [b1e146] [b1e147] [b1e148] [b1e149] [b1e150] [b1e151] [b1e152] [b1e153] [b1e154] [b1e155] [b1e156] [b1e157] [b1e158] [b1e159] [b1e160] [b1e161] [b1e162] [b1e163] [b1e164] [b1e165] [b1e166] [b1e167] [b1e168] [b1e169] [b1e170] [b1e171] [b1e172] [b1e173] [b1e174] [b1e175] [b1e176] [b1e177] [b1e178] [b1e179] [b1e180] [b1e181] [b1e182] [b1e183] [b1e184] [b1e185] [b1e186] [b1e187] [b1e188] [b1e189] [b1e190] [b1e191] [b1e192] [b1e193] [b1e194] [b1e195] [b1e196] [b1e197] [b1e198] [b1e199] [b1e200] [b1e201] [b1e202] [b1e203] [b1e204] [b1e205] [b1e206] [b1e207] [b1e208] [b1e209] [b1e210] [b1e211] [b1e212] [b1e213] [b1e214] [b1e215] [b1e216] [b1e217] [b1e218] [b1e219] [b1e220] [b1e221] [b1e222] [b1e223] [b1e224] [b1e225] [b1e226] [b1e227] [b1e228] [b1e229] [b1e230] [b1e231] [b1e232] [b1e233] [b1e234] [b1e235] [b1e236] [b1e237] [b1e238] [b1e239] [b1e240] [b1e241] [b1e242] [b1e243] [b1e244] [b1e245] [b1e246] [b1e247] [b1e248] [b1e249] [b1e250] [b1e251] [b1e252] [b1e253] [b1e254] [b1e255] [b1e256] [b1e257] [b1e258] [b1e259] [b1e260] [b1e261] [b1e262] [b1e263] [b1e264] [b1e265] [b1e266] [b1e267] [b1e268] [b1e269] [b1e270] [b1e271] [b1e272] [b1e273] [b1e274] [b1e275] [b1e276] [b1e277] [b1e278] [b1e279] [b1e280] [b1e281] [b1e282] [b1e283] [b1e284] [b1e285] [b1e286] [b1e287] [b1e288] [b1e289] [b1e290] [b1e291] [b1e292] [b1e293] [b1e294] [b1e295] [b1e296] [b1e297] [b1e298] [b1e299] [b1e300] [b1e301] [b1e302] [b1e303] [b1e304] [b1e305] [b1e306] [b1e307] [b1e308] [b1e309] [b1e310] [b1e311] [b1e312] [b1e313] [b1e314] [b1e315] [b1e316] [b1e317] [b1e318] [b1e319] [b1e320] [b1e321] [b1e322] [b1e323] [b1e324] [b1e325] [b1e326] [b1e327] [b1e328] [b1e329] [b1e330] [b1e331] [b1e332] [b1e333] [b1e334] [b1e335] [b1e336] [b1e337] [b1e338] [b1e339] [b1e340] [b1e341] [b1e342] [b1e343] [b1e344] [b1e345] [b1e346] [b1e347] [b1e348] [b1e349] [b1e350] [b1e351] [b1e352] [b1e353] [b1e354] [b1e355] [b1e356] [b1e357] [b1e358] [b1e359] [b1e360] [b1e361] [b1e362] [b1e363] [b1e364] [b1e365] [b1e366] [b1e367] [b1e368] [b1e369] [b1e370] [b1e371] [b1e372] [b1e373] [b1e374] [b1e375] [b1e376] [b1e377] [b1e378] [b1e379] [b1e380] [b1e381] [b1e382] [b1e383] [b1e384] [b1e385] [b1e386] [b1e387] [b1e388] [b1e389] [b1e390] [b1e391] [b1e392] [b1e393] [b1e394] [b1e395] [b1e396] [b1e397] [b1e398] [b1e399] [b1e400] [b1e401] [b1e402] [b1e403] [b1e404] [b1e405] [b1e406] [b1e407] [b1e408] [b1e409] [b1e410] [b1e411] [b1e412] [b1e413] [b1e414] [b1e415] [b1e416] [b1e417] [b1e418] [b1e419] [b1e420] [b1e421] [b1e422] [b1e423] [b1e424] [b1e425] [b1e426] [b1e427] [b1e428] [b1e429] [b1e430] [b1e431] [b1e432] [b1e433] [b1e434] [b1e435] [b1e436] [b1e437] [b1e438] [b1e439] [b1e440] [b1e441] [b1e442] [b1e443] [b1e444] [b1e445] [b1e446] [b1e447] [b1e448] [b1e449] [b1e450] [b1e451] [b1e452] [b1e453] [b1e454] [b1e455] [b1e456] [b1e457] [b1e458] [b1e459] [b1e460] [b1e461] [b1e462] [b1e463] [b1e464] [b1e465] [b1e466] [b1e467] [b1e468] [b1e469] [b1e470] [b1e471] [b1e472] [b1e473] [b1e474] [b1e475] [b1e476] [b1e477] [b1e478] [b1e479] [b1e480] [b1e481] [b1e482] [b1e483] [b1e484] [b1e485] [b1e486] [b1e487] [b1e488] [b1e489] [b1e490] [b1e491] [b1e492] [b1e493] [b1e494] [b1e495] [b1e496] [b1e497] [b1e498] [b1e499] [b1e500] [b1e501] [b1e502] [b1e503] [b1e504] [b1e505] [b1e506] [b1e507] [b1e508] [b1e509] [b1e510] [b1e511] [b1e512] [b1e513] [b1e514] [b1e515] [b1e516] [b1e517] [b1e518] [b1e519] [b1e520] [b1e521] [b1e522] [b1e523] [b1e524] [b1e525] [b1e526] [b1e527] [b1e528] [b1e529] [b1e530] [b1e531] [b1e532] [b1e533] [b1e534] [b1e535] [b1e536] [b1e537] [b1e538] [b1e539] [b1e540] [b1e541] [b1e542] [b1e543] [b1e544] [b1e545] [b1e546] [b1e547] [b1e548] [b1e549] [b1e550] [b1e551] [b1e552] [b1e553] [b1e554] [b1e555] [b1e556] [b1e557] [b1e558] [b1e559] [b1e560] [b1e561] [b1e562] [b1e563] [b1e564] [b1e565] [b1e566] [b1e567] [b1e568] [b1e569] [b1e570] [b1e571] [b1e572] [b1e573] [b1e574] [b1e575] [b1e576] [b1e577] [b1e578] [b1e579] [b1e580] [b1e581] [b1e582] [b1e583] [b1e584] [b1e585] [b1e586] [b1e587] [b1e588] [b1e589] [b1e590] [b1e591] [b1e592] [b1e593] [b1e594] [b1e595] [b1e596] [b1e597] [b1e598] [b1e599] [b1e600] [b1e601] [b1e602] [b1e603] [b1e604] [b1e605] [b1e606] [b1e607] [b1e608] [b1e609] [b1e610] [b1e611] [b1e612] [b1e613] [b1e614] [b1e615] [b1e616] [b1e617] [b1e618] [b1e619] [b1e620] [b1e621] [b1e622] [b1e623] [b1e624] [b1e625] [b1e626] [b1e627] [b1e628] [b1e629] [b1e630] [b1e631] [b1e632] [b1e633] [b1e634] [b1e635] [b1e636] [b1e637] [b1e638] [b1e639] [b1e640] [b1e641] [b1e642] [b1e643] [b1e644] [b1e645] [b1e646] [b1e647] [b1e648] [b1e649] [b1e650] [b1e651] [b1e652] [b1e653] [b1e654] [b1e655] [b1e656] [b1e657] [b1e658] [b1e659] [b1e660] [b1e661] [b1e662] [b1e663] [b1e664] [b1e665] [b1e666] [b1e667] [b1e668] [b1e669] [b1e670] [b1e671] [b1e672] [b1e673] [b1e674] [b1e675] [b1e676] [b1e677] [b1e678] [b1e679] [b1e680] [b1e681] [b1e682] [b1e683] [b1e684] [b1e685] [b1e686] [b1e687] [b1e688] [b1e689] [b1e690] [b1e691] [b1e692] [b1e693] [b1e694] [b1e695] [b1e696] [b1e697] [b1e698] [b1e699] [b1e700] [b1e701] [b1e702] [b1e703] [b1e704] [b1e705] [b1e706] [b1e707] [b1e708] [b1e709] [b1e710] [b1e711] [b1e712] [b1e713] [b1e714] [b1e715] [b1e716] [b1e717] [b1e718] [b1e719] [b1e720] [b1e721] [b1e722] [b1e723] [b1e724] [b1e725] [b1e726] [b1e727] [b1e728] [b1e729] [b1e730] [b1e731] [b1e732] [b1e733] [b1e734] [b1e735] [b1e736] [b1e737] [b1e738] [b1e739] [b1e740] [b1e741] [b1e742] [b1e743] [b1e744] [b1e745] [b1e746] [b1e747] [b1e748] [b1e749] [b1e750] [b1e751] [b1e752] [b1e753] [b1e754] [b1e755] [b1e756] [b1e757] [b1e758] [b1e759] [b1e760] [b1e761] [b1e762] [b1e763] [b1e764] [b1e765] [b1e766] [b1e767] [b1e768] [b1e769] [b1e770] [b1e771] [b1e772] [b1e773] [b1e774] [b1e775] [b1e776] [b1e777] [b1e778] [b1e779] [b1e780] [b1e781] [b1e782] [b1e783] [b1e784] [b1e785] [b1e786] [b1e787] [b1e788] [b1e789] [b1e790] [b1e791] [b1e792] [b1e793] [b1e794] [b1e795] [b1e796] [b1e797] [b1e798] [b1e799] [b1e800] [b1e801] [b1e802] [b1e803] [b1e804] [b1e805] [b1e806] [b1e807] [b1e808] [b1e809] [b1e810] [b1e811] [b1e812] [b1e813] [b1e814] [b1e815] [b1e816] [b1e817] [b1e818] [b1e819] [b1e820] [b1e821] [b1e822] [b1e823] [b1e824] [b1e825] [b1e826] [b1e827] [b1e828] [b1e829] [b1e830] [b1e831] [b1e832] [b1e833] [b1e834] [b1e835] [b1e836] [b1e837] [b1e838] [b1e839] [b1e840] [b1e841] [b1e842] [b1e843] [b1e844] [b1e845] [b1e846] [b1e847] [b1e848] [b1e849] [b1e850] [b1e851] [b1e852] [b1e853] [b1e854] [b1e855] [b1e856] [b1e857] [b1e858] [b1e859] [b1e860] [b1e861] [b1e862] [b1e863] [b1e864] [b1e865] [b1e866] [b1e867] [b1e868] [b1e869] [b1e870] [b1e871] [b1e872] [b1e873] [b1e874] [b1e875] [b1e876] [b1e877] [b1e878] [b1e879] [b1e880] [b1e881] [b1e882] [b1e883] [b1e884] [b1e885] [b1e886] [b1e887] [b1e888] [b1e889] [b1e890] [b1e891] [b1e892] [b1e893] [b1e894] [b1e895] [b1e896] [b1e897] [b1e898] [b1e899] [b1e900] [b1e901] [b1e902] [b1e903] [b1e904] [b1e905] [b1e906] [b1e907] [b1e908] [b1e909] [b1e910] [b1e911] [b1e912] [b1e913] [b1e914] [b1e915] [b1e916] [b1e917] [b1e918] [b1e919] [b1e920] [b1e921] [b1e922] [b1e923] [b1e924] [b1e925] [b1e926] [b1e927] [b1e928] [b1e929] [b1e930] [b1e931] [b1e932] [b1e933] [b1e934] [b1e935] [b1e936] [b1e937] [b1e938] [b1e939] [b1e940] [b1e941] [b1e942] [b1e943] [b1e944] [b1e945] [b1e946] [b1e947] [b1e948] [b1e949] [b1e950] [b1e951] [b1e952] [b1e953] [b1e954] [b1e955] [b1e956] [b1e957] [b1e958] [b1e959] [b1e960] [b1e961] [b1e962] [b1e963] [b1e964] [b1e965] [b1e966] [b1e967] [b1e968] [b1e969] [b1e970] [b1e971] [b1e972] [b1e973] [b1e974] [b1e975] [b1e976] [b1e977] [b1e978] [b1e979] [b1e980] [b1e981] [b1e982] [b1e983] [b1e984] [b1e985] [b1e986] [b1e987] [b1e988] [b1e989] [b1e990] [b1e991] [b1e992] [b1e993] [b1e994] [b1e995] [b1e996] [b1e997] [b1e998] [b1e999] [b1e1000] [b1e1001] [b1e1002] [b1e1003] [b1e1004] [b1e1005] [b1e1006] [b1e1007] [b1e1008] [b1e1009] [b1e1010] [b1e1011] [b1e1012] [b1e1013] [b1e1014] [b1e1015] [b1e1016] [b1e1017] [b1e1018] [b1e1019] [b1e1020] [b1e1021] [b1e1022] [b1e1023] [b1e1024] [b1e1025] [b1e1026] [b1e1027] [b1e1028] [b1e1029] [b1e1030] [b1e1031] [b1e1032] [b1e1033] [b1e1034] [b1e1035] [b1e1036] [b1e1037] [b1e1038] [b1e1039] [b1e1040] [b1e1041] [b1e1042] [b1e1043] [b1e1044] [b1e1045] [b1e1046] [b1e1047] [b1e1048] [b1e1049] [b1e1050] [b1e1051] [b1e1052] [b1e1053] [b1e1054] [b1e1055] [b1e1056] [b1e1057] [b1e1058] [b1e1059] [b1e1060] [b1e1061] [b1e1062] [b1e1063] [b1e1064] [b1e1065] [b1e1066] [b1e1067] [b1e1068] [b1e1069] [b1e1070] [b1e1071] [b1e1072] [b1e1073] [b1e1074] [b1e1075] [b1e1076] [b1e1077] [b1e1078] [b1e1079] [b1e1080] [b1e1081] [b1e1082] [b1e1083] [b1e1084] [b1e1085] [b1e1086] [b1e1087] [b1e1088] [b1e1089] [b1e1090] [b1e1091] [b1e1092] [b1e1093] [b1e1094] [b1e1095] [b1e1096] [b1e1097] [b1e1098] [b1e1099] [b1e1100] [b1e1101] [b1e1102] [b1e1103] [b1e1104] [b1e1105] [b1e1106] [b1e1107] [b1e1108] [b1e1109] [b1e1110] [b1e1111] [b1e1112] [b1e1113] [b1e1114] [b1e1115] [b1e1116] [b1e1117] [b1e1118] [b1e1119] [b1e1120] [b1e1121] [b1e1122] [b1e1123] [b1e1124] [b1e1125] [b1e1126] [b1e1127] [b1e1128] [b1e1129] [b1e1130] [b1e1131] [b1e1132] [b1e1133] [b1e1134] [b1e1135] [b1e1136] [b1e1137] [b1e1138] [b1e1139] [b1e1140] [b1e1141] [b1e1142] [b1e1143] [b1e1144] [b1e1145] [b1e1146] [b1e1147] [b1e1148] [b1e1149] [b1e1150] [b1e1151] [b1e1152] [b1e1153] [b1e1154] [b1e1155] [b1e1156] [b1e1157] [b1e1158] [b1e1159] [b1e1160] [b1e1161] [b1e1162] [b1e1163] [b1e1164] [b1e1165] [b1e1166] [b1e1167] [b1e1168] [b1e1169] [b1e1170] [b1e1171] [b1e1172] [b1e1173] [b1e1174] [b1e1175] [b1e1176] [b1e1177] [b1e1178] [b1e1179] [b1e1180] [b1e1181] [b1e1182] [b1e1183] [b1e1184] [b1e1185] [b1e1186] [b1e1187] [b1e1188] [b1e1189] [b1e1190] [b1e1191] [b1e1192] [b1e1193] [b1e1194] [b1e1195] [b1e1196] [b1e1197] [b1e1198] [b1e1199] [b1e1200] [b1e1201] [b1e1202] [b1e1203] [b1e1204] [b1e1205] [b1e1206] [b1e1207] [b1e1208] [b1e1209] [b1e1210] [b1e1211] [b1e1212] [b1e1213] [b1e1214] [b1e1215] [b1e1216] [b1e1217] [b1e1218] [b1e1219] [b1e1220] [b1e1221] [b1e1222] [b1e1223] [b1e1224] [b1e1225] [b1e1226] [b1e1227] [b1e1228] [b1e1229] [b1e1230] [b1e1231] [b1e1232] [b1e1233] [b1e1234] [b1e1235] [b1e1236] [b1e1237] [b1e1238] [b1e1239] [b1e1240] [b1e1241] [b1e1242] [b1e1243] [b1e1244] [b1e1245] [b1e1246] [b1e1247] [b1e1248] [b1e1249] [b1e1250] [b1e1251] [b1e1252] [b1e1253] [b1e1254] [b1e1255] [b1e1256] [b1e1257] [b1e1258] [b1e1259] [b1e1260] [b1e1261] [b1e1262] [b1e1263] [b1e1264] [b1e1265] [b1e1266] [b1e1267] [b1e1268] [b1e1269] [b1e1270] [b1e1271] [b1e1272] [b1e1273] [b1e1274] [b1e1275] [b1e1276] [b1e1277] [b1e1278] [b1e1279] [b1e1280] [b1e1281] [b1e1282] [b1e1283] [b1e1284] [b1e1285] [b1e1286] [b1e1287] [b1e1288] [b1e1289] [b1e1290] [b1e1291] [b1e1292] [b1e1293] [b1e1294] [b1e1295] [b1e1296] [b1e1297] [b1e1298] [b1e1299] [b1e1300] [b1e1301] [b1e1302] [b1e1303] [b1e1304] [b1e1305] [b1e1306] [b1e1307] [b1e1308] [b1e1309] [b1e1310] [b1e1311] [b1e1312] [b1e1313] [b1e1314] [b1e1315] [b1e1316] [b1e1317] [b1e1318] [b1e1319] [b1e1320] [b1e1321] [b1e1322] [b1e1323] [b1e1324] [b1e1325] [b1e1326] [b1e1327] [b1e1328] [b1e1329] [b1e1330] [b1e1331] [b1e1332] [b1e1333] [b1e1334] [b1e1335] [b1e1336] [b1e1337] [b1e1338] [b1e1339] [b1e1340] [b1e1341] [b1e1342] [b1e1343] [b1e1344] [b1e1345] [b1e1346] [b1e1347] [b1e1348] [b1e1349] [b1e1350] [b1e1351] [b1e1352] [b1e1353] [b1e1354] [b1e1355] [b1e1356] [b1									



Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al periodo	Puntos financiamiento	Nombre	Objetivo	Estado	Formales	Municipio	Municipio	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Numero Proceso	Población	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Gasto	Georreferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurso	Compromiso	Relevado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	
2023	4	CM02300233641	Proyecto de inversión	52,350.00	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 52350.0], modificado 52350.00	PRM JUVTO SERRA MEÑOZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	24	25	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 4, localidad 121, direccion CALLE COMERCIAL 2, WINGOLIC, C.P. 24063, tel= 86 4602, tel 19 2107]	15-11-2023	22-12-2023	52,350.00	52,350.00	24,376.46	26,295.45	24,376.46	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233642	Proyecto de inversión	157,772.76	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 157772.76], modificado 157772.76	PRM VENIOTINO CARABANZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	45	48	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 4, localidad 174, direccion CALLE WINGOLIC 2, WINGOLIC, C.P. 24064, tel= 86 4602, tel 19 2820]	15-11-2023	22-12-2023	157,772.76	157,772.76	78,886.38	78,886.38	78,886.38	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233643	Proyecto de inversión	45,028.12	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 45028.12], modificado 45028.12	TELECOMUNICACIONES, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	29	18	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 4, localidad 10, direccion CALLE GUAYABERA 620A, C. WINGOLIC, C.P. 24063, tel= 86 4703, tel 19 3226]	15-11-2023	22-12-2023	45,028.12	45,028.12	22,754.56	22,754.56	22,754.56	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233648	Proyecto de inversión	92,271.98	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 92271.98], modificado 92271.98	EC. SEC. TERC. NÚM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	95	117	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 4, localidad 62, direccion CALLE GUAYABERA 620A, C. WINGOLIC, C.P. 24063, tel= 86 4686, tel 19 3282]	21-11-2023	22-12-2023	92,271.98	92,271.98	0.00	0.00	0.00	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233652	Proyecto de inversión	150,963.98	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 150963.98], modificado 150963.98	PRM MANUEL L. LOPEZ HERNANDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	129	136	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 4, localidad 21, direccion CALLE GUAYABERA 620A, C. WINGOLIC, C.P. 24063, tel= 86 5242, tel 19 3284]	21-11-2023	22-12-2023	150,963.98	150,963.98	75,194.99	75,194.99	75,194.99	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233660	Proyecto de inversión	305,079.88	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 305079.88], modificado 305079.88	PRM LADINO CARDENAS DEL ROL EQUIPAMIENTO DE 8 AULAS DIDACTICAS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	112	135	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 2, localidad 1, direccion CALLE WINGOLIC, WINGOLIC, C. BELLAVISTA, C.P. 24020, tel= 96 5480, tel 19 5480]	15-11-2023	22-12-2023	305,079.88	305,079.88	154,539.84	154,539.84	154,539.84	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM02300233664	Proyecto de inversión	19,823.00	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19823.0], modificado 19823.00	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 11, EQUIPAMIENTO DE COMPUTERS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	42	83	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 2, localidad 1, direccion CALLE C. C. WINGOLIC, C.P. 24063, tel= 86 4602, tel 19 88397]	30-11-2023	30-12-2023	19,823.00	19,823.00	0.00	0.00	0.00	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	[pme1] [observación] EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUBSECTOR DE COMPUTERS PARA EL REGULARADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (SICARL) (ver memo 4.0, correo 2024-02-20)	[pme1] [observación] No se observa que sea un proyecto de inversión, no se ve el valor para que exista la entrega al punto, memo 2024-02-20)
2023	4	CM02300233673	Proyecto de inversión	19,823.00	[P1] [010] [mexico-2023] [vno-3] [modb4a], [prog_pme7] [tpp] [recurso FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [monto 19823.0], modificado 19823.00	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 11, EQUIPAMIENTO DE COMPUTERS	4	Compecha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		INSTITUCION EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	1	5	53	80	0	[meta1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	1	[pme1] [municipio 2, localidad 1, direccion CALLE WINGOLIC, WINGOLIC, C. BELLAVISTA, C.P. 24020, tel= 96 5480, tel 19 5480]	30-11-2023	30-12-2023	19,823.00	19,823.00	0.00	0.00	0.00	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]	[pme1] [pme1] [unidad_medida Lote, meta 1.1, meta_modificado 1.0]		En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	[pme1] [observación] EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUBSECTOR DE COMPUTERS PARA EL REGULARADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (SICARL) (ver memo 4.0, correo 2024-02-20)	[pme1] [observación] No se observa que sea un proyecto de inversión, no se ve el valor para que exista la entrega al punto, memo 2024-02-20)





Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Decimio del Cuatrimestre

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Progreso	Financiamiento	Nombre	Entidad a Ejecutar	Estado de Ejecución	Municipio Ejecutor	Municipio Beneficiario	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Numero Proceso	Población	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Geografía	Geografías	Fecha Inicio	Fecha Término	Reprogramado	Comprometido	Reprogramado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance Ejecución	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones					
2023	4	CM023060233730	Proyecto de inversión	144,660.40	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	ESC. SEC. TERC. NOMB. EL EQUIPAMIENTO DE 3 ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	111	280	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE JUAN DE LA BARRERA, A. PEREZ DE CARRATONTE, C.P. 24050, km- 90.5096, km 19.5486]	13-12-2023	31-12-2023	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CM023060233731	Proyecto de inversión	144,660.40	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	ESC. SEC. TERC. NOMB. 21 EQUIPAMIENTO DE 3 ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	366	335	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE C.T.M. DE LAS VIGAS, C.P. 24020, km- 80.5326, km 19.8446]	13-12-2023	31-12-2023	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233732	Proyecto de inversión	144,660.40	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	ESC. SEC. TERC. NOMB. 21 EQUIPAMIENTO DE 3 ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	20	15	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE FRANCISCO DE VICTOR GONZALEZ, C.P. 24040, km- 90.731667, km 19.239725]	15-12-2023	31-12-2023	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233733	Proyecto de inversión	144,660.40	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	ESC. SEC. TERC. NOMB. 1 EQUIPAMIENTO DE 3 ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	269	236	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE FRANCISCO DE BELAVISTA, C.P. 24020, km- 80.5326, km 19.8446]	15-12-2023	31-12-2023	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 144660.4, modificado 144660.4)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233734	Proyecto de inversión	333,237.40	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 333237.4, modificado 333237.4)	FRM. SEPTIIMO RESEÑALACIONES EQUIPAMIENTO DE 5 ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	127	118	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE DOLORES DE MORALES, C.P. 24020, km- 80.5326, km 19.8446]	15-12-2023	31-12-2023	333,237.40	333,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 333237.4, modificado 333237.4)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233735	Proyecto de inversión	398,872.88	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 398872.88, modificado 398872.88)	FRM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EQUIPAMIENTO DE ALIAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	269	259	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE DOLORES DE MORALES, C.P. 24020, km- 80.5326, km 19.8446]	15-12-2023	31-12-2023	398,872.88	398,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 398872.88, modificado 398872.88)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233736	Proyecto de inversión	158,563.60	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 158563.6, modificado 158563.6)	ESC. SEC. GRAL. NOMB. 4 EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	344	335	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_CALLE J. A. DE LOS MORALES, C.P. 24040, km- 90.731667, km 19.239725]	22-12-2023	31-12-2023	158,563.60	158,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 158563.6, modificado 158563.6)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CM023060233737	Proyecto de inversión	18,996.56	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 18996.56, modificado 18996.56)	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM.41 EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin-identificar		Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	37	39	0	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]	1	[meta_1] [ow_municipio_2, localidad_1, direccion_AVENIDA MARTINOS CAMPOS, C.P. 24020, km- 80.5326, km 19.8446]	26-12-2023	31-12-2023	18,996.56	18,996.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [03/01_mayo-2023_smo-3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENDIOS, monto 18996.56, modificado 18996.56)	[meta_1] [unidad_medida_Lote, meta_1.L, meta_modificado_1.0]			En Ejecución	Válidate / Registrado	avances	[meta_1] [observaciones] EL PROYECTO COMPLEMENTA AL CUANTIFICADO DE COMPLEMENTO PARA EL RECURSO FUNDAMENTADO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (COPAR) trimenra 4 a marzo (programa, fecha 2024-01-22)	[meta_1] [observaciones] no se observa que sea un proyecto de inversión, se valdrá para que se presente la informe al comité de seguimiento, fecha 2024-01-22)	

Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Decenio del Quince  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_LIQUIDADO AL PERIODO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_RESPONSABLE	@ENTIDAD_ES_RESPONSABLE	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DE_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCUELA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CMO230233836	Proyectos de inversión	5,000.00	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 5000.00, modificado=1099.540	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 33, EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORES	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	41	73	0	[Instit] [unidad_medida] Lote, zona L1, zona, modificado=1.0	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	26-12-2023	31-12-2023	18,996.56	18,996.56	0.00	0.00	0.00	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	[Instit] [observaciones] PROYECTO COMPLETADO AL SUBMITIRSE DE COMPROBANTES PARA EL VOUCHER DE SUBCOMPROBANTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (UAS), con un 8.0. usuario=prograjocapita, fecha=2024-01-22	[Instit] [observaciones] Revisión que sea un proyecto de inversión, no vócher para que exista la reserva al punto, entregar a E. Cuervo gubernamental, fecha=2024-01-22		
2023	4	CMO230233838	Proyectos de inversión	238,224.96	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 238224.96, modificado=1099.540	FRM PILAS ELNATURALES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 ALUMNOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	87	90	0	[Instit] [unidad_medida] Lote, zona L1, zona, modificado=1.0	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	29-12-2023	31-12-2023	238,024.06	238,024.06	0.00	0.00	0.00	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230233840	Proyectos de inversión	712,715.43	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 712715.43, modificado=1099.540	FRM LEON VICARIO, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	59	89	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 144.63, zona, modificado=212.72	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	04-12-2023	21-12-2023	212,715.43	212,715.43	0.00	0.00	0.00	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230233842	Proyectos de inversión	54,428.12	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 54428.12, modificado=1099.540	FRM ADO INGENIERIA DEL NIÑO, CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRA	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	111	128	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 154.63, zona, modificado=154.63	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	11-12-2023	21-12-2023	54,428.12	54,428.12	0.00	0.00	0.00	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230233849	Proyectos de inversión	838,321.00	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 838321.00, modificado=1099.540	FRM DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	71	64	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 154.63, zona, modificado=154.63	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	15-04-2023	17-09-2023	838,320.00	838,320.00	838,320.00	838,320.00	838,320.00	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230233917	Proyectos de inversión	1,123,741.83	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1123741.83, modificado=1123741.83	FRM DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	269	239	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 1123.74, zona, modificado=1123.74	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	26-09-2023	21-09-2023	1,123,741.83	1,123,741.83	1,089,647.74	1,089,647.74	1,068,847.74	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230234670	Proyectos de inversión	2,897,237.22	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2897237.22, modificado=2897237.22	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 1, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	303	313	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 2897.24, zona, modificado=2897.24	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	11-07-2023	28-12-2023	2,897,237.22	2,897,237.22	1,744,741.53	1,744,741.53	1,744,741.53	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	CMO230234673	Proyectos de inversión	452,884.00	[RFT] [Ciclo_municipio] 2023, ramo 33, subdebidat, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERALE, MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 452884.00, modificado=452884.00	J.N. ESTEWANA GARCÍA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	64	93	0	[Instit] [unidad_medida] Metros Cuadrados, zona 452.88, zona, modificado=452.88	1	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	24-07-2023	22-09-2023	452,884.00	452,884.00	387,849.75	387,849.75	382,849.75	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	[Instit] [cve_municipio] 2, facultad 1, direccion CALLE DE LA VIGILANCIA, C.P. 24060 SAN JOSE, YUC. (C. 18.8484E)	En Ejecución	Validez/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones		

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_AL_FIDEICOMISO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	@MUNICIPIO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DESTINATARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FUO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CM02300204704	Proyectos de inversión	1,748,211.34	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1748211.34, modificado 1748211.34)]	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 4 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	184	189	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1748211.34, modificado 1748211.34)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1748211.34, modificado 1748211.34)]	24-07-2023	22-09-2023	578,862.58	578,862.58	173,664.77	173,664.77	173,664.77	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1748211.34, modificado 1748211.34)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1748211.34, modificado 1748211.34)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300204814	Proyectos de inversión	1,368,637.31	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1368637.31, modificado 1368637.31)]	PRIM MAESTROS CHARPONTONES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	189	213	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1368637.31, modificado 1368637.31)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1368637.31, modificado 1368637.31)]	07-08-2023	31-10-2023	1,368,637.31	1,368,637.31	1,368,637.31	1,368,637.31	1,368,637.31	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1368637.31, modificado 1368637.31)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1368637.31, modificado 1368637.31)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300204822	Proyectos de inversión	1,058,028.78	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1058028.78, modificado 1058028.78)]	LA EL PLANETA DEL SABER, CONSTRUCCION DE 1 HOLA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIOR	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	20	22	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1058028.78, modificado 1058028.78)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1058028.78, modificado 1058028.78)]	10-07-2023	07-10-2023	1,058,028.78	1,058,028.78	303,802.43	303,802.43	303,802.43	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1058028.78, modificado 1058028.78)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1058028.78, modificado 1058028.78)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300204835	Proyectos de inversión	360,000.26	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 360000.26, modificado 360000.26)]	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 05, CONSTRUCCION DE TECHAMBO A PAGADO	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	20	50	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 360000.26, modificado 360000.26)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 360000.26, modificado 360000.26)]	11-09-2023	10-11-2023	360,000.26	360,000.26	360,000.26	360,000.26	360,000.26	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 360000.26, modificado 360000.26)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 360000.26, modificado 360000.26)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300205151	Proyectos de inversión	1,396,391.81	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1396391.81, modificado 1396391.81)]	PRIM JUSTO SUBRAEMELEN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	45	46	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1396391.81, modificado 1396391.81)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1396391.81, modificado 1396391.81)]	02-10-2023	04-12-2023	1,396,391.81	1,396,391.81	1,169,021.81	1,169,021.81	1,169,021.81	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1396391.81, modificado 1396391.81)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1396391.81, modificado 1396391.81)]	En Ejecución	Validado/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300205313	Proyectos de inversión	1,779,478.87	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1779478.87, modificado 1779478.87)]	PRIM LEON VIGARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	59	89	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1779478.87, modificado 1779478.87)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1779478.87, modificado 1779478.87)]	10-10-2023	14-12-2023	1,779,478.87	1,779,478.87	1,028,651.46	1,028,651.46	1,028,651.46	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1779478.87, modificado 1779478.87)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1779478.87, modificado 1779478.87)]	En Ejecución	Validado/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300205317	Proyectos de inversión	578,437.89	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578437.89, modificado 578437.89)]	TELISECUNDARIA NUM 98, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIOR	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	37	07	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578437.89, modificado 578437.89)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578437.89, modificado 578437.89)]	14-10-2023	14-12-2023	578,437.89	578,437.89	364,985.12	364,985.12	364,985.12	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578437.89, modificado 578437.89)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 578437.89, modificado 578437.89)]	En Ejecución	Validado/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM02300205324	Proyectos de inversión	540,444.43	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 540444.43, modificado 540444.43)]	TELISECUNDARIA NUM 99, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIOR	4	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Companche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		5	17	34	0	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 540444.43, modificado 540444.43)]	1	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 540444.43, modificado 540444.43)]	27-11-2023	27-12-2023	540,444.43	540,444.43	162,133.38	162,133.38	162,133.38	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 540444.43, modificado 540444.43)]	[P1] [S06] [municipio 2023, ramo 33, modalidad, prog_gpo_7, tipo, recursos FEDERALES (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 540444.43, modificado 540444.43)]	En Ejecución	Validado/ Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones	



Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al periodo 2023	Avance financiamiento	Nombre	Entidad responsable	Estado responsable	Municipio responsable	Tipo programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución ejecutora	Numero proy	Poblacion	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Gobi	Geografica	Coordenadas	Fecha inicio	Fecha termin	Recurso	Comromiso	Requerido	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones apertura	Observaciones revisión		
2023	4	CM02306023366	Proyectos de inversión	18,031.00	100%	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 54, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	46	0	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 9, loc=064524, loc=18302375]	30-10-2023	30-10-2023	18,031.00	18,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	[obs] [observacion.0] PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 54, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	[obs] [observacion.0] no se observa que sea un proyecto de inversión, no se ve el valor para que se genere el estado al punto, Simón A. G. Cuervo guatemalteco, fecha 2023-09-20
2023	4	CM02306023367	Proyectos de inversión	18,031.00	100%	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 41, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	41	0	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 9, loc=064524, loc=18302375]	30-10-2023	30-10-2023	18,031.00	18,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	[obs] [observacion.0] PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 41, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	[obs] [observacion.0] no se observa que sea un proyecto de inversión, no se ve el valor para que se genere el estado al punto, Simón A. G. Cuervo guatemalteco, fecha 2023-09-20
2023	4	CM02306023368	Proyectos de inversión	18,034.00	100%	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 47, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	47	0	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 9, loc=064524, loc=18302375]	30-10-2023	30-10-2023	18,034.00	18,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	[obs] [observacion.0] PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 47, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	[obs] [observacion.0] no se observa que sea un proyecto de inversión, no se ve el valor para que se genere el estado al punto, Simón A. G. Cuervo guatemalteco, fecha 2023-09-20
2023	4	CM02306023370	Proyectos de inversión	34,886.57	100%	I.N. ASESORIA EQUIPAMIENTO DE SALA DIDACTICA	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	10	6	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 96000, loc=003925, loc=18302375]	05-12-2023	31-12-2023	34,886.57	34,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	sin observaciones	sin observaciones
2023	4	CM02306023372	Proyectos de inversión	68,781.05	100%	I.N. VENTIL GUERRERO EQUIPAMIENTO DE 2 SALAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	64	70	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 24000, loc=003925, loc=18302375]	05-12-2023	31-12-2023	68,781.05	68,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	sin observaciones	sin observaciones
2023	4	CM02306023373	Proyectos de inversión	37,536.48	100%	I.N. ASIA FICOL EQUIPAMIENTO DE 1 SALA DIDACTICA	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	13	3	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 24000, loc=003925, loc=18302375]	05-12-2023	31-12-2023	37,536.48	37,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	sin observaciones	sin observaciones
2023	4	CM02306023374	Proyectos de inversión	136,725.72	100%	ESC. SEC. GVAL. NUM. 1 "CAROLAN MACAN" EQUIPAMIENTO DE 3 SALAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	217	333	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 24000, loc=003925, loc=18302375]	05-12-2023	31-12-2023	136,725.72	136,725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	sin observaciones	sin observaciones
2023	4	CM02306023377	Proyectos de inversión	132,202.80	100%	PRM PLAN DE AYUDA EQUIPAMIENTO DE 2 SALAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	1	5	150	125	0	0	[meta] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	1	[meta] [ow_municipio.0, localidad.0, direccion.CALLE 20, D. 9630000, C.P. 24000, loc=003925, loc=18302375]	04-12-2023	31-12-2023	132,202.80	132,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	[fidei] [unidad_medida.Lets, meta 1.0, meta_medida.1.0]	En Ejecución	Registrado	sin observaciones	sin observaciones













Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO AL PROYECTO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	EL_ENTIDAD_A_ESTADO_ES ESPONSALE	EL_MUNICIPIO ESPONSALE	MUNICIPIO_DE ESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_ESCULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GESTION FINANCIERA	GERENCIARERENCIAS	FECHA_MIEGO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FOJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REGION
2023	4	CMO23MO3233736	Proyectos de inversión	158,006.40	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 158006.4, modificado 158006.4)]	FRM EL QUINTO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	156	178	0	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]	1	[meta1 [ow_municipio:0, localidad:04, direccion:INGRIDA WINGANG, 36, WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	15-12-2023	31-12-2023	158,006.40	158,006.40	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 158006.4, modificado 158006.4)]	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO3233815	Proyectos de inversión	248,271.40	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 248271.4, modificado 248271.4)]	FRM LIC. MANUEL GUAY VIDAL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION, REGULA COORDINATA, Y 1 AULAS DIDACTICAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	54	62	0	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:1, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	23-12-2023	31-12-2023	248,271.40	248,271.40	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 248271.4, modificado 248271.4)]	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO3233823	Proyectos de inversión	18,836.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 18836, modificado 18836.0)]	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION DE 1 DIRECCION, REGULA EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	103	120	0	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:1, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	26-12-2023	31-12-2023	18,836.00	18,836.00	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 18836, modificado 18836.0)]	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	[Ora] [Observación] El PROYECTO CONCORDAR AL SUBMITIR LOS COMPONENTES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESCUELAS, trimestre 4.6, cuarto trimestre, fecha 2024-01-22]	[Ora] [Observación] Se se observa que sea un proyecto de inversión, no valdrá para que el sistema se entregue al cierre, trimestre 4.6, cuarto trimestre, fecha 2024-01-22]
2023	4	CMO23MO3233827	Proyectos de inversión	18,861.12	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 18861.12, modificado 18861.12)]	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR RUM-36, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	15	49	0	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:1, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	26-12-2023	31-12-2023	18,861.12	18,861.12	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 18861.12, modificado 18861.12)]	[meta1 [unidad_medida:Litros, meta 1.1, meta, modificado 1.1]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	[Ora] [Observación] El PROYECTO CONCORDAR AL SUBMITIR LOS COMPONENTES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESCUELAS, trimestre 4.6, cuarto trimestre, fecha 2024-01-22]	[Ora] [Observación] Se se observa que sea un proyecto de inversión, no valdrá para que el sistema se entregue al cierre, trimestre 4.6, cuarto trimestre, fecha 2024-01-22]
2023	4	CMO23MO3233837	Proyectos de inversión	662,504.30	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 662504.3, modificado 662504.3)]	FRM FRANCISCO J MADRID, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERNOAS (BANDA)	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	57	75	0	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 564.37, meta, modificado 564.37]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:02, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	27-11-2023	27-12-2023	662,504.30	662,504.30	189,311.17	149,311.17	163,111.17	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 662504.3, modificado 662504.3)]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 564.37, meta, modificado 564.37]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO3233880	Proyectos de inversión	274,842.59	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 274842.59, modificado 274842.59)]	FRM FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	168	179	0	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 274.84, meta, modificado 274.84]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:02, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	11-12-2023	31-12-2023	274,842.59	274,842.59	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 274842.59, modificado 274842.59)]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 274.84, meta, modificado 274.84]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO3233881	Proyectos de inversión	198,403.49	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 198403.49, modificado 198403.49)]	FRM VEINTE GOBIERNO, CONSTRUCCION DE CISTERNAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	24	11	0	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 199.4, meta, modificado 199.4]]	1	[meta1 [ow_municipio:2, localidad:02, direccion:INGRIDA WINGANG, 36, WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	11-12-2023	31-12-2023	198,403.49	198,403.49	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 198403.49, modificado 198403.49)]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 199.4, meta, modificado 199.4]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO3233883	Proyectos de inversión	347,735.59	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 347735.59, modificado 347735.59)]	CENTRO DE ATENCION MAL TIPI NUM 5, CONSTRUCCION DE TECHAMBE DE DOS AGUAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	21	23	0	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 347.74, meta, modificado 347.74]]	1	[meta1 [ow_municipio:5, localidad:1, direccion:CAROLINA D. WINGANG, C.P. 24600, tel: 96 5122, tel: 96 49986]]	26-12-2023	26-02-2024	347,735.59	347,735.59	0.00	0.00	0.00	[PI] [Ora] [recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pme7, tipo, recurso FEDERALIZ (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 347735.59, modificado 347735.59)]	[meta1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 347.74, meta, modificado 347.74]]		En Ejecución	Validez/ Registrado	Se observaron	Se observaron





Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Decenio del Cuatro  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_AL_FINANCIADO	PUNTEL_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_ESTADO_ES FINANCIABLE	@MUNICIPIO FINANCIABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTO	MUEBRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEBRE FINANCIACION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CM023002333645	227,545.40	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:227545.4, modificado:227545.40)	ESC. SEC. GERAL. N.UM. 8, EQUIPAMIENTO DE SALUD DIDACTICAS	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	144	135	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:CALLE 20, 8, P.O.DD DEL MONTE, C.P. 24050, lon: 90.72105, lat:19.3157946]	15-11-2023	22-12-2023	227,545.00	227,545.00	113,770.00	113,770.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:227545.4, modificado:227545.40)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:227545.4, modificado:227545.40)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM023002333656	308,079.68	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:308079.68, modificado:308079.68)	PRM. JOSE MARIQUEZ ARCHIVO, EQUIPAMIENTO DE SALUD DIDACTICAS	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	267	138	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:CALLE 20, 8, CENTRO, C.P. 24050, lon: 90.72105, lat:19.3157946]	15-11-2023	22-12-2023	308,079.68	308,079.68	143,510.84	143,510.84	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:308079.68, modificado:308079.68)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:308079.68, modificado:308079.68)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM023002333670	18,962.84	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18962.84, modificado:18962.84)	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR N.UM. 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	11	63	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:CALLE 20, 8, CENTRO, C.P. 24050, lon: 90.72105, lat:19.3157946]	30-11-2023	30-12-2023	18,962.84	18,962.84	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18962.84, modificado:18962.84)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18962.84, modificado:18962.84)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18962.84, modificado:18962.84)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18962.84, modificado:18962.84)	
2023	4	CM023002333674	18,923.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR N.UM. 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	63	90	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:TRINGULO, lon: 90.72054, lat:19.3023707]	30-11-2023	30-12-2023	18,923.00	18,923.00	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	
2023	4	CM023002333681	18,923.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR N.UM. 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	23	59	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:TRINGULO, lon: 90.72054, lat:19.3023707]	30-11-2023	30-12-2023	18,923.00	18,923.00	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	
2023	4	CM023002333683	18,923.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR N.UM. 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	54	93	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:TRINGULO, lon: 90.72054, lat:19.3023707]	30-11-2023	30-12-2023	18,923.00	18,923.00	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:18923.0, modificado:18923.0)	
2023	4	CM023002333684	185,147.07	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:185147.07, modificado:185147.07)	ESC. SEC. GERAL. N.UM. 8, EQUIPAMIENTO DE ALUMADNADICAS	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	290	253	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:CALLE 20, 8, SANJUAN, C.P. 24060, lon: 90.5390, lat:19.84946]	04-12-2023	31-12-2023	185,147.07	185,147.07	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:185147.07, modificado:185147.07)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:185147.07, modificado:185147.07)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CM023002333692	151,053.58	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:151053.58, modificado:151053.58)	PRM. AQUILAS SERBAN, EQUIPAMIENTO DE ALUMADNADICAS	Companche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	31	39	0	[meta1] [unidad_medida_Letra, monto:1.0, meta_modificado:1.0]	1	[meta1] [unidades] @ localidad: direccion:CALLE 8, 8, NINOTZ, C.P. 24070, lon: 90.4071, lat:19.382331]	05-12-2023	31-12-2023	151,053.58	151,053.58	0.00	0.00	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:151053.58, modificado:151053.58)	[P1] [30/09_merco2023_ramo3], modificado, prog_pme7_tipo_recurso_FEDERAL (MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIOES, monto:151053.58, modificado:151053.58)	En Ejecución	Válido/ Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO_AL_FIDEICOMISO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_A_ESTADO_ES ESPONSALE	@MUNICIPIO ESPONSALE	MUNICIPIO_DE ESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROBANTADO	AVANCE_FINANCIADO			CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
																											DEMANDADO	EJERCIDO	PAGADO									
2023	4	CM023060233626	Proyecto de inversión	134,113.23	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 134113.23, modificado 134113.23)	FRM LEON VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	59	0	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE CANAL 4, SOCOMVENO URBANA, C.P. 24060, lot= 60.536, lot 19.846(1)	05-12-2023	31-12-2023	134,113.23	134,113.23	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE CANAL 4, SOCOMVENO URBANA, C.P. 24060, lot= 60.536, lot 19.846(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM023060233708	Proyecto de inversión	37,336.44	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 37336.44, modificado 37336.44)	I.N. MELCHOR OCAMPO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	6	10	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	05-12-2023	31-12-2023	37,336.44	37,336.44	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM023060233771	Proyecto de inversión	67,063.73	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 67063.73, modificado 67063.73)	ESCUELA INICIAL NISENIA NI NAIL CABRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	20	23	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	05-12-2023	31-12-2023	67,063.73	67,063.73	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM0230602337379	Proyecto de inversión	190,054.46	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 190054.46, modificado 190054.46)	FRM JUSTO GERRA HERNANDEZ (DIRECCION), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	274	290	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE DEL C-6, CENTRO, C.P. 24000, lote 107.789, lot 106.107778, lot 20.168846(1)	04-12-2023	31-12-2023	190,054.46	190,054.46	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE DEL C-6, CENTRO, C.P. 24000, lote 107.789, lot 106.107778, lot 20.168846(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM0230602337370	Proyecto de inversión	86,400.28	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 86400.28, modificado 86400.28)	FRM LUISO SERRA BARRAZA, EQUIPAMIENTO DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	54	63	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.7382(1)	06-12-2023	31-12-2023	86,400.28	86,400.28	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.7382(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM0230602337378	Proyecto de inversión	15,790.76	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 15790.76, modificado 15790.76)	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NÚM 11, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	48	100	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.7382(1)	08-12-2023	31-12-2023	15,790.76	15,790.76	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.7382(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	[OBS] [Observaciones EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUBPROYECTO COMPONENTES PARA EL ASOCIADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR LOSAHS, tramite 0.2, modificado 19/ago/2024, fecha 2024-01-28]	[OBS] [Observaciones] se observa que para el proyecto de inversión, se solicita para que el sistema de atención al cliente, considere el campo "guarantee".	[OBS] [Observaciones] se observa que para el sistema de atención al cliente, considere el campo "guarantee".
2023	4	CM0230602337378	Proyecto de inversión	46,851.24	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 46851.24, modificado 46851.24)	TELECOMUNICACIONES NÚM. 14, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	22	19	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.9142(1)	13-12-2023	31-12-2023	46,851.24	46,851.24	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SAN NICHOLAS, 6, VIKINGANG, C.P. 24040, lote 60.9023, lot 18.9142(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM0230602337379	Proyecto de inversión	132,771.28	[P1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, prog_pme_7 tipo_recurso_FEDERALE (MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENCIO, monto 132771.28, modificado 132771.28)	FRM ASENCIO POOT CHABLE, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	4	Comcate	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	5	87	101	0	0	[meta1] [unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta, modificado 1.1]	1	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	13-12-2023	31-12-2023	132,771.28	132,771.28	0.00	0.00	0.00	[pme1] [016] [marzo 2023] [voto 3], modificado, direccion CALLE SARGANDO, 6, CHANUNUBU, C.P. 24023, lote 89.80661, lot 20.78933(1)	[unidades_medidas_Letra, monto 1.1, meta 1.1]		En Ejecución	Válidate/ Registrado	avance	En observaciones	En observaciones	















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Decenio del Quince  
Cuarto Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Periodo	Puntos Financiamiento	Nombre	Objetivo	Estado de Ejecución	Estado de Pagos	Estado de Recursos	Municipio	Municipio de Ejecución	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Numero Proceso	Población	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Góbierno	Georreferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Reclutado	Comprometido	Requerido	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance Ejecución	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Capturista	Observaciones	Revisión		
2023	4	CM02306233838	Proyecto de inversión	238,024.96	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 238024.96, modificado 238024.96]	FRM FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS EDUCATIVAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	168	179	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2004.80, monto_modificado 2004.80]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	29-12-2023	31-12-2023	210,024.96	238,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 0.00]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM02306233831	Proyecto de inversión	2,064,851.56	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 2064851.56, modificado 2064851.56]	FRM MARGARITA DE CORTAZAR DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIORES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	210	208	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2004.80, monto_modificado 2004.80]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	26-12-2023	24-02-2024	2,064,851.56	2,064,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 0.00]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones	
2023	4	CM0230623321910	Proyecto de inversión	582,363.86	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 582363.86, modificado 582363.86]	CENTRO DE ATENCION NIÑANYS NINA S, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	46	46	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 582.36, monto_modificado 582.36]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	09-09-2023	01-07-2023	582,363.86	582,363.86	477,020.00	477,020.00	477,020.00	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 582.36]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			
2023	4	CM0230623046795	Proyecto de inversión	94,148.07	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 94148.07, modificado 94148.07]	L.N. OSWALD DECKARD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	14	14	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 94.15, monto_modificado 94.15]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	04-09-2023	01-01-2023	94,148.07	94,148.07	28,244.72	28,244.72	28,244.72	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 94.15]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			
2023	4	CM0230623048811	Proyecto de inversión	1,588,622.21	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 1588622.21, modificado 1588622.21]	FRM JOSE MARCELO TORO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	85	103	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1588.62, monto_modificado 1588.62]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	31-07-2023	29-10-2023	1,588,622.21	1,588,622.21	476,004.66	476,004.66	476,004.66	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 94.15]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			
2023	4	CM0230623048820	Proyecto de inversión	1,518,131.80	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 1518131.80, modificado 1518131.80]	FRM SEPTIMO PEREZ FRANCES, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIO, REHABILITACION DE ESPACIO A OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIORES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	127	118	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1518.13, monto_modificado 1518.13]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	14-08-2023	11-11-2023	1,518,131.80	1,518,131.80	1,118,420.70	1,118,420.70	1,118,420.70	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 1518.13]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			
2023	4	CM0230623048831	Proyecto de inversión	1,648,216.71	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 1648216.71, modificado 1648216.71]	TELESCANDARIA NUM 122, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIO, REHABILITACION DE ESPACIO A OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIORES	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	37	44	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1648.22, monto_modificado 1648.22]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	14-09-2023	31-11-2023	1,648,216.71	1,648,216.71	1,248,744.07	1,248,744.07	1,248,744.07	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 1518.13]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			
2023	4	CM02306233486	Proyecto de inversión	545,782.83	[71] [0000_municipio_2023_vano_33_modificado], [prog_pme_7_tipo_recurso_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIO Y CONVENIO], monto 545782.83, modificado 545782.83]	FRM JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compeche	0	Gobierno de la Entidad	Compeche	Compeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	5	147	140	0	[meta1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 545.78, monto_modificado 545.78]]	1	[meta1 [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	06-11-2023	05-12-2023	545,782.83	545,782.83	163,734.88	163,734.88	163,734.88	[3101] [0000_municipio_23_fuenteid_1, direccion CALLE ANTONIO PONCE DE LEON, FIDEL VELAZQUEZ C.P. 24021, telefono 90 491815, lat 23.87151]]	[unidad_medida_Metros Cuadrados, avance 1518.13]	En Ejecución	Validado asusme			En observaciones	En observaciones			

















**Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad**  
 Reporte Fideicomiso del Gasto

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES																			
CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_FEDERADO_AL_PROYECTO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_ESCUELA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES
2023	4		CM023M02333530	23,336.44	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 23336.44, modificado 37264.44	I.N. CALAHUENCA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	13	27	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=AVENIDA WINGOLO, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	13-10-2023	30-11-2023	37,236.44	37,236.44	18,769.22	18,769.22	18,769.22	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333532	67,283.73	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 67283.73, modificado 67093.73	ESCUELA INICIAL, INDEMNIDAD, N.A.T.	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	16	15	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=AVENIDA WINGOLO, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	13-10-2023	30-11-2023	67,283.73	67,283.73	33,641.87	33,641.87	33,641.87	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333616	107,483.02	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 107483.02, modificado 107483.02	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	103	104	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 02, direccion=CALLE WINGOLO, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	13-10-2023	30-11-2023	107,483.02	107,483.02	76,741.96	76,741.96	76,741.96	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333626	271,221.08	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 271221.08, modificado 271221.08	ESC. SEC. TERC. NO. 03, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	203	213	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 02, direccion=CALLE WINGOLO, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	29-10-2023	31-10-2023	271,221.08	271,221.08	156,762.52	156,762.52	156,762.52	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333631	75,963.00	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75963.00, modificado 75963.00	I.N. XOCCHILANGUILA PALMADANO CONTRERAS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	30	48	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=CALLE DE LA PAZ, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	29-10-2023	31-10-2023	75,963.00	75,963.00	37,531.50	37,531.50	37,531.50	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333633	114,468.80	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 114468.80, modificado 114468.80	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	13	18	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=CALLE DE LA PAZ, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	29-10-2023	31-10-2023	114,468.80	114,468.80	57,234.40	57,234.40	57,234.40	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333638	134,831.84	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 134831.84, modificado 134831.84	ESC. SEC. TERC. NUM. 03, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	212	230	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=CALLE DE LA PAZ, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	15-11-2023	31-10-2023	134,831.84	134,831.84	67,415.92	67,415.92	67,415.92	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones
2023	4		CM023M02333668	18,823.00	[P] [016] [municipio 2023, ramo 3], modalidad, prog_gm=7, tipo_recurso=FEDERAL (PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 18823.00, modificado 18823.00	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Calahuenca	Calahuenca	0	Calahuenca de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin-identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1	5	41	80	0	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta_modificada 1.1]	1	[meta] [municipio 05, localidad 01, direccion=CALLE DE LA PAZ, S/N. WINGOLO, C.P. 24665, tel=86 3329700]	30-11-2023	30-11-2023	18,823.00	18,823.00	0.00	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida_Letra, meta 1.1, meta 1.2]	[img alt="Foto de la escuela en construcción"]	En Ejecución	Válidate/ Registrado	18/08/2023	sin-observaciones	18/08/2023	sin-observaciones























Informe Transparencia de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos del Alícuotas	Financiamiento	Nombre	Entidad responsable	Estado responsable	Municipio responsable	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Gasto	Condiciones	Fecha Inicio	Fecha Término	Reclutado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones				
2023	4	CM2302020838	Proyecto de inversión	4,153,207.45	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 4153207.45, modificado 4153207.45	REHABILITACIÓN Y ASOCIACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Campeche	AUT FAN 45 264802003	5	172	438	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	25-09-2023	01-12-2023	4,138,207.45	1,900,899.45	1,900,899.45	1,900,899.45	1,900,899.45	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	D28010/proyecto_MCO2	202638/proyecto_MCO2	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron			
2023	4	CM2302020844	Proyecto de inversión	1,547,512.13	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 1547512.13, modificado 1547512.13	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS PARA RECOLECCIÓN PLUVIAL	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Instalaciones	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Campeche	TCX-802233 A	N	0	0	400	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 437.77, monto_modificado 437.77	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	09-01-2023	31-10-2023	1,547,512.13	1,547,512.13	1,547,512.13	400,000.75	446,044.75	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00				
2023	4	CM2302020845	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 2000000.00, modificado 2000000.00	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REHABILITACIÓN TURISMO SUSTENTABLE	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Campeche	TCX-802233 A	N	0	0	400	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 736.00, monto_modificado 736.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	01-01-2023	31-10-2024	2,000,000.00	1,998,632.08	1,998,632.08	239,100.84	239,100.84	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron					
2023	4	CM2302023389	Proyecto de inversión	498,622.22	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 498622.22, modificado 498622.22	CENTRO DE INGENIERÍA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS Y CONVANIEN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 498.62, monto_modificado 498.62	5	655	656	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	25-09-2023	08-11-2023	498,622.22	498,622.22	149,586.66	149,586.66	149,586.66	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron							
2023	4	CM2302023391	Proyecto de inversión	137,878.08	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 137878.08, modificado 137878.08	INSTRUMENTOS DE CÁMPUS, EQUIPAMIENTO DE APLICACIONES PARA ASISTENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 137.88, monto_modificado 137.88	5	794	795	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	27-12-2023	31-10-2023	137,878.08	137,878.08	0.00	0.00	0.00	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron							
2023	4	CM2302026846	Proyecto de inversión	7320,336.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 7320336.00, modificado 7320336.00	INSTRUMENTOS DE CÁMPUS, EQUIPAMIENTO DE APLICACIONES PARA ASISTENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 7320.36, monto_modificado 7320.36	5	268	268	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	24-07-2023	30-10-2023	8,047,342.85	8,047,342.85	6,977,590.85	6,977,590.85	6,977,590.85	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron							
2023	4	CM2302026847	Proyecto de inversión	4,448,861.55	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 4448861.55, modificado 4448861.55	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma de Campeche	AUT FAN 45 264802003	5	129	100	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 234.00, monto_modificado 234.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	28-08-2023	05-12-2023	3,446,861.55	3,238,777.38	3,216,777.38	3,216,777.38	3,216,777.38	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron					
2023	4	CM2302027173	Proyecto de inversión	29,559,000.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 29559000.00, modificado 29559000.00	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TPO 2 CAMPUS DISTRICHO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Tecnológica de Campeche	1248701 A	N	0	0	1000	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 220.00, monto_modificado 220.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	24-07-2023	31-10-2023	29,559,000.00	29,559,000.00	7,289,749.91	7,289,749.91	7,289,749.91	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron					
2023	4	CM2302023387	Proyecto de inversión	499,584.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 499584.00, modificado 499584.00	CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMER, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 499.58, monto_modificado 499.58	5	450	450	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	30-10-2023	13-12-2023	499,584.00	499,584.00	149,991.20	149,991.20	149,991.20	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron							
2023	4	CM2302023388	Proyecto de inversión	5,047,985.38	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 5047985.38, modificado 5047985.38	INSTRUMENTOS DE CÁMPUS, EQUIPAMIENTO DE APLICACIONES PARA ASISTENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Campeche	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 5047.98, monto_modificado 5047.98	5	794	795	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	08-09-2023	01-12-2023	5,047,985.38	5,047,985.38	4,479,439.14	4,479,439.14	4,479,439.14	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron							
2023	4	CM2302023228	Proyecto de inversión	6,092,448.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 6092448.00, modificado 6092448.00	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS 5	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechense	8709-1-2	5	427	209	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 1.00, monto_modificado 1.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	05-06-2023	31-10-2023	6,092,448.00	6,092,448.00	5,116,726.71	5,116,726.71	5,116,726.71	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron					
2023	4	CM2302023229	Proyecto de inversión	418,627.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, prog_gmto_1 tipo_recurso_FEDERALEL [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVANIEN] monto 418627.00, modificado 418627.00	INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA INGENIERÍA EN EL RESE DE CÁMPUS OPTIC	Campeche	Campeche	Campeche	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Campechense	8709-1-4	5	118	81	0	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 628.00, monto_modificado 628.00	1	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, direccion Calle San Antonio de Reguilon Coloma Lindavista, km 95.528650, lat 19.8425217	04-09-2023	30-10-2023	418,627.00	418,627.00	413,514.25	413,514.25	413,514.25	0161: [P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	[P] [016] [m] [m] [2023] [r] [m] [3], modificado, meta 135.00, monto_modificado 135.00	En Ejecución	Valiada	Valiada	Se observaron	Se observaron					





Informe Transparencia de las Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Periodo	Avance Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Estado del Proyecto	Municipio de Responsabilidad	Municipio de Ejecución	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Gasto	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Requerido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance Físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones		
2023	4	CM2300233880	Proyectos de inversión	179,936.51	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	794	796	0	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	20-12-2023	31-12-2023	179,936.51	179,936.51	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1			En Ejecución	Válido/ Registrado	Si observaciones	Si observaciones	
2023	4	CM2300233826	Adquisición	1,988,508.00	100%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAPTOP)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Si-Identificar	Instituto Tecnológico Superior de Champotón		1	1074	N	0	0	888	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	1	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	01-08-2023	30-11-2023	1,988,508.00	1,988,508.00	1,988,508.00	1,988,508.00	1,988,508.00	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones
2023	4	CM2300232684	Proyectos de inversión	3,182,137.47	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	794	794	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	10-07-2023	31-12-2023	3,182,137.47	3,182,137.47	3,182,137.47	3,182,137.47	3,182,137.47	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300232684	Proyectos de inversión	7,725,518.47	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCIÓN DE LAS AMBULATORIOS, LABORATORIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	794	794	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	10-07-2023	31-12-2023	6,000,000.00	6,000,000.00	2,972,646.42	2,972,646.42	2,972,646.42	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300233880	Proyectos de inversión	308,000.00	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE VOY (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	225	226	0	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	20-12-2023	31-12-2023	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1			En Ejecución	Válido/ Registrado	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300232684	Proyectos de inversión	7,921,613.48	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	794	794	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	07-12-2023	07-12-2023	8,627,070.00	8,627,070.00	5,241,232.46	5,241,232.46	5,241,232.46	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2.1.1.1, meta_modificada 2.1.1.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300232684	Proyectos de inversión	1,681,486.87	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CATERINA	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Universidad Tecnológica de Campeche		1	N	0	0	400	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	01-01-2023	31-12-2023	1,681,486.87	1,681,486.87	1,681,486.87	1,681,486.87	1,681,486.87	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones	
2023	4	CM2300232684	Proyectos de inversión	2,016,768.18	100%	ADQUISICIÓN DE LA CATERINA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Universidad Autónoma de Campeche		1	166	946	0	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	11-09-2023	09-12-2023	2,016,768.18	1,930,227.30	1,930,227.30	1,930,227.30	1,930,227.30	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.1, meta_modificada 1.1			En Ejecución	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300233879	Proyectos de inversión	576,475.40	100%	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si-Identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		1	794	796	0	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	20-12-2023	31-12-2023	576,475.40	576,475.40	0.00	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Lote, meta 1.1, meta_modificada 1.1			En Ejecución	Válido/ Registrado	Si observaciones	Si observaciones		
2023	4	CM2300233739	Adquisición	500,000.00	100%	COMPROMISO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE, REHABILITACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO (C4-11-17-18)	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Si-Identificar	Universidad Tecnológica de Campeche		1	N	0	0	271	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	1	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	15-12-2023	31-12-2023	500,000.00	432,516.47	432,516.47	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1	[meta] [unidad_medida]Equipo, meta 3.1, meta_modificada 3.1			En Ejecución	Válido/ Registrado	Si observaciones	Si observaciones	
2023	4	CM2300232623	Adquisición	700,000.00	100%	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL ITC	Campeche	Completado	Gobierno de la Entidad	Campeche	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Si-Identificar	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega		1	417	412	0	[meta] [unidad_medida]Pres. meta 1.1, meta_modificada 1.1	1	[meta] [unidad_medida]Pres. meta 1.1, meta_modificada 1.1	29-11-2023	21-12-2023	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	[meta] [unidad_medida]Pres. meta 1.1, meta_modificada 1.1	[meta] [unidad_medida]Pres. meta 1.1, meta_modificada 1.1			Terminado	Válido/ actual	Si observaciones	Si observaciones		





























Informe Transparencia de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_FEDERADO_AL_FIDEICOMISO	PUNTEL_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@_ENTIDAD_A_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	@_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ESTIMADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CA00000374460	Proyectos de inversión	1,346,054.94	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 1346054.94, modificado 141604.41]	FRAN CLAUDIO MARQUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	53	14	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 1346054.94, modificado 141604.41]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 1346054.94, modificado 141604.41]	10-09-2020	08-12-2020	1,346,054.94	1,346,054.94	870,171.51	870,171.51	870,171.51	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 1346054.94, modificado 141604.41]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000374501	Proyectos de inversión	712,995.75	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 712995.75, modificado 71295.75]	FRAN LONCO JARAQUI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	9	12	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 712995.75, modificado 71295.75]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 712995.75, modificado 71295.75]	24-09-2020	21-10-2020	712,995.75	712,995.75	514,808.89	514,808.89	514,808.89	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 712995.75, modificado 71295.75]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000374517	Proyectos de inversión	844,473.12	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 844473.12, modificado 844473.12]	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	57	39	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 844473.12, modificado 844473.12]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 844473.12, modificado 844473.12]	17-09-2020	16-12-2020	844,473.12	844,473.12	683,113.11	600,919.13	600,919.13	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 844473.12, modificado 844473.12]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000374519	Proyectos de inversión	405,703.75	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 405703.75, modificado 405703.75]	J.N. AVAN BAHAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	10	6	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 405703.75, modificado 405703.75]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 405703.75, modificado 405703.75]	23-09-2020	09-12-2020	405,703.75	405,703.75	239,550.68	239,550.68	239,550.68	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 405703.75, modificado 405703.75]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000374468	Proyectos de inversión	768,910.51	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 768910.51, modificado 768910.51]	FRAN EMILIANO JARAQUI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	9	11	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 768910.51, modificado 768910.51]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 768910.51, modificado 768910.51]	03-09-2020	01-12-2020	768,910.51	768,910.51	768,910.51	768,910.51	768,910.51	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem7_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 768910.51, modificado 768910.51]	Terminado	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000375217	Proyectos de inversión	2,461,622.48	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 2461622.48, modificado 2461622.48]	CONALEP PUENTE LITORAL CHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	300	295	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 2461622.48, modificado 2461622.48]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 2461622.48, modificado 2461622.48]	21-12-2020	21-09-2021	2,461,622.48	2,461,622.48	2,051,745.99	2,051,745.99	2,051,745.99	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 2461622.48, modificado 2461622.48]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000375220	Proyectos de inversión	8,129,386.40	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 8129386.40, modificado 8129386.40]	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMBURIÓN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	400	400	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 8129386.40, modificado 8129386.40]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 8129386.40, modificado 8129386.40]	21-12-2020	20-09-2021	8,129,386.40	8,129,386.40	4,984,497.22	4,984,497.22	4,984,497.22	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 8129386.40, modificado 8129386.40]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones
2023	4	CA00000375226	Proyectos de inversión	240,384.57	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 240384.57, modificado 240384.57]	ESCUELA NORMAL DE ULENACATZARA EN EDUCACION PREESCOLAR PARA NIÑOS RORNGUETZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compancha	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Si-identificar	INFEEC		5	79	79	0	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 240384.57, modificado 240384.57]	1	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 240384.57, modificado 240384.57]	13-01-2021	28-02-2021	240,384.57	240,384.57	204,001.58	204,001.58	204,001.58	[P] [016] [mexico] 2023, ramo 33, subdiámetro, prog_pem8_tpp, recurso FIDEICOMISO, monto 240384.57, modificado 240384.57]	En Ejecución	Validez asuere	1	Sin observaciones	1	Sin observaciones

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Transparencia de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_CUOTA_AL_FIDEICOMISO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_A_CUANTO_RESPONSABLE	ESTADO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUMENTO_EXECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	146,841.47	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	ESCUELA NORMAL RURAL "VICTOR SERRA MENDOZA", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4	Compania	Caliente de Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INTEEC		5	110	121	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	13-01-2021	28-02-2021	240,384.17	240,384.17	218,877.20	218,877.20	218,877.20	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Adquisición	1,198,534.86	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MUNICIPIOS DE CALIQUÍ	4	Compania	Caliente	Programa de Inversión de Adquisiciones	Sin Identificar	Municipio de Caliente	FOR21-2023-1	N	0	0	0	100	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	16-10-2023	30-11-2023	2,198,534.86	2,198,534.86	2,198,534.86	0.00	0.00	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	477,516.45	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 12 ENTRE 201 Y 202 DE LA LOCALIDAD DE CALIQUÍ	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Caliente	FOR21-2023-02	N	0	0	0	100	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	2	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	11-12-2023	31-12-2023	474,761.51	474,761.51	474,761.51	0.00	0.00	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	440,823.34	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 ENTRE 17 Y CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE NUMANJI	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Caliente	E-2023-0011206	N	0	0	0	100	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	2	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	09-09-2023	16-10-2023	446,962.73	446,962.73	446,962.73	446,962.73	446,962.73	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		Terminado	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	201,056.00	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	REHABILITACION DE CONDOMINIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ILAMENÁ - 2559	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Caliente	42028	5	60	40	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	08-06-2023	07-07-2023	102,635.81	102,635.81	102,635.81	102,635.81	102,635.81	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	526,517.15	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCION DE RESIDUOS BIODEGRADABLES EN LA LOCALIDAD DE NUMANJI - 43187	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Caliente	63287	5	45	30	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	29-01-2023	12-07-2023	546,614.83	546,614.83	546,614.83	546,614.83	546,614.83	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	884,195.79	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE REGISTRO EN LA CALLE VENTURA ENTRE CALLES HERRERA Y CALLE DOCE ENTRE CALLES Y LAMITE FREDAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE ARRATZ	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Caliente	64014	5	170	150	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	01-04-2023	28-09-2023	880,947.71	880,947.71	880,947.71	880,947.71	880,947.71	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	921,996.64	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENTURA ENTRE CALLES HERRERA Y CALLE DOCE EN LA LOCALIDAD DE CALIQUÍ - 64600	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Caliente	64600	5	18	18	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	01-04-2023	30-06-2023	921,996.64	921,996.64	921,996.64	921,996.64	921,996.64	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	2023-12-31	Proyectos de inversión	518,088.48	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE REGISTRO EN LA CALLE VENTURA ENTRE CALLES HERRERA Y CALLE DOCE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 11073	4	Compania	Caliente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Caliente	11073	5	140	120	0	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	1	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	09-06-2023	08-09-2023	518,088.48	518,088.48	518,088.48	518,088.48	518,088.48	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado	[FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado; [FE] [0000_municipio_2023_vano_3], modificado		En Ejecución	Validado	2023-12-31	Sin observaciones		Sin observaciones	





Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_FINANCIADO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	EL_ESTADO_A_RESPONSABLE	ESTADO_DE_RESPONSABLE	EL_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FOJO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	CM02300226224	Proyectos de inversión	91,873.33	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SESENTA SEIS Y CINCE DE LA LOCALIDAD DE TEMAN - 1887	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si-Identificat	Municipio de Caball		1875	5	110	100	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:283.28] [meta_modificado:906.82]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	23-03-2023	31-05-2023	912,753.97	912,753.97	912,753.97	912,753.97	912,753.97	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	230820/proyeto_INCO, 230820/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02300224881	Proyectos de inversión	428,806.00	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SETE ENTRE OCHO Y NOVENO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 15452	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si-Identificat	Municipio de Caball		15452	5	110	110	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:283.28] [meta_modificado:906.82]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	24-08-2023	09-10-2023	425,462.01	425,462.01	425,462.01	425,462.01	425,462.01	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	234848/proyeto_PROCESO, 244848/proyeto_FIN	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02300229718	Proyectos de inversión	2,300,000.00	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCCION DEL CAMPO NUEVO DE BALAM EN LA LOCALIDAD DE CALUM - 20893	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Si-Identificat	Municipio de Caball		20893	5	210	210	0	[meta:2] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:154.6] [meta_modificado:1404.42]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	08-09-2023	30-11-2023	2,198,484.14	2,198,484.14	2,198,484.14	1,416,004.74	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	222718/proyeto_INCO, 222718/proyeto_PROCESO, 222718/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300225970	Acción	688,374.88	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 1518	4	Compeha	1	Caball	PRODM	Si-Identificat	Municipio de Caball		1518	4	0	0	0	0	[meta:1] [unidad_medida:Computadores] [meta:16] [meta_modificado:14.42] [meta:2] [unidad_medida:FOTOCOPIADORAS] [meta:2.3] [meta_modificado:2.3] [meta:3] [unidad_medida:IMPACTADORAS] [meta:27.5] [meta_modificado:17.02]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	10-07-2023	28-10-2023	688,340.87	688,340.87	688,340.87	688,340.87	688,340.87	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	236870/proyeto_INCO, 236870/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02300225214	Proyectos de inversión	1,332,327.43	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BONDOLLA EN LA LOCALIDAD DE TEMAN - 18392	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Si-Identificat	Municipio de Caball		18392	5	34	24	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:455.4] [meta_modificado:455.42]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	29-08-2023	12-10-2023	1,316,503.46	1,316,503.46	1,316,503.46	1,316,503.46	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	222514/proyeto_INCO, 222514/proyeto_PROCESO, 222514/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM023002256920	Acción	760,000.00	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL DE CALUM - 22554	4	Compeha	1	Caball	PRODM	Si-Identificat	Municipio de Caball		22554	4	0	0	0	0	[meta:1] [unidad_medida:Presas] [meta:1.5] [meta_modificado:1.5] [meta:2] [unidad_medida:Obras] [meta:46.6] [meta_modificado:46.6] [meta:3] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:56.8] [meta_modificado:56.8] [meta:4] [unidad_medida:Construccion] [meta:54.6] [meta_modificado:239.42]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	01-09-2023	28-10-2023	698,268.09	698,268.09	698,268.09	698,268.09	698,268.09	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	236860/proyeto_INCO, 236860/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02300228826	Proyectos de inversión	1,627,745.36	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BONDOLLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 28614	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Si-Identificat	Municipio de Caball		28614	5	46	30	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:170.2] [meta_modificado:170.22]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	13-11-2023	26-12-2023	1,666,730.92	1,666,730.92	1,666,730.92	0.00	0.00	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	238870/proyeto_INCO, 238870/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM023002257937	Proyectos de inversión	1,728,398.80	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CINCO ENTRE CINCO Y SEIS AVIETA CHUMBIAN - 1902	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si-Identificat	Municipio de Caball		1702	5	110	110	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:212.5] [meta_modificado:212.52]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	20-03-2023	20-05-2023	1,727,195.15	1,727,195.15	1,727,195.15	1,727,195.15	1,727,195.15	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	229797/proyeto_INCO, 229797/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM023002222236	Proyectos de inversión	1,022,221.96	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	AMPLIACION DE RED DE AGUAFRÍAS EN LA CALLE CINCO ENTRE CINCO Y SEIS AVIETA CHUMBIAN - 1902	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si-Identificat	Municipio de Caball		6204	5	60	60	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:283.28] [meta_modificado:906.82]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	10-04-2023	09-06-2023	1,020,221.96	1,020,221.96	1,020,221.96	1,020,221.96	1,020,221.96	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	222226/proyeto_INCO, 222226/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM023002251460	Proyectos de inversión	2,260,000.00	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTIUNO EN LA LOCALIDAD DE CALUM - 22122	4	Compeha	1	Caball	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Cultura y turismo	Si-Identificat	Municipio de Caball		22122	5	110	110	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados] [meta:157.0] [meta_modificado:157.02]	1	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	15-09-2023	13-12-2023	2,197,884.88	2,197,884.88	2,197,884.88	1,345,207.77	1,345,207.77	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	[RFT] [SICR] [mexico:2023] [rmo:33] [mod:646], [proj_gm:4] [tpp_mexico:FEDERALE] [proy_fon:CONTRACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon:923272] [s], [mod:646] [923272] [RFT]	236400/proyeto_INCO, 236400/proyeto_PROCESO	En Ejecucion	Valido	asuen	Se observaron	Se observaron













Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Proyecto	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Entidad responsable	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo de Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo de Gasto	Objetivos	Fecha Inicio	Fecha Término	Requerido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2023	4	CM02300204895	Acción	1,500,000.00	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1500000.0, modificado: 1000000.00	ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	4	Campeche	2	Campeche	Problema	Sin Identificar	Municipio de Campeche			2023	0	0	0	0	1	1	10-07-2023	31-12-2023	1,488,200.00	1,488,200.00	1,488,200.00	744,840.00	744,840.00	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1500000.0, modificado: 1000000.00	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300203863	Proyecto de inversión	538,614.81	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 538614.81, modificado: 538614.81	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ADOLESCENTES DE VENTAJAS - VENTAJAS	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Campeche		42936	5	7075	6722	0	1	1	13-12-2023	31-12-2023	936,614.81	936,614.81	936,614.81	0.00	0.00	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 538614.81, modificado: 538614.81	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300202924	Proyecto de inversión	65,120.36	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 65120.36, modificado: 65120.36	MANTENIMIENTO DE FOSOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE PROCEMAM - 131500	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Campeche		17108	5	6	4	0	1	1	05-07-2023	31-07-2023	64,790.16	64,790.16	64,790.16	54,600.27	54,600.27	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 65120.36, modificado: 65120.36	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300201290	Proyecto de inversión	1,881,561.07	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1881561.07, modificado: 1881561.07	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJO DE BACHO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ADOLESCENTES DE VENTAJAS EN LOS BARRIOS DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ADOLESCENTES DE VENTAJAS - VENTAJAS	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Campeche		10850	5	3012	2702	0	1	1	05-06-2023	31-12-2023	1,879,942.36	1,879,942.36	1,879,942.36	1,879,942.36	1,879,942.36	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1881561.07, modificado: 1881561.07	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300203132	Proyecto de inversión	1,748,201.36	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1748201.36, modificado: 1748201.36	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE PROCEMAM EN LA CALLE ENTRE CALLES 18 Y CALLE 12 - 181300	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Campeche		18100	5	27	27	0	1	1	02-10-2023	30-11-2023	1,748,201.36	1,748,201.36	1,748,201.36	884,105.68	884,105.68	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 1748201.36, modificado: 1748201.36	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300205723	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 4000000.00, modificado: 4000000.00	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, COLUMBIA MARBOL - 20564	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Campeche		210654	5	110	138	0	1	1	05-09-2023	30-01-2024	3,998,276.27	3,998,276.27	3,998,276.27	1,999,638.14	1,999,638.14	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 4000000.00, modificado: 4000000.00	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300203835	Proyecto de inversión	2,908,998.18	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 2908998.18, modificado: 2908998.18	REHABILITACION DE TECHO BRISA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLUMBIA DE LOS HERRERES - 12000	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Campeche		234030	5	110	102	0	1	1	18-09-2023	31-12-2023	2,908,808.30	2,908,808.30	2,908,808.30	1,459,434.14	1,459,434.14	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 2908998.18, modificado: 2908998.18	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300202942	Proyecto de inversión	346,573.40	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 346573.40, modificado: 346573.40	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION DE TULUQUE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE URBANA - 12736	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Campeche		12736	5	1165	1141	0	1	1	15-05-2023	30-06-2023	339,453.43	339,453.43	339,453.43	339,453.43	339,453.43	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 346573.40, modificado: 346573.40	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300202039	Proyecto de inversión	678,754.38	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 678754.38, modificado: 678754.38	REHABILITACION DE BARRIO OCTUBRA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRAS DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN URBANA - 18077	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Campeche		18077	5	18479	18479	0	1	1	15-05-2023	15-08-2023	678,500.20	678,500.20	678,500.20	678,500.20	678,500.20	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 678754.38, modificado: 678754.38	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	CM02300203984	Proyecto de inversión	2,023,507.38	[PI] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 2023507.38, modificado: 2023507.38	MANTENIMIENTO DE FOSOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LAS LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA - 11791	4	Campeche	2	Campeche	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Campeche		11791	5	115	104	0	1	1	09-07-2023	29-09-2023	2,021,384.69	2,021,384.69	2,021,384.69	1,737,287.37	1,737,287.37	[PI01] [0000_municipio2023_vano.30]. modificado: monto 2023507.38, modificado: 2023507.38	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones			

















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Trimestre del Cuatrimestre

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Progreso	Puntos Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Estado del Programa	Municipio de destino	Tipo de Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Proyectos	Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo de Gasto	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurrido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión
2023	4	CM02300221613	Proyectos de inversión	823,351.41	171	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sub-identificar	Municipio de Carmen	1	3014	5	10	10	0	1	Identificadas	1	03-07-2023	01-08-2023	876,632.89	876,632.89	876,632.89	0.00	0.00	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300242388	Proyectos de inversión	290,299.86	171	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BARRIO EN CARMEN LOCALIDAD DEL CANTO DOMÍNGUEZ ASISTENTE SOCIAL BELSARDO DOMÍNGUEZ 7992 MONTE 282388.38, modificado 282388.81	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sub-identificar	Municipio de Carmen	1	7992	5	8	8	0	1	Identificadas	1	03-07-2023	01-08-2023	278,981.21	278,981.21	278,981.21	168,171.69	168,171.69	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300242686	Proyectos de inversión	1,254,058.33	171	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GARCÍA NO EN SU CARRERA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Municipio de Carmen	1	22651	5	75	60	0	1	Identificadas	1	02-10-2023	15-12-2023	1,232,394.74	1,232,394.74	1,232,394.74	1,009,609.94	1,009,609.94	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300243118	Proyectos de inversión	2,081,254.13	171	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GARCÍA NO EN SU CARRERA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sub-identificar	Municipio de Carmen	1	22650	5	57	50	0	1	Identificadas	1	02-10-2023	01-12-2023	1,948,148.09	1,948,148.09	1,948,148.09	1,138,861.89	1,138,861.89	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300243702	Proyectos de inversión	1,102,008.00	171	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARRERA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sub-identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	1	3469	5	245	223	0	1	Identificadas	1	01-01-2023	24-08-2023	1,008,677.88	1,008,677.88	1,008,677.88	0.00	0.00	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300243870	Proyectos de inversión	1,098,286.00	171	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARRERA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sub-identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	1	3467	5	94	88	0	1	Identificadas	1	20-10-2023	28-07-2023	1,052,236.46	1,052,236.46	1,052,236.46	0.00	0.00	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300243914	Proyectos de inversión	201,847.00	171	MANTENIMIENTO DE FOSO PROFUNDO DE AGUA EN CARRERA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sub-identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	1	4129	5	215	159	0	1	Identificadas	1	30-04-2023	28-06-2023	194,984.54	194,984.54	194,984.54	194,984.54	194,984.54	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02300243927	Proyectos de inversión	133,895.35	171	MANTENIMIENTO DE FOSO PROFUNDO DE AGUA EN CARRERA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRERA ASISTENTE SOCIAL ANTONIO DOMÍNGUEZ 1614 MONTE 282124.13, modificado 282124.41	Compañía	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sub-identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	1	4130	5	154	105	0	1	Identificadas	1	30-04-2023	06-06-2023	130,842.42	130,842.42	130,842.42	130,842.42	130,842.42	13161	(https://www.inec.org.mx/imagenes/2023/08/22/202310/proyectos_MCO10	En Ejecución	Validez asuere	1	Se observaron	Se observaron	







**Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)**  
**Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad**  
**Reporte Fideicomiso del Cuente**  
**Cuente Trimestre 2023**

CICLO TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_FIDEI_COMPLETO	PUNTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOPOLITICO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	COPIAS_FOTOS	ESTATUS	FOJO	OBSERVACIONES_CUENTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CMO2302042320	1,575,721.66	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARLOS I EN EL MUNICIPIO DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 124386	Campeche	4	Champontón	Champontón	Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	124386	1	60	0	0	0	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-09-2023	31-10-2023	1,575,721.66	1,575,721.66	1,575,721.66	913,848.56	913,848.56	[metas] [Bpa_obra:Obra], [Bpa_obra:Obra]	[metas] [D244203]proyecto_INICIO, [D244203]proyecto_PROCESO [D244203]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	asentado	[obis] [observacion:Diagnostico de	[obis] [observacion:Diagnostico de
2023	4	CMO2302042420	3,312,076.17	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANGARÁ DE LA COMUNIDAD DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 124391	Campeche	4	Champontón	Champontón	Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	124391	1	50	0	0	0	1	[metas] [unidad_medida:Trampas], meta 1.1,meta_modificada:1.1	09-09-2023	31-10-2023	3,312,076.17	3,312,076.17	3,312,076.17	2,414,360.77	2,414,360.77	[metas] [unidad_medida:Pasos], [unidad_medida:Pasos]	[metas] [D244203]proyecto_INICIO, [D244203]proyecto_PROCESO [D244203]proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	asentado	[obis] [observacion:Diagnostico de	[obis] [observacion:Diagnostico de
2023	4	CMO2302042520	22,062.88	Adquisición	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 124392	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	APR-CC-090203	N	0	0	2000	1	[metas] [unidad_medida:Computadores], meta 1.1,meta_modificada:1.1	15-09-2023	31-12-2023	22,062.88	22,062.88	22,062.88	22,062.88	22,062.88	[metas] [unidad_medida:Computadores], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Computadores], meta 1.1,meta_modificada:1.1	Terminado	Validado/ Registrado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302042620	1,236,190.18	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARLOS I EN EL MUNICIPIO DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 124393	Campeche	4	Champontón	Champontón	Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	124393	1	200	200	0	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-09-2023	31-10-2023	1,236,190.18	1,236,190.18	1,236,190.18	1,236,190.18	1,236,190.18	[metas] [Bpa_obra:Obra], [Bpa_obra:Obra]	[metas] [D244203]proyecto_INICIO, [D244203]proyecto_PROCESO [D244203]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302042720	7,528.84	Adquisición	ADQUISICIÓN DE CÁMARA PARA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE CARLOS I EN EL MUNICIPIO DE CHAMPONTÓN, ESTADO DE CAMPECHE - 124394	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	APR-CC-006-0003	N	0	0	2000	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	11-09-2023	31-12-2023	7,528.84	7,528.84	7,528.84	7,528.84	7,528.84	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	Terminado	Validado/ Registrado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302042820	1,630,195.18	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAYMA DEL MUNICIPIO DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 124404	Campeche	4	Champontón	Champontón	Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	124404	1	225	225	0	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-09-2023	31-10-2023	1,630,195.18	1,630,195.18	1,630,195.18	1,630,195.18	1,630,195.18	[metas] [unidad_medida:Pasos], [unidad_medida:Pasos]	[metas] [D244203]proyecto_INICIO, [D244203]proyecto_PROCESO [D244203]proyecto_FIN	Terminado	Validado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302042920	186,841.00	Adquisición	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAMPONTÓN, ESTADO DE CAMPECHE - 124405	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	PROCDOS-001	N	0	0	2000	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-12-2023	31-12-2023	186,841.00	186,841.00	186,841.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	En Ejecución	Validado/ Registrado	asentado	[obis] [observacion:Se solicitó la observación, trimetre 4.0. usuario: lorenzocabrera, fecha: 2024-01-12]	[obis] [observacion:Se solicito el proyecto de re-construcción, usuario: lorenzocabrera, fecha: 2024-01-12]	
2023	4	CMO2302043020	140,896.40	Proyectos de inversión	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPONTÓN ESTADO DE CAMPECHE - 140896	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Mantenimiento	Mantenimiento	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Champontón	FP-ANB02023	N	0	0	500	1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	21-07-2023	29-08-2023	140,896.40	140,896.40	140,896.40	140,896.40	140,896.40	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	En Ejecución	Validado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302043120	186,841.00	Adquisición	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAMPONTÓN, ESTADO DE CAMPECHE - 140896	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	PROCDOS-001	N	0	0	2000	1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-12-2023	31-12-2023	186,841.00	186,841.00	186,841.00	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Pasos], meta 1.1,meta_modificada:1.1	En Ejecución	Validado/ Registrado	asentado	[obis] [observacion:Se solicitó la observación, trimetre 4.0. usuario: lorenzocabrera, fecha: 2024-01-12]	[obis] [observacion:Se solicito el proyecto de re-construcción, usuario: lorenzocabrera, fecha: 2024-01-12]	
2023	4	CMO2302043220	861,654.15	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍAS Y ANQUETES EN CHAMPONTÓN, ESTADO DE CAMPECHE - 140896	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	FP-ANB05	N	0	0	300	1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	03-12-2023	31-12-2023	861,654.15	861,654.15	861,654.15	861,654.15	861,654.15	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	En Ejecución	Validado/ Registrado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302043320	1,132,056.77	Proyectos de inversión	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPONTÓN, ESTADO DE CAMPECHE - 1132056.77	Campeche	4	Champontón	Champontón	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Champontón	FP-ANB02023	N	0	0	100	1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	21-07-2023	29-08-2023	1,132,056.77	1,132,056.77	1,132,056.77	1,132,056.77	1,132,056.77	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	[metas] [unidad_medida:Metros cuadrados], meta 1.1,meta_modificada:1.1	Terminado	Validado	asentado	Sin observaciones	Sin observaciones	

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos del Proyecto	Puntos de Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Entidad responsable	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo de Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Instrucción	Escritura	Número de Proyecto	Población a la que beneficia	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo de Gasto	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Recalculo	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance de Ejecución	Captura de Fotos	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones		
2023	4	CMO2300226651	Proyectos de inversión	1,475,536.36	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 25 ENTRE AV. COLONIAL Y CALLE 26 CALLE 25 ENTRE CALLE 27 Y 28	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		19 JUNIO	0	0	0	300	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	11-07-2023	14-08-2023	1,475,536.36	1,475,536.36	1,475,536.36	1,475,536.36	1,475,536.36	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	226651/proyets_INCO	Terminado	Validado	01	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO2300233270	Proyectos de inversión	3,332,324.88	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSE GARCÍA	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		28 FEB	2878	5	100	100	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	14-04-2023	12-07-2023	3,331,826.74	3,331,826.74	3,331,826.74	3,331,826.74	3,331,826.74	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	233270/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300235711	Proyectos de inversión	30,052.20	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE CURTO DOMINIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMA - 29115	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		29 JUNIO	37451	5	2	1	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	29-10-2023	01-12-2023	30,052.20	30,052.20	30,052.20	30,052.20	30,052.20	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	235711/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300234875	Proyectos de inversión	1,662,561.12	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD POKOM - 8887	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		26 JUNIO	8887	5	150	150	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	24-03-2023	24-06-2023	1,668,581.13	1,668,581.13	1,668,581.13	1,455,540.83	1,455,540.83	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	234875/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300232618	Proyectos de inversión	2,488,000.00	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20 CALLE 21 CALLE 22 - 12033	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		30 JUNIO	12033	5	250	250	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	30-05-2023	03-07-2023	2,479,216.82	2,479,216.82	2,496,046.54	2,496,046.54	2,496,046.54	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	232618/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300279203	Proyectos de inversión	518,464.82	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE CURTO DOMINIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LADANO CARMEN Y EL HUANAL - 14849	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		01 JUNIO	24849	5	5	5	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	09-10-2023	12-11-2023	518,464.82	518,464.82	518,464.82	157,837.0	157,837.0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	279203/proyets_PROCES	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300279628	Proyectos de inversión	2,781,218.80	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARBOCERA - 25242	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		26 JUNIO	25242	5	250	250	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	26-10-2023	14-12-2023	2,781,218.80	2,781,218.80	837,905.64	837,905.64	837,905.64	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	279628/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300233882	Proyectos de inversión	448,871.91	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUERTO CARMEN (PARTI)	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		01 JUNIO	3884	5	800	800	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	08-03-2023	06-06-2023	448,871.91	448,871.91	448,871.91	448,871.91	448,871.91	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	233882/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300255223	Proyectos de inversión	1,476,687.88	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	CONSTRUCCIÓN DE CARICACTERAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KEZÉ - 14411	4	Compete	4	Champotón	Champotón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin beneficiar	Municipio de Champotón		29 JUNIO	14411	5	264	264	0	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	1	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	29-09-2023	26-11-2023	1,476,687.88	1,476,687.88	1,476,687.88	1,476,687.88	1,476,687.88	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	[R] [S] [M] [A] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	255223/proyets_INCO	En Ejecución	Validado	asnes	Se observaron	Se observaron



Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Proyecto	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Entidad a la que se transfieren los recursos	Municipio de destino	Tipo de Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo de Gasto	Objetivos	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurso	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Cartera	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	
2023	4	CM0230225663	Proyecto de inversión	458,614.17	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 458614.17, modificado 407138.46)	REHABILITACIÓN DE CONDOMINIO COMUNITARIO EN CIUDAD DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DOMINGO VILLAS	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Champotón	21578	5	100	100	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 71.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 71.0]	11-07-2023	29-06-2023	407,348.68	407,348.68	407,348.68	384,501.20	364,100.00	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 71.0]	En Ejecución	Validez	asent	[Observación] Esta obra de rehabilitación de condominio comunitario en la localidad de San Antonio Domingo Villitas en el municipio de Champotón, Yucatán, se encuentra en proceso de ejecución y se ha planeado para el 2023. Fraccionamiento por no contar con los documentos de la Tesorería, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02	[Observación] Proyecto ya cuenta con evidencia de documentos de trámite, por lo tanto se debe actualizar toda la evidencia contable, ya que no ha concluido con la totalidad de los documentos de trámite, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02
2023	4	CM0230225726	Proyecto de inversión	1,488,466.78	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 1488466.78, modificado 1487979.13)	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CAJABATEA, 1ª SECT. LA UNDA - 12324	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Champotón	30504	5	150	150	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 310.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 310.0]	30-05-2023	01-07-2023	1,487,979.13	1,487,979.13	1,487,979.13	1,487,979.13	1,483,979.13	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 310.0], [meta_modificada 310.0]	En Ejecución	Validez	asent	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM0230225927	Proyecto de inversión	1,499,200.00	[RFT] [Soc] [mora 2023, tipo, recurso Beneficios (Beneficios, monto 1499200.00), modificado 1498294.02], [RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 1499200.00, modificado 1498294.02)	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DOMINGO VILLAS	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Champotón	8799	5	125	125	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 540.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 540.0]	17-06-2023	04-09-2023	1,498,294.02	1,498,294.02	1,498,294.02	1,498,294.02	1,498,294.02	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 540.0]	En Ejecución	Validez	asent	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM0230224885	Proyecto de inversión	1,846,656.43	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 1846656.43, modificado 1846454.43)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORENO Y PAVO, 10-0267	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	16287	5	300	300	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 580.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 580.0]	10-09-2023	09-10-2023	1,846,454.43	1,846,454.43	1,846,454.43	1,321,528.50	1,321,528.50	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 580.0], [meta_modificada 580.0]	En Ejecución	Validez	asent	[Observación] Esta obra de rehabilitación de parque público en la localidad de José María Moreno y Pavo, en el municipio de Champotón, Yucatán, se encuentra en proceso de ejecución y se ha planeado para el 2023. Fraccionamiento por no contar con los documentos de la Tesorería, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02	[Observación] Proyecto ya cuenta con evidencia de documentos de trámite, por lo tanto se debe actualizar toda la evidencia contable, ya que no ha concluido con la totalidad de los documentos de trámite, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02
2023	4	CM0230225980	Proyecto de inversión	614,447.33	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 614447.33, modificado 614330.84)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COSTERO EN CHAMPOTÓN, 17383	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	17385	5	750	750	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 260.0], [meta_modificada 260.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 260.0], [meta_modificada 260.0]	31-07-2023	29-08-2023	614,330.84	614,330.84	614,330.84	614,330.84	614,330.84	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 260.0], [meta_modificada 260.0]	En Ejecución	Validez	asent	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM0230225821	Proyecto de inversión	1,995,465.17	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 1995465.17, modificado 1995005.00)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA AMADOR - 21233	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Champotón	21200	5	75	75	0	[meta] [unidad_medida_Pases, meta 240.0], [meta_modificada 240.0]	1	[meta] [unidad_medida_Pases, meta 240.0], [meta_modificada 240.0]	15-09-2023	28-09-2023	1,995,005.00	1,995,005.00	1,995,005.00	598,171.70	588,171.70	01611	[unidad_medida_Pases, meta 240.0], [meta_modificada 240.0]	En Ejecución	Validez	asent	[Observación] Esta obra de ampliación de electrificación en la colonia Amador, en el municipio de Champotón, Yucatán, se encuentra en proceso de ejecución y se ha planeado para el 2023. Fraccionamiento por no contar con los documentos de la Tesorería, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02	[Observación] Proyecto ya cuenta con evidencia de documentos de trámite, por lo tanto se debe actualizar toda la evidencia contable, ya que no ha concluido con la totalidad de los documentos de trámite, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02
2023	4	CM0230226404	Proyecto de inversión	638,386.00	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 638386.00, modificado 638366.97)	REHABILITACIÓN DE BOZAS DE ACQUINTACIEN EN CHAMPOTÓN COLONIA AMADOR - 21175	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Champotón	20125	5	500	1000	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	25-10-2023	23-11-2023	638,366.97	638,366.97	638,366.97	161,426.00	161,426.00	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	En Ejecución	Validez	asent	[Observación] Esta obra de rehabilitación de bozas de acquintación en la colonia Amador, en el municipio de Champotón, Yucatán, se encuentra en proceso de ejecución y se ha planeado para el 2023. Fraccionamiento por no contar con los documentos de la Tesorería, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02	[Observación] Proyecto ya cuenta con evidencia de documentos de trámite, por lo tanto se debe actualizar toda la evidencia contable, ya que no ha concluido con la totalidad de los documentos de trámite, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02
2023	4	CM0230226578	Proyecto de inversión	519,396.00	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 519396.00, modificado 519390.00)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN CHAMPOTÓN COLONIA TERA Y LIBERTAD Y LA PAZ - 31641	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Champotón	37461	5	5	5	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados de construcción, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados de construcción, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	11-11-2023	01-12-2023	519,396.00	519,396.00	519,396.00	443,025.00	443,025.00	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados de construcción, meta 30.0], [meta_modificada 30.0]	En Ejecución	Validez	asent	[Observación] Esta obra de construcción de cuarto dominio en la colonia Tera y Libertad y La Paz, en el municipio de Champotón, Yucatán, se encuentra en proceso de ejecución y se ha planeado para el 2023. Fraccionamiento por no contar con los documentos de la Tesorería, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02	[Observación] Proyecto ya cuenta con evidencia de documentos de trámite, por lo tanto se debe actualizar toda la evidencia contable, ya que no ha concluido con la totalidad de los documentos de trámite, trimestre 4. Usando programación, fecha 2024-01-02
2023	4	CM0230224664	Proyecto de inversión	2,008,000.00	[RFT] [Soc] [mora 2023, ramo 3], modalidad, prog_pra_4, tipo, recurso FEDERAL (PROFUNDACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO, monto 2008000.00, modificado 1998000.00)	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CAJABATEA, 1º SECT.	4	Comucha	4	Champotón	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Champotón	8470	5	50	50	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 700.0], [meta_modificada 700.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 700.0], [meta_modificada 700.0]	24-05-2023	24-06-2023	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	01611	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 700.0], [meta_modificada 700.0]	En Ejecución	Validez	asent	Se observaciones	Se observaciones









Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarto Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO	MONTO_PAGADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	ESTADO	REVISADO	COMPROBADO	REVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FOJO	OBSERVACIONES	CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CMZ030023362	Adquisición	2,066,723.88	0.00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS PARA EL USO DE PATRULLAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA	Adquisición	01/10/2023	31/12/2023	Completado	2,066,723.88	2,066,723.88	2,066,723.88	2,066,723.88	2,066,723.88	1	100%	[Fotos]	Terminado	Validado/ Registrado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023329	Adquisición	2,040,387.50	0.00	ADQUISICIÓN DE CÁMERAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS	Adquisición	01/10/2023	30/09/2023	Completado	2,040,387.50	2,040,387.50	2,040,387.50	2,040,387.50	2,040,387.50	1	100%	[Fotos]	Terminado	Validado/ Registrado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023380	Proyectos de inversión	1,300,238.50	0.00	CONSTRUCCIÓN DE TERCER FASE PARA BENEFICIAR A LOS AGENTES DEPT 7102 EN HELICOMAN LOCALIDAD HELICOMAN BARRO LA CONQUISTA - 90031	Infraestructura Social	01/10/2023	31/07/2023	Completado	1,300,238.50	1,300,238.50	1,300,238.50	1,300,238.50	1,300,238.50	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023124	Proyectos de inversión	788,764.85	0.00	CONSTRUCCIÓN DE TERCER FASE EN HELICOMAN LOCALIDAD MONTERRIO - 17047	Infraestructura Social	01/10/2023	31/10/2023	Completado	788,764.85	788,764.85	788,764.85	788,764.85	788,764.85	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023563	Proyectos de inversión	802,364.30	0.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE REGISTRO DE SOLLO EN LA CALLE ENTRE ONCE Y CATORCE EN HELICOMAN LOCALIDAD PANCHABARRO SANTA CRISTINA - 22084	Transportes y vialidades	01/10/2023	30/11/2023	Completado	802,364.30	802,364.30	802,364.30	802,364.30	802,364.30	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023780	Proyectos de inversión	1,175,735.32	0.00	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO EN ÁREA DE MANIPULACIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA LA PARRAMA AUTO SOMBREROS EN HELICOMAN LOCALIDAD BARRO LA CONQUISTA - 90031	Educación	01/10/2023	28/10/2023	Completado	1,175,735.32	1,175,735.32	1,175,735.32	1,175,735.32	1,175,735.32	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023438	Proyectos de inversión	474,586.70	0.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE REGISTRO DE SOLLO EN LA CALLE DIEZ Y SEIS EN HELICOMAN LOCALIDAD HELICOMAN BARRO LA CONQUISTA - 14071	Transportes y vialidades	01/10/2023	31/09/2023	Completado	474,586.70	474,586.70	474,586.70	474,586.70	474,586.70	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023428	Proyectos de inversión	2,601,561.85	0.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS SOMBREROS EN HELICOMAN LOCALIDAD PENCIA - 11617	Infraestructura Social	01/10/2023	30/08/2023	Completado	2,601,561.85	2,601,561.85	2,601,561.85	2,601,561.85	2,601,561.85	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023580	Proyectos de inversión	317,076.34	0.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE REGISTRO DE SOLLO EN LA CALLE DIEZ Y CINCO EN HELICOMAN LOCALIDAD HELICOMAN BARRO LA CONQUISTA - 12643	Transportes y vialidades	01/10/2023	30/11/2023	Completado	317,076.34	317,076.34	317,076.34	317,076.34	317,076.34	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]
2023	4	CMZ030023040	Proyectos de inversión	2,221,195.88	0.00	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS SOMBREROS PARA BENEFICIAR A LOS AGENTES DEPT 7102 EN HELICOMAN LOCALIDAD HELICOMAN BARRO LA CONQUISTA - 12616	Infraestructura Social	01/10/2023	30/11/2023	Completado	2,221,195.88	2,221,195.88	2,221,195.88	2,221,195.88	2,221,195.88	1	100%	[Fotos]	En Ejecución	Validado	[Observaciones]	[Observaciones]	[Observaciones]





















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_AL_FINANCIADO	PUNTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ABOGADA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	CONCORDANCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION	
																																								FECHA_INICIO
2023	4	CMO23M0291338	Proyectos de inversión	6,817.00	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 6817.00, modificado 6817.00	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 20862	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	20862	5	20	15	0	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 7.0]	1	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 7.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 7.0]	30-10-2023	11-11-2023	68,021.12	68,021.12	68,021.12	68,021.12	68,021.12	0161	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 7.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 7.0]	D28118[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CMO23M0291341	Proyectos de inversión	288,745.91	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 288745.91, modificado 288745.91	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA CAMPO DE AVANZADA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 20865	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	20865	5	65	51	0	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 28.0]	1	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 28.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 28.0]	30-10-2023	11-11-2023	288,430.37	288,430.37	288,430.37	288,430.37	288,430.37	0161	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 28.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 7.1, meta_modificada 28.0]	D28140[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CMO23M0291928	Proyectos de inversión	31,654.88	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 31654.88, modificado 31654.88	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECNICA LOCALIDAD DE CHANUCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 20912	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	20912	5	90	60	0	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 8.1, meta_modificada 8.0]	1	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 8.1, meta_modificada 8.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 8.1, meta_modificada 8.0]	20-10-2023	09-10-2023	31,367.61	31,367.61	31,367.61	31,367.61	31,367.61	0161	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 8.1, meta_modificada 8.0]	[meta] [Límite_medida_Paso, meta 8.1, meta_modificada 8.0]	D29100[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CMO23M0322228	Proyectos de inversión	1,150,000.00	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1150000.00, modificado 1150000.00	CONSTRUCCION DE OLOMATI LOCALIDAD LOCALIDAD DE CHANUCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 48884	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	48884	5	300	200	0	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 297.0, meta_modificada 297.0]	1	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 297.0, meta_modificada 297.0]	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 297.0, meta_modificada 297.0]	30-11-2023	29-10-2023	1,146,905.37	1,146,905.37	1,146,905.37	1,146,905.37	1,146,905.37	0161	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 297.0, meta_modificada 297.0]	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 297.0, meta_modificada 297.0]	D12220[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por cuestiones del 2023 no se ha podido realizar el pago correspondiente a 2023 no se ha realizado de enero 2024, información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-17]	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23M0322807	Proyectos de inversión	130,511.76	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 130511.76, modificado 130511.76	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAMB SIN TOSA LOCALIDAD DE CHANUCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26282	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	26282	5	5	3	0	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	1	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	25-10-2023	26-10-2023	133,560.08	133,560.08	133,560.08	133,560.08	133,560.08	0161	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	D28007[proyeto_PROCES]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por falta de información requerida los proyectos no se han podido subir al 100% lo cual ya se ha notificado a las direcciones ejecutoras - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-16, info: 120	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23M0328980	Proyectos de inversión	138,511.76	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 138511.76, modificado 138511.76	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAMB SIN TOSA LOCALIDAD DE CHANUCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26282	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	26282	5	5	3	0	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	1	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	25-10-2023	26-10-2023	133,560.08	133,560.08	133,560.08	133,560.08	133,560.08	0161	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	D28007[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por falta de información requerida los proyectos no se han podido subir al 100% lo cual ya se ha notificado a las direcciones ejecutoras - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-16, info: 120	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23M0329351	Proyectos de inversión	208,267.68	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 208267.68, modificado 176377.68	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAMB SIN TOSA LOCALIDAD DE BAMBON CONDON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26677	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	26677	5	7	5	0	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	1	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	25-10-2023	26-10-2023	176,677.04	176,677.04	176,677.04	176,677.04	176,677.04	0161	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Sentencia], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	D28102[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por falta de información requerida los proyectos no se han podido subir al 100% lo cual ya se ha notificado a las direcciones ejecutoras - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-17]	[Meta] [Información De debe cargar el estado del contrato y terminarlo y adjuntar documentos de evidencia de trámite - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-17]	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23M0329396	Proyectos de inversión	208,263.73	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 208263.73, modificado 208263.73	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINATORIO LOCALIDAD DE BAMBON CONDON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26680	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	26680	5	5	3	0	[meta] [Límite_medida_Cuentas], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	1	[meta] [Límite_medida_Cuentas], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Cuentas], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	25-10-2023	26-10-2023	206,852.33	206,852.33	206,852.33	206,852.33	206,852.33	0161	[meta] [Límite_medida_Cuentas], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	[meta] [Límite_medida_Cuentas], meta 2.1, meta_modificada 2.0]	D28106[proyeto_PROCES]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por falta de información requerida los proyectos no se han podido subir al 100% lo cual ya se ha notificado a las direcciones ejecutoras - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-16, info: 120	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23M0329398	Proyectos de inversión	22,274.68	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modificado, [prog_gpo_A] [SOL] [MUNICIPIO FEDERAL] [PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 22274.68, modificado 20833.06	CONSTRUCCION DE FID BAMB LOCALIDAD DE BAMBON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 26677	4	Compañía	6	Hopehchen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Hopehchen	26677	5	6	3	0	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0]	1	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0]	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0]	25-10-2023	26-10-2023	205,261.00	205,261.00	205,261.00	205,261.00	205,261.00	0161	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0]	[meta] [Límite_medida_Medios Cuadrados, meta 48.0, meta_modificada 48.0]	D28105[proyeto_FIN]	Terminado	Validez	[Meta] [Información Por falta de información requerida los proyectos no se han podido subir al 100% lo cual ya se ha notificado a las direcciones ejecutoras - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-17]	[Meta] [Información De debe cargar el estado del contrato y terminarlo y adjuntar documentos de evidencia de trámite - Información de, usuario: htranstamara, fecha: 2024-01-17]	Se observaron	Se observaron







Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	POSO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_AL_FINANCIADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ACTO	MUNICIPIO_ORIGEN	MUNICIPIO_DESTINO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	CONTRIBUCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMITIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	AVANCE_FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FEUO	OBSERVACIONES_CAPITULARIA	OBSERVACIONES_REVISION	
																																							FECHA_INICIO
2023	4	CMO23MO238974	Proyectos de inversión	176,326.87	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 176.326.87, modificado 176.326.87]	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALDADA LOCALIDAD SANTA GABRIELA - 30323	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Paladua		30323	5	0	0	0	0	1	[meta] [unidad_medida:metrosCuadrados] monto 2.0, meta_modificado 2.0]	1	[meta] [unidad_medida:metrosCuadrados] monto 176.326.87, meta_modificado 176.326.87]	10-11-2023	31-12-2023	176,326.87	176,326.87	176,326.87	112,860.00	112,860.00	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	(238974)proyeto_PROCES	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO23MO239771	Proyectos de inversión	178,268.87	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 178.268.87, modificado 177.974.42]	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALDADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 30398	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Paladua		34398	5	5	7	0	1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 2.0, meta_modificado 2.0]	1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 178.268.87, meta_modificado 177.974.42]	20-11-2023	31-12-2023	177,974.42	177,974.42	177,974.42	53,122.23	53,122.23	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	(239771)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO239908	Proyectos de inversión	178,268.87	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 178.268.87, modificado 177.974.42]	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALDADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 30398	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Paladua		34398	5	8	7	0	1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 2.0, meta_modificado 2.0]	1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 178.268.87, meta_modificado 177.974.42]	20-11-2023	31-12-2023	177,974.42	177,974.42	177,974.42	53,122.23	53,122.23	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Sanitarios] monto 1, meta_modificado 1	(239908)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO239930	Proyectos de inversión	40,507.66	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 40.507.66, modificado 40.507.66]	CONSTRUCCION DE FONDOS DE ASORCION EN PALDADA LOCALIDAD BUENA DE LA VISTA - 30546	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Paladua		34546	5	2	2	0	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	20-11-2023	31-12-2023	40,507.66	40,507.66	40,507.66	12,022.20	12,022.20	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	(239930)proyeto_PROCES	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO239973	Proyectos de inversión	78,184.79	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 78.184.79, modificado 77.924.19]	CONSTRUCCION DE FONDOS DE ASORCION EN PALDADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 30398	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Paladua		30398	5	5	6	0	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 78.184.79, meta_modificado 77.924.19]	09-10-2023	31-12-2023	78,184.79	78,184.79	78,184.79	24,628.74	24,628.74	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	(239973)proyeto_PROCES	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO232287	Acción	225,625.48	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 225.625.48, modificado 225.625.48]	211 Mantenim. y repaion metanos de oficina - 48899	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin-identificar	Municipio de Paladua		48899	N	0	0	0	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 225.625.48, meta_modificado 225.625.48]	27-11-2023	31-12-2023	225,625.48	225,625.48	225,625.48	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	(232287)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO232438	Proyectos de inversión	648,128.17	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 648.128.17, modificado 648.071.17]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALDADA LOCALIDAD PALDADA CENTRO - 21902	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Paladua		17902	5	401	312	0	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 648.128.17, meta_modificado 648.071.17]	15-09-2023	31-12-2023	638,987.17	638,987.17	638,987.17	638,987.17	638,987.17	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	(232438)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO232441	Proyectos de inversión	75,819.36	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 75.819.36, modificado 75.819.36]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALDADA LOCALIDAD SANTA GABRIELA - 30323	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Paladua		17926	5	49	42	0	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 75.819.36, meta_modificado 75.819.36]	15-09-2023	31-12-2023	75,819.36	75,819.36	75,819.36	75,819.36	75,819.36	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Personas] monto 1, meta_modificado 1	(232441)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CMO23MO234893	Proyectos de inversión	54,979.68	[FE] [SOL] [MUNICIPIO 2023] [RMO 3], modalidad: [progr_gm_a_tpo_mecano_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 54.979.68, modificado 54.979.68]	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS QUADRI EN PALDADA LOCALIDAD EL CIVO - 20698	4	Compancha	7	Paladua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Paladua		20698	5	62	56	0	1	[meta] [unidad_medida:Luminarias] monto 1.0, meta_modificado 1.0]	1	[meta] [unidad_medida:Luminarias] monto 54.979.68, meta_modificado 54.979.68]	05-09-2023	05-09-2023	53,896.23	53,896.23	53,896.23	41,124.71	41,124.71	[meta] [unidad_medida:Luminarias] monto 1, meta_modificado 1	[meta] [unidad_medida:Luminarias] monto 1, meta_modificado 1	(234893)proyeto_MCO	En Ejecución	Validado	Se observaron	Se observaron	

Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_ALIQUOTADO	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	ETIQUETA_A_ESTADO_DESTINADO	ETIQUETA_ESTADO_DESTINADO	ETIQUETA_MUNICIPIO_DESTINADO	MUNICIPIO_DESTINADO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROY_POBLACION_ESTADO_DESTINADO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GESTION_FINANCIERA	CONTRIBUCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	ERROREDO	PASADO	CONTRATOS	REVENGADO	REVENGADO	FOTOS	ESTATUS	FEJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	4	CMO2300225955	27,881.80	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 27881.80, mod[de]a[de]l 2524.11]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Urbanizaco	Sin Identificar	Municipio de Palada		20595	5	32	25	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	05-09-2023	05-10-2023	26,341.11	26,341.11	26,341.11	27,882.36	23,822.63	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300227053	8,633.38	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 8633.38, mod[de]a[de]l 871.04]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Urbanizaco	Sin Identificar	Municipio de Palada		20627	5	36	46	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	05-09-2023	05-10-2023	8,791.04	8,791.04	8,791.04	7,364.32	3,234.14	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300228459	2,869,609.95	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 2869609.95, mod[de]a[de]l 385099.51]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Urbanizaco	Sin Identificar	Municipio de Palada		20836	5	101	116	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	10-11-2023	29-12-2023	2,869,609.95	2,869,609.95	2,869,609.95	2,238,944.54	2,238,944.54	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300229722	207,391.46	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 207391.46, mod[de]a[de]l 266541.31]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Palada		34986	5	11	9	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	20-11-2023	31-12-2023	206,541.13	206,541.13	206,541.13	79,868.34	79,868.34	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300230735	287,548.23	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 287548.23, mod[de]a[de]l 32148.20]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Palada		34694	5	18	23	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	01-12-2023	31-12-2023	287,458.28	287,458.28	287,458.28	86,225.48	84,225.48	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300230739	143,268.42	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 143268.42, mod[de]a[de]l 14304.20]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Palada		30022	5	9	11	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	01-12-2023	31-12-2023	143,264.32	143,264.32	143,264.32	43,961.30	42,961.30	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300230740	346,271.19	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 346271.19, mod[de]a[de]l 346536.46]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Palada		30209	5	23	32	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	01-12-2023	31-12-2023	346,256.44	346,256.44	346,256.44	302,224.60	302,224.60	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300230747	132,839.48	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 132839.48, mod[de]a[de]l 132779.10]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Palada		30296	5	7	6	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	01-12-2023	31-12-2023	132,779.15	132,779.15	132,779.15	99,833.74	99,833.74	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2300232443	38,465.48	[PI] [016] [muro] 2023 [rmo] 31, mod[de]a[de]l, [prg]_prg_A [tpe] [re]cur[so] FEDERALE [INDICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [mon] 38465.48, mod[de]a[de]l 37900.68]	4	Competa	7	Palada	Proyecto de Inversto de Infraestructura Social	Urbanizaco	Sin Identificar	Municipio de Palada		17641	5	15	25	0	[met] 1 [met] 1	[tpe] 1	[tpe] 1	15-09-2023	31-10-2023	37,908.68	37,908.68	37,908.68	37,909.68	37,909.68	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	[fot] 1	En Ejecuci	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Periodo	Puntos Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfirieron los recursos	Entidad responsable	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Intención Específica	Número de Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Gasto	Descripciones	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurrido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones	
2023	4	CMO2302297460	Proyectos de inversión	1,052,881.31	0	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE ASFOCEN EN LA LOCALIDAD DE TENAMO - L096	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	1208	5	850	730	0	1	[meta] [unidad_medida: metro cuadrado] meta: 1000 [E]	[meta] [unidad_medida: metro cuadrado] meta: 1000 [E]	13-03-2023	30-06-2023	1,052,881.31	1,052,881.31	1,052,881.31	846,478.70	846,478.70	[meta] [unidad_medida: metro cuadrado] meta: 1000 [E]	[meta] [unidad_medida: metro cuadrado] meta: 1000 [E]	(230746)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302299400	Proyectos de inversión	1,734,566.12	0	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRINCE ENTRE 0551 Y CUARTO A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENAMO - 20208	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	22028	5	750	750	0	1	[meta] [unidad_medida: metros cuadrados] meta: 1200 [E]	[meta] [unidad_medida: metros cuadrados] meta: 1200 [E]	15-09-2023	31-10-2023	1,734,340.07	1,734,340.07	1,734,340.07	1,734,340.07	1,734,340.07	[meta] [unidad_medida: metros cuadrados] meta: 1200 [E]	[meta] [unidad_medida: metros cuadrados] meta: 1200 [E]	(230840)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302291454	Proyectos de inversión	135,544.36	0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIONES VERTICALES EN LA LOCALIDAD DE TENAMO - 12495	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	41249	5	1250	1250	0	1	[meta] [unidad_medida: Señalizacion] meta: 500 [E]	[meta] [unidad_medida: Señalizacion] meta: 500 [E]	25-12-2023	31-12-2023	135,544.36	135,544.36	135,544.36	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida: Señalizacion] meta: 500 [E]	[meta] [unidad_medida: Señalizacion] meta: 500 [E]	(230846)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302254760	Proyectos de inversión	2,681,798.12	0	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENAMO EN EL MUNICIPIO TENAMO - 21620	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	21620	5	40	40	0	1	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 20 [E]	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 20 [E]	11-09-2023	25-11-2023	2,681,798.12	2,681,798.12	1,598,400.65	1,588,400.52	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 20 [E]	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 20 [E]	(230790)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302261612	Proyectos de inversión	51,096.84	0	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TRINCE, HERRANZ JARA Y MUNCHES DEL MUNICIPIO DE TENAMO - 20504	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	22674	5	3	3	0	1	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 3 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 3 [E]	15-09-2023	31-10-2023	51,096.84	51,096.84	51,096.84	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 3 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 3 [E]	(230810)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302261617	Proyectos de inversión	1,302,481.54	0	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRINCE ENTRE DECEGAY Y ENCINO COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENAMO - 21827	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	21827	5	750	750	0	1	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 1200 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 1200 [E]	15-09-2023	31-10-2023	1,302,481.54	1,302,481.54	1,302,481.54	1,302,481.54	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 1200 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 1200 [E]	(230817)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302262983	Proyectos de inversión	636,306.65	0	CONSTRUCCION DE CAMINO SACOSACCOSA A LINDERO AGUILAR Y TRINCE VIEJA ALCEGA CHICHON COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENAMO - 20662	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	20662	5	225	225	0	1	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 8200 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 8200 [E]	15-09-2023	31-10-2023	636,306.65	636,306.65	636,306.65	260,830.02	260,830.02	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 8200 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 8200 [E]	(230890)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302263700	Proyectos de inversión	134,242.75	0	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TRINCE, HERRANZ JARA Y MUNCHES DEL MUNICIPIO DE TENAMO - 24886	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	24886	5	2	2	0	1	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 1 [E]	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 1 [E]	15-09-2023	31-10-2023	134,242.75	134,242.75	134,242.75	40,371.40	40,371.40	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 1 [E]	[meta] [unidad_medida: Camerita] meta: 1 [E]	(230870)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302264043	Proyectos de inversión	702,223.82	0	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENAMO - 20987	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	20987	5	30	30	0	1	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 420 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 420 [E]	15-09-2023	31-10-2023	702,223.82	702,223.82	236,597.15	236,597.15	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 420 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 420 [E]	(230870)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	CMO2302267275	Proyectos de inversión	1,945,788.05	0	AMPLIACION ELECTRICIDAD EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TENAMO - 23872	4	Compecta	8	Tenamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Tenamo	23872	5	460	460	0	1	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 730 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 730 [E]	15-09-2023	31-10-2023	1,945,668.05	1,945,668.05	1,935,824.99	1,935,824.99	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 730 [E]	[meta] [unidad_medida: Metros cuadrados] meta: 730 [E]	(230775)proyeto_INCO	En Ejecución	Validez asuere	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	



Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Progreso	Detalle Proyecto	Entidad a la que se le transfieren los recursos	Entidad responsable	Municipio responsable	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Población beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo de Gasto	Objetivos	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurso	Compromiso	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones				
2023	4	CM02360231102	Proyecto de inversión	207,348.13	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 207348.13, modificado 207348.13)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIESGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE AGUACÁN - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Escandón		40878	5	1	6	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	1	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	09-11-2023	23-12-2023	207,348.13	207,348.13	207,348.13	146,700.69	149,700.00	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D113107)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D113107)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02360231145	Proyecto de inversión	46,260.86	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 46260.86, modificado 46260.86)	CONSTRUCCIÓN EN SISTEMA DE RIESGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Escandón		41625	5	2	2	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	1	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	07-10-2023	30-09-2023	46,260.86	46,260.86	46,260.86	25,000.00	25,000.00	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D15464)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D15464)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02360231174	Proyecto de inversión	256,022.79	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 256022.79, modificado 256022.79)	MANTENIMIENTO DE FOSO PROFUNDO DE AGUA ENTORNADO CON PANGLOSS EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LUNA - OTRO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Escandón		41706	5	25	25	0	(meta) (unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	1	(meta) (unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	04-10-2023	30-12-2023	256,022.79	256,022.79	256,022.79	241,949.87	241,949.87	(meta) (unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(meta) (unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D15746)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D15746)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	(meta) (observación) El recurso quedó comprometido para el 2024, ya que se proyecta la ejecución, trimestre 4, monto asignado, fecha 2024-03-05)	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02360231714	Proyecto de inversión	248,891.09	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 248891.09, modificado 248891.09)	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS COMFORTABLES RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Escandón		22824	5	6	4	0	(meta) (unidad_medida:Cuartos), meta 2.0, meta_modificada:2.0)	1	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	25-07-2023	07-08-2023	248,891.09	248,891.09	248,891.09	217,380.70	217,380.70	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D28746)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D28746)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	(meta) (observación) El recurso de ejecución comprometido para el 2024, ya que el proyecto se encuentra en ejecución, trimestre 4, monto asignado, fecha 2024-03-05)	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02360231936	Proyecto de inversión	218,462.74	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 218462.74, modificado 218462.74)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE HANO - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Escandón		20943	5	6	3	0	(meta) (unidad_medida:Cuartos), meta 2.0, meta_modificada:2.0)	1	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	07-09-2023	30-10-2023	218,462.74	218,462.74	218,462.74	112,537.71	112,537.71	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D30156)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D30156)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	(meta) (observación) El recurso quedó comprometido para el 2024, ya que el proyecto se encuentra en ejecución, trimestre 4, monto asignado, fecha 2024-03-05)	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02360232042	Proyecto de inversión	985,186.36	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 985186.36, modificado 985186.36)	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIESGO CON RIESGO TIPO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Escandón		39467	5	25	25	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	1	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	23-11-2023	27-12-2023	985,186.36	985,186.36	985,186.36	295,551.91	295,551.91	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D30642)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0)	(D30642)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02360232913	Proyecto de inversión	242,225.18	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 242225.18, modificado 242225.18)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS COMFORTABLES RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO Y MADRID - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Escandón		34225	5	6	4	0	(meta) (unidad_medida:Cuartos), meta 2.0, meta_modificada:2.0)	1	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	20-09-2023	08-11-2023	242,225.14	242,225.14	242,225.14	211,322.24	211,322.24	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D29791)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Cuartos, meta 2.0, meta_modificada:2.0)	(D29791)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02360232927	Proyecto de inversión	77,685.42	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 77685.42, modificado 77685.42)	CONSTRUCCIÓN DE FOSO RIEGO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESTERNA (CUATRO - RIESGO)	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Escandón		27475	5	15	15	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	1	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	10-09-2023	01-10-2023	77,685.42	77,685.42	77,685.42	64,915.80	64,915.80	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(D30876)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(D30876)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	(meta) (observación) El recurso quedó comprometido para el 2024, ya que el proyecto se encuentra en ejecución, trimestre 4, monto asignado, fecha 2024-01-07)	Se observaron	Se observaron
2023	4	CM02360232932	Proyecto de inversión	52,779.48	(RFT) (Soc. Incurso 2023, ramo 3), modalidad, prog_gm_4, tipo_recurso:FEDERAL (MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 52779.48, modificado 52779.48)	CONSTRUCCIÓN DE FOSO RIEGO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CALONCA - RIESGO	Campeche	Escandón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Escandón		27216	5	10	10	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	1	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	10-09-2023	01-10-2023	52,779.48	52,779.48	52,779.48	30,081.36	30,081.36	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(D30876)proyecto_INICIO	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada:6.0)	(D30876)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validez asuere	(meta) (observación) El recurso quedó comprometido para el 2024, ya que el proyecto se encuentra en ejecución, trimestre 4, monto asignado, fecha 2024-01-07)	Se observaron	Se observaron











Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Final Trimestre del Cuarto Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monifolio del Proyecto	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Estado del Proyecto	Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Instrucción Ejecutora	Número de Población Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo de Gasto	Referencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurso	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance de Ejecución	Foto	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones	Observaciones			
2023	4	CM0230030394	Proyectos de inversión	54839.86	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto54839.86, modificado54839.86	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA LAO RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE-28470	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	25270	5	12	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:2424.6], [meta_modificado:2424.6]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto54839.86, modificado54839.86	04-09-2023	23-10-2023	54839.86	54839.86	54839.86	524,940.58	524,940.58	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto54839.86, modificado54839.86	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto54839.86, modificado54839.86	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-04				
2023	4	CM0230032239	Proyectos de inversión	95826.76	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto95826.76, modificado95826.76	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE ENTRE CALLE 600 Y CALLE EL CALE 2 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 40 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20 CALLE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FUERTE MENDOZA	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	20266	5	63	13	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:2424.6], [meta_modificado:2424.6]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto95826.76, modificado95826.76	23-10-2023	23-10-2023	95826.76	95826.76	95826.76	205,200.63	205,200.63	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto95826.76, modificado95826.76	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto95826.76, modificado95826.76	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso ya está comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2023-12-29			
2023	4	CM0230033307	Proyectos de inversión	51,779.58	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto51779.58, modificado51779.58	CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA BUJATO 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOL	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	37383	5	10	10	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:4.0], [meta_modificado:4.0]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto51779.58, modificado51779.58	13-09-2023	01-10-2023	51,779.58	51,779.58	51,779.58	30,025.96	30,025.96	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto51779.58, modificado51779.58	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto51779.58, modificado51779.58	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230030958	Proyectos de inversión	27,808.96	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto27808.96, modificado27808.96	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE WARD-38613	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	38613	5	14	12	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:170.0], [meta_modificado:170.0]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto27808.96, modificado27808.96	25-11-2023	31-12-2023	27,808.96	27,808.96	27,808.96	0.0000	150.00	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto27808.96, modificado27808.96	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto27808.96, modificado27808.96	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230033564	Proyectos de inversión	1,866.99	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto1866.99, modificado1866.99	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ 3-38653	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	38653	5	3	2	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:24.2], [meta_modificado:24.2]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto1866.99, modificado1866.99	25-11-2023	31-12-2023	1,866.99	1,866.99	1,866.99	2,000.00	2,000.00	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto1866.99, modificado1866.99	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto1866.99, modificado1866.99	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230030948	Proyectos de inversión	85,653.47	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto85653.47, modificado85653.47	REHABILITACIÓN DE CALLES CON BOQUE BORDO CON REGO TAMPO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE TAMBO DE ZIMARRÓN-38663	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	38663	5	31	33	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:304.5], [meta_modificado:304.5]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto85653.47, modificado85653.47	19-10-2023	31-12-2023	85,653.47	85,653.47	85,653.47	341,805.04	341,805.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto85653.47, modificado85653.47	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto85653.47, modificado85653.47	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso de recursos comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230033126	Proyectos de inversión	68,116.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REGO EN LA LOCALIDAD DE LECHUGA-46253	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	46253	5	4	4	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:1.0], [meta_modificado:1.0]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	09-11-2023	23-12-2023	68,116.04	68,116.04	68,116.04	57,587.44	57,587.44	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230033294	Proyectos de inversión	68,116.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REGO TENDIDO EN LA LOCALIDAD DE LECHUGA-46253	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	46253	5	3	4	0	0	[meta] [unidad_medida_MetrosCuadrados, meta:1.0], [meta_modificado:1.0]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	09-11-2023	23-12-2023	68,116.04	68,116.04	68,116.04	57,587.44	57,587.44	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto68116.04, modificado68116.04	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			
2023	4	CM0230033120	Proyectos de inversión	351,021.80	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto351021.80, modificado351021.80	MANTENIMIENTO DE ROSO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGA-46247	Comarca	3	Ecología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-Identificar	Municipio de Ecatepec	46247	5	39	24	0	0	[meta] [unidad_medida_Personas, meta:1.0], [meta_modificado:1.0]	1	[meta] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto351021.80, modificado351021.80	04-10-2023	30-12-2023	351,021.80	351,021.80	351,021.80	246,959.04	246,959.04	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto351021.80, modificado351021.80	[P1] [000_mecan2023_vmo3], modidad, [pro_gm_a_tpo_recuro_FEDERALE] [PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto351021.80, modificado351021.80	En Ejecución	Validado	avances	[Observación] El recurso que este comprometido para el 2024, ya que el proyecto está en ejecución, trimestre 4.0, usario:alga@ndr.com, fecha:2024-01-02			







Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos del Al-Financiado	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Estado al que se transfieren los recursos	Municipio de destino	Tipo de Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Proyecto	Población a la que beneficia	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo de Gasto	Objetivos	Fecha Inicio	Fecha Término	Recalificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance físico	Captura de fotos	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión
2023	4	CM02306230436	Proyectos de inversión	50,877.51	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE FIDF RAMB BUENA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO-38895	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	20095	5	15	18	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:7.0] [meta_modificada:68.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	16-09-2023	04-08-2023	50,877.51	50,877.51	50,877.51	50,877.51	50,877.51	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230236	Proyectos de inversión	25,907.88	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE FIDF RAMB BUENA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL-32970	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	20209	5	10	10	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:7.0] [meta_modificada:68.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	16-09-2023	04-08-2023	25,907.88	25,907.88	25,907.88	25,907.88	25,907.88	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230583	Proyectos de inversión	902,474.48	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	REMANEJACIÓN DE TANQUE DE CONCRETO EXISTENTE DE AGUA TRATADA EN ESCARCEGA EQUINA EN CALLE 15 Y CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA LINDO NUEVO CAMPECHE - 37852	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	37402	5	48	27	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:1.0] [meta_modificada:1.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	15-06-2023	03-08-2023	902,474.48	902,474.48	902,474.48	902,474.48	902,474.48	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230602	Proyectos de inversión	68,795.47	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	REMANEJACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO EN BARRIO IMPERIAL EN CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 Y CALLE 23 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA BARROA - 37867	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	37507	5	12	20	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:145.0] [meta_modificada:340.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	07-07-2023	20-08-2023	68,795.47	68,795.47	68,795.47	68,795.47	68,795.47	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230649	Proyectos de inversión	50,807.83	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE FIDF RAMB BUENA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 37784	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	37708	5	10	10	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:7.0] [meta_modificada:68.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	04-09-2023	21-10-2023	50,807.83	50,807.83	50,807.83	50,807.83	50,807.83	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230842	Proyectos de inversión	1,307,479.48	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	REMANEJACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTADA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN CALLE 15 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA LINDO NUEVO CAMPECHE - 38566	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	38565	5	28	25	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:145.0] [meta_modificada:340.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	11-10-2023	24-11-2023	1,307,479.48	1,307,479.48	1,307,479.48	1,307,479.48	1,307,479.48	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230677	Proyectos de inversión	1,871.38	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOMBIEN EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ FORTULLO - 38613	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	38613	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:48.0] [meta_modificada:68.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	23-11-2023	34-10-2023	1,871.38	1,871.38	1,871.38	1,871.38	1,871.38	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306230933	Proyectos de inversión	25,887.88	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE FIDF RAMB BUENA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SANTA LINDA - 38059	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	38059	5	10	10	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:7.0] [meta_modificada:68.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	04-09-2023	21-10-2023	25,887.88	25,887.88	25,887.88	25,887.88	25,887.88	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306231124	Proyectos de inversión	448,672.36	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COCACINAS EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA LINDO NUEVO CAMPECHE - 38748	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	38748	5	23	25	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:500.0] [meta_modificada:500.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	03-08-2023	16-09-2023	448,665.94	448,665.94	448,665.94	448,665.94	448,665.94	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	
2023	4	CM02306231142	Proyectos de inversión	95,494.31	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO INFANTIL EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CALO 15 - 40582	4	Compañía	5	Excluido	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin-identificar	Municipio de Escarcega	40282	5	3	4	0	[meta] [unidad_medida:metros Cuadrados] [meta:145.0] [meta_modificada:340.0]	1	[objetivo] [meta:100%] [meta_modificada:100%]	22-05-2023	05-07-2023	95,494.31	95,494.31	95,494.31	95,494.31	95,494.31	[RFT] [SICR] [moneda:2023] [sem:3] [modalidad:pre_gpe_a_fpa] [recurso:FEDERALEL] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO] [moneda:2023] [modalidad:5007.01]	[meta] [meta_modificada:100%]	[meta] [meta_modificada:100%]	Terminado	Validez asuere	Se observaron	Se observaron	









































Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fidei-Destinatario del Gasto  
Cuanto Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Almacén	Detalle Proyecto	Entidad a la que se destinaron los recursos	Municipio de destino	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Gónc. Financ.	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pasado	Avance físico	Cartera	Estatus	Folio	Observaciones	Observaciones
2023	4	CM23062297134	Proyectos de inversión	102,842.47	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 102842.47, modificado 102842.47	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO 211 ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCOBEDA 138887	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	33887	5	15	18	0	[meta] [unidad_medida_Luminaria, meta 15]; [meta_medida_Cuadrilla, meta_2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Luminaria, meta 15]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta_2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	07-09-2023	05-11-2023	102,842.47	102,842.47	102,842.47	102,842.47	102,842.47	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 102842.47, modificado 102842.47	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062297224	Proyectos de inversión	241,658.82	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 241658.82, modificado 241658.82	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DOMORFOS RUTA NO. 211 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD EL CALVO 38887	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	33887	5	7	5	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	13-09-2023	31-10-2023	241,658.82	241,658.82	241,658.82	241,658.82	241,658.82	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 241658.82, modificado 241658.82	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062297228	Proyectos de inversión	102,942.47	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 102942.47, modificado 102942.47	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO 211 ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 38888	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	33888	5	22	19	0	[meta] [unidad_medida_Luminaria, meta 25]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta 3]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Luminaria, meta 25]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta 3]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	07-09-2023	05-11-2023	102,942.47	102,942.47	102,942.47	102,942.47	102,942.47	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 102942.47, modificado 102942.47	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062297237	Proyectos de inversión	730,675.82	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 730675.82, modificado 730675.82	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DOMORFOS RUTA NO. 201 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DE DAVISON DEL NORTE 33884	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	33884	5	17	12	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 3]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 3]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	04-09-2023	28-10-2023	730,675.82	730,675.82	730,675.82	730,675.82	730,675.82	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 730675.82, modificado 730675.82	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062298730	Proyectos de inversión	218,558.41	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218558.41, modificado 218558.41	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DE LAJUNA GRANDE 34130	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	34130	5	5	4	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	18-05-2023	06-07-2023	218,558.41	218,558.41	218,558.41	218,558.41	218,558.41	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218558.41, modificado 218558.41	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062298733	Proyectos de inversión	218,625.46	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218625.46, modificado 218625.46	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD EL LICHONDE 34130	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	34133	5	5	4	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	08-06-2023	27-07-2023	218,625.46	218,625.46	218,625.46	218,625.46	218,625.46	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218625.46, modificado 218625.46	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062298923	Proyectos de inversión	342,831.74	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 342831.74, modificado 342831.74	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE 34824	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	34824	5	33	27	0	[meta] [unidad_medida_Luminaria, meta 30]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta_3]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Luminaria, meta 30]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta_3]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	28-08-2023	26-10-2023	342,831.74	342,831.74	342,831.74	342,831.74	342,831.74	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 342831.74, modificado 342831.74	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM230622991740	Proyectos de inversión	218,621.73	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218621.73, modificado 218621.73	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE 34824	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	34824	5	5	3	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	25-07-2023	07-09-2023	218,621.73	218,621.73	218,621.73	218,621.73	218,621.73	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218621.73, modificado 218621.73	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062300204	Proyectos de inversión	137,132.70	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 137132.70, modificado 137132.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD EL NORO 30733	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	30733	5	17	16	0	[meta] [unidad_medida_Luminaria, meta 20]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta_3]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Luminaria, meta 20]; [unidad_medida_Cuadrilla, meta_3]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	28-08-2023	26-10-2023	137,132.70	137,132.70	137,132.70	137,132.70	137,132.70	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 137132.70, modificado 137132.70	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones
2023	4	CM23062303648	Proyectos de inversión	218,571.73	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218571.73, modificado 218571.73	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 18 EN ESCARADERA EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE 34824	Escobedo	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Escobedo	34824	5	5	4	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [meta_medida_Cuadrilla_2]	1	[unidad_medida] [unidad_medida_Cuadrilla, meta 2]; [unidad_medida_Cuadrilla_2]	25-07-2023	07-09-2023	218,571.73	218,571.73	218,571.73	218,571.73	218,571.73	[FOLIO] [Ciclo_mensual_2023_vamo_3]. modificado; [prog_gm_a_1] [prog_mensual_FEDERALE] [MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIO] monto 218571.73, modificado 218571.73	Terminado	Validado	avances	Se observaciones	Se observaciones





Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SOLICITADO AL FINANCIADOR	PUNTO_DE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	@ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	@MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDENADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ANEXOS_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	4	CM23030224881	Proyectos de inversión	1,653,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1653000.0, modificado 164700.84]	REHABILITACION DE CAMARAS SACA COSECHAL EN LA LOCALIDAD DOSLAGUNAS SUR- 86229	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		8028	5	148	146	0	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	03-00-2023	15-07-2023	1,647,000.84	1,647,000.84	1,303,643.94	1,303,643.94	1,303,643.94	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030225973	Proyectos de inversión	1,403,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1403000.0, modificado 145480.24]	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIESGO DE BLOQUEADO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO- 15507	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		115407	5	188	181	0	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 500.0] [mets_modificados 300.0]	1	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 500.0] [mets_modificados 300.0]	10-00-2023	24-07-2023	1,454,362.34	1,454,362.34	1,454,362.34	1,454,362.34	1,454,362.34	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 500.0] [mets_modificados 300.0]	[fotos] [unidad_medida Metros lineales, meta 500.0] [mets_modificados 300.0]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229788	Proyectos de inversión	854,392.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 854392.0, modificado 854392.0]	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIESGO DE BLOQUEADO EN LA LOCALIDAD NUEVO VENECIAZ- 10506	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		103036	5	76	88	0	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 240.0] [mets_modificados 240.0]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 240.0] [mets_modificados 240.0]	17-07-2023	30-08-2023	854,251.41	854,251.41	854,251.41	709,726.69	709,726.69	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 240.0] [mets_modificados 240.0]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 240.0] [mets_modificados 240.0]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229778	Proyectos de inversión	1,348,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1348000.0, modificado 1348000.0]	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIESGO DE BLOQUEADO EN LA LOCALIDAD GUAYABOS DE OCHOZ SAN ANTONIO SODA- 15507	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		105507	5	246	289	0	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 300.0] [mets_modificados 300.0]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 300.0] [mets_modificados 300.0]	17-07-2023	30-08-2023	1,348,000.00	1,348,000.00	1,348,000.00	700,053.80	700,053.80	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 300.0] [mets_modificados 300.0]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 300.0] [mets_modificados 300.0]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229786	Proyectos de inversión	1,650,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1650000.0, modificado 164603.41]	REHABILITACION DE CAMARAS SACA COSECHAL, TRAMADO ARRASADO EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCIONEL- 10588	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		103066	5	258	277	0	[metas] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	17-07-2023	30-08-2023	1,648,025.41	1,648,025.41	1,648,025.41	494,587.62	494,587.62	[metas] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	[fotos] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229784	Proyectos de inversión	1,450,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1450000.0, modificado 146470.24]	REHABILITACION DE CAMARAS SACA COSECHAL EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSE- 15078	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		105078	5	133	171	0	[metas] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 2] [mets_modificados 2]	17-07-2023	30-08-2023	1,450,762.28	1,450,762.28	1,450,762.28	494,628.64	494,628.64	[metas] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	[fotos] [unidad_medida kilometros, meta 2] [mets_modificados 2]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030225301	Proyectos de inversión	3,300,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 3300000.0, modificado 298189.21]	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCCIONAL CON TENDONES EN LA LOCALIDAD VENTUROL DE MARO, LEONIGUAL- 09451	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Utilización	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		194611	5	118	123	0	[metas] [unidad_medida Camarones, meta 1] [mets_modificados 1]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	03-11-2023	15-10-2023	3,298,138.21	3,298,138.21	3,298,138.21	699,461.46	699,461.46	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030227868	Proyectos de inversión	200,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 200000.0, modificado 100000.0]	EQUIPAMIENTO DESECO REFINANDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PABLO CALCA- 25048	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		250618	5	100	100	0	[metas] [unidad_medida Pisos, meta 1] [mets_modificados 1]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	10-10-2023	30-10-2023	199,387.25	199,387.25	199,387.25	100,263.29	100,263.29	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229142	Proyectos de inversión	620,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 620000.0, modificado 600000.0]	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIESGO DE BLOQUEADO EN LA LOCALIDAD BARRIO MAGON, AGUA CALINA COCHU- 15478	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		314678	5	150	152	0	[metas] [unidad_medida Metros lineales, meta 80] [mets_modificados 80]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 80] [mets_modificados 80]	03-11-2023	30-11-2023	618,448.23	618,448.23	618,448.23	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 80] [mets_modificados 80]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 80] [mets_modificados 80]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		
2023	4	CM23030229748	Proyectos de inversión	1,091,000.00	[P] [016] [municipio 2023] [rama 3] [modalidad] [progr_gm_a] [tipo_recurso_FEDERALE] [PROFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS] monto 1091000.0, modificado 1054000.18]	REHABILITACION DE GRABANOS DE BARRIO EN LAS LOCALIDADES DE 02 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, 01 DE FEBRERO Y MARCHA LIBRE Y HEROES- 12087	4	Campeche	30	Calimul	Proyectos de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Subdefinitivo	Municipio de Calimul		320807	5	84	89	0	[metas] [unidad_medida Camarones, meta 1] [mets_modificados 1]	1	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	10-10-2023	20-10-2023	1,050,618.45	1,050,618.45	1,050,618.45	0.00	0.00	[metas] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	[fotos] [unidad_medida kilometros lineales, meta 1] [mets_modificados 1]	En Ejecucion	Validado	Se observaron	Se observaron		















Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Final Trimestre del Cuatrimestre

CICLO TRIMESTRE	FOFO	CATEGORIA	MONTO_DEL_ALIQUOTADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINA	RECLAMADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	CAPITULOS	ESTATUS	FUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPITULISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	CM2306239346	1,620,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1620000.0, modificado 159453.34]	REHABILITACION DE CAMAROS EN LA LOCALIDAD DE SPULU COLONIA FUNDACIONES - 22361	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	22361	5	127	278	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 127.0, vno, modificado 127.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE AVENIDA CALAMBA, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO RICO Y AVENIDA CHICHON, LA CALLE DE SPULU EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAMBA, PARA LLEGAR AL PUNTO DE UBICACION DE TOMA LA AVENIDA, km: 09.3095464, km: 08.5827092]	27-11-2023	15-12-2023	1,098,306.36	1,098,306.36	1,098,306.36	1,130,847.44	1,130,847.44	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1620000.0, vno, avance 892.34%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1620000.0, vno, avance 892.34%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239354	100,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 100000.0, modificado 100000.0]	REHABILITACION DE CAMAROS SAC-COCHES EN LA LOCALIDAD DE SPULU - 34038	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	34038	5	52	50	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 52.0, vno, modificado 52.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR DE SALE DE LA CA. km: 09.397749, km: 08.5849627]	13-11-2023	30-11-2023	98,461.92	98,461.92	98,461.92	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 100000.0, vno, avance 0.0%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 100000.0, vno, avance 0.0%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239802	2,000,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2000000.0, modificado 204865.99]	CONSTRUCCION DE CARROA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SPULU COLONIA ALVARADO - 34038	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	34038	5	84	89	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 84.0, vno, modificado 84.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR DE SALE DE LA CA. km: 09.397749, km: 08.5849627]	17-11-2023	20-12-2023	2,046,061.09	2,046,061.09	2,046,061.09	614,433.13	614,433.13	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 304.71%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 304.71%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239841	500,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 500000.0, modificado 499441.21]	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE BARRIO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD SPULU COLONIA CENTRO - 36274	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36274	5	110	90	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2400.0, vno, modificado 2400.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR A LA CALLE BARRIO DE SELLO BLANCO, km: 09.398544, km: 08.5827092]	13-11-2023	01-12-2023	499,341.21	499,341.21	499,341.21	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 500000.0, vno, avance 99.89%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 500000.0, vno, avance 99.89%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239848	2,000,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2000000.0, modificado 196687.12]	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE BARRIO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD SPULU COLONIA LOS MARCHOS - 36493	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36493	5	101	110	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 8000.0, vno, modificado 8000.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR A LA CALLE BARRIO DE SELLO BLANCO, km: 09.398544, km: 08.5827092]	13-11-2023	22-12-2023	1,998,647.13	1,998,647.13	1,998,647.13	1,477,867.70	1,477,867.70	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 98.33%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 98.33%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239849	2,000,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2000000.0, modificado 199447.21]	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE BARRIO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD SPULU COLONIA BELLA VISTA - 36436	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36436	5	115	105	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 8100.0, vno, modificado 8100.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR A LA CALLE BARRIO DE SELLO BLANCO, km: 09.398544, km: 08.5827092]	13-11-2023	22-12-2023	1,999,147.25	1,999,147.25	1,999,147.25	1,416,676.42	1,416,676.42	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 99.73%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 2000000.0, vno, avance 99.73%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239847	1,525,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1525000.0, modificado 143762.12]	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE BARRIO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD SPULU COLONIA BARRIO - 36408	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36408	5	104	110	0	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 4200.0, vno, modificado 4200.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR A LA CALLE BARRIO DE SELLO BLANCO, km: 09.398544, km: 08.5827092]	13-11-2023	22-12-2023	1,523,762.12	1,523,762.12	1,523,762.12	823,963.26	823,963.26	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1525000.0, vno, avance 99.95%	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1525000.0, vno, avance 99.95%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239827	1,000,000.00	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1000000.0, modificado 996792.84]	CONSTRUCCION DE PODO DE ABANDON PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SPULU, COLONIA LOS MARCHOS - 36438	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36438	5	85	95	0	[meta] [unidad_medida] Pasos, meta 1.0, vno, modificado 1.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR AL PUNTO DE TOMA LA AVENIDA CHICHON Y DOBLAR SOBRE LA CALLE, km: 09.398544, km: 08.5827092]	30-11-2023	20-12-2023	996,792.84	996,792.84	996,792.84	296,625.85	296,625.85	[meta] [unidad_medida] Pasos, meta 1.0, vno, avance 99.68%	[meta] [unidad_medida] Pasos, meta 1.0, vno, avance 99.68%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	
2023	4	CM2306239476	66,438.07	[F1] [S16] [muro] 2023 [vno] 33, mod[646], prog_pma_4 [tpe] [reco] FEDERAT[1] [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 66438.07, modificado 66439.07]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARALOCASAS - 36838	4	Compete	10	Cabimul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Cabimul	36838	5	273	260	0	[meta] [unidad_medida] Luminarias, meta 26.0, vno, modificado 26.0]	1	[gen] [ow] [municipio] 03, locat[616], direccion CALLE PERIFERICO, LOCALIDAD DE SPULU, MUNICIPIO DE CABIMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA SPULU A LOS RIOS, MANIZTE Y LA LOCALIDAD DE MUÑOZ CAMARONADO QUE LE DA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SPULU, PARA LLEGAR A LA CALLE BARRIO DE SELLO BLANCO, km: 09.398544, km: 08.5827092]	13-11-2023	22-12-2023	66,361.23	66,361.23	66,361.23	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida] Luminarias, meta 66438.07, vno, avance 99.91%	[meta] [unidad_medida] Luminarias, meta 66438.07, vno, avance 99.91%	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones	

































Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuadro Trimestre 2023

Ciclo Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Ejercicio	Avance Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se otorga el recurso	Entidad que otorga el recurso	Municipio de destino	Municipio de origen	Tipo Programa	Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Instrucción Ejecutora	Número Proyecto	Población a Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo Gasto	Coordinación	Fecha Inicio	Fecha Término	Recurrido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pasado	Contratos	Avance Físico	Formato	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión
2023	4	CMO2302219565	Proyecto de inversión	45,871.84	100%	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 3195	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		2166	5	38	44	0	1	Indefinido	Indefinido	20-03-2023	11-08-2023	43,232.07	63,132.07	63,132.07	472,598.48	433,188.18	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219573	Proyecto de inversión	138,071.63	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4054	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		45164	5	146	166	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219585	Proyecto de inversión	155,866.38	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4074	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42774	5	131	138	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	155,731.95	155,731.95	155,731.95	155,731.95	155,731.95	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219595	Proyecto de inversión	177,096.34	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4028	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42328	5	497	461	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	176,905.44	176,905.44	176,905.44	176,905.44	176,905.44	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219619	Proyecto de inversión	133,071.63	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4022	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42063	5	168	234	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219623	Proyecto de inversión	247,795.36	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4026	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42001	5	631	626	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	247,541.42	247,541.42	247,541.42	247,541.42	247,541.42	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219643	Proyecto de inversión	133,071.63	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4089	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42069	5	169	275	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219621	Proyecto de inversión	133,071.63	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4087	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		42072	5	247	261	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	123,940.71	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219661	Proyecto de inversión	141,766.40	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4458	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		44658	5	225	213	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	141,598.95	141,598.95	141,598.95	141,598.95	141,598.95	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302219688	Proyecto de inversión	51,372.46	100%	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 4456	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		44635	5	18	16	0	1	Indefinido	Indefinido	04-06-2023	01-10-2023	51,311.73	51,311.73	51,311.73	48,901.73	48,901.73	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302220090	Proyecto de inversión	238,766.40	100%	CONSTRUCCIÓN DE TERCER DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 36783	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		36783	5	14	21	0	1	Indefinido	Indefinido	28-09-2023	11-11-2023	238,766.40	238,766.40	238,766.40	238,766.40	238,766.40	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	CMO2302220960	Proyecto de inversión	2,152,041.13	100%	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CADELABRA - 36841	Comarca	11	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Candelaria		36841	5	277	207	0	1	Indefinido	Indefinido	04-09-2023	18-10-2023	2,152,041.07	2,152,041.07	2,152,041.07	1,609,371.39	1,609,371.39	100%	01/01/2023	01/01/2023	En Ejecución	Valido	100%	Sin observaciones	Sin observaciones









Estado de Recursos Federales Transferidos (ERT)  
Informe Trimestral de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Montos al Proyecto	Financiamiento	Nombre	Entidad a la que se transfieren los recursos	Estado del Proyecto	Municipio de destino	Tipo de Programa	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número de Proyectos	Población beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Meta	Tipo de Gasto	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Término	Reprogramado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avance físico	Fotos	Estado	Folio	Observaciones	Observaciones			
2023	4	CMO2300235563	Acción	30,701.89	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 30701.89, modificado 34781.64]	ACONICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Problema	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	3402	0	0	0	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3402.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3402.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3402.0, nom_modificado=0.0]	03-07-2023	03-12-2023	54,781.04	54,781.04	54,781.04	54,588.89	54,188.38	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3402.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 3402.0, nom_modificado=0.0]	(230456)[proyecto_MCOI]	En Ejecución	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300234669	Proyecto de inversión	265,618.89	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 265618.89, modificado 260494.36]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DAVANNE DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Problema	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	37008	5	6	4	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 37008.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 37008.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 37008.0, nom_modificado=0.0]	20-11-2023	31-12-2023	260,641.28	260,641.28	260,641.28	70,512.39	75,112.39	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 37008.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 37008.0, nom_modificado=0.0]	(230456)[proyecto_MCOI]	En Ejecución	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300236085	Proyecto de inversión	2,302,048.14	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2302048.14, modificado 2258927.76]	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PARADO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CADELARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	234051	5	180	174	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 234051.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 234051.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 234051.0, nom_modificado=0.0]	20-11-2023	31-12-2023	2,308,367.70	2,308,367.70	2,308,367.70	707,510.34	707,510.34	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 234051.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 234051.0, nom_modificado=0.0]	(230456)[proyecto_MCOI]	En Ejecución	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300236077	Proyecto de inversión	2,821,507.00	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2821507.00, modificado 2813943.87]	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA UNION DOS ANDES DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	330038	5	90	117	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 330038.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 330038.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 330038.0, nom_modificado=0.0]	20-11-2023	31-12-2023	2,813,948.07	2,813,948.07	2,813,948.07	844,588.60	844,588.60	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 330038.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 330038.0, nom_modificado=0.0]	(230457)[proyecto_MCOI]	En Ejecución	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300235448	Proyecto de inversión	262,776.36	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 262776.36, modificado 257744.41]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CADELARIA DEL MUNICIPIO DE CADELARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	300066	5	119	125	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 300066.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 300066.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 300066.0, nom_modificado=0.0]	20-11-2023	31-12-2023	257,744.40	257,744.40	257,744.40	0.00	0.00	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 300066.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 300066.0, nom_modificado=0.0]	(230456)[proyecto_MCOI]	En Ejecución	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300237507	Proyecto de inversión	654,367.84	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 654367.84, modificado 646123.62]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCACO DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Problema	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	10757	5	18	14	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 10757.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 10757.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 10757.0, nom_modificado=0.0]	29-05-2023	19-08-2023	654,813.62	654,813.62	654,813.62	654,813.62	654,813.62	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 10757.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 10757.0, nom_modificado=0.0]	(221707)[proyecto_MCOI]	Terminado	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300231528	Proyecto de inversión	532,328.88	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 532328.88, modificado 526445.57]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRIS PRISMAS DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	21024	5	13	13	0	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 21024.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 21024.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 21024.0, nom_modificado=0.0]	29-05-2023	19-08-2023	526,445.57	526,445.57	526,445.57	526,445.57	526,445.57	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 21024.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Cuadrados, meta 21024.0, nom_modificado=0.0]	(231628)[proyecto_MCOI]	Terminado	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300235843	Proyecto de inversión	1,181,843.31	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1181843.31, modificado 1150261.41]	CONSTRUCCIÓN DE CARCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	2741	5	59	60	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2741.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2741.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2741.0, nom_modificado=0.0]	01-03-2023	30-06-2023	1,202,651.46	1,202,651.46	1,202,651.46	1,202,651.46	1,202,651.46	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2741.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2741.0, nom_modificado=0.0]	(230451)[proyecto_MCOI]	Terminado	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300232780	Proyecto de inversión	1,181,843.31	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1181843.31, modificado 1150261.41]	CONSTRUCCIÓN DE CARCHA EN LA LOCALIDAD LUNA DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA	4	Compete	11	Candalaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	12885	5	94	130	0	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 12885.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 12885.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 12885.0, nom_modificado=0.0]	01-03-2023	30-06-2023	1,222,926.35	1,222,926.35	1,222,926.35	1,222,926.35	1,222,926.35	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 12885.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 12885.0, nom_modificado=0.0]	(230748)[proyecto_MCOI]	Terminado	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron
2023	4	CMO2300231807	Acción	2,028,800.00	[PI] [0000_munici_2023_smo_3], modidad, [pro_gm_4_tpo_munici_FEDERAT], [MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2028800.00, modificado 227400.00]	325 Arranque de Equipo de Transporte	4	Compete	11	Candalaria	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin beneficiar	Municipio de Candalaria	2706	N	0	0	0	[meta] [unidad_medida_Vehiculos, meta 1.0, nom_modificado=0.0]	1	[meta] [unidad_medida_Vehiculos, meta 1.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Vehiculos, meta 1.0, nom_modificado=0.0]	18-05-2023	31-12-2023	2,221,400.00	2,221,400.00	2,221,400.00	2,221,400.00	2,221,400.00	[meta] [unidad_medida_Vehiculos, meta 1.0, nom_modificado=0.0]	[meta] [unidad_medida_Vehiculos, meta 1.0, nom_modificado=0.0]	(230457)[proyecto_MCOI]	Terminado	Validez asuere	03	Se observaron	Se observaron



Informe de Recursos Federales Transferidos (RFT)  
Informe Trimestral de las Recursos Federales Transferidas a la Entidad  
Reporte Fideicomiso del Gasto  
Cuarta Trimestre 2023

CICLO TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_FEDERAL_FINANCIADO	PUNTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_A_ESPONSABLE	ID_ESTADO_ESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_DESTINATARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EXECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_DESTINATARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROBADO	AVANCE_FINANCIADO				AVANCE_FISICO				ESTATUS	FUJDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	OPORTUNIDADES	ESTATUS	FUJDO					
2023	4	CMO2300242387	Proyecto de inversión	42,974.21	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:42756.21, modificador:42756.461	REHABILITACIÓN DE 87MTRAS DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA. 89781	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	89781	5	16	8	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.00, meta_modificador:404.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.00, meta_modificador:404.001	11-07-2023	11-08-2023	427,341.46	427,341.46	427,341.46	427,341.46	427,341.46	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.00, meta_modificador:404.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.00, meta_modificador:404.001	[D242307].proyecto_INICIO, [D242307].proyecto_FIN, [D242307].proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300244942	Proyecto de inversión	401,465.86	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:401465.86, modificador:401465.861	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA COLOMNA TOMAS-138861	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	138861	5	74	50	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.00, meta_modificador:117.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.00, meta_modificador:117.001	10-07-2023	08-09-2023	401,465.86	401,465.86	401,465.86	401,465.86	401,465.86	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.00, meta_modificador:117.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.00, meta_modificador:117.001	[D244023].proyecto_INICIO, [D244023].proyecto_FIN, [D244023].proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300242998	Proyecto de inversión	700,656.69	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:700656.69, modificador:700656.691	REHABILITACIÓN DE CALLE 12 EN SIBERAPUJA LOCALIDAD WELLA- 228817	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	22817	5	78	52	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.00, meta_modificador:796.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.00, meta_modificador:796.001	19-09-2023	27-12-2023	700,656.69	700,656.69	700,656.69	700,656.69	700,656.69	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.00, meta_modificador:796.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.00, meta_modificador:796.001	[D262309].proyecto_INICIO, [D262309].proyecto_FIN, [D262309].proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300245051	Proyecto de inversión	1,330,025.18	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:1330025.18, modificador:1330025.181	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTISERVICIO EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA COLOMNA SANTA CLARA- 246699	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	246699	5	940	600	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.00, meta_modificador:618.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.00, meta_modificador:618.001	15-09-2023	01-12-2023	1,330,025.18	1,330,025.18	1,330,025.18	1,330,025.18	1,330,025.18	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.00, meta_modificador:618.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.00, meta_modificador:618.001	[D266023].proyecto_FIN, [D266023].proyecto_INICIO, [D266023].proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300243468	Proyecto de inversión	1,484,361.48	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:1484361.48, modificador:1484361.481	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SIBERAPUJA COLOMNA GUADALUPE CAL# 17- 216657	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	216657	5	87	58	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.00, meta_modificador:701.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.00, meta_modificador:701.001	15-11-2023	26-12-2023	1,036,235.77	1,036,235.77	1,036,235.77	1,036,235.77	1,036,235.77	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.00, meta_modificador:701.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.00, meta_modificador:701.001	[D229468].proyecto_INICIO, [D229468].proyecto_FIN, [D229468].proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300242893	Proyecto de inversión	258,121.25	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:258121.25, modificador:258121.251	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA. 229084	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	229084	5	9	6	0	[meta1].unidad_medida:Cuartos, meta:11, meta_modificador:111	1	[meta1].unidad_medida:Cuartos, meta:11, meta_modificador:111	06-09-2023	01-12-2023	258,121.25	258,121.25	258,121.25	258,121.25	258,121.25	[meta1].unidad_medida:Cuartos, meta:11, meta_modificador:111	[meta1].unidad_medida:Cuartos, meta:11, meta_modificador:111	[D268803].proyecto_INICIO, [D268803].proyecto_FIN, [D268803].proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300237994	Proyecto de inversión	490,120.21	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:490120.21, modificador:490120.211	REHABILITACIÓN DE FERTARRA DE AGUA ENTUBADA EN SIBERAPUJA LOCALIDAD VILLA MADRERO- 236615	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	236615	5	200	200	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:22.00, meta_modificador:22.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:22.00, meta_modificador:22.001	06-11-2023	21-12-2023	490,120.21	490,120.21	490,120.21	490,120.21	490,120.21	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:22.00, meta_modificador:22.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:22.00, meta_modificador:22.001	[D267949].proyecto_PROCESO, [D267949].proyecto_FIN, [D267949].proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300239348	Proyecto de inversión	308,614.87	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:308614.87, modificador:308614.871	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA. 321750	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	321750	5	120	100	0	[meta1].unidad_medida:Luminarias, meta:22.00, meta_modificador:22.001	1	[meta1].unidad_medida:Luminarias, meta:22.00, meta_modificador:22.001	15-11-2023	26-12-2023	308,614.87	308,614.87	308,614.87	308,614.87	308,614.87	[meta1].unidad_medida:Luminarias, meta:22.00, meta_modificador:22.001	[meta1].unidad_medida:Luminarias, meta:22.00, meta_modificador:22.001	[D266023].proyecto_INICIO, [D266023].proyecto_FIN, [D266023].proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		
2023	4	CMO2300238718	Proyecto de inversión	1,158,874.56	[R] [0000_municipio2023_vano_30].modalidad, [prg_gm_a_tpp_recurso_federal_23].modificacion_suscripcion_convencios, monto:1158874.56, modificador:1158874.561	REHABILITACIÓN DE CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE SIBERAPUJA COLOMNA GUADALUPE- 188959	4	Comcate	12	Sabteplan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin-identificar	Municipio de Siberapuja	188959	5	120	80	0	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.00, meta_modificador:310.001	1	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.00, meta_modificador:310.001	09-13-2023	21-12-2023	1,158,874.56	1,158,874.56	1,158,874.56	1,158,874.56	1,158,874.56	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.00, meta_modificador:310.001	[meta1].unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.00, meta_modificador:310.001	[D267189].proyecto_FIN, [D267189].proyecto_PROCESO, [D267189].proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones		Sin observaciones		











