



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año IX No. 2106

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Miércoles 7 de Febrero de 2024

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Federativa: Campeche
Municipio: Gobierno de la Entidad
Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre: 52
Monto General Aprobado: 18,277,423,312.87
Monto Total Ejercido al Trimestre: 17,849,415,780.06

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD														
2023	4	E012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	1,067,846.88	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	1,091,341.00	1,091,341.00	1,091,341.00	1,067,846.88	1,091,341.00	0.00	100%
2023	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	9	1,090,249.66	1,090,249.66	1,090,249.66	1,066,755.54	N/A	N/A	N/A
2023	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	1,091.34	1,091.34	1,091.34	1,091.34	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	6,242,607.02	7,642,607.02	7,642,607.02	7,579,227.62	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	CAPITAL	0.00	0.00	5	6,242,607.02	7,642,607.02	7,642,607.02	7,579,227.62	6,242,607.02	0.00	100%
2023	4	E015	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,242,607.02	3,642,607.02	3,642,607.02	3,607,227.76	N/A	N/A	N/A
2023	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.86	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Total, del Programa Presupuestario	9,973.00	9,973.00	18	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	9,431,331.13	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	CAPITAL-NR	9,973.00	9,973.00	18	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	9,431,331.13	N/A	N/A	N/A
2023	4	S155	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	9,973.00	9,973.00	18	9,434,933.82	9,434,933.82	9,434,933.82	9,431,331.13	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	6,267,515.18	N/A	N/A	N/A
2023	4	U008	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	6,267,515.18	6,536,700.00	0.00	100%
2023	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	6,536,700.00	6,536,700.00	6,536,700.00	6,267,515.18	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Total, del Programa Presupuestario	2,48,726.75	0.00	2	55,237,033.00	55,485,759.75	55,485,759.75	55,230,038.03	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	55,237,033.00	55,009,994.31	55,237,033.00	0.00	100%
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	55,237,033.00	55,237,033.00	55,237,033.00	55,009,994.31	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	248,726.75	0.00	1	0.00	248,726.75	248,726.75	220,043.72	N/A	N/A	N/A
2023	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	248,726.75	0.00	1	0.00	248,726.75	248,726.75	220,043.72	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	Total, del Programa Presupuestario	286.00	286.00	1	14,600,647.00	3,395,300.00	3,395,300.00	3,395,300.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	E064	0	CAPITAL	286.00	286.00	1	14,600,647.00	3,395,300.00	3,395,300.00	3,395,300.00	14,600,647.00	0.00	100%
2023	11	E064	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	286.00	286.00	1	14,600,647.00	3,395,300.00	3,395,300.00	3,395,300.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Total, del Programa Presupuestario	286.00	286.00	24	10,339,516.00	8,586,391.89	8,582,411.06	640,290.47	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	CAPITAL	286.00	286.00	24	10,339,516.00	8,586,391.89	8,582,411.06	640,290.47	10,339,516.00	0.00	100%
2023	11	S247	0	Instituto Campechano	7.00	7.00	4	45,135.00	45,135.00	45,135.00	45,135.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	4	9,951,186.00	8,113,178.00	8,113,178.00	192,941.34	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	9	183,195.00	183,195.00	183,195.00	181,311.07	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Autónoma del Carmen	42.00	42.00	5	0.00	64,883.89	64,883.89	64,883.89	N/A	N/A	N/A
2023	11	S247	0	Universidad Tecnológica de Campeche	237.00	237.00	2	160,000.00	160,000.00	156,019.17	156,019.17	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	5,658,073.25	N/A	N/A	N/A
2023	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	5,658,073.25	7,029,867.62	0.00	100%
2023	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	8	7,029,867.62	6,884,208.76	6,884,208.76	5,658,073.25	N/A	N/A	N/A
2023	11	S295	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	27	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	4,007,436.15	N/A	N/A	N/A
2023	11	S295	0	CAPITAL	0.00	0.00	27	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	4,007,436.15	9,167,877.00	0.00	100%
2023	11	S295	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	27	9,167,877.00	9,167,877.00	9,167,877.00	4,007,436.15	N/A	N/A	N/A
2023	11	S300	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	39	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	9,098,170.09	N/A	N/A	N/A
2023	11	S300	0	CAPITAL	0.00	0.00	39	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	9,098,170.09	23,288,233.00	0.00	100%
2023	11	S300	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	39	23,288,233.00	23,288,233.00	23,288,233.00	9,098,170.09	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	19	6,371,127.77	6,371,127.77	6,371,127.77	3,301,584.93	N/A	N/A	N/A
2023	11	S312	0	CAPITAL	0.00	0.00	19	6,371,127.77	6,371,127.77	6,371,127.77	3,301,584.93	6,371,127.77	0.00	100%
2023	11	S312	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	19	6,371,127.77	6,371,127.77	6,371,127.77	3,301,584.93	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	14,862,621.91	18,299.00	937	1,700,446,783.00	1,815,940,251.83	1,815,838,584.83	1,621,933,932.81	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	CAPITAL	18,299.00	18,299.00	927	1,700,446,783.00	1,801,095,928.92	1,800,994,261.92	1,614,729,907.00	1,700,446,783.00	0.00	100%
2023	11	U006	0	Escuela de Bachiller del Estado de Campeche	1,367.00	1,367.00	84	231,218,723.00	236,982,220.00	236,982,220.00	211,649,261.54	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Escuela de Bachiller del Estado de Campeche	0.00	0.00	7	0.00	10,835,063.50	10,835,063.50	8,636,808.06	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	2,167.00	2,167.00	74	122,077,757.00	122,077,757.00	122,077,757.00	117,189,840.47	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	0.00	0.00	10	0.00	5,983,653.00	5,983,653.00	5,983,653.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Escuela de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	0.00	0.00	9	0.00	2,743,587.50	2,743,587.50	2,743,587.50	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	59	19,179,729.00	19,179,729.00	19,179,729.00	19,179,366.07	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	6,407.00	6,407.00	71	97,072,395.00	105,763,446.00	105,763,446.00	90,978,234.11	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	1,438,087.20	1,438,087.20	1,438,087.20	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	3	1,328,300.00	2,724,519.00	2,724,519.00	2,724,519.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	13	41,748,909.00	41,748,909.00	41,748,909.00	41,748,909.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	23	0.00	900,000.00	900,000.00	899,709.34	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	62	24,622,530.00	26,156,483.80	26,156,483.80	26,156,483.80	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	15	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Campeche	0.00	0.00	83	28,853,343.00	31,291,996.40	31,291,996.40	31,291,996.40	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	11	U079	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	30,769,008.34	30,769,008.30	30,769,008.30	12,724,163.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	30,769,008.34	30,769,008.30	30,769,008.30	12,724,163.00	30,769,008.34	0.00	100%
2023	11	U079	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	15	13,598,203.10	13,598,203.10	13,598,203.10	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	Instituto Tecnológico Superior, de Hopelchén	0.00	0.00	2	4,446,642.24	4,446,642.20	4,446,642.20	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U079	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	12,724,163.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	Total, del Programa Presupuestario	25,658.33	0.00	2	25,374,335.61	25,399,993.94	25,399,993.94	25,399,993.94	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	0.00	100%
2023	11	U080	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	25,374,335.61	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	25,658.33	0.00	1	0.00	25,658.33	25,658.33	25,658.33	N/A	N/A	N/A
2023	11	U080	0	Secretaría de Educación	25,658.33	0.00	1	0.00	25,658.33	25,658.33	25,658.33	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	21	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	2,477,704.65	N/A	N/A	N/A
2023	12	E025	0	CAPITAL	0.00	0.00	21	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	2,477,704.65	2,773,706.00	0.00	100%
2023	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	21	2,773,706.00	2,773,706.00	2,773,706.00	2,477,704.65	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	32	8,946,720.29	4,575,714.36	4,575,714.36	4,262,214.08	N/A	N/A	N/A
2023	12	E040	0	CAPITAL	0.00	0.00	32	8,946,720.29	4,575,714.36	4,575,714.36	4,262,214.08	8,946,720.29	0.00	100%
2023	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	32	8,946,720.29	4,575,714.36	4,575,714.36	4,262,214.08	N/A	N/A	N/A
2023	12	S039	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	801,483.36	N/A	N/A	N/A
2023	12	S039	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	801,483.36	801,641.50	0.00	100%
2023	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	801,641.50	801,641.50	801,641.50	801,483.36	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	4,649,279.31	N/A	N/A	N/A
2023	12	S200	0	CAPITAL	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	4,649,279.31	8,484,863.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	10	8,484,863.00	8,484,863.00	8,484,863.00	4,649,276.31	N/A	N/A	N/A
2023	12	U012	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	72,055,086.16	N/A	N/A	N/A
2023	12	U012	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	72,055,086.16	72,323,363.00	0.00	100%
2023	12	U012	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	6	72,323,363.00	72,323,363.00	72,323,363.00	72,055,086.16	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	667,851,411.48	274,418,204.28	225,825,549.68	274,418,204.28	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	18	667,851,411.48	274,418,204.28	225,825,549.68	274,418,204.28	667,851,411.48	0.00	100%
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	14	505,948,039.00	172,022,333.26	172,022,333.26	172,022,333.26	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	161,903,372.48	53,803,216.42	53,803,216.42	53,803,216.42	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	48,592,654.60	0.00	48,592,654.60	N/A	N/A	N/A
2023	14	U100	0	Total, del Programa Presupuestario	33,316.00	33,316.00	1	2,043,090.28	1,996,263.71	1,996,263.71	1,996,263.71	N/A	N/A	N/A
2023	14	U100	0	CAPITAL	33,316.00	33,316.00	1	2,043,090.28	1,996,263.71	1,996,263.71	1,996,263.71	2,043,090.28	0.00	100%
2023	14	U100	0	Poder Judicial del Estado de Campeche	33,316.00	33,316.00	1	2,043,090.28	1,996,263.71	1,996,263.71	1,996,263.71	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	1,810,286.11	1,724,808.30	1,724,808.30	1,724,808.30	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	CAPITAL-NR	0.00	0.00	3	1,810,286.11	1,724,808.30	1,724,808.30	1,724,808.30	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	1,810.29	1,810.29	1,810.29	1,810.29	N/A	N/A	N/A
2023	15	U003	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	2	1,808,475.82	1,722,998.01	1,722,998.01	1,722,998.01	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	580,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	580,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	16	S074	0	0	Total, del Programa Presupuestario	2,887.39	0.00	12	49,297,574.68	31,192,074.12	31,192,074.12	30,043,613.38	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	11	49,297,574.68	31,189,186.73	31,189,186.73	30,040,725.99	49,297,574.68	0.00	100%
2023	16	S074	0	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	310,002.00	305,592.72	305,592.72	305,592.72	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	24,902,632.00	21,006,377.61	21,006,377.61	21,006,377.61	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	4	20,020,000.00	4,663,814.99	4,663,814.99	4,663,814.99	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	1,148,460.74	1,148,460.74	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	4,064,940.68	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	FINANCIERO	2,887.39	0.00	1	0.00	2,887.39	2,887.39	2,887.39	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	0	0	Secretaría de Administración y Finanzas	849,175.95	0.00	2	26,571,879.00	25,110,954.39	25,110,954.39	8,765,973.32	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	26,571,879.00	24,261,778.44	24,261,778.44	8,513,181.76	26,571,879.00	0.00	100%
2023	16	S217	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	26,571,879.00	24,261,778.44	24,261,778.44	8,513,181.76	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	849,175.95	0.00	1	0.00	849,175.95	849,175.95	252,791.56	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	0	FINANCIERO	849,175.95	0.00	1	0.00	849,175.95	849,175.95	252,791.56	N/A	N/A	N/A
2023	16	S217	0	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	100%
2023	16	S219	0	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	100%
2023	16	S219	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	100%
2023	16	S219	0	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	U001	0	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	666,384.00	666,384.00	666,384.00	666,384.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	U001	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	666,384.00	666,384.00	666,384.00	666,384.00	666,384.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	16	U001	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	666,384.00	666,384.00	666,384.00	666,384.00	N/A	N/A	N/A
2023	21	K041	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	5,641,295.96	N/A	N/A	N/A
2023	21	K041	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	5,641,295.96	150,000,000.00	0.00	100%
2023	21	K041	0	Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche	0.00	0.00	17	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	5,641,295.96	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	Total del Programa Presupuestario	54.07	0.00	2	229,043.00	229,097.07	229,097.07	229,097.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	0.00	100%
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	229,043.00	229,043.00	229,043.00	229,043.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	54.07	0.00	1	0.00	54.07	54.07	54.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	54.07	0.00	1	0.00	54.07	54.07	54.07	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Total del Programa Presupuestario	13,968,215.85	0.00	24	490,339,445.00	546,750,945.73	546,247,735.65	546,247,502.01	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	20	490,339,445.00	532,279,519.80	532,279,519.80	532,279,286.16	490,339,445.00	0.00	100%
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	110,000,000.00	79,482,029.81	79,482,029.81	79,482,029.81	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	26,269,592.81	26,269,592.81	26,269,592.81	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	4,163,814.99	4,163,814.99	4,163,814.99	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	98,067,889.00	106,455,903.96	106,455,903.96	106,455,903.96	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	11	214,271,556.00	291,769,695.00	291,769,695.00	291,769,544.16	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	4	28,000,000.00	24,138,483.23	24,138,483.23	24,138,400.43	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	1	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	13,968,215.85	0.00	4	0.00	14,471,425.93	13,968,215.85	13,968,215.85	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	5,131,650.25	0.00	1	0.00	5,557,705.00	5,131,650.25	5,131,650.25	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	8,836,565.60	0.00	3	0.00	8,913,720.93	8,836,565.60	8,836,565.60	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	Total, del Programa Presupuestario	47.84	0.00	9	2,009,000.00	2,009,047.84	2,009,047.84	2,009,047.84	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	7	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	0.00	100%
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	7	2,009,000.00	2,009,000.00	2,009,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	47.84	0.00	2	0.00	47.84	47.84	47.84	N/A	N/A	N/A
2023	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	47.84	0.00	2	0.00	47.84	47.84	47.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	105	2,060,930,170.00	2,085,688,203.52	2,085,688,203.52	1,917,342,538.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	CAPITAL	0.00	0.00	105	2,060,930,170.00	2,085,688,203.52	2,085,688,203.52	1,917,342,538.12	2,060,930,170.00	0.00	100%
2023	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	105	2,060,930,170.00	2,085,688,203.52	2,085,688,203.52	1,917,342,538.12	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Total, del Programa Presupuestario	5,121,480.53	0.00	36	169,923,561.00	175,045,041.53	175,045,041.53	169,806,179.21	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	34	169,923,561.00	169,923,561.00	169,923,561.00	164,856,955.36	169,923,561.00	0.00	100%
2023	33	I003	0	Comisión Estatal de Vivienda	0.00	0.00	1	51,543,608.00	53,089,931.24	53,089,931.24	53,089,931.24	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Hospital Dr. Manuel Campos	0.00	0.00	1	0.00	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	10,000,000.00	7,365,304.36	7,365,304.36	7,365,304.36	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	14,017,740.00	13,917,676.98	13,917,676.98	13,917,676.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	0.00	50,889,860.92	50,889,860.92	50,889,860.92	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	5	62,464,666.00	11,469,584.02	11,469,584.02	6,409,253.83	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	21,842,726.70	21,842,726.70	21,842,726.70	21,842,726.70	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	3	10,000,000.00	8,763,476.78	8,763,476.78	8,757,201.33	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,121,480.53	0.00	2	0.00	5,121,480.53	5,121,480.53	4,949,223.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	4,949,223.85	0.00	1	0.00	4,949,223.85	4,949,223.85	4,949,223.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	0	Secretaría de Bienestar	172,256.68	0.00	1	0.00	172,256.68	172,256.68	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	0.00	0.00	100%
2023	33	1004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	0.00	0.00	100%
2023	33	1005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	824,947,532.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	29	175,717,239.00	184,578,387.00	184,578,387.00	184,390,946.91	N/A	N/A	N/A
2023	33	1006	0	CAPITAL	0.00	0.00	29	175,717,239.00	184,578,387.00	184,578,387.00	184,390,946.91	175,717,239.00	0.00	0.00
2023	33	1006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	29	175,717,239.00	184,578,387.00	184,578,387.00	184,390,946.91	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Total, del Programa Presupuestario	2,053,025.50	0.00	5	247,142,137.00	249,195,162.50	249,195,162.50	173,299,656.97	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	247,142,137.00	247,142,137.00	247,142,137.00	172,878,170.99	247,142,137.00	0.00	100%
2023	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	76,767,782.00	76,767,782.00	76,767,782.00	76,767,782.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	170,374,355.00	170,374,355.00	170,374,355.00	96,110,388.99	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,053,025.50	0.00	2	0.00	2,053,025.50	2,053,025.50	421,487.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	2,053,025.50	0.00	2	0.00	2,053,025.50	2,053,025.50	421,487.98	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1008	0	Total del Programa Presupuestario	3,272,173.37	0.00	123	514,043,661.00	517,315,834.37	517,315,834.37	393,595,772.36	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	CAPITAL	0.00	0.00	111	514,043,661.00	514,043,661.00	514,043,661.00	391,004,365.51	514,043,661.00	0.00	100%
2023	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	2,596,731.00	2,596,731.00	384,072.52	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	3	10,786,406.00	10,786,406.00	10,786,406.00	9,337,908.96	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	4,096,731.00	1,500,000.00	1,500,000.00	730,008.89	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	87,463,873.00	87,463,873.00	87,463,873.00	41,517,938.17	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	0.00	0.00	2	12,993,303.00	12,993,303.00	12,993,303.00	6,081,528.74	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	34	17,250,705.00	17,250,705.00	17,250,705.00	17,249,083.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	19	114,436,750.00	114,436,750.00	114,436,750.00	70,933,646.11	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	9	1,874,400.00	1,874,400.00	1,874,400.00	1,874,148.02	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,313,852.00	2,313,852.00	2,313,852.00	2,313,852.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	157,359,412.00	157,359,412.00	157,359,412.00	157,359,412.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	519,255.00	519,255.00	519,255.00	509,320.35	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	2	17,579,139.00	17,579,139.00	17,579,139.00	17,579,138.81	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	2	519,255.00	519,255.00	519,255.00	519,255.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	9	19,944,144.00	19,944,144.00	19,944,144.00	19,944,143.97	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	3	40,766,239.00	40,766,239.00	40,766,239.00	25,557,262.82	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	3	5,228,039.00	5,228,039.00	5,228,039.00	1,163,578.03	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1008	0	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	2	17,775,334.00	17,775,334.00	17,775,334.00	16,890,200.65	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	12	3,136,824.00	3,136,824.00	3,136,824.00	1,059,866.62	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,272,173.37	0.00	12	0.00	3,272,173.37	3,272,173.37	2,595,406.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Instituto Campechano	371,215.08	0.00	5	0.00	371,215.08	371,215.08	371,215.08	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	111,780.59	0.00	1	0.00	111,780.59	111,780.59	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	1,300,000.00	0.00	1	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	700,000.00	0.00	1	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Universidad Autónoma de Campeche	289,177.70	0.00	2	0.00	289,177.70	289,177.70	224,191.77	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	0	Universidad Tecnológica de Campeche	500,000.00	0.00	2	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1009	0	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	50,654,220.00	52,491,527.22	52,491,527.22	48,924,264.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	1009	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	22	50,654,220.00	52,491,527.22	52,491,527.22	48,924,264.50	50,654,220.00	0.00	100%
2023	33	1009	0	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	22	50,654,220.00	52,491,527.22	52,491,527.22	48,924,264.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	1010	0	0	Total, del Programa Presupuestario	4,530.00	4,530.00	48	78,190,584.00	80,753,424.45	80,753,424.45	80,361,561.42	N/A	N/A	N/A
2023	33	1010	0	0	CAPITAL	4,530.00	4,530.00	48	78,190,584.00	80,753,424.45	80,753,424.45	80,361,561.42	78,190,584.00	0.00	100%
2023	33	1010	0	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	4,530.00	4,530.00	48	78,190,584.00	80,753,424.45	80,753,424.45	80,361,561.42	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	0	Total, del Programa Presupuestario	7,505,894.58	0.00	92	215,746,053.00	223,251,947.58	223,251,947.58	171,093,118.91	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	68	215,746,053.00	215,746,053.00	215,746,053.00	166,652,792.55	215,746,053.00	0.00	100%
2023	33	1011	0	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	15	12,415,914.76	12,415,914.76	12,415,914.76	10,157,465.32	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	42,857,940.87	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	15	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	8,278,440.83	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	20	134,630,138.24	134,630,138.24	134,630,138.24	105,358,945.53	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	7,505,894.58	0.00	24	0.00	7,505,894.58	7,505,894.58	4,440,326.36	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	430,471.04	0.00	4	0.00	430,471.04	430,471.04	260,877.04	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	2,401,425.46	0.00	8	0.00	2,401,425.46	2,401,425.46	1,763,933.26	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	1,049,738.00	0.00	5	0.00	1,049,738.00	1,049,738.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	3,624,260.08	0.00	7	0.00	3,624,260.08	3,624,260.08	2,415,516.06	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Total, del Programa Presupuestario	2,925,594.94	0.00	27	310,594,972.00	313,520,566.94	313,520,566.94	291,244,413.61	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	CAPITAL	0.00	0.00	23	310,594,972.00	310,594,972.00	310,594,972.00	288,330,600.04	310,594,972.00	0.00	100%
2023	33	1012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	5	10,000,000.00	9,939,239.00	9,939,239.00	9,939,239.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	165,000,000.00	178,139,400.57	178,139,400.57	175,082,457.65	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	14	134,094,972.00	121,016,352.65	121,016,352.65	101,808,923.61	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	2,925,594.94	0.00	4	0.00	2,925,594.94	2,925,594.94	2,913,813.57	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	2,711,494.93	0.00	3	0.00	2,711,494.93	2,711,494.93	2,699,713.56	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	214,100.01	0.00	1	0.00	214,100.01	214,100.01	214,100.01	N/A	N/A	N/A
2023	33	1013	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1013	0		CAPITAL		0.00	13	5,018,053,722.00	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	5,018,053,722.00	0.00	100%
2023	33	1013	0		Secretaría de Educación		0.00	13	5,018,053,722.00	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	5,353,638,322.28	N/A	N/A	N/A
2023	33	1015	0		Total, del Programa Presupuestario	308,129.91	0.00	69	131,565,197.00	131,873,326.91	131,873,326.91	120,028,131.88	N/A	N/A	N/A
2023	33	1015	0		CAPITAL		0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	131,565,197.00	119,720,001.97	131,565,197.00	0.00	100%
2023	33	1015	0		Secretaría de Educación		0.00	67	131,565,197.00	131,565,197.00	131,565,197.00	119,720,001.97	N/A	N/A	N/A
2023	33	1015	0		RENDIMIENTO FINANCIERO		0.00	2	0.00	308,129.91	308,129.91	308,129.91	N/A	N/A	N/A
2023	33	1015	0		Secretaría de Educación		0.00	2	0.00	308,129.91	308,129.91	308,129.91	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0		Total, del Programa Presupuestario	6,836.89	0.00	7	12,909,335.00	15,716,171.89	15,716,171.89	8,398,983.69	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0		CAPITAL		0.00	6	12,909,335.00	15,709,335.00	15,709,335.00	8,392,146.80	12,909,335.00	0.00	100%
2023	36	U002	0		Fiscalía General del Estado de Campeche		0.00	1	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0		Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		0.00	5	12,909,335.00	12,909,335.00	12,909,335.00	8,392,146.80	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0		RENDIMIENTO FINANCIERO		6,836.89	1	0.00	6,836.89	6,836.89	6,836.89	N/A	N/A	N/A
2023	36	U002	0		Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		6,836.89	1	0.00	6,836.89	6,836.89	6,836.89	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		Total, del Programa Presupuestario	695.42	0.00	19	8,391,562.50	8,629,257.92	8,629,257.92	8,618,352.88	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		CAPITAL		0.00	18	8,391,562.50	8,628,562.50	8,628,562.50	8,618,352.88	8,391,562.50	0.00	100%
2023	47	S010	0		Instituto de la Mujer del Estado de Campeche		0.00	15	7,991,562.50	8,218,359.72	8,218,359.72	8,218,359.72	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		Secretaría de Administración y Finanzas		0.00	2	0.00	10,209.62	10,209.62	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		Secretaría de Administración y Finanzas		0.00	1	400,000.00	399,993.16	399,993.16	399,993.16	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		Finanzas		695.42	1	0.00	695.42	695.42	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		RENDIMIENTO FINANCIERO		695.42	1	0.00	695.42	695.42	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	0		Secretaría de Administración y Finanzas		695.42	1	0.00	695.42	695.42	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	47	U013	0		Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	18	86,011,166.63	214,611,219.00	212,798,492.54	202,104,886.94	N/A	N/A	N/A
2023	47	U013	0		CAPITAL		0.00	18	86,011,166.63	214,611,219.00	212,798,492.54	202,104,886.94	86,011,166.63	0.00	100%
2023	47	U013	0		Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche		0.00	16	86,011,166.63	214,161,062.80	212,348,336.34	201,654,730.74	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	47	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	450,156.20	450,156.20	450,156.20	N/A	N/A	N/A
2023	48	S268	0	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	11	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	1,225,323.35	N/A	N/A	N/A
2023	48	S268	0	CAPITAL	0.00	0.00	11	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	1,225,323.35	1,266,412.00	0.00	100%
2023	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	11	1,266,412.00	1,266,412.00	1,266,412.00	1,225,323.35	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Total, del Programa Presupuestario	1,068,619.62	225,513.00	63	360,000,567.97	384,192,599.59	383,967,086.98	359,569,114.58	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	CAPITAL	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,979.97	383,117,792.36	359,458,459.75	1,693,027,969.50	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	6,188.00	61	360,000,567.97	383,123,979.97	383,117,792.36	359,458,459.75	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,068,619.62	219,325.00	2	0.00	1,068,619.62	849,294.62	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Total, del Programa Presupuestario	152.56	0.00	2	139,040.25	139,192.81	139,192.81	139,192.81	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	CAPITAL_MUNICIPI OS_ADEFAS	0.00	0.00	1	139,040.25	139,040.25	139,040.25	86,870.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	139,040.25	139,040.25	139,040.25	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO_MUNI CIPIOS_ADEFAS	152.56	0.00	1	0.00	152.56	152.56	152.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	152.56	0.00	1	0.00	152.56	152.56	152.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Total, del Programa Presupuestario	3,419,621.39	0.00	6	44,147,145.00	47,566,766.39	47,566,766.39	47,548,673.79	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	4	44,147,145.00	44,147,145.00	44,147,145.00	44,146,557.70	440,844,120.00	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	0.00	0.00	2	35,317,716.00	33,621,606.25	33,621,606.25	33,621,018.96	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	0.00	1,696,109.75	1,696,109.75	1,696,109.74	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2022	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	3,419,621.39	0.00	2	0.00	3,419,621.39	3,419,621.39	3,402,116.09	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	17,505.30	0.00	1	0.00	17,505.30	17,505.30	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas	3,402,116.09	0.00	1	0.00	3,402,116.09	3,402,116.09	3,402,116.09	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Total, del Programa Presupuestario	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	CAPITAL	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Secretaría de Educación	3,504,680.27	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALKINI														
2023	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	2,647,370.00	3,124,886.15	3,124,886.15	446,992.73	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	4	2,647,370.00	3,124,886.15	3,124,886.15	446,992.73	3,124,886.15	0.00	100%
2023	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	4	2,647,370.00	3,124,886.15	3,124,886.15	446,992.73	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	3,981,846.44	3,981,846.44	3,981,846.44	2,416,237.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	3	3,981,846.44	3,981,846.44	3,981,846.44	2,416,237.27	3,981,846.44	0.00	100%
2023	33	I003	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	3	3,981,846.44	3,981,846.44	3,981,846.44	2,416,237.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	83,418,749.00	83,418,749.00	83,418,749.00	74,707,765.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	1	CAPITAL	0.00	0.00	17	83,418,749.00	83,418,749.00	83,418,749.00	74,707,765.27	83,418,749.00	0.00	100%
2023	33	I004	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	17	83,418,749.00	83,418,749.00	83,418,749.00	74,707,765.27	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	20	38,105,138.00	38,105,138.00	38,105,138.00	38,091,524.22	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	1	CAPITAL	0.00	0.00	20	38,105,138.00	38,105,138.00	38,105,138.00	38,091,524.22	38,105,138.00	0.00	100%
2023	33	I005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	20	38,105,138.00	38,105,138.00	38,105,138.00	38,091,524.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	239,209.87	239,209.87	239,209.87	238,991.88	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	239,209.87	239,209.87	239,209.87	238,991.88	2,388,328.76	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	3	239,209.87	239,209.87	239,209.87	238,991.88	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	11,523,515.23	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	11,523,515.23	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	11,523,515.23	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	11,523,515.23	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,338,615.25	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,338,615.25	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	4,338,615.25	N/A	N/A
2021	33	I003	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	4,338,615.25	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reíntegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2021	33	1004	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1004	1	CAPITAL	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	53,195,937.00	N/A	N/A
2021	33	1004	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1005	1	CAPITAL	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	29,952,069.00	N/A	N/A
2021	33	1005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	1012	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	2,647,774.92	N/A	N/A
2021	33	1012	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	2,576,498.26	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CAMPECHE														
2023	16	E005	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	200,000.00	250,000.00	250,000.00	215,327.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	2	CAPITAL	0.00	0.00	6	200,000.00	250,000.00	250,000.00	215,327.00	250,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	0.00	6	200,000.00	250,000.00	250,000.00	215,327.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	102,716.00	102,716.00	102,716.00	77,980.50	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	2	CAPITAL	0.00	0.00	4	102,716.00	102,716.00	102,716.00	77,980.50	102,716.00	0.00	100%
2023	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	4	102,716.00	102,716.00	102,716.00	77,980.50	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	0.00	36,808,700.28	36,808,700.28	19,913,551.80	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	2	CAPITAL	0.00	0.00	4	0.00	36,808,700.28	36,808,700.28	19,913,551.80	36,808,700.28	0.00	100%
2023	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	4	0.00	36,808,700.28	36,808,700.28	19,913,551.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	2	Total, del Programa Presupuestario	575,309.27	0.00	12	125,458,639.00	126,033,948.27	126,033,948.27	91,531,191.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	2	CAPITAL	0.00	0.00	11	125,458,639.00	125,458,639.00	125,458,639.00	91,531,191.51	125,458,639.00	0.00	100%
2023	33	1004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	11	125,458,639.00	125,458,639.00	125,458,639.00	91,531,191.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	575,309.27	0.00	1	0.00	575,309.27	575,309.27	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	2	Municipio de Campeche	575,309.27	0.00	1	0.00	575,309.27	575,309.27	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	2	Total, del Programa Presupuestario	400,272.84	0.00	16	261,318,143.00	261,718,415.84	261,718,415.84	239,510,844.35	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	2	CAPITAL	0.00	0.00	15	261,318,143.00	261,318,143.00	261,318,143.00	239,110,571.51	261,318,143.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	15	261,318,143.00	261,318,143.00	261,318,143.00	239,110,571.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	400,272.84	0.00	1	0.00	400,272.84	400,272.84	400,272.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	2	Municipio de Campeche	400,272.84	0.00	1	0.00	400,272.84	400,272.84	400,272.84	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Total, del Programa Presupuestario	91.42	0.00	6	155,781.00	77,981.92	77,981.92	77,980.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	5	155,781.00	77,890.50	77,890.50	77,890.50	86,870.00	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	5	155,781.00	77,890.50	77,890.50	77,890.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	91.42	0.00	1	0.00	91.42	91.42	90.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	91.42	0.00	1	0.00	91.42	91.42	90.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Total, del Programa Presupuestario	83,756.69	0.00	5	0.00	3,124,678.39	3,124,678.39	2,993,967.99	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	2,964,805.49	30,361,293.10	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	3,040,921.70	3,040,921.70	2,964,805.49	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	83,756.69	0.00	2	0.00	83,756.69	83,756.69	29,162.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	83,756.69	0.00	2	0.00	83,756.69	83,756.69	29,162.50	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CARMEN														
2023	16	E005	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	3	CAPITAL	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37	130,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	0.00	0.00	8	130,000.00	130,000.00	130,000.00	112,069.37	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	4,766.01	0.00	2	44,404,864.01	45,651,016.91	45,651,016.91	33,784,416.37	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	44,400,098.00	45,646,250.90	45,646,250.90	33,779,650.36	45,646,250.90	0.00	100%
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	44,400,098.00	45,646,250.90	45,646,250.90	33,779,650.36	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	4,766.01	0.00	1	4,766.01	4,766.01	4,766.01	4,766.01	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	4,766.01	0.00	1	4,766.01	4,766.01	4,766.01	4,766.01	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,963,862.68	4,963,862.68	4,963,862.68	975,905.68	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,963,862.68	4,963,862.68	4,963,862.68	975,905.68	4,963,862.68	0.00	100%
2023	33	I003	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	4,963,862.68	4,963,862.68	4,963,862.68	975,905.68	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	Total, del Programa Presupuestario	704,626.82	0.00	6	181,693,761.00	184,689,597.82	184,689,597.82	142,828,070.01	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	183,984,971.00	142,123,443.19	183,984,971.00	0.00	100%
2023	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	183,984,971.00	142,123,443.19	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1004	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	704,626.82	0.00	1	0.00	704,626.82	704,626.82	704,626.82	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	3	Municipio de Carmen	704,626.82	0.00	1	0.00	704,626.82	704,626.82	704,626.82	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	3	Total, del Programa Presupuestario	222,040.42	0.00	79	222,503,820.42	221,346,825.42	221,346,825.42	184,779,295.83	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	3	CAPITAL	0.00	0.00	78	222,281,780.00	221,124,785.00	221,124,785.00	184,557,255.41	221,124,785.00	0.00	100%
2023	33	1005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	78	222,281,780.00	221,124,785.00	221,124,785.00	184,557,255.41	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	222,040.42	0.00	1	222,040.42	222,040.42	222,040.42	222,040.42	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	3	Municipio de Carmen	222,040.42	0.00	1	222,040.42	222,040.42	222,040.42	222,040.42	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	Total, del Programa Presupuestario	6.84	6.84	5	200,000.00	200,000.00	199,993.16	199,993.16	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	3	CAPITAL	6.84	6.84	5	200,000.00	200,000.00	199,993.16	199,993.16	199,993.16	0.00	100%
2023	47	S010	3	Municipio de Carmen	6.84	6.84	5	200,000.00	200,000.00	199,993.16	199,993.16	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	39,918,779.59	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	3,921,873.08	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CHAMPOTÓN	2023	16	E005	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	12	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	12	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100%
2023	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	12	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	Total, del Programa Presupuestario	5,597.49	0.00	10	4,064,940.67	4,070,538.16	4,070,538.16	3,985,391.70	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	CAPITAL	0.00	0.00	9	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	3,984,347.70	4,064,940.67	0.00	100%
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	9	4,064,940.67	4,064,940.67	4,064,940.67	3,984,347.70	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,597.49	0.00	1	0.00	5,597.49	5,597.49	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	S074	4	Municipio de Champotón	5,597.49	0.00	1	0.00	5,597.49	5,597.49	1,044.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	U001	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	465,832.00	465,832.00	465,832.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	U001	4	CAPITAL	0.00	0.00	4	465,832.00	465,832.00	465,832.00	465,832.00	465,832.00	0.00	100%
2023	16	U001	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	4	465,832.00	465,832.00	465,832.00	465,832.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	8,296,206.00	9,792,626.60	9,792,626.60	9,788,893.48	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	3	8,296,206.00	9,792,626.60	9,792,626.60	9,788,893.48	9,792,626.60	0.00	100%
2023	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	3	8,296,206.00	9,792,626.60	9,792,626.60	9,788,893.48	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	4	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1003	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	4	Total, del Programa Presupuestario	50,506.19	0.00	9	104,351,920.00	104,402,426.19	104,402,426.19	91,636,497.66	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	104,351,920.00	91,592,768.59	104,351,920.00	0.00	100%
2023	33	1004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	104,351,920.00	91,592,768.59	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	50,506.19	0.00	1	0.00	50,506.19	50,506.19	43,729.07	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	4	Municipio de Champotón	50,506.19	0.00	1	0.00	50,506.19	50,506.19	43,729.07	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	4	Total, del Programa Presupuestario	11,853.06	0.00	24	69,462,213.00	69,474,066.06	69,474,066.06	64,354,611.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	4	CAPITAL	0.00	0.00	23	69,462,213.00	69,462,213.00	69,462,213.00	64,351,964.53	69,462,213.00	0.00	100%
2023	33	1005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	23	69,462,213.00	69,462,213.00	69,462,213.00	64,351,964.53	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	11,853.06	0.00	1	0.00	11,853.06	11,853.06	2,647.25	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	4	Municipio de Champotón	11,853.06	0.00	1	0.00	11,853.06	11,853.06	2,647.25	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Total, del Programa Presupuestario	37.48	37.00	4	708,943.22	708,943.70	708,943.70	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	7,078,259.55	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	3	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS_ADE FAS	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	37.48	37.00	1	0.00	0.48	0.48	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	4	Total, del Programa Presupuestario	51,109.79	11,870.00	2	0.00	39,239.79	39,239.79	39,239.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	51,109.79	11,870.00	2	0.00	39,239.79	39,239.79	39,239.77	85,826,627.00	N/A	N/A
2022	33	1004	4	Municipio de Champotón	51,109.79	11,870.00	2	0.00	39,239.79	39,239.79	39,239.77	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HECELCHAKÁN														
2023	16	U001	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	200,552.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	U001	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,552.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00	0.00	100%
2023	16	U001	5	Municipio de Hechelchakán	0.00	0.00	1	200,552.00	200,552.00	200,552.00	200,552.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	360,514.00	425,543.49	425,543.49	425,543.49	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	360,514.00	425,543.49	425,543.49	425,543.49	425,543.49	0.00	100%
2023	23	U093	5	Municipio de Hechelchakán	0.00	0.00	1	360,514.00	425,543.49	425,543.49	425,543.49	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1003	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	5	CAPITAL	0.00	0.00	2	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	0.00	100%
2023	33	1003	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	2	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	2,999,344.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	Total, del Programa Presupuestario	647,567.64	0.00	13	59,610,856.00	60,258,423.64	60,258,423.64	59,991,397.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	CAPITAL	0.00	0.00	12	59,610,856.00	59,610,856.00	59,610,856.00	59,601,564.54	59,610,856.00	0.00	100%
2023	33	1004	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	12	59,610,856.00	59,610,856.00	59,610,856.00	59,601,564.54	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	RENDIMIENTO	647,567.64	0.00	1	0.00	647,567.64	647,567.64	389,833.26	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	5	FINANCIERO	647,567.64	0.00	1	0.00	647,567.64	647,567.64	389,833.26	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	19	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,582.53	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	5	CAPITAL	0.00	0.00	19	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,590.00	0.00	100%
2023	33	1005	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	19	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,590.00	28,361,582.53	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	31,807.02	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	CAPITAL ADEFAS	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	31,807.02	317,569.78	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	31,807.02	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: HOPELCHÉN														
2023	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	806,140.00	726,864.98	726,864.98	545,669.17	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	806,140.00	726,864.98	726,864.98	545,669.17	726,864.98	0.00	100%
2023	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	806,140.00	726,864.98	726,864.98	545,669.17	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,325.44	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,325.44	2,499,698.53	0.00	100%
2023	33	1003	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,698.53	2,499,325.44	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	112,502,924.90	115,484,061.00	115,484,061.00	113,016,288.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	6	CAPITAL	0.00	0.00	17	112,502,924.90	115,484,061.00	115,484,061.00	113,016,288.90	115,484,061.00	0.00	100%
2023	33	1004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	17	112,502,924.90	115,484,061.00	115,484,061.00	113,016,288.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	33	37,641,722.00	37,445,793.00	37,445,793.00	37,445,755.11	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	6	CAPITAL	0.00	0.00	33	37,641,722.00	37,445,793.00	37,445,793.00	37,445,755.11	37,445,793.00	0.00	100%
2023	33	1005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	33	37,641,722.00	37,445,793.00	37,445,793.00	37,445,755.11	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	I012	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	0.00	100%
2023	33	I012	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	724,759.87	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	72,590.39	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: PALIZADA														
2023	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	640,988.85	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	640,988.85	1,232,949.48	0.00	100%
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,232,949.48	1,232,949.48	640,988.85	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	0.00	3,990,389.64	3,990,389.64	1,685,978.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	0.00	3,990,389.64	3,990,389.64	1,685,978.90	3,990,389.64	0.00	100%
2023	33	I003	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	0.00	3,990,389.64	3,990,389.64	1,685,978.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	36,573,807.00	24,576,623.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	36,573,807.00	24,576,623.64	36,573,807.00	0.00	100%
2023	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	0.00	36,573,807.00	36,573,807.00	24,576,623.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,078,622.84	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	CAPITAL	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,078,622.84	7,715,753.00	0.00	100%
2023	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	13	7,715,753.00	7,715,753.00	7,715,753.00	7,078,622.84	N/A	N/A	N/A
2023	47	S010	7	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
2023	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Total, del Programa Presupuestario	40.91	0.00	2	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	1,034,950.16	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	103,699.29	103,699.29	103,699.29	103,699.29	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS_ADE FAS	40.91	0.00	1	40.91	40.91	40.91	31.46	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	40.91	0.00	1	40.91	40.91	40.91	31.46	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: TENABO														
2023	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	485,780.00	573,400.93	573,400.93	573,400.93	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	2	485,780.00	573,400.93	573,400.93	573,400.93	573,400.93	0.00	100%
2023	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	2	485,780.00	573,400.93	573,400.93	573,400.93	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reíntegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1003	8	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	0.00	100%
2023	33	1003	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	1,999,584.37	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	30,173,516.00	30,163,113.62	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	8	CAPITAL	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	30,173,516.00	30,163,113.62	30,173,516.00	N/A	N/A
2023	33	1004	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	8	30,173,516.00	30,173,516.00	30,173,516.00	30,163,113.62	N/A	0.00	100%
2023	33	1005	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	20	10,176,299.00	10,176,299.00	10,176,299.00	10,175,514.38	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	8	CAPITAL	0.00	0.00	20	10,176,299.00	10,176,299.00	10,176,299.00	10,175,514.38	10,176,299.00	N/A	N/A
2023	33	1005	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	20	10,176,299.00	10,176,299.00	10,176,299.00	10,175,514.38	N/A	0.00	100%
2022	23	U093	8	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	512,715.23	N/A	N/A
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	49,500.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,617,508.54	1,617,508.54	1,473,693.46	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,617,508.54	1,617,508.54	1,473,693.46	1,617,508.54	0.00	100%
2023	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,617,508.54	1,617,508.54	1,473,693.46	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	8,485,773.35	8,485,773.34	8,485,773.34	8,484,087.05	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	9	CAPITAL	0.00	0.00	1	8,485,773.35	8,485,773.34	8,485,773.34	8,484,087.05	8,485,773.34	0.00	100%
2023	33	1003	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	8,485,773.35	8,485,773.34	8,485,773.34	8,484,087.05	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	9	Total, del Programa Presupuestario	983,926.26	0.00	25	139,519,527.00	140,503,453.26	140,503,453.26	99,234,050.94	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	9	CAPITAL	0.00	0.00	24	139,519,527.00	139,519,527.00	139,519,527.00	99,135,237.96	139,519,527.00	0.00	100%
2023	33	1004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	24	139,519,527.00	139,519,527.00	139,519,527.00	99,135,237.96	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	9	RENDIMIENTO FINANCIERO	983,926.26	0.00	1	0.00	983,926.26	983,926.26	98,812.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	9	Municipio de Escárcega	983,926.26	0.00	1	0.00	983,926.26	983,926.26	98,812.98	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	37	53,526,458.00	53,247,847.00	53,247,847.00	48,284,297.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	9	CAPITAL	0.00	0.00	37	53,526,458.00	53,247,847.00	53,247,847.00	48,284,297.40	53,247,847.00	0.00	100%
2023	33	1005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	37	53,526,458.00	53,247,847.00	53,247,847.00	48,284,297.40	N/A	N/A	N/A
2018	33	1004	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	1004	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	90,018,688.00	N/A	N/A
2018	33	1004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	80,136,142.00	80,136,142.00	80,136,142.00	78,895,497.00	N/A	N/A	N/A
2018	33	1012	9	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2018	33	1012	9	CAPITAL	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	10,376,208.68	N/A	N/A
2018	33	1012	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	1	10,388,212.00	10,388,212.00	10,376,208.68	6,626,576.34	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CALAKMUL														
2023	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U083	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	126,327.00	0.00	100%
2023	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	126,327.00	126,327.00	126,327.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	1,573,339.00	1,857,130.40	1,857,130.40	1,538,361.60	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	5	1,573,339.00	1,857,130.40	1,857,130.40	1,538,361.60	1,857,130.40	0.00	100%
2023	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	5	1,573,339.00	1,857,130.40	1,857,130.40	1,538,361.60	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	6,841,927.11	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	10	CAPITAL	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	6,841,927.11	8,497,295.13	0.00	100%
2023	33	I003	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	8,500,000.00	8,497,295.13	8,497,295.13	6,841,927.11	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	127,061,914.00	127,061,914.00	127,061,914.00	126,596,318.03	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	10	CAPITAL	0.00	0.00	14	127,061,914.00	127,061,914.00	127,061,914.00	126,596,318.03	127,061,914.00	0.00	100%
2023	33	I004	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	14	127,061,914.00	127,061,914.00	127,061,914.00	126,596,318.03	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	45	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	10	CAPITAL	0.00	0.00	45	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	0.00	100%
2023	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	45	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	28,181,203.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	2	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	2	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	131,218.54	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	131,218.54	1,314,208.40	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	131,218.54	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: CANDELARIA														
2023	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,542,281.02	1,542,281.02	1,408,651.33	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,542,281.02	1,542,281.02	1,408,651.33	1,542,281.02	0.00	100%
2023	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,542,281.02	1,542,281.02	1,408,651.33	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2023	33	1003	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	3,500,000.00	3,487,156.34	3,487,156.34	2,115,632.44	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	11	CAPITAL	0.00	0.00	2	3,500,000.00	3,487,156.34	3,487,156.34	2,115,632.44	3,487,156.34	0.00	100%
2023	33	1003	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	2	3,500,000.00	3,487,156.34	3,487,156.34	2,115,632.44	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	173,451,494.00	173,451,494.00	173,451,494.00	118,279,933.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	11	CAPITAL	0.00	0.00	10	173,451,494.00	173,451,494.00	173,451,494.00	118,279,933.90	173,451,494.00	0.00	100%
2023	33	1004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	10	173,451,494.00	173,451,494.00	173,451,494.00	118,279,933.90	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	11	Total, del Programa Presupuestario	63,530.16	0.00	52	41,687,102.00	41,750,632.16	41,750,632.16	41,710,995.49	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	11	CAPITAL	0.00	0.00	51	41,687,102.00	41,687,102.00	41,687,102.00	41,687,102.00	41,687,102.00	0.00	100%
2023	33	1005	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	51	41,687,102.00	41,687,102.00	41,687,102.00	41,687,102.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	63,530.16	0.00	1	0.00	63,530.16	63,530.16	23,893.49	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	11	Municipio de Candelaria	63,530.16	0.00	1	0.00	63,530.16	63,530.16	23,893.49	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	103,819.89	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	103,819.89	1,037,145.30	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	103,819.89	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: SEYBAPLAYA														
2023	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,916,308.18	1,916,308.18	1,915,306.15	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,916,308.18	1,916,308.18	1,915,306.15	1,916,308.18	0.00	100%
2023	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,916,308.18	1,916,308.18	1,915,306.15	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	2,487,504.16	2,487,504.16	2,487,504.16	1,914,455.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1003	12	CAPITAL	0.00	0.00	2	2,487,504.16	2,487,504.16	2,487,504.16	1,914,455.80	2,487,504.16	0.00	100%
2023	33	1003	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	2	2,487,504.16	2,487,504.16	2,487,504.16	1,914,455.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	20,420,511.00	20,416,775.69	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	12	CAPITAL	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	20,420,511.00	20,416,775.69	20,420,511.00	0.00	100%
2023	33	1004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	20,420,511.00	20,416,775.69	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	24	11,801,321.75	13,592,983.00	13,592,983.00	12,119,099.24	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	12	CAPITAL	0.00	0.00	24	11,801,321.75	13,592,983.00	13,592,983.00	12,119,099.24	13,592,983.00	0.00	100%
2023	33	1005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	24	11,801,321.75	13,592,983.00	13,592,983.00	12,119,099.24	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,410,673.00	138,732.31	138,732.31	138,732.31	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	MUN	Dependencia Ejecutora	RF	Reintegro	P	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF	Dif	% Av.
2022	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	1,410,673.00	138,732.31	138,732.31	138,732.31	1,385,136.71	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,410,673.00	138,732.31	138,732.31	138,732.31	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO: DZITBALCHÉ														
2023	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,191,453.01	1,191,453.01	837,460.58	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,191,453.01	1,191,453.01	837,460.58	1,191,453.01	0.00	100%
2023	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,191,453.01	1,191,453.01	837,460.58	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	2,500,000.00	2,497,405.89	2,497,405.89	1,916,159.46	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	13	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,500,000.00	2,497,405.89	2,497,405.89	1,916,159.46	2,497,405.89	0.00	100%
2023	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	2,500,000.00	2,497,405.89	2,497,405.89	1,916,159.46	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	32,408,142.00	30,910,757.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	32,408,142.00	30,910,757.51	32,408,142.00	0.00	100%
2023	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	10	32,408,142.00	32,408,142.00	32,408,142.00	30,910,757.51	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	14,528,683.00	14,260,520.31	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	14,528,683.00	14,260,520.31	14,528,683.00	0.00	100%
2023	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	48	14,528,683.00	14,528,683.00	14,528,683.00	14,260,520.31	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Total, del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	91,205.66	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	91,205.66	910,619.26	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	91,205.66	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

DESTINO DEL GASTO

Número total de proyectos validados al trimestre: 2,686

Monto total aprobado de los proyectos validados: 3,115,984,607.18

Monto total pagado de los proyectos validados: 2,217,099,896.27

Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 75.84

Número de municipios en los que se validaron proyectos: 14

Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos: 14

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM230202234414	ff1	2023	4	E	12	FEDERALES	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	Gobierno de la Entidad	777,279.76	757,544.66	100.00	100.00
CAM230402334645	ff1	2023	4	E	15	FEDERALES	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER CIUDAD DEL CARMEN,	Gobierno de la Entidad	1,393,958.91	1,393,958.91	100.00	100.00
CAM230202231687	ff1	2023	4	E	15	FEDERALES	CAMPECHE CONSOLIDACION DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE.	Gobierno de la Entidad	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
CAM230202232064	ff1	2023	4	S	155	FEDERALES	Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y Palizada	Gobierno de la Entidad	100,368.00	100,031.76	99.66	100.00
CAM230202232457	ff1	2023	4	U	8	FEDERALES	Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, herramientas y vehículos necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.	Gobierno de la Entidad	6,536,700.00	6,267,515.18	95.88	100.00
CAM230202233364	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS	Gobierno de la Entidad	34,468,901.00	34,468,901.00	100.00	60.00
CAM230202233516	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	Gobierno de la Entidad	10,340,670.00	10,340,670.00	100.00	0.00
CAM230202233498	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE TURISMO	Gobierno de la Entidad	66,869,667.00	66,869,667.00	100.00	75.00
CAM230202233069	ff1	2023	11	E	47	FEDERALES	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C Y TALLER DE GASTRONOMIA	Gobierno de la Entidad	2,757,512.00	2,752,512.00	99.82	75.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402336614	ff1	2023	11	U	79	FEDERALES	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y PARQUE ECOTURISTICO DEL ITSE	Gobierno de la Entidad	13,598,203.10	13,598,203.10	13,311,076.56	97.89	0.00
CAM230202233032	ff1	2023	12	E	40	FEDERALES	Fortalecimiento para la atención de Adolescentes No Acompañados y NNA Acompañados en Campeche 2023	Gobierno de la Entidad	504,679.79	448,791.07	448,791.07	100.00	100.00
CAM230302268678	ff1	2023	12	S	39	FEDERALES	Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de los municipios Candelaria, Dzitbalché y Calakmul del Estado de Campeche	Gobierno de la Entidad	669,315.74	721,858.64	721,858.64	100.00	100.00
CAM230302287939	ff1	2023	12	U	12	FEDERALES	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA2023 (Consiste en la adquisición de un Angiógrafo de Arco Monoplanar y su debida instalación y equipamiento complementario; de igual manera se realizarán obras complementarias)	Gobierno de la Entidad	72,323,363.00	72,323,363.00	1,499,275.29	2.07	100.00
CAM230302268435	ff1	2023	12	U	13	FEDERALES	Acciones de Infraestructura, en la modalidad de conservación y mantenimiento, con cargo a los recursos del programa presupuestario E001 Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social	Gobierno de la Entidad	46,368,920.28	46,368,920.28	13,725,786.11	29.60	0.00
CAM230302266352	ff1	2023	14	U	100	FEDERALES	PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO).	Gobierno de la Entidad	2,043,090.28	1,996,263.71	1,996,263.71	100.00	100.00
CAM230302266975	ff1	2023	15	U	3	FEDERALES	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2023 (Adquisición: SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, GABINETE RACK DE 42U, COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 1 MONITOR, COMPUTADORA PORTATIL, UPS de 5 KVA, SWITCHES)	Gobierno de la Entidad	4,140,901.45	4,140,901.45	3,918,605.98	94.63	100.00
CAM230302266975	ff2	2023				ESTATAL							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402335777	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	6,125,698.72	7,023,625.86	6,125,693.94	87.21	95.00
CAM230402335777	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	PROGRAMA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES	Gobierno de la Entidad	305,592.72	305,592.72	305,592.72	100.00	100.00
CAM230402335892	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	3,832,976.77	4,315,591.38	4,315,591.38	100.00	100.00
CAM230302269989	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	5,509,460.29	5,509,460.29	5,509,460.29	100.00	100.00
CAM230302270013	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	3,307,993.43	3,558,804.99	3,558,804.99	100.00	100.00
CAM230302270023	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	Rehabilitación del Centro Historico y Barrios Tradicionales de San Francisco de Campeche, municipio de campeche, Segunda Etapa	Gobierno de la Entidad	150,000,000.00	150,000,000.00	4,575,085.59	3.05	0.00
CAM230302270023	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE 14 Y AV. REVOLUCIÓN, COLONIA PUENTE VIEJO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	5,875,072.54	5,875,072.54	5,875,044.81	99.99	100.00
CAM230402335039	ff1	2023	21	K	41	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.	Gobierno de la Entidad	4,555,492.77	4,555,492.77	4,555,492.16	99.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
							NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230402335811	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y ZONA DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	1,599,703.94	1,599,703.94	0.00	0.00	0.00	45.00
CAM230402336020	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TINUN, MUNICIPIO DE TENABO, 2DA ETAPA.	Gobierno de la Entidad	3,001,018.16	3,001,018.16	1,109,118.33	36.95	75.00	
CAM230402336043	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, 2DA ETAPA.	Gobierno de la Entidad	5,992,450.31	5,992,450.31	1,499,533.04	25.02	69.00	
CAM230402336254	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,499,956.87	1,499,956.87	900,896.72	60.06	74.00	
CAM230302266963	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	22,098,288.49	22,098,288.49	22,098,288.45	99.99	100.00	
CAM230302268276	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Cárdenas, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN.	Gobierno de la Entidad	1,870,000.00	1,870,000.00	1,869,999.99	99.99	100.00	
CAM230402334476	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CALLE PEATONAL TEPOZTLAN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,576,008.22	1,576,008.22	1,576,007.82	99.99	100.00	
CAM230402335774	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	5,820,434.06	5,820,434.06	1,467,788.84	25.21	65.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
											PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335774	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECANICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	339,663.80	339,663.80	0.00	50.00	
CAM230402335822	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	500,019.68	500,019.68	0.00	58.00	
CAM230402335842	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	368,978.03	368,978.03	0.00	58.00	
CAM230402335870	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA NORTE) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	431,695.67	431,695.67	0.00	78.00	
CAM230402335875	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	492,755.47	492,755.47	417,473.40	84.72	90.00
CAM230402335918	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	Gobierno de la Entidad	962,161.04	962,161.04	962,022.17	99.98	100.00
CAM230402334501	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	Gobierno de la Entidad					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO			MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
						TIPO RECURSO	NOMBRE			APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335751	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	2,063,607.98	2,063,607.98	2,063,607.77	99.99	98.00	
CAM230402335795	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO. GENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA 1 DE 2	Gobierno de la Entidad	10,764,331.38	10,764,331.38	7,545,796.10	70.09	56.00	
CAM230402335795	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	012490 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	497,818.50	497,818.50	497,818.50	100.00	64.00	
CAM230402335827	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	Gobierno de la Entidad	1,246,707.30	1,246,707.30	1,246,707.30	100.00	98.00	
CAM230402335737	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN, CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	152,978.71	152,978.71	0.00	0.00	52.00	
CAM230402335851	ff2	2022	23	U	93	FEDERALES								
CAM230402335851	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN, PALIZADA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	339,839.40	339,839.40	0.00	0.00	48.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402336067	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 2, 7, 9, 10, 14, 15 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	6,996,128.46	6,996,128.46	4,611,980.29	65.92	80.00
CAM230402336170	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 1RA ETAPA	Gobierno de la Entidad	5,908,885.23	5,908,885.23	5,468,887.12	92.55	78.00
CAM230402336411	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CHINÁ-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECH	Gobierno de la Entidad	2,997,406.10	2,997,406.10	784,597.76	26.18	78.00
CAM230102208790	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEO	Gobierno de la Entidad	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232402	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL	Gobierno de la Entidad	4,500,000.00	4,500,000.00	4,155,927.36	92.35	100.00
CAM230302266986	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO (CD. DEL SOL - LA JOYA), MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	4,650,278.60	4,628,303.69	4,628,303.69	100.00	100.00
CAM230302267064	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHE-ISLA ARENA DEL KM. 22+400 AL KM. 34+840, LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI	Gobierno de la Entidad	1,981,276.66	1,981,276.66	1,441,265.68	72.74	100.00
CAM230302287069	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA COLOSIO/VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,836,688.87	1,836,688.87	1,727,464.33	94.05	100.00
CAM230402335334	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PALIZADA - RIBERA DE LA CORRIENTE - LA VIUDA - RIBERA GÓMEZ, MUNICIPIO PALIZADA	Gobierno de la Entidad	12,639,446.25	12,639,446.25	12,639,325.06	99.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402335864	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	330,638.70	330,638.70	0.00	0.00	75.00
CAM230402334523	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y OBRA DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	Gobierno de la Entidad	1,625,876.10	1,625,876.10	1,625,865.93	99.99	100.00
CAM230402335747	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ADRIANO CHINO WONG ENTRE AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y CALLE 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,270,191.13	2,270,191.13	2,270,190.48	99.99	100.00
CAM230402335780	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL CIVILITO-DOS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA ÚNICA	Gobierno de la Entidad	3,565,813.76	3,565,813.76	743,269.43	20.84	57.00
CAM230402335780	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINI	Gobierno de la Entidad	967,243.23	967,243.23	967,243.13	99.99	100.00
CAM230402336201	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO ISLA AGUADA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	3,755,951.44	3,755,951.44	3,632,521.43	96.71	95.00
CAM230302267052	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLE 12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	Gobierno de la Entidad	4,317,921.10	3,949,515.97	3,948,112.86	99.96	100.00
CAM230302268259	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	360,882.74	360,882.74	360,799.95	99.97	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402335756	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	517,775.80	517,775.80	517,755.80	99.99	98.00
CAM230402335872	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA SUR) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	Gobierno de la Entidad	390,347.67	390,347.67	0.00	0.00	78.00
CAM230402336535	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS CÁRCAMOS 2 Y 4 DEL ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS-XPULJIL EN LA LOCALIDAD DE XPULJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	Gobierno de la Entidad	799,307.54	799,307.54	0.00	0.00	45.00
CAM230202232381	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (FOEL) DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
CAM230302287033	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO (NOHALAL - MONTEBELLO), MUNICIPIO HECELCHAKÁN	Gobierno de la Entidad	19,856,305.86	19,856,305.86	19,856,305.86	100.00	100.00
CAM230302269370	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 120, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	4,099,901.09	4,099,901.09	4,099,901.09	100.00	100.00
CAM230402335352	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	746,750.34	746,750.34	746,750.34	100.00	100.00
CAM230402335787	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE-LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 1 DE 2.	Gobierno de la Entidad	5,522,285.33	5,522,285.33	5,522,285.33	100.00	100.00
CAM230402335787	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM230402334494	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (VHSA. - ESC.) - KM 193+000 - MURALLAS DE CAMPECHE - SANTA RITA, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	4,937,820.70	4,937,820.70	4,937,820.70	100.00
CAM230402335260	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CHETUMAL - VILLAHERMOSA KM 31+140) - EL PIMENTAL DOS, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	23,894,854.04	23,894,854.04	23,894,854.04	100.00
CAM230402335298	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (VHSA. - ESC.) - KM 232+000 - IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	2,686,518.91	2,686,518.91	2,686,518.91	100.00
CAM230402335799	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,206,351.34	1,206,351.34	1,206,351.34	100.00
CAM230402335804	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MOQUEL, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	1,298,877.45	1,298,877.45	1,298,877.45	100.00
CAM230402335813	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,768,140.22	1,768,140.22	1,768,140.22	100.00
CAM230402335816	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	641,999.96	641,999.96	641,999.96	100.00
CAM230302266949	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	32,133,530.37	32,133,530.37	32,133,530.37	100.00
CAM230302267020	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (ESC-CHAMP. KM 20+000) - MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	11,874,820.98	11,874,820.98	11,874,820.98	100.00
CAM230302268251	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335281	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (VHSA. - ESC.) - KM 203+000 - JUAN DE LA CABADA VERA, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	8,335,593.34	8,335,593.34	8,335,593.34	100.00	100.00
CAM230402335310	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CAMP. - MÉRIDA KM 13+000) KOBÉN - CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	4,620,555.78	4,620,555.78	4,620,555.78	100.00	100.00
CAM230402335369	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (HAL TUNCHEN - CAYAL) KM 27+900 - HOOL - SANTA CRUZ DE ROVIRA, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA, MUNICIPIO CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	22,099,486.03	22,099,486.03	22,099,486.03	100.00	100.00
CAM230402335786	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL VIVERO FORESTAL EN LA LOCALIDAD DE CAYAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,434,037.45	2,434,037.45	2,434,037.45	100.00	100.00
CAM230402335803	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	179,966.15	179,966.15	179,966.15	100.00	100.00
CAM230202232389	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
CAM230302266971	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	32,350,163.42	32,350,163.42	32,350,163.42	100.00	100.00
CAM230302287001	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (ESC-VHSA) - KM 253+400 - NUEVA CHONTALPA - FELIPE ÁNGELES, GUADALAJARA, MUNICIPIO CARMEN	Gobierno de la Entidad	13,963,280.45	15,053,492.00	15,053,492.00	100.00	100.00
CAM230302269386	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1RA. ETAPA.	Gobierno de la Entidad	6,685,932.75	8,107,886.53	8,107,886.53	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335247	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CAMP-MÉRIDA KM 13+000) KOBÉN - CASTAMAY, MUNICIPIO: CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	Gobierno de la Entidad	810,804.60	810,804.60	810,804.60	100.00	100.00
CAM230402335758	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BRASIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,185,162.53	1,185,162.53	1,185,162.53	100.00	100.00
CAM230402335810	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO (KM 59), EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	1,746,694.02	1,746,694.02	1,746,694.02	100.00	100.00
CAM230402336515	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS, TANQUE Y REPARACIÓN DE FUGA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICUL-CARMEN EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	Gobierno de la Entidad	5,489,994.36	5,489,994.36	5,489,994.36	100.00	100.00
CAM230302287009	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SILVITUC - CHAN LAGUNA) KM 14 + 600 - EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	Gobierno de la Entidad	4,511,258.43	4,511,258.43	4,511,258.43	100.00	100.00
CAM230302287057	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMÁN - EL CHILAR, MUNICIPIO CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	17,130,761.71	18,556,997.95	18,556,997.95	100.00	100.00
CAM230302288067	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	2,190,135.02	2,498,512.11	2,498,512.11	100.00	100.00
CAM230302288120	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	6,150,673.58	6,150,673.58	6,150,673.58	100.00	100.00
CAM230402335392	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CHINÁ - SAN AGUSTÍN OLÁ DEL KM 0+000 AL KM 6+400, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	7,574,614.70	7,574,614.70	7,574,614.70	100.00	100.00
CAM230402335796	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	2,211,130.81	2,211,130.81	2,211,130.81	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402335901	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2023)	Gobierno de la Entidad	149,631.42	149,631.42	149,631.42	100.00
CAM230402335901	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA, CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	9,600,454.61	9,600,454.61	9,600,454.61	100.00
CAM230302269410	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	Gobierno de la Entidad	8,177,998.56	8,177,998.56	8,177,998.56	100.00
CAM230302269934	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA, 1RA ETAPA.	Gobierno de la Entidad	6,685,930.67	6,685,930.67	6,685,930.67	100.00
CAM230302269934	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (CHAMP. - ESC) - KM 78+000 - FELIPE CARRILLO	Gobierno de la Entidad	8,235,968.87	8,235,968.87	8,235,968.87	100.00
CAM230402336226	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PUERTO - CHILAM BALAM - E.C. (KIKAB - CENTENARIO), MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	8,781,888.75	8,781,888.75	8,781,888.75	100.00
CAM230402335277	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (XPUJIL - JUSTO SIERRA MÉNDEZ) KM 16+800 - MANUEL CASTILLA BRITO - CENTAUROS DEL NORTE (SUBTRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	11,315,843.38	11,315,843.38	11,315,843.38	100.00
CAM230402335277	ff2	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARLOS CANO CRUZ-CHENCOH-DZIBALCHÉN (SUBTRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD CHENCOH, MUNICIPIO HOPELCHÉN	Gobierno de la Entidad	1,197,691.54	1,197,691.54	1,197,691.54	100.00
CAM230402335346	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES, ESTACIÓN EL CONEJO, EN LA LOCALIDAD DE	Gobierno de la Entidad	1,197,691.54	1,197,691.54	1,197,691.54	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335911	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	SILVTUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, SEGUNDA ETAPA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	Gobierno de la Entidad	466,691.90	466,691.90	466,691.90	466,691.90	100.00	100.00
CAM230402335911	ff2	2023	16	S	74	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63953	Gobierno de la Entidad	618,000.00	615,346.66	615,346.66	615,346.66	100.00	100.00
CAM230202214135	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66901	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,882.84	205,882.84	205,882.84	100.00	100.00
CAM230202214185	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 67140	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,882.84	61,764.85	61,764.85	29.99	100.00
CAM230202214292	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74520	Gobierno de la Entidad	45,930.50	45,414.80	13,624.44	13,624.44	30.00	100.00
CAM230202214318	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75358	Gobierno de la Entidad	96,603.69	96,125.20	28,837.56	28,837.56	30.00	100.00
CAM230202214381	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 77781	Gobierno de la Entidad	75,062.99	74,319.81	74,319.81	74,319.81	100.00	100.00
CAM230202214415	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80525	Gobierno de la Entidad	69,363.64	68,606.65	68,606.65	68,606.65	100.00	100.00
CAM230202214420	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80667	Gobierno de la Entidad	39,698.62	39,023.90	39,023.90	39,023.90	100.00	100.00
CAM230202214423	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FÁTIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81576	Gobierno de la Entidad	26,751.14	26,353.42	26,353.42	26,353.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
											MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302214425	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81718	Gobierno de la Entidad	13,737.66	13,616.77	13,616.77	100.00	100.00	
CAM230302214445	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHUNHUÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84749	Gobierno de la Entidad	68,441.82	67,836.78	67,836.78	100.00	100.00	
CAM230302214449	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84966	Gobierno de la Entidad	88,415.36	87,396.16	87,396.16	100.00	100.00	
CAM230302236485	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49316	Gobierno de la Entidad	1,469,354.70	1,467,625.38	1,334,186.98	90.90	100.00	
CAM230302236510	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50702	Gobierno de la Entidad	1,137,463.37	1,136,875.27	1,136,875.27	100.00	100.00	
CAM230302236637	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 56815	Gobierno de la Entidad	1,137,463.37	1,135,793.46	1,135,793.46	100.00	100.00	
CAM230302236833	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 70787	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,499,873.77	1,419,239.78	94.62	31.00	
CAM230302236842	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EK BALAM EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, EDIFICIO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 71385	Gobierno de la Entidad	3,180,000.00	3,178,634.82	783,603.71	24.65	73.00	
CAM230302236919	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 90991	Gobierno de la Entidad	106,952.35	106,952.35	32,085.71	30.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238411	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151451	Gobierno de la Entidad	515,000.00	514,435.20	154,330.56	30.00	100.00
CAM230302238474	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154176	Gobierno de la Entidad	103,000.00	101,328.30	30,398.49	30.00	100.00
CAM230302238482	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154464	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,596.42	205,596.42	100.00	100.00
CAM230302238505	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154904	Gobierno de la Entidad	60,365.91	59,406.28	59,406.28	100.00	100.00
CAM230302238508	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154936	Gobierno de la Entidad	67,442.78	66,335.42	66,335.42	100.00	100.00
CAM230302238519	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155610	Gobierno de la Entidad	48,672.35	47,427.84	47,427.84	100.00	100.00
CAM230302238527	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155745	Gobierno de la Entidad	64,177.21	63,138.02	63,138.02	100.00	100.00
CAM230302238548	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155928	Gobierno de la Entidad	49,292.89	48,036.70	14,411.01	30.00	100.00
CAM230302238589	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157459	Gobierno de la Entidad	82,321.63	81,986.12	81,986.12	100.00	100.00
CAM230302238640	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158548	Gobierno de la Entidad	28,357.52	28,219.95	28,219.95	100.00	100.00
CAM230302238648	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159068	Gobierno de la Entidad	283,915.64	283,471.66	283,471.66	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238692	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160741	Gobierno de la Entidad	42,425.26	41,379.17	41,379.17	100.00	100.00
CAM230302238694	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160753	Gobierno de la Entidad	77,882.61	77,320.18	77,320.18	100.00	100.00
CAM230302238710	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160904	Gobierno de la Entidad	91,505.66	90,754.43	90,754.43	100.00	100.00
CAM230302239020	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN DIVERSAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 176110	Gobierno de la Entidad	603,500.00	597,996.18	298,998.09	50.00	45.00
CAM230302239172	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA MIRADOR, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181267	Gobierno de la Entidad	305,300.00	302,515.71	151,257.86	50.00	45.00
CAM230302239196	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183182	Gobierno de la Entidad	220,100.00	218,092.73	109,046.36	49.99	45.00
CAM230302239198	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183557	Gobierno de la Entidad	515,000.00	514,435.20	154,330.56	30.00	100.00
CAM230302239214	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184402	Gobierno de la Entidad	103,000.00	102,834.05	30,850.22	30.00	100.00
CAM230302239250	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187201	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,965.60	58,789.68	30.00	100.00
CAM230302239274	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188085	Gobierno de la Entidad	10,749.35	10,718.64	10,718.64	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO
CAM230302239279	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188374	Gobierno de la Entidad	61,378.15	61,347.61	61,347.61	100.00
CAM230302239296	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188553	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,556.28	61,666.88	29.99
CAM230302239443	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196738	Gobierno de la Entidad	196,000.00	194,107.27	58,232.18	29.99
CAM230402326389	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294844	Gobierno de la Entidad	308,316.39	308,316.39	0.00	0.00
CAM230402326389	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318463	Gobierno de la Entidad	101,986.35	101,986.35	0.00	0.00
CAM230402327136	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYACHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318786	Gobierno de la Entidad	815,890.80	815,890.80	0.00	0.00
CAM230402327154	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319731	Gobierno de la Entidad	102,834.04	102,834.04	0.00	0.00
CAM230402327154	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319746	Gobierno de la Entidad	102,834.04	102,834.04	0.00	0.00
CAM230402327180	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319746	Gobierno de la Entidad	102,834.04	102,834.04	0.00	0.00
CAM230402327181	ff1	2023				ESTATAL						
CAM230402327181	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230402328181	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 348826	Gobierno de la Entidad	97,053.70	97,053.70	0.00	0.00	100.00	100.00	
CAM230402328181	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 418699	Gobierno de la Entidad	273,333.35	273,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230402330009	ff1	2023				ESTATAL									
CAM230402330009	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64081	Gobierno de la Entidad	309,000.00	307,673.32	307,673.32	307,673.32	100.00	100.00	
CAM230202214136	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64331	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,829.82	97,829.82	97,829.82	100.00	100.00	
CAM230202214308	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75067	Gobierno de la Entidad	44,058.05	43,700.62	13,110.19	13,110.19	30.00	100.00	
CAM230202214335	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76035	Gobierno de la Entidad	45,591.62	45,073.37	45,073.37	45,073.37	100.00	100.00	
CAM230202214378	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77645	Gobierno de la Entidad	42,544.09	42,175.25	42,175.25	42,175.25	100.00	100.00	
CAM230202214382	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78066	Gobierno de la Entidad	68,052.13	67,291.96	67,291.96	67,291.96	100.00	100.00	
CAM230202214384	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78160	Gobierno de la Entidad	54,310.07	53,670.78	53,670.78	53,670.78	100.00	100.00	
CAM230202214437	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84508	Gobierno de la Entidad	399,504.00	212,443.00	212,443.00	212,443.00	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302236483	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 49085	Gobierno de la Entidad	125,400.00	124,900.52	75,074.73	60.10	70.00
CAM230302236870	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA, - 76034	Gobierno de la Entidad	385,816.00	169,108.99	169,108.99	100.00	100.00
CAM230302236937	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 93634	Gobierno de la Entidad	94,988.41	94,988.41	28,496.52	29.99	100.00
CAM230302236994	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, - 98137	Gobierno de la Entidad	290,000.00	161,206.60	161,206.60	100.00	100.00
CAM230302237375	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, - 127734	Gobierno de la Entidad	1,250,000.00	1,249,800.77	1,249,568.77	99.98	100.00
CAM230302237451	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE AUDIOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO COLONIA LAS FLORES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE - 131989	Gobierno de la Entidad	786,424.73	783,872.73	783,872.73	100.00	100.00
CAM230302237773	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 136501	Gobierno de la Entidad	125,400.00	124,900.52	75,074.93	60.10	70.00
CAM230302237855	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137767	Gobierno de la Entidad	125,400.00	124,900.52	75,074.93	60.10	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCICO
											MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302238473	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA POSITA 2 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154508	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,544.26	61,663.28	30.00	100.00
CAM230302238484	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA POSITA 2 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154508	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154602	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,192.83	411,192.83	100.00	100.00
CAM230302238488	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154602	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154686	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,596.42	205,596.42	100.00	100.00
CAM230302238494	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154686	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154930	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	60,796.97	30.00	100.00
CAM230302238507	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154930	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 156226	Gobierno de la Entidad	45,239.54	44,249.86	44,249.86	100.00	100.00
CAM230302238565	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157489	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157579	Gobierno de la Entidad	135,969.90	134,966.96	134,966.96	100.00	100.00
CAM230302238595	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157579	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE XPULUIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951	Gobierno de la Entidad	77,120.28	76,881.03	76,881.03	100.00	100.00
CAM230302238600	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157489	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951	Gobierno de la Entidad	118,709.35	118,294.10	118,294.10	100.00	100.00
CAM230302238644	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181012	Gobierno de la Entidad	404,442.75	401,108.57	120,332.57	29.99	100.00
CAM230302239169	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181012		Gobierno de la Entidad	98,400.00	98,493.49	49,246.75	50.00	45.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302239215	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184431	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,668.08	61,700.42	29.99	100.00
CAM230302239269	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187813	Gobierno de la Entidad	89,317.58	89,125.34	89,125.34	100.00	100.00
CAM230302239277	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188253	Gobierno de la Entidad	58,315.02	58,235.07	58,235.07	100.00	100.00
CAM230302239565	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN - 202820	Gobierno de la Entidad	1,143,808.66	1,110,037.36	967,482.70	87.15	100.00
CAM230302239790	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 212500	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,774.08	61,732.22	29.99	100.00
CAM230302240351	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 227581	Gobierno de la Entidad	545,698.88	545,647.31	545,471.63	99.96	100.00
CAM230402323801	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 224871	Gobierno de la Entidad	253,960.22	253,960.22	0.00	0.00	100.00
CAM230402327042	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 315466	Gobierno de la Entidad	617,655.18	617,655.18	0.00	0.00	100.00
CAM230402327042	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 318607	Gobierno de la Entidad	92,307.29	92,307.29	0.00	0.00	100.00
CAM230402327145	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327145	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 318741	Gobierno de la Entidad	51,223.87	51,223.87	0.00	0.00	100.00
CAM230402327152	ff1	2023				ESTATAL							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402327152	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA MERCEDES DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319180	Gobierno de la Entidad	72,022.28	72,022.28	0.00	0.00	100.00
CAM230402327167	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327171	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319368	Gobierno de la Entidad	40,739.80	40,739.80	0.00	0.00	100.00
CAM230402327171	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327171	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 335336	Gobierno de la Entidad	102,941.42	102,941.42	0.00	0.00	100.00
CAM2304023271926	ff1	2023				ESTATAL							
CAM2304023271926	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63946	Gobierno de la Entidad	309,000.00	307,673.32	307,673.32	100.00	100.00
CAM2304023271926	ff1	2023				FEDERALES							
CAM230202214165	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66054	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,659.62	195,659.62	100.00	100.00
CAM230202214166	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 66071	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,659.62	195,659.62	100.00	100.00
CAM230202214304	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 74978	Gobierno de la Entidad	67,161.11	66,805.46	20,041.64	30.00	100.00
CAM230202214358	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECUN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76501	Gobierno de la Entidad	55,397.13	54,952.80	54,952.80	100.00	100.00
CAM230202214366	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640	Gobierno de la Entidad	53,632.32	53,174.68	15,952.40	29.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302236630	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 56711	Gobierno de la Entidad	498,400.72	498,177.95	498,177.95	100.00	100.00
CAM230302236640	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 56915	Gobierno de la Entidad	250,000.00	249,801.06	150,149.85	60.10	70.00
CAM230302236817	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68988	Gobierno de la Entidad	305,959.06	305,959.06	91,787.72	30.00	100.00
CAM230302236920	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 91117	Gobierno de la Entidad	145,080.17	145,080.17	43,524.05	29.99	100.00
CAM230302237852	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137684	Gobierno de la Entidad	250,000.00	249,801.06	150,149.85	60.10	70.00
CAM230302238425	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151760	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,774.08	61,732.22	29.99	100.00
CAM230302238439	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 152272	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,544.26	61,663.28	30.00	100.00
CAM230302238452	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, POLO NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153289	Gobierno de la Entidad	196,000.00	194,606.40	58,381.92	30.00	100.00
CAM230302238463	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153797	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,517.89	29,255.37	30.00	100.00
CAM230302238486	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154569	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	202,656.55	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302238491	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154648	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	202,656.55	100.00	100.00
CAM230302238512	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATA EL CHATO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154959	Gobierno de la Entidad	9,882.34	9,650.36	9,650.36	100.00	100.00
CAM230302238603	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157664	Gobierno de la Entidad	99,074.68	98,974.51	98,974.51	100.00	100.00
CAM230302238611	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POCHOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157901	Gobierno de la Entidad	91,010.17	90,320.28	27,096.08	29.99	100.00
CAM230302238619	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO J MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158114	Gobierno de la Entidad	26,720.34	26,517.51	26,517.51	100.00	100.00
CAM230302238628	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158333	Gobierno de la Entidad	108,119.95	106,751.06	106,751.06	100.00	100.00
CAM230302238636	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158471	Gobierno de la Entidad	104,387.62	103,132.31	30,939.69	29.99	100.00
CAM230302238696	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160766	Gobierno de la Entidad	65,505.94	64,031.87	64,031.87	100.00	100.00
CAM230302238704	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160843	Gobierno de la Entidad	74,262.50	73,840.58	73,840.58	100.00	100.00
CAM230302238759	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE CHINA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164205	Gobierno de la Entidad	461,500.00	457,291.20	228,645.60	50.00	45.00
CAM230302238809	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. - 164962	Gobierno de la Entidad	1,106,536.61	1,106,504.34	553,252.16	49.99	45.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO			
CAM230302238819	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL, EN EL MUNICIPIO CHAMPOTON - 165327	Gobierno de la Entidad	493,463.39	490,852.92	245,426.46	50.00	45.00	
CAM230302239167	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 180961	Gobierno de la Entidad	220,100.00	218,092.72	109,046.36	50.00	45.00	
CAM230302239200	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183624	Gobierno de la Entidad	490,000.00	486,516.02	145,954.81	30.00	100.00	
CAM230302239208	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BANCO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184130	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,502.09	123,400.84	40.00	100.00	
CAM230302239257	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187497	Gobierno de la Entidad	101,962.97	101,900.42	30,570.13	30.00	100.00	
CAM230302239466	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 197377	Gobierno de la Entidad	340,800.00	337,691.96	168,845.98	50.00	45.00	
CAM230302239481	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 198602	Gobierno de la Entidad	50,335.94	49,060.12	14,718.04	30.00	100.00	
CAM230302239483	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198718	Gobierno de la Entidad	67,312.76	65,651.74	19,695.52	29.99	100.00	
CAM230302239486	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198812	Gobierno de la Entidad	30,718.80	30,953.52	9,286.06	30.00	100.00	
CAM230302239718	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN. - 209722	Gobierno de la Entidad	113,600.00	112,563.99	56,281.99	49.99	45.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402326391	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294863	Gobierno de la Entidad	102,772.15	102,772.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402326391	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318654	Gobierno de la Entidad	101,986.35	101,986.35	0.00	0.00	100.00
CAM230402327149	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 319510	Gobierno de la Entidad	83,169.74	83,169.74	0.00	0.00	100.00
CAM230402327149	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 335594	Gobierno de la Entidad	513,991.05	513,991.05	0.00	0.00	100.00
CAM230402327173	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63928	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,770.13	411,770.13	100.00	100.00
CAM230402327930	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 57277	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,829.81	97,829.81	100.00	100.00
CAM230202213972	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BECAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66112	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,824.28	308,824.28	100.00	100.00
CAM230202214131	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66301	Gobierno de la Entidad	618,000.00	615,765.74	615,765.74	100.00	100.00
CAM230202214168	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	REHABILITACION DEL GIMNASIO MANUEL PREGO GALERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 75721	Gobierno de la Entidad	5,626,329.75	5,526,266.73	5,526,266.73	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202214380	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77735	Gobierno de la Entidad	16,567.53	16,520.02	16,520.02	100.00	100.00	
CAM230202214404	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN CAHUICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79376	Gobierno de la Entidad	111,097.94	109,825.34	109,825.34	100.00	100.00	
CAM230302236482	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PELUSA, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA - 47627	Gobierno de la Entidad	2,645,997.18	2,636,256.31	1,527,836.48	57.95	57.00	
CAM230302236484	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 49176	Gobierno de la Entidad	3,856,191.34	3,853,825.32	0.00	0.00	50.00	
CAM230302236506	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50502	Gobierno de la Entidad	546,764.97	545,194.04	545,194.04	100.00	100.00	
CAM230302236511	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50730	Gobierno de la Entidad	1,137,463.37	1,135,093.15	1,135,093.15	100.00	100.00	
CAM230302236803	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67454	Gobierno de la Entidad	500,000.00	499,602.10	300,299.71	60.11	70.00	
CAM230302236939	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93663	Gobierno de la Entidad	111,090.90	111,090.90	33,327.27	30.00	100.00	
CAM230302238454	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO J. MUJICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 153423	Gobierno de la Entidad	98,000.00	96,611.60	96,611.60	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCO
											MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302238460	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALTZADA - 153719	Gobierno de la Entidad	103,000.00	102,772.15	30,831.65	30.00	100.00	
CAM230302238475	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154244	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	202,656.55	100.00	100.00	
CAM230302238476	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154264	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,596.42	205,596.42	100.00	100.00	
CAM230302238521	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155638	Gobierno de la Entidad	50,617.61	49,336.49	49,336.49	100.00	100.00	
CAM230302238533	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155794	Gobierno de la Entidad	49,050.83	47,799.20	14,339.76	30.00	100.00	
CAM230302238545	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155894	Gobierno de la Entidad	67,909.29	66,302.76	66,302.76	100.00	100.00	
CAM230302238566	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 156282	Gobierno de la Entidad	111,314.47	109,861.25	109,861.25	100.00	100.00	
CAM230302238649	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA - 159123	Gobierno de la Entidad	133,646.41	133,606.99	133,606.99	100.00	100.00	
CAM230302238689	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE PALTZADA - 160711	Gobierno de la Entidad	111,634.03	110,740.14	110,740.14	100.00	100.00	
CAM230302238707	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALTZADA - 160865	Gobierno de la Entidad	70,265.85	68,426.30	68,426.30	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238826	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166442	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,596.42	205,596.42	100.00	100.00
CAM230302238827	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166449	Gobierno de la Entidad	294,000.00	291,330.60	291,330.60	100.00	100.00
CAM230302239267	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187771	Gobierno de la Entidad	110,846.00	110,584.15	33,175.25	30.00	100.00
CAM230302239284	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOMICHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188438	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,763.46	123,529.04	30.00	100.00
CAM230302239464	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197139	Gobierno de la Entidad	114,098.17	114,054.42	34,216.33	30.00	100.00
CAM230302239475	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198496	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,480.25	29,244.08	30.00	100.00
CAM230302239479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198548	Gobierno de la Entidad	103,000.00	101,328.30	30,398.49	30.00	100.00
CAM230302239504	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 199951	Gobierno de la Entidad	576,620.02	571,713.02	0.00	0.00	35.00
CAM230302239814	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213288	Gobierno de la Entidad	196,000.00	194,606.40	58,381.92	30.00	100.00
CAM230402323812	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226727	Gobierno de la Entidad	41,386.17	41,386.17	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO	
CAM230402323814	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226802	Gobierno de la Entidad	73,544.66	73,544.66	0.00	0.00	100.00
CAM230402326397	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294896	Gobierno de la Entidad	102,772.15	102,772.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402326397	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CONQUISTA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294937	Gobierno de la Entidad	405,313.07	405,313.07	0.00	0.00	100.00
CAM230402326401	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327013	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 314504	Gobierno de la Entidad	205,882.84	205,882.84	0.00	0.00	100.00
CAM230402327013	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327057	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 315933	Gobierno de la Entidad	514,435.20	514,435.20	0.00	0.00	100.00
CAM230402327057	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327065	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL - 316397	Gobierno de la Entidad	205,774.08	205,774.08	0.00	0.00	100.00
CAM230402327065	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327065	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 4 CAMINOS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318707	Gobierno de la Entidad	101,986.35	101,986.35	0.00	0.00	100.00
CAM230402327151	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327151	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 335615	Gobierno de la Entidad	308,334.24	308,334.24	0.00	0.00	100.00
CAM230402327931	ff1	2023				ESTATAL							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230402327931	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347487	Gobierno de la Entidad	97,270.54	97,270.54	0.00	0.00	100.00	
CAM230402328195	ff1	2023				ESTATAL								
CAM230402328195	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584	Gobierno de la Entidad	7,000,000.00	6,217,625.79	6,217,625.79	100.00	100.00	
CAM230102206313	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUINA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 55144	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,770.13	411,770.13	100.00	100.00	
CAM230202213955	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN - 55920	Gobierno de la Entidad	515,000.00	514,712.66	514,712.66	100.00	100.00	
CAM230202213957	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 61653	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,827.60	308,827.60	100.00	100.00	
CAM230202214090	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77404	Gobierno de la Entidad	111,674.48	110,792.44	33,237.73	30.00	100.00	
CAM230202214376	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 80626	Gobierno de la Entidad	57,060.72	56,428.10	56,428.10	100.00	100.00	
CAM230202214418	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 81942	Gobierno de la Entidad	30,861.72	30,473.95	30,473.95	100.00	100.00	
CAM230202214428	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 84625	Gobierno de la Entidad	51,436.20	50,789.93	50,789.93	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302214452	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85032	Gobierno de la Entidad	77,054.28	76,161.73	76,161.73	100.00	100.00
CAM230302214593	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 97914	Gobierno de la Entidad	162,400.00	93,072.00	93,072.00	100.00	100.00
CAM230302236481	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 47558	Gobierno de la Entidad	854,002.82	850,900.03	0.00	0.00	100.00
CAM230302236840	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71252	Gobierno de la Entidad	1,500,000.00	1,499,540.36	1,419,239.78	94.64	93.00
CAM230302236847	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 72689	Gobierno de la Entidad	396,413.95	395,489.98	395,489.98	100.00	100.00
CAM230302236886	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84373	Gobierno de la Entidad	385,816.00	169,108.99	169,108.99	100.00	100.00
CAM230302237010	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98745	Gobierno de la Entidad	269,253.71	269,253.71	80,776.11	30.00	100.00
CAM230302237384	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128304	Gobierno de la Entidad	252,150.94	244,619.52	0.00	0.00	35.00
CAM230302237848	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137621	Gobierno de la Entidad	125,400.00	124,900.52	75,074.93	60.11	40.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230302238222	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 145073	Gobierno de la Entidad	1,062,002.23	1,061,887.93	1,061,887.93	100.00
CAM230302238384	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL - 151075	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,661.13	92,598.34	30.00
CAM230302238455	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153531	Gobierno de la Entidad	103,000.00	102,772.15	30,831.65	30.00
CAM230302238471	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154014	Gobierno de la Entidad	208,000.00	205,544.26	61,663.28	30.00
CAM230302238497	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154733	Gobierno de la Entidad	208,000.00	202,656.55	60,796.97	30.00
CAM230302238510	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154957	Gobierno de la Entidad	29,079.29	28,406.52	28,406.52	100.00
CAM230302238511	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 154958	Gobierno de la Entidad	64,758.15	63,706.83	63,706.83	100.00
CAM230302238516	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155494	Gobierno de la Entidad	64,648.12	63,102.97	63,102.97	100.00
CAM230302238517	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155543	Gobierno de la Entidad	47,506.07	46,283.51	46,283.51	100.00
CAM230302238525	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POGBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155739	Gobierno de la Entidad	51,735.47	50,433.32	50,433.32	100.00
CAM230302238535	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155804	Gobierno de la Entidad	65,400.70	64,335.97	64,335.97	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238660	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XPUIIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 156084	Gobierno de la Entidad	59,604.52	58,660.79	58,660.79	100.00	100.00
CAM230302238657	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA CONQUISTA DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157501	Gobierno de la Entidad	94,154.39	93,304.54	27,991.36	30.00	100.00
CAM230302238601	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157600	Gobierno de la Entidad	59,280.29	58,404.82	58,404.82	100.00	100.00
CAM230302238617	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158021	Gobierno de la Entidad	82,600.20	82,231.45	24,669.44	30.00	100.00
CAM230302238645	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158970	Gobierno de la Entidad	82,248.21	82,096.67	82,096.67	100.00	100.00
CAM230302238647	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159022	Gobierno de la Entidad	135,620.37	135,315.89	135,315.89	100.00	100.00
CAM230302238679	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160574	Gobierno de la Entidad	42,777.35	41,716.89	41,716.89	100.00	100.00
CAM230302238764	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 164268	Gobierno de la Entidad	1,725,000.00	1,708,333.45	854,166.73	50.00	45.00
CAM230302238778	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL. EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 164501	Gobierno de la Entidad	1,035,000.00	1,025,000.07	512,500.04	50.00	45.00
CAM230302238790	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE. EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164597	Gobierno de la Entidad	1,380,000.00	1,366,666.76	663,333.38	50.00	45.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302238927	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 173860	Gobierno de la Entidad	2,201,836.50	2,194,983.23	2,188,707.78	99.71	100.00
CAM230302239197	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. - 183447	Gobierno de la Entidad	355,000.00	351,762.46	175,881.23	50.00	45.00
CAM230302239216	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184487	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,668.08	61,700.42	30.00	100.00
CAM230302239247	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 187162	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,965.60	58,789.68	30.00	100.00
CAM230302239253	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187408	Gobierno de la Entidad	102,787.89	102,389.02	30,716.71	30.00	100.00
CAM230302239263	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187660	Gobierno de la Entidad	104,791.57	104,311.04	31,293.31	30.00	100.00
CAM230302239264	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187717	Gobierno de la Entidad	82,516.63	82,100.01	24,630.00	30.00	100.00
CAM230302239278	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188307	Gobierno de la Entidad	46,625.86	46,357.36	46,357.36	100.00	100.00
CAM230302239474	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ACALAN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 198447	Gobierno de la Entidad	1,112,286.75	1,106,039.01	1,106,039.01	100.00	100.00
CAM230302239804	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213022	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,661.13	92,588.34	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302239807	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213071	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,548.14	123,464.44	30.00	100.00
CAM230302239811	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILOMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213193	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,548.14	123,464.44	30.00	100.00
CAM230302240299	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LUMINARIA CON PANEL SOLAR EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 226769	Gobierno de la Entidad	1,464,666.00	1,450,000.29	1,450,000.29	100.00	100.00
CAM230402323804	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 225525	Gobierno de la Entidad	21,170.12	21,170.12	0.00	0.00	100.00
CAM230402323808	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226372	Gobierno de la Entidad	67,589.38	67,589.38	0.00	0.00	100.00
CAM230402327163	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319051	Gobierno de la Entidad	97,982.80	97,982.80	0.00	0.00	100.00
CAM230402327163	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTÉ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75528	Gobierno de la Entidad	108,602.94	108,042.50	108,042.50	100.00	100.00
CAM230202214319	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241	Gobierno de la Entidad	69,986.58	69,652.22	20,895.67	30.00	100.00
CAM230202214342	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690	Gobierno de la Entidad	51,533.02	51,059.56	15,317.87	30.00	100.00
CAM230202214368	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOOL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77275	Gobierno de la Entidad	46,643.46	46,133.14	46,133.14	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202214377	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77536	Gobierno de la Entidad	64,230.02	63,852.27	19,155.68	30.00	100.00
CAM230202214386	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXMUCUY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78282	Gobierno de la Entidad	152,118.89	150,020.55	150,020.55	100.00	100.00
CAM230202214409	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 79539	Gobierno de la Entidad	3,663.67	3,518.36	3,518.36	100.00	100.00
CAM230302236479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 35433	Gobierno de la Entidad	1,499,999.62	1,499,942.20	1,499,942.20	100.00	100.00
CAM230302236480	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, - 40573	Gobierno de la Entidad	704,301.12	704,250.45	704,224.59	99.99	100.00
CAM230302236486	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49371	Gobierno de la Entidad	1,030,645.30	1,029,780.51	756,346.43	73.45	100.00
CAM230302236869	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 75953	Gobierno de la Entidad	1,566,722.05	1,565,602.49	469,680.75	30.00	30.00
CAM230302236922	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91257	Gobierno de la Entidad	90,431.21	90,431.21	27,129.36	30.00	100.00
CAM230302236942	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PLAN CHAC EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93942	Gobierno de la Entidad	419,925.36	419,925.36	125,977.61	30.00	100.00
CAM230302237859	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS BODEGAS, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137833	Gobierno de la Entidad	125,400.00	124,900.52	75,074.93	60.11	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238457	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ UNO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 153593	Gobierno de la Entidad	392,000.00	388,440.80	388,440.80	100.00	100.00
CAM230302238459	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153692	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,517.89	29,255.37	30.00	100.00
CAM230302238470	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, LA REBEZA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154003	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,517.89	29,255.37	30.00	100.00
CAM230302238506	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154915	Gobierno de la Entidad	45,015.08	44,034.56	44,034.56	100.00	100.00
CAM230302238522	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155659	Gobierno de la Entidad	72,297.13	71,088.43	71,088.43	100.00	100.00
CAM230302238625	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158254	Gobierno de la Entidad	94,596.69	94,447.07	94,447.07	100.00	100.00
CAM230302238626	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 158291	Gobierno de la Entidad	72,503.60	72,151.86	72,151.86	100.00	100.00
CAM230302238686	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALAMILLA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160630	Gobierno de la Entidad	50,076.27	48,889.26	48,889.26	100.00	100.00
CAM230302238946	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 173997	Gobierno de la Entidad	3,042,788.38	3,038,945.29	3,038,945.29	100.00	100.00
CAM230302239174	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181434	Gobierno de la Entidad	355,000.00	351,762.46	175,881.23	50.00	45.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302239248	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187173	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,965.60	58,789.68	30.00	100.00
CAM230302239249	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187186	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,965.60	58,789.68	30.00	100.00
CAM230302239255	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187448	Gobierno de la Entidad	110,049.20	109,228.31	32,768.49	30.00	100.00
CAM230302239271	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187916	Gobierno de la Entidad	21,098.21	21,030.29	21,030.29	100.00	100.00
CAM230302239272	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187952	Gobierno de la Entidad	59,054.39	58,986.37	58,986.37	100.00	100.00
CAM230302239359	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190678	Gobierno de la Entidad	141,926.67	141,391.70	42,417.51	30.00	100.00
CAM230302239360	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190778	Gobierno de la Entidad	110,683.80	109,983.18	32,994.95	30.00	100.00
CAM230302239362	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190908	Gobierno de la Entidad	83,188.25	83,026.16	24,907.85	30.00	100.00
CAM230302239365	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190988	Gobierno de la Entidad	70,422.00	70,578.96	21,173.69	30.00	100.00
CAM230402326399	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUKKANÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 294923	Gobierno de la Entidad	303,984.79	303,984.79	0.00	0.00	100.00
CAM230402326399	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402327069	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 316505	Gobierno de la Entidad	205,774.08	205,774.08	0.00	0.00	100.00
CAM230402327069	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230402327143	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318593	Gobierno de la Entidad	203,972.70	203,972.70	0.00	0.00	100.00
CAM230402327143	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230402327179	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 319664	Gobierno de la Entidad	16,043.21	16,043.21	0.00	0.00	100.00
CAM230402327179	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230402328191	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347314	Gobierno de la Entidad	389,082.11	389,082.11	0.00	0.00	100.00
CAM230402328191	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230402328191	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 63940	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,829.81	97,829.81	100.00	100.00
CAM230402328191	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230202214133	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 63944	Gobierno de la Entidad	309,000.00	307,673.32	307,673.32	100.00	100.00
CAM230202214133	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230202214141	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAL SIPIJES II EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 64502	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,659.62	195,659.62	100.00	100.00
CAM230202214154	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 65405	Gobierno de la Entidad	196,000.00	195,659.62	195,659.62	100.00	100.00
CAM230202214154	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							
CAM230202214182	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 66654	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,824.28	308,824.28	100.00	100.00
CAM230202214182	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202214310	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 75094	Gobierno de la Entidad	50,263.51	49,952.86	14,985.86	30.00	100.00	
CAM230202214338	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 76168	Gobierno de la Entidad	236,640.00	175,758.72	175,758.72	100.00	100.00	
CAM230202214343	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 76258	Gobierno de la Entidad	297,540.00	141,443.43	141,443.43	100.00	100.00	
CAM230202214385	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78254	Gobierno de la Entidad	60,933.26	60,001.61	60,001.61	100.00	100.00	
CAM230202214392	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78810	Gobierno de la Entidad	31,829.95	31,444.54	31,444.54	100.00	100.00	
CAM230202214396	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOBOMÓ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78944	Gobierno de la Entidad	52,032.73	51,542.11	51,542.11	100.00	100.00	
CAM230202214455	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 85108	Gobierno de la Entidad	26,639.11	26,395.31	26,395.31	100.00	100.00	
CAM230302236507	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA. - 50554	Gobierno de la Entidad	1,068,967.36	1,066,682.18	1,066,682.18	100.00	100.00	
CAM230302236508	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50658	Gobierno de la Entidad	595,560.99	593,997.75	593,997.75	100.00	100.00	
CAM230302236810	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68420	Gobierno de la Entidad	203,972.69	203,972.69	61,191.81	30.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302236924	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91474	Gobierno de la Entidad	95,758.09	95,758.09	28,727.43	30.00	100.00
CAM230302236941	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93761	Gobierno de la Entidad	158,124.94	158,124.94	47,437.48	30.00	100.00
CAM230302238245	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 145315	Gobierno de la Entidad	937,997.77	937,696.44	937,696.44	100.00	100.00
CAM230302238437	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES EN LA LOCALIDAD DE XPULJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152012	Gobierno de la Entidad	721,000.00	720,209.28	216,062.78	30.00	100.00
CAM230302238465	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153855	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,517.89	29,255.37	30.00	100.00
CAM230302238467	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153874	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,544.26	61,663.28	30.00	100.00
CAM230302238472	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154046	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,517.89	29,255.37	30.00	100.00
CAM230302238481	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154358	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	60,796.97	30.00	100.00
CAM230302238483	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154465	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	202,656.55	100.00	100.00
CAM230302238489	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154608	Gobierno de la Entidad	206,000.00	202,656.55	60,796.97	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302238492	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154674	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,596.42	205,596.42	100.00	100.00
CAM230302238515	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155349	Gobierno de la Entidad	50,635.21	49,878.71	49,878.71	100.00	100.00
CAM230302238543	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 155873	Gobierno de la Entidad	55,709.60	54,847.18	54,847.18	100.00	100.00
CAM230302238563	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 157359	Gobierno de la Entidad	5,644.14	5,524.85	5,524.85	100.00	100.00
CAM230302238643	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158872	Gobierno de la Entidad	74,485.79	74,437.71	22,331.31	30.00	100.00
CAM230302238677	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALAMILLA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 160561	Gobierno de la Entidad	106,492.20	104,688.45	104,688.45	100.00	100.00
CAM230302238823	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166380	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,394.63	308,394.63	100.00	100.00
CAM230302239202	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MESHAL EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 183795	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,668.08	61,700.42	30.00	100.00
CAM230302239210	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL JABAL EN LA LOCALIDAD DE SABANGUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184301	Gobierno de la Entidad	103,000.00	102,834.03	0.00	0.00	100.00
CAM230302239213	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184341	Gobierno de la Entidad	103,000.00	102,834.05	30,850.22	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM2303002239252	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187298	Gobierno de la Entidad	91,712.89	90,017.89	27,005.37	30.00	100.00
CAM2303002239260	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HECEBUL MUNICIPIO DE CARMEN - 187621	Gobierno de la Entidad	107,926.30	107,394.62	32,218.39	30.00	100.00
CAM2304002326406	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294996	Gobierno de la Entidad	202,656.55	202,656.55	0.00	0.00	100.00
CAM230402326406	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 319047	Gobierno de la Entidad	306,952.09	306,952.09	0.00	0.00	100.00
CAM230402327162	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402327162	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 346451	Gobierno de la Entidad	514,170.20	514,170.20	0.00	0.00	100.00
CAM230402328171	ff1	2023				ESTATAL							
CAM230402328171	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 78852	Gobierno de la Entidad	50,173.10	49,523.76	49,523.76	100.00	100.00
CAM230402328171	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XKUNCHEIL, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 84284	Gobierno de la Entidad	196,504.00	111,880.64	111,880.64	100.00	100.00
CAM230402328171	ff2	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 84579	Gobierno de la Entidad	196,504.00	103,258.33	103,258.33	100.00	100.00
CAM230202214439	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 50345	Gobierno de la Entidad	658,540.65	657,972.46	657,972.46	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302236802	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67425	Gobierno de la Entidad	2,373,000.00	2,366,682.82	710,004.85	30.00	30.00
CAM230302236843	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71473	Gobierno de la Entidad	2,320,000.00	2,319,246.18	2,047,216.48	88.27	83.24
CAM230302236846	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 72580	Gobierno de la Entidad	789,778.03	788,165.83	788,165.83	100.00	100.00
CAM230302236848	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 72747	Gobierno de la Entidad	1,247,085.97	1,232,581.47	1,232,581.47	100.00	100.00
CAM230302238998	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151278	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,661.13	92,598.34	30.00	100.00
CAM230302238477	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154299	Gobierno de la Entidad	309,000.00	303,984.79	233,055.02	76.67	100.00
CAM230302238479	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 154339	Gobierno de la Entidad	412,000.00	411,192.83	411,192.83	100.00	100.00
CAM230302238509	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154941	Gobierno de la Entidad	57,646.07	56,150.18	56,150.18	100.00	100.00
CAM230302238523	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155691	Gobierno de la Entidad	72,543.59	70,849.84	70,849.84	100.00	100.00
CAM230302238540	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155845	Gobierno de la Entidad	50,736.43	49,453.09	49,453.09	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302238646	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159003	Gobierno de la Entidad	84,886.70	84,795.90	84,795.90	100.00	100.00
CAM230302238792	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164642	Gobierno de la Entidad	276,900.00	274,374.72	137,187.36	50.00	45.00
CAM230302238825	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166399	Gobierno de la Entidad	196,000.00	194,220.39	194,220.39	100.00	100.00
CAM230302238949	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ACALAN, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, - 174041	Gobierno de la Entidad	1,092,364.37	1,086,228.55	1,086,228.55	100.00	100.00
CAM230302239195	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA PEÑA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183085	Gobierno de la Entidad	191,700.00	189,951.73	94,975.86	50.00	45.00
CAM230302239273	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187993	Gobierno de la Entidad	43,001.79	42,878.94	42,878.94	100.00	100.00
CAM230302239276	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 188189	Gobierno de la Entidad	61,752.24	61,727.73	61,727.73	100.00	100.00
CAM230302239361	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190843	Gobierno de la Entidad	220,795.03	219,587.57	65,876.27	30.00	100.00
CAM230302239433	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196592	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,334.25	92,500.28	30.00	100.00
CAM230302239477	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198515	Gobierno de la Entidad	103,000.00	101,328.30	30,398.49	30.00	100.00
CAM230302239490	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PROCESADORA EN LA	Gobierno de la Entidad	122,868.09	122,361.58	36,708.47	30.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302239715	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198886 EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN - 209599	Gobierno de la Entidad	362,100.00	358,797.71	179,398.86	50.00	45.00
CAM230302239782	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN - 212030	Gobierno de la Entidad	355,000.00	351,762.46	175,881.23	50.00	45.00
CAM230302240624	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 236545	Gobierno de la Entidad	730,166.42	728,919.73	728,919.73	100.00	100.00
CAM230402326405	ff1	2023				ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294966	Gobierno de la Entidad	101,328.30	101,328.30	0.00	0.00	100.00
CAM230402326405	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319122	Gobierno de la Entidad	47,302.38	47,302.38	0.00	0.00	100.00
CAM230402327165	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 335685	Gobierno de la Entidad	513,991.05	513,991.05	0.00	0.00	100.00
CAM230402327165	ff2	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 335685	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230402327933	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHE - 70200	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236838	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71246	Gobierno de la Entidad	113,769.70	113,769.70	113,769.70	100.00	100.00
CAM230302236946	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94398	Gobierno de la Entidad	95,807.67	95,807.67	95,807.67	100.00	100.00
CAM230302236952	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 95259	Gobierno de la Entidad	95,807.67	95,807.67	95,807.67	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302237388	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128864	Gobierno de la Entidad	171,229.42	171,229.42	171,229.42	100.00	100.00
CAM230302239290	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188508	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,556.28	205,556.28	100.00	100.00
CAM230302239304	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188640	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,822.61	308,822.61	100.00	100.00
CAM230302239326	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188865	Gobierno de la Entidad	56,906.69	56,357.29	56,357.29	100.00	100.00
CAM230302239328	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XCUPII DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188933	Gobierno de la Entidad	41,560.26	41,329.20	41,329.20	100.00	100.00
CAM230302239453	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196924	Gobierno de la Entidad	73,232.16	73,166.86	73,166.86	100.00	100.00
CAM230402324729	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265000	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324762	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265369	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324792	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265761	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324852	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266665	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402324860	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266753	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324861	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266795	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325004	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268618	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325016	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268819	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325062	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269908	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325273	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TINUN DEL MUNICIPIO DE TENABO - 273385	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325335	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 274706	Gobierno de la Entidad	79,799.95	79,799.95	79,799.95	100.00	100.00
CAM230402325350	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274963	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325351	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 274990	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325356	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275112	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230402325374	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO
CAM230402325381	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	DE POCBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275372	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325406	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA TOZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275644	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230402325424	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 276281	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00
CAM230402325436	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CHANCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276671	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
CAM230402325477	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 276861	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325488	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ICH EK DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277390	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00
CAM230402325523	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CHUNYAXNIC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277479	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325536	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO OXA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279225	Gobierno de la Entidad	45,599.97	45,599.97	45,599.97	100.00
CAM230402325546	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279439	Gobierno de la Entidad	53,199.97	53,199.97	53,199.97	100.00
CAM230402325644	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279624	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00
CAM230402325668	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281107	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
							EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281373	Gobierno de la Entidad				

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO
CAM230402325692	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281578	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325713	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281814	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00
CAM230402325745	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282210	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230302236815	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IMÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68797	Gobierno de la Entidad	917,877.16	917,877.16	917,877.16	100.00
CAM230302236832	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70608	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00
CAM230302237029	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA FATIMÁ EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 99766	Gobierno de la Entidad	397,033.95	397,033.95	397,033.95	100.00
CAM230302239431	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 196485	Gobierno de la Entidad	309,000.00	308,334.25	308,334.25	100.00
CAM230302239435	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 196646	Gobierno de la Entidad	98,000.00	97,053.70	97,053.70	100.00
CAM230402324784	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265621	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
CAM230402324804	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE QUICHÉ DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265975	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
CAM230402324812	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266181	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402324851	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 268638	Gobierno de la Entidad	60,799.96	60,799.96	60,799.96	100.00	100.00
CAM230402324858	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266731	Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00	100.00
CAM230402324867	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267218	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324905	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267590	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325024	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 269006	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325054	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MAYATECUN I DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269573	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00
CAM230402325070	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270540	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325156	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXHALTUN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 271361	Gobierno de la Entidad	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	100.00
CAM230402325212	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 271962	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325238	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 272547	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325291	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE XXUNCHEIL EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 273550	Gobierno de la Entidad	7,599.99	7,599.99	7,599.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402325355	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 275109	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325373	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275360	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325411	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 276434	Gobierno de la Entidad	22,799.98	22,799.98	22,799.98	100.00
CAM230402325415	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD KOWCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276527	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325426	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 276683	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325485	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD XCUJOC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277489	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00
CAM230402325508	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD XCUJIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 279011	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325539	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279514	Gobierno de la Entidad	60,799.96	60,799.96	60,799.96	100.00
CAM230402325543	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HOBOMÓ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279579	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
CAM230402325674	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ATASTA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281415	Gobierno de la Entidad	37,999.97	37,999.97	37,999.97	100.00
CAM230402325702	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281644	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230402325729	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325742	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	NUEVA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282013 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282165	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325794	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 282910	Gobierno de la Entidad	38,849.80	38,849.80	38,849.80	100.00	100.00
CAM230302236826	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69858	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236828	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70007	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236831	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70517	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236836	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBEN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71019	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236845	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PABLO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 71947	Gobierno de la Entidad	97,270.54	97,270.54	97,270.54	100.00	100.00
CAM230302236850	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAMPOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94992	Gobierno de la Entidad	104,855.62	104,855.62	104,855.62	100.00	100.00
CAM230302236853	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAMULÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 95952	Gobierno de la Entidad	116,240.48	116,240.48	116,240.48	100.00	100.00
CAM230302236938	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190553	Gobierno de la Entidad	48,593.13	48,216.18	48,216.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM2303002329427	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196322	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,556.16	205,556.16	100.00	100.00
CAM2303002329456	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197000	Gobierno de la Entidad	54,039.23	53,836.83	53,836.83	100.00	100.00
CAM230402324753	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265223	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324771	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265448	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324777	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO DE BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265579	Gobierno de la Entidad	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	100.00
CAM230402324801	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265900	Gobierno de la Entidad	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	100.00
CAM230402324816	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266219	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324824	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266327	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324855	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266693	Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00	100.00
CAM230402324862	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD	Gobierno de la Entidad	22,799.98	22,799.98	22,799.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM230402324896	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266832	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325014	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267504	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325075	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268746	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00
CAM230402325090	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270645	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230402325101	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270827	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325245	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 272700	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325272	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 273342	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325358	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 275127	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325370	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275189	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
							EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL MANGAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275343					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325375	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275389	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325416	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN CAHUICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 276540	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325437	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276951	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325502	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 278941	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325505	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BECANGHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 278987	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325665	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281329	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325736	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282116	Gobierno de la Entidad	37,999.97	37,999.97	37,999.97	100.00	100.00
CAM230202214324	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD ULISES SANSORES EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75740	Gobierno de la Entidad	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
CAM230302236806	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68114	Gobierno de la Entidad	203,972.69	203,972.69	203,972.69	100.00	100.00
CAM230302236822	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69154	Gobierno de la Entidad	305,959.06	305,959.06	305,959.06	100.00	100.00
CAM230302236834	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70793	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302237636	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTON - 133708		Gobierno de la Entidad	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
CAM230302239301	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188583		Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,556.28	205,556.28	100.00	100.00
CAM230402324751	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265166		Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324797	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 268602		Gobierno de la Entidad	49,399.97	49,399.97	49,399.97	100.00	100.00
CAM230402324853	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266669		Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00	100.00
CAM230402324856	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266711		Gobierno de la Entidad	56,999.96	56,999.96	56,999.96	100.00	100.00
CAM230402324993	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268522		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325048	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YOHALTUN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269501		Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325059	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269847		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325061	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269892		Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325087	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL SOL DEL		Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325162	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270774		Gobierno de la Entidad	11,399.98	11,399.98	11,399.98	100.00	100.00
CAM230402325186	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COCA COLA DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 271416		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325219	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	ESCARCEGA - 271748		Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325242	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ALAMILLA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 272572		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325265	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 273240		Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325286	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 273480		Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325376	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELHAKAN - 275398		Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00
CAM230402325382	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275653		Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325433	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276788		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325452	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE XIMEJIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277210		Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325453	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277214		Gobierno de la Entidad	53,199.97	53,199.97	53,199.97	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325472	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277372	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325531	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 278348	Gobierno de la Entidad	45,599.97	45,599.97	45,599.97	100.00	100.00
CAM230402325720	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281908	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230202214256	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 72432	Gobierno de la Entidad	8,391,410.25	8,391,410.25	8,391,410.25	100.00	100.00
CAM230302236813	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68626	Gobierno de la Entidad	305,959.06	305,959.06	305,959.06	100.00	100.00
CAM230302236821	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69126	Gobierno de la Entidad	305,959.06	305,959.06	305,959.06	100.00	100.00
CAM230302236824	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA KANISTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69820	Gobierno de la Entidad	407,945.40	407,945.40	407,945.40	100.00	100.00
CAM230302236825	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69822	Gobierno de la Entidad	713,904.45	713,904.45	713,904.45	100.00	100.00
CAM230302236949	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 94721	Gobierno de la Entidad	165,809.80	165,809.80	165,809.80	100.00	100.00
CAM230302236951	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHINA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 95069	Gobierno de la Entidad	134,716.90	134,716.90	134,716.90	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302237032	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 99905	Gobierno de la Entidad	116,034.05	116,034.05	116,034.05	100.00	100.00
CAM230302239324	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188806	Gobierno de la Entidad	49,429.33	49,035.03	49,035.03	100.00	100.00
CAM230302239334	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188951	Gobierno de la Entidad	43,862.01	43,583.20	43,583.20	100.00	100.00
CAM230402324787	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266672	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324827	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266359	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324854	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266675	Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00	100.00
CAM230402324908	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267641	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324924	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267802	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402324987	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268416	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325030	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 269085	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325056	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MAYATECUN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269677	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO
CAM230402325064	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE XBACAB DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270027	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230402325066	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ARELLANO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270089	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00
CAM230402325082	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270738	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230402325120	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 271068	Gobierno de la Entidad	148,199.90	148,199.90	148,199.90	100.00
CAM230402325279	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 273387	Gobierno de la Entidad	7,599.99	7,599.99	7,599.99	100.00
CAM230402325288	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 273515	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00
CAM230402325328	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HARO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274652	Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00
CAM230402325357	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 275116	Gobierno de la Entidad	7,599.99	7,599.99	7,599.99	100.00
CAM230402325367	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TILA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275318	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00
CAM230402325368	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHEN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275328	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00
CAM230402325371	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275344	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402325372	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275359	Gobierno de la Entidad	7,599.99	7,599.99	7,599.99	100.00	100.00
CAM230402325377	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275403	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325378	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE POWUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275408	Gobierno de la Entidad	60,799.96	60,799.96	60,799.96	100.00	100.00
CAM230402325466	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE QUETZAL EDZNA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277309	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325468	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DZIBALCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277317	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325645	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA SANTA RITA DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281130	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325679	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD OXCABAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281452	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325709	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA 2 DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281695	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325733	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282065	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325746	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282233	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230202214327	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MAYA TECUN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 75884	Gobierno de la Entidad	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302236812	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CRUCERO OXA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68569	Gobierno de la Entidad	203,972.69	203,972.69	203,972.69	100.00	100.00
CAM230302236829	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 70076	Gobierno de la Entidad	194,541.07	194,541.07	194,541.07	100.00	100.00
CAM230302236993	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98126	Gobierno de la Entidad	130,669.58	130,669.58	130,669.58	100.00	100.00
CAM230302237009	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98703	Gobierno de la Entidad	182,638.94	182,638.94	182,638.94	100.00	100.00
CAM230302237015	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE BECAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 98911	Gobierno de la Entidad	149,021.45	149,021.45	149,021.45	100.00	100.00
CAM230302239316	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 188703	Gobierno de la Entidad	63,371.82	62,688.31	62,688.31	100.00	100.00
CAM230402324725	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 264946	Gobierno de la Entidad	7,599.99	7,599.99	7,599.99	100.00	100.00
CAM230402324735	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II LAS CARMELAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265039	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324821	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 266287	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00
CAM230402324857	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 266716	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324963	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 268165	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402324973	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 288308	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325034	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 269188	Gobierno de la Entidad	26,599.99	26,599.99	26,599.99	100.00	100.00
CAM230402325142	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 271214	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325149	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA FATIMA DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 271293	Gobierno de la Entidad	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	100.00
CAM230402325235	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 272471	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325280	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL HIJO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 273397	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325325	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 274631	Gobierno de la Entidad	79,799.95	79,799.95	79,799.95	100.00	100.00
CAM230402325359	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275168	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325360	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275177	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402325412	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276466	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325431	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD XWABÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276767	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325457	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CANCARCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277247	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325460	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CHUNGHINTOK DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277282	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325489	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMBLAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277495	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325490	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJONDEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277524	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325491	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NILCHI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277528	Gobierno de la Entidad	37,999.98	37,999.98	37,999.98	100.00	100.00
CAM230402325512	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD HOPELCHEN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 279049	Gobierno de la Entidad	22,799.98	22,799.98	22,799.98	100.00	100.00
CAM230402325560	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 279823	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00
CAM230402325660	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281281	Gobierno de la Entidad	37,999.97	37,999.97	37,999.97	100.00	100.00
CAM230302326819	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 69087	Gobierno de la Entidad	305,959.06	305,959.06	305,959.06	100.00	100.00
CAM230302326841	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 71318	Gobierno de la Entidad	97,270.54	97,270.54	97,270.54	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302237022	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI DEL MUNICIPIO DE CALKINI - 99174	Gobierno de la Entidad	203,094.32	203,094.32	203,094.32	100.00	100.00
CAM230302239320	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188752	Gobierno de la Entidad	115,344.95	114,214.39	114,214.39	100.00	100.00
CAM230302239458	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197063	Gobierno de la Entidad	87,439.12	87,017.55	87,017.55	100.00	100.00
CAM230302239461	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197097	Gobierno de la Entidad	149,589.38	148,511.12	148,511.12	100.00	100.00
CAM230402323559	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 154763	Gobierno de la Entidad	2,585,000.00	2,585,000.00	2,585,000.00	100.00	100.00
CAM230402324746	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265132	Gobierno de la Entidad	22,799.99	22,799.99	22,799.99	100.00	100.00
CAM230402324759	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JEFE POLO NORTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265319	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324768	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265416	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402324866	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267201	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402324870	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267288	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324915	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267717	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230402325051	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269548	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00
CAM230402325058	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269741	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325060	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PIXOYAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269884	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325067	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HOOL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270120	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230402325175	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 271533	Gobierno de la Entidad	53,199.97	53,199.97	53,199.97	100.00	100.00
CAM230402325206	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 271915	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325250	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 273042	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325352	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO CARACOL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 275015	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325354	ff1	2023	33	1	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO SETENTA Y	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325361	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CUATRO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 275040 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275178	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325365	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275255	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325366	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 275283	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325403	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA COLONIA LA CONQUISTA EN LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 276126	Gobierno de la Entidad	72,199.96	72,199.96	72,199.96	100.00	100.00
CAM230402325473	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 277374	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325492	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277537	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325529	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO CHENCOLLI DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279312	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325656	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281245	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230202214357	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 76496	Gobierno de la Entidad	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
CAM230302236808	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMBLAS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68255	Gobierno de la Entidad	203,972.69	203,972.69	203,972.69	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCOS
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302236816	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68930	Gobierno de la Entidad	203,972.69	203,972.69	203,972.69	100.00	100.00
CAM230302236959	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAMULA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 96546	Gobierno de la Entidad	96,984.00	96,984.00	96,984.00	100.00	100.00
CAM230302238268	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE EN LA COLONIA SANTA CRISTINA EN LA LOCALIDAD POMUCH, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 145731	Gobierno de la Entidad	1,975,278.84	1,974,788.49	1,974,788.49	100.00	100.00
CAM230302239286	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188466	Gobierno de la Entidad	206,000.00	205,556.28	205,556.28	100.00	100.00
CAM230302239445	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196806	Gobierno de la Entidad	53,693.93	53,587.14	53,587.14	100.00	100.00
CAM230302239699	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD HECELCHAKAN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 208855	Gobierno de la Entidad	1,024,721.16	1,024,555.91	1,024,555.91	100.00	100.00
CAM230402324740	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265060	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402324789	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 265711	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00
CAM230402324859	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE XXAKOCH DEL MUNICIPIO DE KALKINI - 286742	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402324878	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 287387	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402324885	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 267428	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325063	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 269925	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325065	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 270030	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325166	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 271456	Gobierno de la Entidad	53,199.97	53,199.97	53,199.97	100.00	100.00
CAM230402325253	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 273070	Gobierno de la Entidad	26,599.99	26,599.99	26,599.99	100.00	100.00
CAM230402325324	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274607	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325332	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 274688	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325337	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274734	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325342	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274788	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325344	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 274821	Gobierno de la Entidad	26,599.98	26,599.98	26,599.98	100.00	100.00
CAM230402325348	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 274920	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325383	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LAGON DULCE DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 275675	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00
CAM230402325419	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD XCANHA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276569	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325434	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 276839	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325478	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE KIKAB DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 277403	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325510	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SUCTUC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 279023	Gobierno de la Entidad	18,999.99	18,999.99	18,999.99	100.00	100.00
CAM230402325526	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 279265	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00
CAM230402325552	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 279709	Gobierno de la Entidad	34,199.98	34,199.98	34,199.98	100.00	100.00
CAM230402325647	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA BIVALDO DE LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281182	Gobierno de la Entidad	7,600.00	7,600.00	7,600.00	100.00	100.00
CAM230402325651	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 281202	Gobierno de la Entidad	986,866.25	985,381.06	985,381.06	100.00	100.00
CAM230402325715	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281871	Gobierno de la Entidad	15,199.99	15,199.99	15,199.99	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402325725	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 281956	Gobierno de la Entidad	11,399.99	11,399.99	11,399.99	100.00	100.00
CAM230402325751	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 282271	Gobierno de la Entidad	30,399.98	30,399.98	30,399.98	100.00	100.00
CAM230402297274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 339190	Gobierno de la Entidad	171,570.79	171,570.79	171,570.79	100.00	100.00
CAM230402306699	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 378576	Gobierno de la Entidad	90,457.73	90,457.73	90,457.73	100.00	100.00
CAM230202232171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	123,166.79	123,166.79	118,770.67	96.43	100.00
CAM230202232181	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 04, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	Gobierno de la Entidad	2,947,111.65	2,943,398.98	2,943,398.98	100.00	100.00
CAM230302266791	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MANUEL J LOPEZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	707,759.26	707,759.26	418,152.82	59.08	100.00
CAM230302266792	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA DEL ROSARIO RIVAS HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	297,089.69	297,089.69	0.00	0.00	0.00
CAM230302266796	ff1	2023	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JARDIN DE LAS SONRISAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	100,953.73	100,953.73	30,286.12	30.00	0.00
CAM230302266825	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA	Gobierno de la Entidad	3,133,246.81	3,133,246.81	938,974.04	29.96	0.00
CAM230302266834	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	Gobierno de la Entidad	360,737.86	360,737.86	360,737.85	99.99	100.00
CAM230302266838	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,070,626.41	1,070,626.41	523,239.64	48.87	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAMP230402333486	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	357,706.65	357,706.65	107,311.99	29.99	0.00
CAMP230402333495	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	140,348.19	140,348.19	0.00	0.00	0.00
CAMP230402333499	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	169,999.98	169,999.98	0.00	0.00	0.00
CAMP230402333502	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE YUCATAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	249,998.59	249,998.59	74,999.57	29.99	90.00
CAMP230402333504	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	927,614.69	927,614.69	594,783.77	64.11	0.00
CAMP230402333518	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ALICIA ORTIZ ALCOCER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	675,608.65	675,608.65	561,157.36	83.05	100.00
CAMP230402333519	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,632,908.07	2,632,908.07	702,931.20	26.69	0.00
CAMP230402333520	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 125, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	886,646.68	886,646.68	265,994.00	29.99	0.00
CAMP230402333522	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	505,957.04	505,957.04	449,595.32	88.86	20.00
CAMP230402333528	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	857,288.11	857,288.11	257,186.43	29.99	52.00
CAMP230402333549	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EDIFICIO C, IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,435,904.40	1,435,904.40	430,771.32	30.00	5.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333554	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM 40. CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,829,985.06	1,829,985.06	548,985.52	30.00	5.00
CAM230402333559	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDÍGENA JUN TU'UK'NA'AT. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	33,541.87	50.00	100.00
CAM230402333560	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDÍGENA ZACNIC-TE. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	33,541.87	50.00	100.00
CAM230402333563	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. EL BICENTENARIO. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00
CAM230402333575	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 139. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333625	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 16. EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,760.52	136,760.52	68,380.26	50.00	100.00
CAM230402333632	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN). EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,760.52	136,760.52	68,380.26	50.00	100.00
CAM230402333649	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 11. EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	135,410.98	135,410.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333657	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MERCEDES VASTO LARA. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	103,026.56	103,026.56	51,513.28	50.00	0.00
CAM230402333661	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 10. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Gobierno de la Entidad	578,619.60	578,619.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333663	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 46. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,940.40	19,940.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333673	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 52. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333676	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 27. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402333677	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 19, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES ESC. SEC. TEC. NÚM. 14, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333694	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NÚM. 14, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	135,410.98	135,410.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333704	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	69,781.15	69,781.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402333713	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. CUAUHTEMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333718	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. VICENTE CASTRO BACALAO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333719	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NÚM. 3, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,725.72	136,725.72	0.00	0.00	0.00
CAM230402333720	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 40, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333735	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	66,642.00	66,642.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333741	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. DOLORES PASOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,531.80	37,531.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333747	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 38, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,745.52	19,745.52	0.00	0.00	0.00
CAM230402333759	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 45, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,649.24	19,649.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333772	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDÍGENA SAKBEI, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333778	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	132,771.28	132,771.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333792	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NÚM. 28, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISCO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402333817	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Gobierno de la Entidad	414,478.02	414,478.02	0.00	0.00	0.00
CAM230402333820	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,961.28	19,961.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333821	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE APOYO AL FRACASO ESCOLAR Y TDAH NUM 55, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,649.24	19,649.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333824	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 31, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333831	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 14, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,952.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333842	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION EDIFICIO D)	Gobierno de la Entidad	728,189.19	728,189.19	218,456.76	30.00	0.00
CAM230402333846	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U K'U MEJEN PUK'SIK'AL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	325,024.85	325,024.85	97,507.45	29.99	0.00
CAM230402333848	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 17, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	723,788.29	723,788.29	0.00	0.00	0.00
CAM230402333853	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	141,899.98	141,899.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333855	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	1,374,425.04	1,374,425.04	0.00	0.00	0.00
CAM230402333856	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. ARQ CARLOS M LAZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	1,370,675.00	1,370,675.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333858	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA)	Gobierno de la Entidad	595,156.43	595,156.43	178,546.93	30.00	100.00
CAM230402333862	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 11, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS	Gobierno de la Entidad	390,978.68	390,978.68	0.00	0.00	0.00
CAM230402333868	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: HIJOS DE TRABAJADORES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	Gobierno de la Entidad	2,994,735.04	2,994,735.04	0.00	0.00	0.00
CAM230102210161	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	667,067.73	646,930.24	646,930.24	100.00	100.00
CAM230402333492	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	377,974.99	377,974.99	0.00	0.00	0.00
CAM230402333503	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	3,798,639.94	3,798,639.94	2,368,394.01	62.34	50.00
CAM230402333505	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO PABLO ARCILA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	795,974.77	795,974.77	696,516.75	87.50	100.00
CAM230402333524	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. SUEÑOS INFANTILES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	518,760.67	518,760.67	181,540.15	34.99	50.00
CAM230402333525	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	748,664.72	748,664.72	224,599.42	30.00	42.00
CAM230402333526	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	757,985.90	757,985.90	446,996.33	58.97	100.00
CAM230402333535	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	Gobierno de la Entidad	2,016,131.91	2,016,131.91	604,839.57	29.99	2.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333544	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	968,410.97	968,410.97	290,523.29	29.99	60.00
CAM230402333548	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,689,586.16	1,689,586.16	506,875.85	30.00	8.00
CAM230402333550	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO J. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,870,417.15	2,870,417.15	861,125.14	29.99	0.00
CAM230402333571	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. KALAKMUL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	18,768.22	50.00	100.00
CAM230402333580	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL BAAAXAL YEETEL CHE'E'JO'OB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	33,541.87	50.00	100.00
CAM230402333581	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA IN YAAX NAJIL XOOK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	33,541.87	50.00	100.00
CAM230402333624	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,531.80	37,531.80	18,765.90	50.00	100.00
CAM230402333629	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: MANUEL AGUÑA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	108,123.60	108,123.60	54,061.80	50.00	100.00
CAM230402333634	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: BENITO JUÁREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,300.24	133,300.24	66,650.12	50.00	100.00
CAM230402333636	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,300.24	133,300.24	66,650.12	50.00	100.00
CAM230402333637	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: JUAN ESCUTIA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,950.36	199,950.36	99,975.18	50.00	100.00
CAM230402333641	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: JUSTO SIERRA MÉNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,590.92	52,590.92	26,295.46	50.00	0.00
CAM230402333642	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,772.76	157,772.76	78,886.38	50.00	0.00
CAM230402333643	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 34, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,509.12	45,509.12	22,754.56	50.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333648	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NÚM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	90,273.98	90,273.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333652	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL J. LÓPEZ HERNÁNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	150,983.98	150,983.98	75,194.99	49.80	0.00
CAM230402333660	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	309,079.68	309,079.68	154,539.84	50.00	0.00
CAM230402333664	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 13, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333672	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 12, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333688	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. NICOLAS CANABAL BARRERA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,351.19	50,351.19	0.00	0.00	0.00
CAM230402333690	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM. 02 EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	90,273.98	90,273.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333699	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	69,781.15	69,781.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402333715	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. CARLOS RIVAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333716	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. BASILIO VADILLO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333723	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. CARLOS R. MENENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,156.92	199,156.92	0.00	0.00	0.00
CAM230402333725	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LUIS ALVAREZ BARRET, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	105,235.20	105,235.20	0.00	0.00	0.00
CAM230402333726	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,711.40	199,711.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333731	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 152 EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION	Gobierno de la Entidad	53,943.48	53,943.48	0.00	0.00	0.00
CAM230402333734	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION	Gobierno de la Entidad	141,332.08	141,332.08	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402333736	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	38,378.60	38,378.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333748	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 41, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,928.80	19,928.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333751	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 18, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,767.56	19,767.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333756	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 08, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,754.80	19,754.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333762	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 24, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,860.36	19,860.36	0.00	0.00	0.00
CAM230402333785	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARIA MAGDALENA PACHECO BLANCO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	35,935.32	35,935.32	0.00	0.00	0.00
CAM230402333789	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TÉC. NÚM. 01, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333791	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TÉC. NÚM. 27, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333797	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. VICENTE GUERRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,702.28	52,702.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333811	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 17, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,262.24	144,262.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333813	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	333,227.40	333,227.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333814	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	399,872.88	399,872.88	0.00	0.00	0.00
CAM230402333816	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 9, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA	Gobierno de la Entidad	158,583.60	158,583.60	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333832	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM.47 EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333836	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM.03 EQUIPAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333839	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	COMPONENTES PRIM. PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	210,024.96	210,024.96	0.00	0.00	0.00
CAM230402333840	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE REHABILITACION DE	Gobierno de la Entidad	212,715.63	212,715.63	0.00	0.00	0.00
CAM230402333859	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	INSTALACIONES ELECTRICAS PRIM. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	Gobierno de la Entidad	514,428.12	514,428.12	0.00	0.00	0.00
CAM230202232149	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	838,331.98	838,330.60	838,330.60	100.00	100.00
CAM230202232177	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,123,741.83	1,123,741.83	1,069,047.74	95.13	100.00
CAM230302266790	ff1	2023	33	1	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,897,337.22	2,897,337.22	1,764,761.53	60.90	38.00
CAM230302266793	ff1	2023	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	455,884.90	455,884.90	307,849.75	67.52	98.00
CAM230302266794	ff1	2023	33	1	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 8, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	576,882.58	576,882.58	173,064.77	29.99	15.00
CAM230302266814	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,369,657.31	1,369,657.31	1,369,654.31	99.99	100.00
CAM230302266822	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. EL PLANETA DEL SABER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,010,008.78	1,010,008.78	303,002.63	29.99	65.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266835	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 05; CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	Gobierno de la Entidad	360,006.26	360,006.26	360,006.25	99.99	100.00
CAM230402333511	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ; REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,395,391.85	1,395,391.85	1,169,031.81	83.77	70.00
CAM230402333513	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LEONA VICARIO; REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,779,678.07	1,779,678.07	1,608,655.46	90.39	90.00
CAM230402333517	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 145; REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	579,437.89	579,437.89	364,980.12	62.98	100.00
CAM230402333534	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	(REHABILITACION DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE ACCESO) TELESECUNDARIA NUM 99; REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	540,444.63	540,444.63	162,133.38	29.99	40.00
CAM230402333537	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑO ARTILLERO; REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	764,894.24	764,894.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333547	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC; CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	807,961.22	807,961.22	242,388.37	30.00	35.00
CAM230402333552	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM AGUSTIN DE ITURBIDE; CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	738,534.07	738,534.07	221,560.22	29.99	45.00
CAM230402333561	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA; EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,757.28	104,757.28	52,378.64	50.00	100.00
CAM230402333562	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CAMPECHE; EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00
CAM230402333566	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PABLO GARCÍA; EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00
CAM230402333567	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 69; EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	22,328.84	22,328.84	11,164.42	50.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333655	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,327.99	50,327.99	25,164.00	50.00	0.00
CAM230402333666	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 54. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333667	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 43. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333669	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 04. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,934.60	19,934.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333701	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. 'AKAN-BALAM, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	34,890.57	34,890.57	0.00	0.00	100.00
CAM230402333702	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. VICENTE GUERRERO. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	69,781.15	69,781.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402333712	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. 'AH-KIM-PECH, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333724	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 1 "CABALAN MACARI", EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,725.72	136,725.72	0.00	0.00	0.00
CAM230402333727	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. PLAN DE AYUTLA. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,202.80	133,202.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333728	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA MORELOS. EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,936.44	199,936.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333732	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 151. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	49,131.80	49,131.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333737	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,594.40	52,594.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333738	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 84. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	97,266.00	97,266.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333757	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62.	Gobierno de la Entidad	19,743.20	19,743.20	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402333799	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES PRIM. REVOLUCION MEXICANA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,669.80	52,669.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333803	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, DOTACION DE MOBILIARIO	Gobierno de la Entidad	78,474.00	78,474.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333822	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 16, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,962.44	19,962.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333837	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL NUM. 03, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	159,950.06	159,950.06	0.00	0.00	0.00
CAM230402333841	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 18 , REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	676,770.73	676,770.73	203,031.22	30.00	0.00
CAM230402333847	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA SAASTAJ MAYA'OB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	195,688.38	195,688.38	0.00	0.00	0.00
CAM230302266809	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO; REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,838,013.03	1,838,013.03	551,403.91	30.00	80.00
CAM230302266813	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. MANUEL GUAL VIDAL, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO	Gobierno de la Entidad	619,110.73	619,110.73	512,027.65	82.70	75.00
CAM230302266815	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,273,297.35	1,273,297.35	381,989.20	30.00	90.00
CAM230402333489	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. OLGA MARIA MORALES DE MACOSSAY, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	425,948.06	425,948.06	127,784.42	30.00	0.00
CAM230402333497	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	160,805.57	160,805.57	0.00	0.00	0.00
CAM230402333501	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC SEC. TEC. NUM 17, REHABILITACION DE EDIFICIO C Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,623,512.13	1,623,512.13	487,053.64	30.00	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333515	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 75, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	876,742.76	876,742.76	815,623.96	93.03	90.00
CAM230402333532	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUI'S ALVAREZ BUELA), REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,490,317.20	2,490,317.20	747,095.16	30.00	3.00
CAM230402333533	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 81, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	502,896.97	502,896.97	150,869.09	30.00	80.00
CAM230402333539	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 02, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	83,355.02	83,355.02	0.00	0.00	0.00
CAM230402333541	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 8, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	Gobierno de la Entidad	377,774.44	377,774.44	113,332.33	30.00	40.00
CAM230402333542	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	Gobierno de la Entidad	390,012.98	390,012.98	117,003.89	30.00	100.00
CAM230402333553	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN ESCUTIA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	548,968.47	548,968.47	164,690.54	30.00	25.00
CAM230402333555	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,199,600.00	1,199,600.00	0.00	0.00	3.00
CAM230402333556	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 83, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA Y CONECTORES)	Gobierno de la Entidad	756,764.23	756,764.23	738,476.85	97.58	85.00
CAM230402333569	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	18,768.22	50.00	100.00
CAM230402333572	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. LOL-BE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	18,768.22	50.00	100.00
CAM230402333573	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333576	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 78, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333577	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 102, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333578	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 103, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333590	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION	Gobierno de la Entidad	66,273.12	66,273.12	33,136.56	50.00	100.00
CAM230402333619	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BIBLIOTECA	Gobierno de la Entidad	432,641.72	432,641.72	216,320.85	50.00	100.00
CAM230402333635	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. AGUSTÍN MELGAR, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,411.12	52,411.12	26,205.56	50.00	100.00
CAM230402333638	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,531.80	37,531.80	18,765.90	50.00	100.00
CAM230402333650	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,327.99	50,327.99	0.00	0.00	0.00
CAM230402333665	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. 21 DE AGOSTO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	150,983.98	150,983.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333698	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ZACIL-HA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	34,890.57	34,890.57	0.00	0.00	100.00
CAM230402333706	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUIS ALVAREZ BUELA), EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	182,300.96	182,300.96	0.00	0.00	0.00
CAM230402333707	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NÚM. 6, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,725.72	136,725.72	0.00	0.00	0.00
CAM230402333750	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 25,	Gobierno de la Entidad	19,779.16	19,779.16	0.00	0.00	0.00
CAM230402333753	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 26,	Gobierno de la Entidad	19,757.12	19,757.12	0.00	0.00	0.00
CAM230402333761	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 09,	Gobierno de la Entidad	19,929.96	19,929.96	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333765	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 44,	Gobierno de la Entidad	19,731.60	19,731.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333767	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	ESCUELA INICIAL INDIGENA TUMBEN KUXTAL	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333769	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ESCUELA INICIAL INDIGENA XUNAAK KAAB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333786	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	71,870.63	71,870.63	0.00	0.00	0.00
CAM230402333796	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	158,096.40	158,096.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333815	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, Y 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, Y 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	248,271.40	248,271.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333823	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 29,	Gobierno de la Entidad	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333827	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 36,	Gobierno de la Entidad	19,861.52	19,861.52	0.00	0.00	0.00
CAM230402333857	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA)	Gobierno de la Entidad	663,504.30	663,504.30	169,311.57	25.52	2.00
CAM230402333860	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	Gobierno de la Entidad	274,492.59	274,492.59	0.00	0.00	0.00
CAM230402333861	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	Gobierno de la Entidad	199,403.49	199,403.49	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402333863	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS	Gobierno de la Entidad	347,735.59	347,735.59	0.00	0.00	0.00
CAM230402333865	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS	Gobierno de la Entidad	380,799.50	380,799.50	0.00	0.00	0.00
CAM230302266798	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	383,845.35	383,845.35	257,291.39	67.03	70.00
CAM230302266805	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 84, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,467,064.09	1,467,064.09	895,810.30	61.06	100.00
CAM230302266823	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A1 (PLANTA BAJA: DIRECCION, 1 AULA DE COMPUTO, 1 AULA BIBLIOTECA Y PLANTA ALTA; 2 AULAS DIDACTICAS), MODULO DE ESCALERAS PARA EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	6,844,106.57	6,844,106.57	3,236,800.35	47.29	25.00
CAM230302266824	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,056,934.34	1,056,934.34	836,959.93	79.19	90.00
CAM230402333483	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	531,723.87	531,723.87	159,517.16	30.00	52.00
CAM230402333484	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUNA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	495,660.91	495,660.91	148,698.27	30.00	100.00
CAM230402333488	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM 27, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	227,031.60	227,031.60	68,109.48	30.00	15.00
CAM230402333498	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 104, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	454,915.75	454,915.75	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333500	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. CARLOS RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,380,224.31	1,380,224.31	822,361.08	59.56	100.00
CAM230402333512	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ANA MARIA FARIAS FLORES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,349,672.79	1,349,672.79	1,037,379.55	76.86	70.00
CAM230402333516	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 06, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,491,392.60	2,491,392.60	1,019,968.00	40.94	0.00
CAM230402333586	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DIVERSO, 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION	Gobierno de la Entidad	183,338.00	183,338.00	20,996.00	11.45	100.00
CAM230402333622	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	266,600.48	266,600.48	133,300.24	50.00	100.00
CAM230402333630	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	38,193.00	38,193.00	19,096.50	50.00	100.00
CAM230402333640	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS ILUSTRES, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,010.24	133,010.24	66,505.12	50.00	0.00
CAM230402333645	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 9, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	227,545.60	227,545.60	113,772.80	50.00	0.00
CAM230402333656	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE E MUÑOZ ARCHIVOR, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	309,079.68	309,079.68	154,539.84	50.00	0.00
CAM230402333670	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 22, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,950.84	19,950.84	0.00	0.00	0.00
CAM230402333674	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 20, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333681	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333683	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 39, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 39, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333684	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 08, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	ESC. SEC. GRAL. NUM 08, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	180,547.97	180,547.97	0.00	0.00	0.00
CAM230402333692	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. AGUILAS SERDAN, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	PRIM. AGUILAS SERDAN, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	151,053.58	151,053.58	0.00	0.00	0.00
CAM230402333696	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	124,113.23	124,113.23	0.00	0.00	100.00
CAM230402333708	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MELCHOR OCAMPO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	J.N. MELCHOR OCAMPO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333721	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL CHAN EK'O'OBO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	ESCUELA INICIAL INDIGENA U NAJIL CHAN EK'O'OBO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333729	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (SECCION I), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ (SECCION I), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,936.44	199,936.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333730	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA	Gobierno de la Entidad	86,400.28	86,400.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333758	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 37, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 37, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,790.76	19,790.76	0.00	0.00	0.00
CAM230402333777	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM. 124, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	TELESECUNDARIA NUM. 124, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	46,851.24	46,851.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333779	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.FIDENCIO POOT CHABLE, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM.FIDENCIO POOT CHABLE, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	132,771.28	132,771.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333800	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. HEROE DE NACAZARI, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. HEROE DE NACAZARI, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,272.40	133,272.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333804	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, DOTACION DE MOBILIARIO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, DOTACION DE MOBILIARIO	Gobierno de la Entidad	120,860.40	120,860.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333805	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 6, DOTACION DE MOBILIARIO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 6, DOTACION DE MOBILIARIO	Gobierno de la Entidad	40,239.24	40,239.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333806	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL No.04, DOTACION DE MOBILIARIO	CENTRO DE ATENCION INFANTIL No.04, DOTACION DE MOBILIARIO	Gobierno de la Entidad	55,831.96	55,831.96	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333808	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ. EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS (JOAQUIN BARANDA)	Gobierno de la Entidad	192,510.12	192,510.12	0.00	0.00	0.00
CAM230402333810	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 7 (JOAQUIN BARANDA)	Gobierno de la Entidad	192,483.44	192,483.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333818	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DE COMPUTO	Gobierno de la Entidad	134,187.54	134,187.54	0.00	0.00	0.00
CAM230402333834	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61. EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	18,688.76	18,688.76	0.00	0.00	0.00
CAM230402333843	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ,	Gobierno de la Entidad	313,461.34	313,461.34	0.00	0.00	0.00
CAM230402333866	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y PISO	Gobierno de la Entidad	433,640.40	433,640.40	0.00	0.00	0.00
CAM230102210162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 10, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS	Gobierno de la Entidad	298,162.02	285,080.84	285,080.84	100.00	100.00
CAM230202232176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	1,142,303.88	1,142,299.67	1,142,299.67	100.00	100.00
CAM230302266801	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	5,160,906.57	5,160,906.57	4,448,104.69	86.19	90.00
CAM230302266816	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 02 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	249,925.16	249,925.16	165,212.25	66.10	95.00
CAM230302266817	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,422,707.00	1,422,707.00	1,203,534.25	84.59	100.00
CAM230302266818	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL NO. 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	407,620.81	407,620.81	258,987.54	63.54	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266821	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑO CAMPESINO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCION-BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,853,433.11	1,853,433.11	1,095,406.66	59.10	55.00
CAM230302266827	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL ACUÑA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	991,107.02	991,107.02	491,781.72	49.62	38.00
CAM230402333493	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA BA'AXAL LU'UM, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	180,615.49	180,615.49	0.00	0.00	0.00
CAM230402333496	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHEMOC, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	454,883.93	454,883.93	0.00	0.00	0.00
CAM230402333514	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ULISES SANSORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,427,967.82	1,427,967.82	1,306,240.27	91.48	85.00
CAM230402333531	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U TUUK'KA'AN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	304,349.17	304,349.17	91,304.75	30.00	10.00
CAM230402333538	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,198,347.02	1,198,347.02	0.00	0.00	0.00
CAM230402333543	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO D (1 AULA DIDACTICA) Y SERVICIO SANITARIO M-2, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,348,980.10	1,348,980.10	404,694.03	30.00	0.00
CAM230402333564	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CRISTÓBAL COLÓN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00
CAM230402333579	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 118, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	91,150.48	91,150.48	45,575.24	50.00	100.00
CAM230402333618	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 39, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333623	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. TEC. NUM. 04 (TRANSITO BARRERA GONZALEZ), EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	273,521.04	273,521.04	136,760.52	50.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333627	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	54,061.80	54,061.80	27,030.90	50.00	100.00
CAM230402333639	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. ARO. CARLOS M. LAZO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	133,010.24	133,010.24	66,505.12	50.00	0.00
CAM230402333644	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	66,505.12	66,505.12	33,252.56	50.00	0.00
CAM230402333647	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO Cárdenas, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	190,290.58	190,290.58	0.00	0.00	0.00
CAM230402333653	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 20, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	135,410.98	135,410.98	67,705.49	50.00	0.00
CAM230402333654	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO Cárdenas, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,327.99	50,327.99	25,164.00	50.00	0.00
CAM230402333659	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. ULISES SANSORES, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	257,566.40	257,566.40	128,783.20	50.00	0.00
CAM230402333662	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333665	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 53, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333686	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. JARDIN DEL ARTE, SUMINISTRO DE PIZARRONES	Gobierno de la Entidad	21,732.36	21,732.36	0.00	0.00	0.00
CAM230402333687	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	63,430.19	63,430.19	0.00	0.00	0.00
CAM230402333691	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. REDENCIÓN CAMPESINA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,351.19	50,351.19	0.00	0.00	0.00
CAM230402333700	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	34,890.57	34,890.57	0.00	0.00	100.00
CAM230402333709	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ABRAHAM LINCOLN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	75,072.88	75,072.88	0.00	0.00	0.00
CAM230402333714	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 117, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333717	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GUTIERREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	75,072.88	75,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333733	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION	Gobierno de la Entidad	73,351.44	73,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333743	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 07, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,860.36	19,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333744	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 40, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,658.52	19,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333766	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. NETZAHUALCOYOTL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION	Gobierno de la Entidad	66,273.12	66,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333768	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA YAAX T'AAN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333770	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA XK'AN'LOL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333780	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.FELIPE CARRILLO PUERTO (SECCIÓN II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,156.92	199,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333784	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ALBERTO TRUEBA URBINA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	71,870.63	71,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333807	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	96,241.72	96,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333819	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 05, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,992.60	19,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333828	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 33, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333830	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 17, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,997.24	19,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333838	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	210,024.96	210,024.96	0.00	0.00	0.00
CAM230402333851	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,064,851.56	2,064,851.56	0.00	0.00	0.00
CAM230202232150	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	582,363.86	582,363.86	477,019.00	81.91	100.00
CAM230302266795	ff1	2023	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. OVIDIO DECROLY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	94,149.07	94,149.07	28,244.72	30.00	0.00
CAM230302266811	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE VASCONSELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,588,682.21	1,588,682.21	476,604.66	30.00	60.00
CAM230302266829	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO E: 2 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,518,533.80	1,518,533.80	1,318,420.70	86.82	100.00
CAM230302266831	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 152, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,649,216.71	1,649,216.71	1,249,244.07	75.75	70.00
CAM230402333485	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	545,782.93	545,782.93	163,734.88	30.00	0.00
CAM230402333490	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARIA DE LOS ANGELES CHAN MORENO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	381,003.11	381,003.11	114,300.93	30.00	0.00
CAM230402333507	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ESTHER RODRIGUEZ MEZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,224,802.46	1,224,802.46	1,120,333.42	91.47	100.00
CAM230402333523	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. XIAPAK, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	587,474.88	587,474.88	176,242.46	30.00	20.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402333530	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,367,673.26	2,367,673.26	0.00	0.00	0.00
CAM230402333545	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,115,356.31	1,115,356.31	710,377.30	63.69	70.00
CAM230402333546	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, REHABILITACION DE EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	848,302.45	848,302.45	648,756.61	76.48	100.00
CAM230402333551	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,019,214.28	1,019,214.28	390,977.75	38.36	30.00
CAM230402333557	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. 21 DE AGOSTO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RELLENO EN PATIO, PISO EN PLAZA CIVICA Y PLAZA LATERAL)	Gobierno de la Entidad	2,328,457.05	2,328,457.05	0.00	0.00	0.00
CAM230402333565	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,378.64	52,378.64	26,189.32	50.00	100.00
CAM230402333568	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. EL PLANETA DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	18,768.22	50.00	100.00
CAM230402333574	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 66, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	22,787.62	50.00	100.00
CAM230402333621	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM PABLO GARCIA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	26,247.32	50.00	100.00
CAM230402333628	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM 110, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	48,145.80	48,145.80	24,072.90	50.00	100.00
CAM230402333646	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 44, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,509.12	45,509.12	22,754.56	50.00	0.00
CAM230402333651	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	90,273.98	90,273.98	45,136.99	50.00	0.00
CAM230402333671	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,986.80	19,986.80	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333678	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 50, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	
CAM230402333680	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 06, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,594.00	19,594.00	0.00	0.00	
CAM230402333697	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM: PEDRO PABLO ARCILA, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	372,339.68	372,339.68	0.00	100.00	
CAM230402333705	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. XLAPAK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	
CAM230402333722	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	
CAM230402333739	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	212,651.20	212,651.20	0.00	0.00	
CAM230402333740	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. EVA ZAMANO DE LOPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	112,595.40	112,595.40	0.00	0.00	
CAM230402333742	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	59,153.04	59,153.04	0.00	0.00	
CAM230402333746	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,860.36	19,860.36	0.00	0.00	
CAM230402333749	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,739.72	19,739.72	0.00	0.00	
CAM230402333752	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 21, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,737.40	19,737.40	0.00	0.00	
CAM230402333754	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 49, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,790.76	19,790.76	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333755	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 65, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,678.24	19,678.24	0.00	0.00	0.00
CAM230402333760	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,674.76	19,674.76	0.00	0.00	0.00
CAM230402333763	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 34, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,789.60	19,789.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333771	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA YAJAL-PALAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333781	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,156.92	199,156.92	0.00	0.00	0.00
CAM230402333782	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. DOMITILA CEBALLOS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	265,542.56	265,542.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333794	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MERCEDES VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,698.80	52,698.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333798	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TÉC. NÚM. 33, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,711.80	136,711.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333801	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ (SECCION II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,908.60	199,908.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333802	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 80, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	91,150.48	91,150.48	0.00	0.00	0.00
CAM230402333809	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSÉ VASCONCELOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	54,181.28	54,181.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333812	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM 12, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	240,488.88	240,488.88	0.00	0.00	0.00
CAM230402333825	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 32, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,854.56	19,854.56	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402333829	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00
CAM230402333835	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM.46, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00
CAM230402333850	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	400,558.08	400,558.08	0.00	0.00
CAM230402333854	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	451,261.54	451,261.54	0.00	0.00
CAM230202232162	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	219,067.36	219,067.36	209,545.28	100.00
CAM230202232180	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	5,457,961.01	5,457,961.01	5,094,071.98	93.33
CAM230202232183	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	5,524,137.04	5,524,137.04	4,537,657.07	85.00
CAM230302266789	ff1	2023	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	249,801.53	249,801.53	208,033.52	100.00
CAM230302266804	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,103,252.44	1,103,252.44	1,075,008.24	100.00
CAM230302266807	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	776,416.54	776,416.54	679,660.56	100.00
CAM230302266810	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,231,807.67	1,231,807.67	369,542.30	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266826	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ. CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	950,687.31	950,687.31	637,198.34	67.03	69.00
CAM230302266836	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. NETZAHUALCOYOTL. CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,359,173.21	1,359,173.21	729,753.03	53.69	80.00
CAM230402333482	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ALMA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	598,400.86	598,400.86	179,520.26	30.00	15.00
CAM230402333487	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	339,923.42	339,923.42	101,977.03	30.00	15.00
CAM230402333491	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	762,453.85	762,453.85	228,736.15	30.00	0.00
CAM230402333494	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA CHEEJOB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	364,247.26	364,247.26	0.00	0.00	0.00
CAM230402333521	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM. 93, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	617,279.81	617,279.81	425,304.79	68.90	70.00
CAM230402333527	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 6, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	648,973.79	648,973.79	432,359.31	66.62	60.00
CAM230402333529	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	927,152.26	927,152.26	278,145.68	30.00	40.00
CAM230402333536	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	842,240.45	842,240.45	252,672.13	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333540	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (OBRA EXTERIOR) PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA	Gobierno de la Entidad	869,901.79	869,901.79	0.00	0.00	0.00
CAM230402333558	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO B Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	2,296,670.08	2,296,670.08	0.00	0.00	0.00
CAM230402333570	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. CUAUHTEMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	18,768.22	50.00	100.00
CAM230402333582	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U ZACIL NA'AT, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	33,541.87	50.00	100.00
CAM230402333616	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,483.92	157,483.92	78,741.96	50.00	100.00
CAM230402333626	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	273,521.04	273,521.04	136,760.52	50.00	100.00
CAM230402333631	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	75,063.60	75,063.60	37,531.80	50.00	100.00
CAM230402333633	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, SUMINISTRO DE MOBILIARIO	Gobierno de la Entidad	114,468.80	114,468.80	57,234.40	50.00	100.00
CAM230402333658	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NUM. 05, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	134,181.84	134,181.84	67,090.92	50.00	0.00
CAM230402333668	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 35, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333675	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 51, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,957.00	19,957.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333679	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 15, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333682	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	19,923.00	19,923.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333689	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	50,351.19	50,351.19	0.00	0.00	0.00
CAM230402333693	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	TELESECUNDARIA NUM. 47, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	90,273.98	90,273.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402333695	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	TELESECUNDARIA NUM. 116, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,136.99	45,136.99	0.00	0.00	0.00
CAM230402333703	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	J.N. PIPILA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	69,781.15	69,781.15	0.00	0.00	100.00
CAM230402333710	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	0.00	0.00	0.00
CAM230402333711	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. HÉCTOR PÉREZ MARTINEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333745	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 26, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,695.64	19,695.64	0.00	0.00	0.00
CAM230402333764	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 60, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	23,338.04	23,338.04	0.00	0.00	0.00
CAM230402333773	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	ESCUELA INICIAL INDIGENA U JUK' MEJEN PAAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	67,083.73	67,083.73	0.00	0.00	0.00
CAM230402333774	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	132,771.28	132,771.28	0.00	0.00	0.00
CAM230402333775	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,156.92	199,156.92	0.00	0.00	0.00
CAM230402333776	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	199,156.92	199,156.92	0.00	0.00	0.00
CAM230402333783	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,343.69	136,343.69	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333787	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	71,870.63	71,870.63	0.00	0.00	0.00
CAM230402333788	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NÚM. 3 (INSTITUTO CAMPECHANO), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333790	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TÉC. NÚM. 23, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	144,660.40	144,660.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333793	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. AQUILES SERDAN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	105,397.60	105,397.60	0.00	0.00	0.00
CAM230402333795	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TÉC. NÚM. 19, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	136,711.80	136,711.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402333826	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 02, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333833	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 01, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES	Gobierno de la Entidad	19,999.56	19,999.56	0.00	0.00	0.00
CAM230402333844	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. JARDIN DEL ARTE, COMPLEMENTARIO	Gobierno de la Entidad	117,844.40	117,844.40	0.00	0.00	0.00
CAM230402333845	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	430,341.76	430,341.76	430,341.75	99.99	100.00
CAM230402333849	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. FRANCISCO I MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE CONSTRUCCION DE CISTERNA)	Gobierno de la Entidad	484,151.79	484,151.79	0.00	0.00	0.00
CAM230402333852	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 44, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	256,396.82	256,396.82	0.00	0.00	0.00
CAM230402333864	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS	Gobierno de la Entidad	353,159.09	353,159.09	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333867	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ARTEMIA RICOY DE LOPEZ, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	Gobierno de la Entidad	400,918.71	400,918.71	0.00	0.00	100.00
CAM230302266820	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 127, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	583,135.94	583,135.94	583,135.94	100.00	100.00
CAM230302266832	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 110, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	681,901.10	681,901.10	681,901.10	100.00	100.00
CAM230302266837	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 12, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	Gobierno de la Entidad	661,789.45	661,789.45	661,789.45	100.00	100.00
CAM230402333584	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333592	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,483.92	157,483.92	157,483.92	100.00	100.00
CAM230402333609	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230202232147	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. AGUSTINA PÉREZ ALVAREZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Gobierno de la Entidad	173,073.80	173,073.80	173,073.80	100.00	100.00
CAM230202232173	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	205,538.64	205,538.64	205,538.64	100.00	100.00
CAM230302266799	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE AVILA CAMACHO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	Gobierno de la Entidad	1,798,130.71	1,798,130.71	1,798,130.71	100.00	100.00
CAM230302266800	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 24, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,157,932.47	1,157,932.47	1,157,932.47	100.00	100.00
CAM230402333506	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,000,394.29	1,000,394.29	1,000,394.29	100.00	100.00
CAM230402333583	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM REFORMA AGRARIA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,483.92	157,483.92	157,483.92	100.00	100.00
CAM230402333587	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. AH-KIN-PECH, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	37,536.44	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333601	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM TIERRA Y LIBERTAD. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333607	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM NIÑO CAMPESINO. EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION Y 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	118,767.76	118,767.76	118,767.76	118,767.76	100.00	100.00
CAM230402333610	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM LAZARO CARDENAS. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333617	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC SEC TEC NUM 32. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	91,150.48	91,150.48	91,150.48	91,150.48	100.00	100.00
CAM230202232182	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA	Gobierno de la Entidad	3,126,906.00	3,126,906.00	3,126,906.00	3,126,906.00	100.00	100.00
CAM230402333591	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 75. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	91,150.48	91,150.48	91,150.48	91,150.48	100.00	100.00
CAM230402333593	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM AGUSTIN DE ITURBIDE. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333596	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM CUAUHTEMOC. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333600	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM LEYES DE REFORMA. EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM230402333603	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM RICARDO FLORES MAGÓN . EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333608	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM FRANCISCO CASTILLO MALDONADO. EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,483.92	157,483.92	157,483.92	157,483.92	100.00	100.00
CAM230402333612	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM FRANCISCO I. MADERO. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333613	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 146. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	45,575.24	45,575.24	100.00	100.00
CAM230202232178	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM ANGEL CASTILLO LANZ. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,088,598.04	2,088,598.04	2,088,598.04	2,088,598.04	100.00	100.00
CAM230302266803	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FORD 181 SEPTIMINIO PEREZ PALACIOS. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	246,160.53	246,160.53	246,160.53	246,160.53	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266830	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NUM. 08, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,159,969.90	1,159,969.90	1,159,969.90	100.00	100.00
CAM230402333589	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM PLAN DE AYALA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM230402333594	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM JUAN ESCUTIA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333606	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM230402333615	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM230302266802	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	597,033.31	597,033.31	597,033.31	100.00	100.00
CAM230302266812	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	686,892.24	686,892.24	686,892.24	100.00	100.00
CAM230302266828	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	2,410,977.33	2,410,977.33	2,410,977.33	100.00	100.00
CAM230302266833	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS	Gobierno de la Entidad	358,893.24	358,893.24	358,893.24	100.00	100.00
CAM230402333605	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	157,483.92	157,483.92	157,483.92	100.00	100.00
CAM230402333620	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS	Gobierno de la Entidad	265,542.56	265,542.56	265,542.56	100.00	100.00
CAM230202232179	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	1,382,307.90	1,382,307.90	1,382,307.90	100.00	100.00
CAM230402333510	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. JOSE E MUÑOZ ARCHIVOR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO D)	Gobierno de la Entidad	413,935.66	413,935.66	413,935.66	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402333602	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.FRANCISCO.VILLA. EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333604	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.HERMENEGILDO GALEANA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333611	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230302266806	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	706,826.28	706,826.28	706,826.28	100.00	100.00
CAM230302266808	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 151, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	1,303,437.99	1,303,437.99	1,303,437.99	100.00	100.00
CAM230402333509	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C	Gobierno de la Entidad	349,351.34	349,351.34	349,351.34	100.00	100.00
CAM230402333588	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.NETZAHUALCOYOTL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333597	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333598	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00
CAM230402333599	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	Gobierno de la Entidad	104,989.28	104,989.28	104,989.28	100.00	100.00
CAM230202232167	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 09, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	Gobierno de la Entidad	1,407,004.12	1,407,004.12	1,407,004.12	100.00	100.00
CAM230202232168	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,957,323.77	1,957,323.77	1,957,323.77	100.00	100.00
CAM230302266819	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	Gobierno de la Entidad	461,216.20	461,216.20	461,216.20	100.00	100.00
CAM230402333508	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. ISLA DE TRIS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA	Gobierno de la Entidad	913,931.18	913,931.18	913,931.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333585	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NÚM.94, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	45,575.24	45,575.24	45,575.24	100.00	100.00	
CAM230402333595	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	PRIM FERNANDO MONTES DE OCA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	52,494.64	52,494.64	52,494.64	100.00	100.00	
CAM230402333614	ff1	2023	33	1	7	FEDERALES	J.N. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	Gobierno de la Entidad	37,536.44	37,536.44	37,536.44	100.00	100.00	
CAM230202233234	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria	Gobierno de la Entidad	7,480,733.72	7,480,733.72	3,643,242.41	48.70	81.67	
CAM230202234210	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	Gobierno de la Entidad	1,390,688.00	1,390,688.00	1,390,661.66	99.99	100.00	
CAM230302268038	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	4,158,297.45	4,158,297.45	3,890,899.45	93.56	99.94	
CAM230302268248	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA RECOLECCION PLUVIAL	Gobierno de la Entidad	1,547,552.13	1,547,552.13	440,684.75	28.47	25.00	
CAM230302268454	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA BORATORIOS DE TURISMO Y GASTRONOMIA	Gobierno de la Entidad	2,000,000.00	2,000,000.00	239,190.84	11.95	0.00	
CAM230402333669	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9,	Gobierno de la Entidad	498,622.22	498,622.22	149,586.66	29.99	0.00	
CAM230402333881	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACION DE EDIFICIO F	Gobierno de la Entidad	137,878.08	137,878.08	0.00	0.00	0.00	
CAM230302266845	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA, ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN INSTALACIONES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	Gobierno de la Entidad	7,326,590.86	8,967,342.85	6,977,590.85	77.81	90.00	
CAM230302268077	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	3,446,881.35	3,446,881.35	3,218,777.38	93.38	98.29	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302271713	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS DZITBALCHÉ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	29,559,000.00	29,559,000.00	7,389,749.91	24.99	31.25
CAM230402333871	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.82, REHABILITACION DE	Gobierno de la Entidad	499,984.01	499,984.01	149,995.20	29.99	0.00
CAM230402333874	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTALACIONES ELECTRICAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	5,047,985.24	5,047,985.24	4,479,439.14	88.73	100.00
CAM230202232281	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V	Gobierno de la Entidad	6,092,440.00	6,092,440.00	5,119,726.71	84.03	92.00
CAM230202232309	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACION DE LA	Gobierno de la Entidad	413,627.00	413,627.00	413,514.25	99.97	100.00
CAM230202233023	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE COBRE A FIBRA ÓPTICA.	Gobierno de la Entidad	1,849,994.00	1,849,994.00	1,849,723.59	99.98	100.00
CAM230202234197	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C	Gobierno de la Entidad	1,489,556.00	1,489,556.00	1,489,530.96	99.99	100.00
CAM230202234221	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTUOSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Gobierno de la Entidad	2,192,830.00	2,192,830.00	2,192,340.00	99.97	100.00
CAM230302266666	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA	Gobierno de la Entidad	17,775,334.00	17,775,334.00	444,883.45	2.50	100.00
CAM230302268088	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	4,516,302.91	4,516,302.91	4,516,302.91	100.00	99.76
CAM230302271718	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	5,692,215.00	5,692,215.00	4,269,161.30	75.00	83.33
							CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS EL JUNGAL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402333872	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	299,849.56	299,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302286797	ff1	2023	33	1	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO I ADMINISTRATIVO Y OBRA COMPLEMENTARIA	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	8,303,359.34	8,303,359.34	2,491,007.80	30.00	5.00	5.00
CAM230302289822	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	3,446,888.71	3,446,888.71	3,446,888.71	100.00	99.81	99.81
CAM230402333873	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	111,204.56	111,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402333876	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MECANICA	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	2,814,612.93	2,814,612.93	1,407,306.47	50.00	0.00	0.00
CAM230402333877	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ROBOTICA/INTERNET DE LAS COSAS (IOT)	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	915,858.28	915,858.28	457,929.14	50.00	0.00	0.00
CAM230202233025	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	1,129,514.00	1,129,514.00	1,129,440.61	99.99	100.00	100.00
CAM230202233335	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	Terminación del Edificio de la Nave Mecánica.	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	2,777,698.00	1,989,650.51	667,569.68	33.55	75.00	75.00
CAM230202234218	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA)	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	2,728,329.00	2,728,329.00	2,728,309.37	99.99	100.00	100.00
CAM230302286842	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA)	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	4,681,825.96	5,851,814.27	2,186,022.53	37.36	40.00	40.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266843	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y BANDA PERIMETRAL Y CONTRUCCION DE CAFETERIA	Gobierno de la Entidad	8,250,103.26	9,000,000.00	3,219,702.00	35.77	25.00
CAM230302266846	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA (PRIMERA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	7,933,938.70	8,736,968.00	5,319,061.58	60.88	45.00
CAM230302271728	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	3,136,824.00	3,136,824.00	1,059,866.62	33.79	34.00
CAM230102211113	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diuma Campus II. (Etapa 10)	Gobierno de la Entidad	519,255.00	519,255.00	355,113.15	68.39	90.00
CAM230202232312	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS	Gobierno de la Entidad	475,671.00	475,671.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302269644	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	519,255.00	519,255.00	509,320.35	98.09	99.66
CAM230402333870	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO G)	Gobierno de la Entidad	498,138.73	498,138.73	430,427.03	86.41	100.00
CAM230402333875	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE/VIDEOJUEGOS	Gobierno de la Entidad	1,879,190.49	1,879,190.49	0.00	0.00	10.00
CAM230402333878	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS	Gobierno de la Entidad	296,925.20	296,925.20	0.00	0.00	0.00
CAM230402333880	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO (SALA F1, F2 Y F3)	Gobierno de la Entidad	579,998.55	579,998.55	0.00	0.00	0.00
CAM230202232826	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP)	Gobierno de la Entidad	1,989,550.00	1,989,550.00	1,989,059.08	99.97	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302266841	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS H Y D	Gobierno de la Entidad	21,812,117.58	23,690,353.00	11,350,945.54	47.91	40.00
CAM230302266844	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	Gobierno de la Entidad	7,725,519.47	9,000,000.00	2,972,646.42	33.03	20.00
CAM230402333882	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA, EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS	Gobierno de la Entidad	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302266840	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE EDIFICIOS A.E.F.,I,J,K,L,M,N, PLAZA CIVICA Y TALLERES DE MECANICA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALMACEN DE MATERIALES	Gobierno de la Entidad	7,953,613.49	9,657,070.00	5,047,120.46	52.26	68.00
CAM230302268453	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAFETERIA	Gobierno de la Entidad	1,680,486.87	1,680,486.87	483,702.44	28.78	10.00
CAM230302269635	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	ADECUACION DE LA CAFETERIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,010,768.58	2,010,768.58	1,910,227.30	95.00	92.59
CAM230402333879	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA)	Gobierno de la Entidad	579,475.10	579,475.10	0.00	0.00	0.00
CAM230402337299	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402336203	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL ITSE	Gobierno de la Entidad	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
CAM230402338440	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS DZITBALCHÉ	Gobierno de la Entidad	5,515,024.00	5,515,024.00	5,515,024.00	100.00	100.00
CAM230202232306	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AULAS EN CAMPUS V	Gobierno de la Entidad	3,804,668.00	3,804,668.00	3,804,668.00	100.00	100.00
CAM230202233019	ff1	2023	33	1	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS EDIFICIOS A , B, C	Gobierno de la Entidad	2,296,109.00	2,296,109.00	2,296,109.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM2304022334877	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE GRABADO, ESCULTURA Y LABORATORIO DE MEDIOS	Gobierno de la Entidad	371,215.08	371,215.08	371,215.08	100.00	100.00
CAM230102210182	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	240,383.58	240,383.58	240,383.58	100.00	100.00
CAM230202233346	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación de Equipamiento del Edificio de Ciencias de la Salud con unidades generadoras de agua helada.	Gobierno de la Entidad	7,696,061.77	7,696,061.77	7,696,061.77	100.00	100.00
CAM230402335720	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Gobierno de la Entidad	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	100.00
CAM230102210280	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	1,353,480.00	1,480,692.46	764,627.54	51.63	63.39
CAM230102210281	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	125,000.00	412,800.00	121,800.00	29.50	71.43
CAM230102210290	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	5,000.00	2,900.00	2,900.00	100.00	100.00
CAM230202232000	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	4,408,572.00	4,723,572.00	4,389,846.00	92.93	100.00
CAM230202232019	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	1,308,185.58	1,308,185.58	0.00	0.00	0.00
CAM230202232043	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	35,172.90	35,172.90	0.00	0.00	0.00
CAM230402331999	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA (ADQUISICIÓN) R.F.	Gobierno de la Entidad	158,910.00	158,910.00	158,739.04	99.89	100.00
CAM230102210228	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)	Gobierno de la Entidad	148,746.76	59,142.60	59,142.60	100.00	100.00
CAM230102210279	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	40,000.00	193,506.90	38,506.90	19.89	42.86
CAM230102210287	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	94,581.06	94,297.56	94,297.56	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230102210506	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	(adquisición de) Equipo de Defensa y Seguridad	Gobierno de la Entidad	6,636,920.00	2,369,225.69	2,369,225.69	100.00	100.00
CAM230102210512	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Software para UIPEM	Gobierno de la Entidad	3,701,792.00	2,579,640.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210882	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	39,390.00	16,083.40	16,083.40	100.00	100.00
CAM230102210891	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 24 VEHICULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	22,270,000.00	26,669,335.92	20,568,692.00	77.08	80.00
CAM230202232034	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	315,000.00	314,882.00	314,882.00	100.00	100.00
CAM230202232076	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA FEGECAM	Gobierno de la Entidad	4,614,000.00	2,536,274.46	2,536,274.46	100.00	100.00
CAM230402331994	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ADQUISICIÓN CEI BASE DE DATOS R.F.	Gobierno de la Entidad	67,700.00	67,700.00	67,173.28	99.22	100.00
CAM230402335250	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Maquinaria y equipo industrial	Gobierno de la Entidad	477,394.00	477,394.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210291	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	6,219,172.00	6,255,631.98	6,219,163.68	99.41	93.75
CAM230102210510	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Vehiculos y Equipo de Transporte (adquisición) UIPEM	Gobierno de la Entidad	1,560,000.00	1,550,615.93	1,550,615.93	100.00	100.00
CAM230102212750	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM	Gobierno de la Entidad	68,690.00	68,000.00	67,999.20	99.99	100.00
CAM230402331996	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F.	Gobierno de la Entidad	168,896.00	168,896.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210894	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	70,000.00	70,000.00	69,600.00	99.43	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230102210925	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	30,000.00	17,568.20	17,568.20	100.00	100.00
CAM2303002236324	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de 1 Ambulancia para la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos de rendimientos financieros.	Gobierno de la Entidad	87,781.80	87,781.80	56,781.80	64.69	100.00
CAM2303002269424	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PF (Adquisición de mobiliarios y equipos de administración)	Gobierno de la Entidad	75,402.00	75,401.99	75,401.99	100.00	100.00
CAM230402331992	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	60,342.27	60,342.27	58,928.00	97.66	100.00
CAM230402331995	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F.	Gobierno de la Entidad	34,965.04	34,965.04	34,964.72	99.99	100.00
CAM230402335195	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Gobierno de la Entidad	122,032.00	122,032.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210286	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	180,000.00	173,751.04	103,627.44	59.64	66.67
CAM230102210888	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	545,000.00	294,814.00	294,814.00	100.00	100.00
CAM230102212758	ff1	2023	33	I	11	ESTATAL	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) SALLE	Gobierno de la Entidad	1,015,000.00	788,968.68	788,968.68	100.00	100.00
CAM230102212758	ff2	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	2,387,280.00	2,274,300.00	1,136,800.00	49.98	100.00
CAM230202232003	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	1,858,059.00	2,744,360.47	0.00	0.00	0.00
CAM230202232026	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Gobierno de la Entidad	45,472.00	45,472.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402335223	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3	Gobierno de la Entidad	310,000.00	310,000.00	307,632.00	99.24	100.00
CAM230102210216	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	88,000.00	78,640.02	78,640.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230102212647	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada)	Gobierno de la Entidad	4,294,142.00	4,293,306.80	4,293,306.80	100.00	100.00
CAM230102212745	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición)	Gobierno de la Entidad	779,822.00	579,550.00	579,549.78	99.99	100.00
CAM230202231795	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	UIPEM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	684,915.00	684,915.00	224,199.00	32.73	40.91
CAM230202232079	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	Gobierno de la Entidad	4,985,800.00	4,985,800.00	4,328,190.35	86.81	100.00
CAM230202232218	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DE LA FGE CAM	Gobierno de la Entidad	63,500.00	62,572.06	62,532.12	99.93	100.00
CAM230402335237	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Otros mobiliarios y equipo de administracion	Gobierno de la Entidad	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210230	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	100,000.00	100,000.00	86,130.00	86.13	83.33
CAM230102210276	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA	Gobierno de la Entidad	123,500.00	123,500.00	15,144.03	12.26	47.06
CAM230102210903	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	2,555,000.00	1,470,163.12	1,470,163.12	100.00	100.00
CAM230202231997	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	1,044,435.00	1,044,435.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232030	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA FGE CAM	Gobierno de la Entidad	2,270,580.00	2,270,580.00	2,270,557.55	99.99	100.00
CAM230202232210	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FGE CAM	Gobierno de la Entidad	450,500.00	450,500.00	205,964.96	45.72	100.00
CAM230302269428	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PF	Gobierno de la Entidad	1,201,644.00	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM230402334563	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 2 SUPRESORES ULTRASONICOS	Gobierno de la Entidad	575,799.64	575,799.64	287,899.82	50.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102210219	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	Gobierno de la Entidad	130,000.00	137,875.20	132,828.12	96.34	100.00
CAM230102210284	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición)	Gobierno de la Entidad	66,986.90	105,000.00	86,716.00	82.59	100.00
CAM230102210289	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	Gobierno de la Entidad	1,775,994.00	1,775,994.00	1,574,013.23	88.63	78.38
CAM230102210504	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición)	Gobierno de la Entidad	51,383,000.00	53,406,859.61	50,913,207.61	95.33	96.36
CAM230102210504	ff2	2023				ESTATAL							
CAM230102210920	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	Gobierno de la Entidad	140,000.00	109,132.88	107,631.76	98.62	100.00
CAM230102212761	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Muebles de oficina y estantería (adquisición) SALLE	Gobierno de la Entidad	260,000.00	169,862.40	169,862.40	100.00	100.00
CAM230202231994	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES)	Gobierno de la Entidad	100,610.98	100,610.98	0.00	0.00	0.00
CAM230402334581	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 1 MICROSCOPIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AUDIOVISUALES	Gobierno de la Entidad	166,387.50	168,200.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402335211	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Gobierno de la Entidad	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230202232084	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Gobierno de la Entidad	1,117,218.20	1,117,218.20	1,117,218.20	100.00	100.00
CAM230402334595	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 9 EQUIPO DE COMPUTO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Gobierno de la Entidad	674,908.88	1,848,450.89	1,848,450.89	100.00	100.00
CAM230102210605	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición)	Gobierno de la Entidad	881,000.00	977,054.67	977,054.67	100.00	100.00
CAM230402334444	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 25 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	500,000.00	498,347.60	498,347.60	100.00	100.00
CAM230102210595	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de licencias informáticas SALLE	Gobierno de la Entidad	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAMP30102212695	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación SVG	Gobierno de la Entidad	700,000.00	1,199,999.93	1,199,999.93	100.00	100.00
CAMP30102212748	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Cámaras fotográficas y de video (adquisición) UIPEM	Gobierno de la Entidad	116,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00	100.00
CAMP30102212752	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (equipamiento) RNR	Gobierno de la Entidad	1,751,000.00	1,855,730.32	1,855,730.32	100.00	100.00
CAMP230402334472	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 12 EXTINTORES PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Gobierno de la Entidad	18,822.50	18,822.50	18,822.50	100.00	100.00
CAMP30102212656	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones)	Gobierno de la Entidad	2,030,388.00	2,200,133.28	2,200,133.28	100.00	100.00
CAMP30102212700	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR	Gobierno de la Entidad	154,000.00	154,000.00	154,000.00	100.00	100.00
CAMP230202232260	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL,	Gobierno de la Entidad	5,105,529.37	5,105,529.36	5,076,506.10	99.43	100.00
CAMP230202232266	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	5,586,830.65	5,586,830.65	5,525,327.69	98.89	100.00
CAMP230202232249	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, CARMEN	Gobierno de la Entidad	5,456,588.15	0.00	0.00	0.00	30.00
CAMP230202232263	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	3,550,712.17	3,550,712.17	2,721,698.88	76.65	100.00
CAMP230202232241	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA	Gobierno de la Entidad	8,602,078.86	8,602,078.86	6,323,991.57	73.52	65.00
CAMP230202232270	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN	Gobierno de la Entidad	5,576,780.76	5,576,780.76	5,576,780.75	99.99	100.00
CAMP230302266979	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS AREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA CAMPECHE (EDIFICIO PARA PERSONAS INIMPUTABLES)	Gobierno de la Entidad	16,643,468.47	17,643,467.30	7,989,016.00	45.28	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202232271	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO A LA BIBLIOTECA CAMPECHE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	214,100.01	214,100.01	214,100.01	100.00	100.00
CAM230302268096	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	3,292,285.68	287,188.80	287,188.80	100.00	100.00
CAM230202232238	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	3,073,550.06	3,047,701.94	3,017,657.68	99.01	100.00
CAM230302266987	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRR) EN CD DEL CARMEN	Gobierno de la Entidad	7,637,965.49	7,637,965.49	6,571,483.11	86.04	90.00
CAM230302266995	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	14,739,377.96	15,207,563.69	9,037,075.25	59.42	70.00
CAM230202232242	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	4,528,074.50	4,528,074.50	4,528,074.50	100.00	100.00
CAM230202232269	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, CARMEN	Gobierno de la Entidad	3,549,334.72	3,777,366.51	3,777,366.51	100.00	100.00
CAM230302264523	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (Desarrollo de módulo generador de encuestas, adquisición de equipo informático diverso y adquisición de servidores de hiperconvergencia para el fortalecimiento de las oficinas catastrales)	Gobierno de la Entidad	9,939,239.00	9,939,239.00	9,939,239.00	100.00	100.00
CAM230202232239	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE IMI, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	3,124,514.53	3,124,514.53	3,124,514.53	100.00	100.00
CAM230202232258	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA	Gobierno de la Entidad	3,268,182.43	3,268,182.43	3,268,182.43	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO	
CAM230202232231	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, ESCARCEGA MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	3,852,302.27	3,852,302.27	3,852,302.27	100.00	100.00
CAM230302286973	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, CALKINI	Gobierno de la Entidad	3,697,131.19	3,697,131.19	3,697,131.19	100.00	100.00
CAM230202232265	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN	Gobierno de la Entidad	4,596,312.98	4,596,312.98	4,596,312.98	100.00	100.00
CAM230202232267	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	4,765,634.24	4,990,818.49	4,990,818.49	100.00	100.00
CAM230202232235	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA DE LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	4,908,267.60	4,908,267.60	4,908,267.60	100.00	100.00
CAM230202232250	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DZAGABUCHEN, CHAMPOTON	Gobierno de la Entidad	4,498,153.90	4,498,153.90	4,498,153.90	100.00	100.00
CAM230202232259	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE CHEMBLÁS, CAMPECHE.	Gobierno de la Entidad	5,799,425.51	5,799,425.51	5,799,425.51	100.00	100.00
CAM230302286954	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO	Gobierno de la Entidad	1,729,983.71	1,729,983.71	1,729,983.71	100.00	100.00
CAM230402342298	ff1	2023	36	U	2	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (FOFISP)	Gobierno de la Entidad	2,532,744.00	2,532,744.00	2,532,744.00	100.00	100.00
CAM230402342301	ff1	2023	36	U	2	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO (FOFISP)	Gobierno de la Entidad	342,294.60	342,294.60	342,294.60	100.00	100.00
CAM230202231680	ff1	2023	47	S	10	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES (CDM)	Gobierno de la Entidad	135,000.00	254,619.98	254,619.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302268285	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES ESTACIÓN CANTENMÓ, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA, SEGUNDA ETAPA. PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	599,980.55	599,980.55	599,980.54	99.99	100.00
CAM230402335739	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	3,241,947.80	3,241,947.80	3,241,945.81	99.99	98.00
CAM230402334468	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 65 ENTRE CALLE 57-B Y AV. SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Gobierno de la Entidad	2,579,946.29	2,579,946.29	2,579,361.66	99.97	100.00
CAM230402335743	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XEACAB, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	Gobierno de la Entidad	4,343,350.54	4,343,350.54	4,343,349.87	99.99	100.00
CAM230402335744	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	3,938,214.87	3,938,214.87	3,938,214.87	100.00	98.00
CAM230402335744	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	3,174,269.87	3,174,269.87	3,174,269.87	100.00	100.00
CAM230402335683	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, MUNICIPIO DE CARMEN	Gobierno de la Entidad	798,024.63	798,024.63	798,024.63	100.00	100.00
CAM230402335573	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, SEGUNDA ETAPA.	Gobierno de la Entidad	298,104.57	298,104.57	298,104.57	100.00	100.00
CAM230402335537	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES EN LA LOCALIDAD DE BALANKAX, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	Gobierno de la Entidad	2,775,060.89	2,775,060.89	2,775,060.89	100.00	100.00
CAM230402334460	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA (XPUJIL - BEL-HA); KM 40+000 - KM 43+000; MUNICIPIO DE CALAKMUL	Gobierno de la Entidad	2,775,060.89	2,775,060.89	2,775,060.89	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402335311	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(ESCARCEGA - CHETUMAL) KM.25+100 - LA LIBERTAD - NUEVO CAMPECHE - SAN JUAN, MUNICIPIO DE CANDELARIA	Gobierno de la Entidad	8,232,697.38	8,232,697.38	8,232,697.38	100.00	100.00
CAM230402335749	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	1,244,995.10	1,244,995.10	1,244,995.10	100.00	100.00
CAM230402335749	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE 26 Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	Gobierno de la Entidad	2,108,194.41	2,108,194.41	2,108,194.41	100.00	100.00
CAM230402334364	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	724,254.67	724,254.67	679,522.87	93.82	100.00
CAM220402198094	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	778,003.28	778,003.28	651,866.19	83.78	100.00
CAM220402198100	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	152,978.48	152,978.48	52,012.68	33.99	100.00
CAM220402198105	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	411,372.04	411,372.04	411,372.04	100.00	98.00
CAM220402198098	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	112,252.31	112,252.31	33,675.69	29.99	100.00
CAM220302131351	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	843,206.24	843,206.24	755,850.34	89.64	100.00
CAM220402198092	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	566,388.47	566,388.47	376,211.32	66.42	95.00
CAM220402198106	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	944,694.91	944,694.91	697,796.05	73.86	83.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	348,774.64	348,774.64	286,509.53	82.15	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202086541	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	847,111.68	847,111.68	636,570.83	75.15	95.00
CAM220302131352	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,050,217.82	1,050,217.82	786,684.01	74.91	85.00
CAM220402198095	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	859,968.22	859,968.22	820,624.58	95.42	100.00
CAM220402198103	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	282,115.42	282,115.42	180,064.82	63.83	80.00
CAM220402198109	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,117,272.05	1,117,272.05	1,099,488.72	98.41	100.00
CAM220402198093	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	508,478.85	508,478.85	419,241.19	82.45	100.00
CAM220402198107	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	316,085.21	316,085.21	269,533.72	85.27	98.00
CAM220302131350	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	173,504.26	173,504.26	151,039.44	87.05	100.00
CAM220402198096	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	565,294.71	565,294.71	544,052.95	96.24	100.00
CAM220402198099	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	119,998.61	119,998.61	119,998.61	100.00	100.00
CAM220402198104	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	96,124.55	96,124.55	96,124.55	100.00	100.00
CAM220302131353	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	172,888.52	172,888.52	172,888.52	100.00	100.00
CAM220402198091	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	258,811.52	258,811.52	258,811.52	100.00	100.00
CAM220402198102	ff1	2022	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. ANTONIO AY., REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	225,961.12	225,961.12	225,961.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402332865	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	Proyecto de Infraestructura Educativa para Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Complementaria en el Plantel CECYTEC Palizada, del Municipio de Palizada; Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en los Edificios B y B(2) del Plantel CECYTEC Hopelchén, del Municipio de Hopelchén, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC)	Gobierno de la Entidad	1,330,591.52	1,330,591.52	397,800.75	29.89	0.00
CAM230402334371	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	Rehabilitación de Espacios Educativos del Campus I	Gobierno de la Entidad	999,613.50	999,613.50	0.00	0.00	0.00
CAM220302131354	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,427,664.54	1,427,664.54	1,141,236.26	79.94	100.00
CAM220402198097	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,773,413.18	2,773,413.18	2,715,896.82	97.93	88.00
CAM220402198108	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	184,328.14	184,328.14	162,898.78	88.37	100.00
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	518,119.80	518,119.80	259,698.13	50.12	100.00
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	425,987.86	425,987.86	417,086.16	97.91	100.00
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	847,803.24	847,803.24	677,586.45	79.92	100.00
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	843,708.15	843,708.15	737,858.39	87.45	100.00
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	850,806.43	850,806.43	743,125.10	87.34	100.00
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,091,013.66	1,091,013.66	1,021,599.55	93.63	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMLIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,252,953.79	1,252,953.79	935,781.00	74.68	73.00
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,091,203.20	1,091,203.20	1,069,570.98	98.02	100.00
CAM210201938564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	15.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,296,437.95	1,296,437.95	927,517.32	71.54	41.00
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	845,727.46	845,727.46	643,599.96	76.10	86.00
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	926,588.60	926,588.60	911,701.44	98.39	100.00
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,176,315.57	1,176,315.57	1,141,224.10	97.02	100.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	599,879.66	599,879.66	515,699.47	85.97	100.00
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	544,218.72	544,218.72	501,849.77	92.21	100.00
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	932,684.88	932,684.88	886,222.47	95.02	100.00
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	849,610.20	849,610.20	758,542.07	89.28	100.00
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	686,316.60	686,316.60	305,444.78	44.50	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM210201938581	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	Gobierno de la Entidad	666,526.33	666,526.33	585,878.17	87.90	100.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	Gobierno de la Entidad	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00
CAM210302000570	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	985,831.09	985,831.09	647,409.22	65.67	55.00
CAM210302000579	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	845,197.05	845,197.05	586,653.87	69.41	100.00
CAM210402052928	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,055,803.97	1,055,803.97	549,175.74	52.01	48.00
CAM210302000573	ff1	2021	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	848,877.20	848,877.20	848,877.20	100.00	100.00
CAM200301714496	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	517,105.93	517,105.93	475,827.58	92.01	100.00
CAM200301714516	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	762,316.39	762,316.39	502,812.28	65.95	100.00
CAM200401875047	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,982,630.76	1,982,630.76	1,545,799.29	77.96	100.00
CAM200301714467	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	769,114.83	769,114.83	760,857.69	98.92	100.00
CAM200301714490	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,134,851.61	1,134,851.61	819,621.04	72.22	100.00
CAM200401875035	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,491,007.53	1,491,007.53	948,547.39	63.61	100.00
CAM200301714504	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	682,503.95	682,503.95	204,751.18	29.99	65.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM200301714513	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	849,149.52	849,149.52	701,640.78	82.62	100.00
CAM200401875024	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	479,712.73	479,712.73	381,321.14	79.49	100.00
CAM200401875033	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	803,073.03	803,073.03	785,613.43	97.83	100.00
CAM200301714470	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	760,652.88	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00
CAM200401875029	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,099,560.78	1,099,560.78	1,081,666.66	98.37	100.00
CAM200401875034	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,130,146.27	1,130,146.27	1,128,478.21	99.85	100.00
CAM200301714479	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. SABANCUY. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	778,567.26	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00
CAM200301714491	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	888,817.69	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00
CAM200401875027	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. TELESECUNDARIA NO. 11. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,348,863.03	1,348,863.03	757,584.08	56.16	100.00
CAM200301714489	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	785,327.59	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00
CAM200401875016	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	515,513.25	515,513.25	385,060.64	74.69	100.00
CAM200401875018	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,260,860.40	1,260,860.40	1,094,363.25	86.79	99.00
CAM200401875023	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	479,659.35	479,659.35	340,312.40	70.95	100.00
CAM200401875045	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,906,211.05	1,906,211.05	1,902,164.76	99.79	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM200401875048	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	4,166,278.56	4,166,278.56	3,082,776.32	73.99	100.00
CAM200301714480	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CUADRO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	1,345,054.94	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00
CAM200301714501	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	712,935.73	712,935.73	514,808.89	72.21	85.00
CAM200301714517	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	844,457.12	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00
CAM200301714519	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	405,703.75	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00
CAM200301714468	ff1	2020	33	1	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	768,910.55	768,910.55	768,910.55	100.00	100.00
CAM200401875017	ff1	2020	33	1	8	FIDEICOMISOS	CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	2,461,612.44	2,461,612.44	2,031,745.99	82.53	75.00
CAM200401875020	ff1	2020	33	1	8	FIDEICOMISOS	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	8,318,066.80	8,318,066.80	4,964,497.32	59.68	92.00
CAM200401875026	ff1	2020	33	1	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR, PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	240,384.57	240,384.57	204,001.58	84.86	100.00
CAM200401875025	ff1	2020	33	1	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Gobierno de la Entidad	240,384.57	240,384.57	218,877.20	91.05	100.00
CAM230402332930	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN MUNICIPIO DE CALKINI	Calkini	2,199,536.06	2,199,536.06	0.00	0.00	0.00
CAM230402332887	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 17 ENTRE 20 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE CALKINI	Calkini	477,516.15	477,516.15	0.00	0.00	0.00
CAM230402330718	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 ENTRE 17 Y CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI	Calkini	447,833.94	446,992.73	446,992.73	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202221860	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 62559	Calkiní	201,036.00	102,635.81	102,635.81	100.00	100.00
CAM230202221958	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCION DE INSUMOS BIOFERMENTOS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 63187	Calkiní	550,517.15	546,414.93	546,414.93	100.00	100.00
CAM23020222152	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE DOCE ENTRE CINCO Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64414	Calkiní	884,195.79	880,947.71	880,947.71	100.00	100.00
CAM23020222194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE VIA DE FFCC Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 64610	Calkiní	519,089.48	518,592.43	518,592.43	100.00	100.00
CAM230202228199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DIECIOCHO RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 110173	Calkiní	1,318,237.43	1,316,594.03	1,316,594.03	100.00	100.00
CAM230302247825	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 150721	Calkiní	2,001,313.84	1,998,847.16	1,998,847.16	100.00	100.00
CAM230302247875	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA XNOHLAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 150904	Calkiní	1,760,350.71	1,754,563.67	1,754,563.67	100.00	100.00
CAM230302248395	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALBERGUE INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 154025	Calkiní	2,840,000.00	2,839,386.87	2,839,386.87	100.00	100.00
CAM230302261729	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN BARRIO DE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 234021	Calkiní	1,078,800.00	1,078,800.00	484,827.43	44.94	70.00
CAM230402284275	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE Siete Y Calle Seis de la Localidad de Tepakan - 281437	Calkiní	1,348,495.96	1,347,349.71	1,347,349.71	100.00	100.00
CAM230202222160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE SIETE ENTRE DOCE Y LIBRAMIENTO RUMBO A SAN ANTONIO SAHCABCHEN EN LA	Calkiní	1,348,495.96	1,347,349.71	1,347,349.71	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM23020222230	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 64460 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE SEIS Y DOCE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 64966	Calkini	472,003.36	471,501.56	471,501.56	100.00	100.00
CAM230202228268	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CALLE VEINTE POR VEINTIUNO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 110526	Calkini	1,110,398.75	1,109,741.09	1,109,741.09	100.00	100.00
CAM230302247839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHADO DEL CAMPO DE BEISOL DE LA CALLE DIECISEIS POR TREINTA UNO A DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 150760	Calkini	3,190,000.00	3,188,907.48	3,188,907.48	100.00	100.00
CAM230302248032	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 152047	Calkini	2,088,000.00	2,085,824.60	2,085,824.60	100.00	100.00
CAM230302257104	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 207046	Calkini	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	50.00
CAM230302257294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 208017	Calkini	1,143,483.47	1,142,300.00	1,142,300.00	100.00	100.00
CAM230102207761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE NUEVE ENFRE SIETE Y DOS DE LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 16017	Calkini	2,304,037.87	2,303,665.56	2,303,665.56	100.00	100.00
CAM230102208317	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18445	Calkini	187,462.83	186,865.13	186,865.13	100.00	100.00
CAM230202222172	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE DIECINUEVE Y CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 64511	Calkini	636,570.62	634,517.31	634,517.31	100.00	100.00
CAM230202228145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VEINTIDOS ENTRE DIECISIETE Y QUINCE Y CALLE VEINTICUATRO POR DIECISIETE	Calkini	368,541.05	367,202.94	367,202.94	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM2303002252957	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 109946	Calkini	1,242,000.00	1,240,473.02	1,240,473.02	100.00	100.00
CAM2303002257516	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EL ALAMO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 178990	Calkini	1,019,193.34	1,016,923.94	1,016,923.94	100.00	100.00
CAM2304002284362	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CANCHA DEL BARRIO NORTE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 281855	Calkini	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	50.00
CAM2301002208294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SEIS ENTRE SIETE Y ONCE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18375	Calkini	913,572.59	912,753.97	912,753.97	100.00	100.00
CAM2303002248481	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SIETE ENTRE DOS Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 154502	Calkini	426,800.00	425,482.01	425,482.01	100.00	100.00
CAM2303002257818	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO DEL CAMPO MARCELO BALAM EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 210903	Calkini	2,200,000.00	2,200,000.00	1,436,004.76	65.27	70.00
CAM2303002265970	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 52180	Calkini	668,374.98	668,349.97	668,349.97	100.00	100.00
CAM2303002263514	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 182192	Calkini	1,318,237.43	1,316,503.46	1,316,503.46	100.00	100.00
CAM2303002266010	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CALKINI - 52554	Calkini	700,000.00	698,598.69	698,598.69	100.00	100.00
CAM2304002288076	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 298214	Calkini	1,667,745.36	1,667,745.36	0.00	0.00	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102207937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE PUGNACHEN - 17002	Calkiní	1,728,399.80	1,727,195.15	1,727,195.15	100.00	100.00
CAM23020222235	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS - 65024	Calkiní	1,022,321.90	1,020,225.96	1,020,225.96	100.00	100.00
CAM230302261400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA CALLE VEINTIDOS ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 232232	Calkiní	2,200,000.00	2,200,000.00	1,345,307.73	61.15	70.00
CAM230302262321	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 236898	Calkiní	1,755,122.36	1,753,795.95	1,753,795.95	100.00	100.00
CAM230302262595	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 238261	Calkiní	970,536.31	969,246.39	969,246.39	100.00	100.00
CAM230302266039	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 52711	Calkiní	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402287369	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 294692	Calkiní	1,755,172.36	1,755,172.36	0.00	0.00	70.00
CAM23020221225	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 55845	Calkiní	1,950,488.96	1,950,488.96	1,950,488.96	100.00	100.00
CAM230402283122	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE LA CALLE DOCE ENTRE TREINTA Y CINCO Y AVENIDA HA CANUL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 275120	Calkiní	1,661,671.86	1,660,285.52	1,660,285.52	100.00	100.00
CAM230402285536	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SUCH EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 286814	Calkiní	1,147,400.00	1,143,862.68	1,143,862.68	100.00	100.00
CAM230402314208	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 411481	Calkiní	242,520.40	242,520.40	242,520.40	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402281902	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TREINTA Y TRES ENTRE DIECIOCHO Y DIECISEIS, BARRIO SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 268450	Calkini	475,305.55	473,679.85	473,679.85	100.00	100.00
CAM230402282274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y TRES POR TREINTA Y CINCO, CALLE TREINTA Y UNO POR VEINTIDOS, CALLE TREINTA Y DOS ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE EN LA LOCALIDAD DE BECAL - 270875	Calkini	547,494.75	544,957.73	544,957.73	100.00	100.00
CAM230402283065	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CATORCE ENTRE DIECISIETE Y DIECINUEVE Y CALLE DIECISIETE A ENTRE DOCE Y CATORCE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 274789	Calkini	1,501,218.57	1,500,634.39	1,500,634.39	100.00	100.00
CAM230402285717	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 287730	Calkini	1,667,745.36	1,665,029.03	1,665,029.03	100.00	100.00
CAM230402314210	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 411488	Calkini	211,542.07	211,541.98	211,541.98	100.00	100.00
CAM230402282243	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TREITA Y NUEVE, BARRIO SUR DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 270760	Calkini	648,129.06	647,210.10	647,210.10	100.00	100.00
CAM230402322241	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 448801	Calkini	97,961.04	97,600.00	97,600.00	100.00	100.00
CAM230302252094	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 174440	Calkini	1,004,446.96	1,000,801.59	1,000,801.59	100.00	100.00
CAM230402283107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIDOS ENTRE DIECISIETE Y QUINCE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 274988	Calkini	744,568.90	744,034.80	744,034.80	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402285334	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA YAXCRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 285941	Calkini	1,147,400.00	1,143,204.09	1,143,204.09	100.00	100.00
CAM230402282206	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, CALLE SIN NUMERO, BARRIO SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 270552	Calkini	846,320.57	845,336.07	845,336.07	100.00	100.00
CAM230402306796	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE VEINTITRES A ENTRE CALLE VEINTICUATRO A Y CALLE VEINTICINCO, AVENIDA HA CANUL ENTRE AV CAL KIN Y CARRETERA FEDERAL, CALLE VEINTIDOS CALLE VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 379082	Calkini	696,000.00	694,943.05	694,943.05	100.00	100.00
CAM230402342331	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	Adquisición de 2 semáforos para la seguridad vial del municipio de calkini	Calkini	164,975.20	164,975.20	164,975.20	100.00	100.00
CAM230402333380	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS	Calkini	145,000.00	145,000.00	144,986.01	99.99	100.00
CAM230402333329	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL	Calkini	94,000.00	93,995.87	93,995.87	100.00	100.00
CAM210301999778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	Calkini	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	Calkini	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	Calkini	109,351.44	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 182097	Calkini	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 219569	Calkini	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00	0.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	Calkini	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	Calkini	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	Calkini	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	Calkini	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO UNIDAD AGRICOLA KM CINCO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 220576	Calkini	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	Calkini	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	Calkini	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 181733	Calkini	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	Calkini	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	Calkiní	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210301986569	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	Calkiní	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	Calkiní	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	Calkiní	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	Calkiní	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	Calkiní	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00
CAM210301999805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS)	Calkiní	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	Calkiní	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
CAM230102211007	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	Campeche	19,998,933.02	19,913,551.80	19,913,551.80	100.00	100.00
CAM230402336976	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	Construcción de red o sistema de agua entubada en el municipio de Campeche, en la localidad de San Francisco de Campeche, en diversas colonias.	Campeche	5,775,769.84	5,775,769.84	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402299053	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN DIVERSAS COLONIAS. - 346584	Campeche	24,014,868.11	24,014,868.11	0.00	0.00	5.00
CAM230402299053	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	Adaptación de la adarve para eventos turísticos culturales fase 2 (Adquisición de Materiales).	Campeche	102,716.00	102,716.00	77,980.50	75.92	100.00
CAM230402336495	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES ZONA URBANA - 110377	Campeche	37,185,185.04	37,185,185.04	37,153,283.42	99.91	30.00
CAM230202228245	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE CHINA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 140628	Campeche	3,489,888.54	3,489,888.54	3,446,011.41	98.74	20.40
CAM230302246087	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A JUNTO A LA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO. - 170509	Campeche	1,899,551.65	1,899,551.65	948,684.30	49.94	30.00
CAM230302251311	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CAYAL EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE EL CERRITO ENTRE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE CULTIVO Y CALLE PICH HASTA EL FINAL DE LA CALLE PICH - 171924	Campeche	2,522,943.24	2,522,943.24	1,260,532.86	49.96	30.00
CAM230302251662	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SALA DE ASESORIAS Y CAPACITACION PARA TRÁMITES MUNICIPALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CIUDADANIA Y MIPYMES - 50163	Campeche	100,000.00	99,670.68	99,670.68	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230102207336	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 COLONIA CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, AREA URBANA - 12243	Campeche	334,012.87	320,593.50	320,593.50	100.00	100.00
CAM230102207377	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12558	Campeche	1,328,922.63	1,303,547.09	1,303,547.09	100.00	100.00
CAM230302255431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA PALMAS III ENTRE ANDADOR CALETA Y CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL - 195508	Campeche	2,950,000.00	2,950,000.00	1,474,574.62	49.99	55.01
CAM230202215374	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EJIDO DE CHINA - 17026	Campeche	4,288,321.25	4,288,321.25	4,284,642.25	99.91	30.00
CAM230202226833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ZONAS OSCURAS EN ZONAS ZAP ADQUISICION DE MATERIALES - 101133	Campeche	1,499,873.04	1,499,873.04	1,479,837.52	98.66	55.00
CAM230202229059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE BENITO JUAREZ - 115374	Campeche	1,350,000.00	1,350,000.00	1,321,298.57	97.87	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202229682	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE LERMA - 117589	Campeche	214,811.40	214,811.40	179,383.66	83.51	100.00
CAM230302245990	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE LERMA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 140117	Campeche	1,504,356.86	1,504,356.86	1,485,443.12	98.74	21.60
CAM230302264895	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 35762	Campeche	1,500,000.00	1,500,000.00	744,140.00	49.61	90.00
CAM230402318663	ff1	2023				MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES. - 429745	Campeche	930,414.93	930,414.93	0.00	0.00	30.00
CAM230402318663	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202229674	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POYAXUMI - 117559	Campeche	65,120.36	65,120.36	54,040.27	82.99	100.00
CAM230202215369	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES EUIDO DE LERMA - 16990	Campeche	1,881,561.57	1,881,561.57	1,879,947.36	99.91	30.00
CAM230302253372	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE POYAXUMI EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12 - 181260	Campeche	1,768,968.26	1,768,968.26	884,150.58	49.98	30.00
CAM230302257723	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTE, COLONIA EL MIRADOR - 210454	Campeche	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,639.63	49.99	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302261815	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 234330	Campeche	2,999,999.98	2,999,999.98	1,499,434.14	49.98	36.00
CAM230102207412	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3 PULGADAS EN EL ANDADOR PRIVADA DE LA 24 ENTRE CALLE 24 Y CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA - 12736	Campeche	345,573.65	339,403.43	339,403.43	100.00	100.00
CAM230102208219	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 18077	Campeche	679,756.20	678,500.29	678,500.29	100.00	100.00
CAM230202229804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA. - 117941	Campeche	2,072,507.38	2,072,507.38	1,727,787.37	83.37	100.00
CAM230202229852	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN ZONAS URBANAS. - 118079	Campeche	6,389,094.06	6,389,094.06	5,328,970.59	83.41	100.00
CAM230102207430	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12799	Campeche	1,414,320.06	1,405,617.38	1,405,617.38	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102208039	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 17347	Campeche	829,721.25	829,278.13	829,278.13	100.00	100.00
CAM23020229693	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CHINA - 117616	Campeche	258,466.80	258,466.80	215,410.50	83.34	100.00
CAM230302251512	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE OXA EN LA CALLE CONOCIDA LOCALMENTE COMO CALLE SARAMUJO POR CALLE MANDARINA Y CALLE DURAZNO POR CALLE SANDIA - 171759	Campeche	1,543,006.32	1,543,006.32	770,926.75	49.96	30.00
CAM230302255126	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZAP - 193082	Campeche	440,243.73	440,243.73	220,052.40	49.98	6.01
CAM230302245828	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 139188	Campeche	8,914,919.62	8,914,919.62	8,802,835.50	98.74	30.50
CAM230302251111	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA MIRADOR EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO CULTURAL EL MIRADOR - 169477	Campeche	2,000,000.00	2,000,000.00	999,952.16	50.00	50.00
CAM230302255187	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN DIVERSAS UBICACIONES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AGEB - 193514	Campeche	1,059,756.27	1,059,756.27	529,700.23	49.98	6.01

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISCO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302260084	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL FRACCIONAMIENTO BALUARTES EN LA COLONIA EL MIRADOR - 224367	Campeche	15,729,079.87	15,729,079.87	7,863,901.80	50.00	65.00
CAM230402335385	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL MERCADO PRINCIPAL PEDRO SAINZ DE BARANDA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	Campeche	2,433,680.00	3,700,000.00	2,433,680.00	65.78	100.00
CAM230302266905	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING)	Campeche	8,200,000.00	8,200,000.00	4,890,000.00	59.63	40.00
CAM230402334981	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN EN P.R. LERMA EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	Campeche	7,220,000.00	7,220,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402334782	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CONFINAMIENTO PARA ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL POLIGONO PARQUE ECOLÓGICO DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO FRACCIÓN SEGUNDA DEL PREDIO ENTRE HERMANOS LOCALIZADO AL SUR DE LA AVENIDA ESCÉNICA ENTRE EL FARO Y EL PARQUE ECOLÓGICO TAMBIÉN CONOCIDO COMO CENTRO AMBIENTAL INTEGRAL MUNICIPAL (CAIM)	Campeche	335,535.23	335,535.23	0.00	0.00	0.00
CAM230402334894	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	Construcción de guarantiones y banquetas en el Municipio de Campeche, en la localidad de San Francisco de Campeche, en la carretera antigua a Mérida entre subestación CFE Kala y calle Ek Balán	Campeche	1,269,999.55	1,269,999.55	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402334930	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL PANTEÓN MUNICIPAL SIGLO XXI.	Campeche	2,205,988.89	2,205,988.89	0.00	0.00
CAM230402334680	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SUBTERRANEA) EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COL. BELLAVISTA, EN LA PRIVADA SIN NOMBRE DE LA CALLE 5 ENTRE PRIVADA 5 Y PRIVADA BELLAVISTA	Campeche	2,580,000.00	2,580,000.00	1,289,515.75	49.98
CAM230402335226	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOTOCARROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Campeche	814,999.96	814,999.96	0.00	0.00
CAM230402335139	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP DENOMINADO SUMA.	Campeche	985,921.12	985,921.12	0.00	0.00
CAM230402334997	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA PEÑA, EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y PRIVADA PEÑA.	Campeche	1,194,011.10	1,194,011.10	0.00	0.00
CAM230402335365	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	Campeche	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
CAM230402335423	ff1	2022	23	U	83	FEDERALES	Adaptación de la adarve para eventos turísticos culturales fase 1 (Adquisición de materiales).	Campeche	77,890.50	77,890.50	77,890.50	100.00
CAM230402336995	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Adquisición de diversos equipos y herramientas para trabajos de protección civil.	Campeche	130,000.04	130,000.04	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202232519	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Rehabilitación de superficies de rodamiento con slurry, en diversas calles de San Francisco de Campeche (adquisición de materiales)	Campeche	1,505,077.96	1,457,473.65	1,457,473.65	100.00	100.00	
CAM230302266652	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLES GIRASOL Y ROSAS EN LA COLONIA SAN NICOLAS	Carmen	940,085.05	873,713.46	873,713.46	100.00	100.00	
CAM230302266649	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS.	Carmen	11,227,586.70	13,692,464.87	5,340,307.56	39.00	39.05	
CAM230102210192	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 70, RAYA, CARAGOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE	Carmen	20,425,576.03	20,297,551.25	20,297,551.25	100.00	100.00	
CAM230302266654	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 68 Y 61-A EN LA COLONIA MORELOS.	Carmen	5,214,659.37	5,102,632.17	5,102,632.17	100.00	100.00	
CAM230402333256	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 37-A ENTRE CALLES 66 Y 68-A EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	Carmen	4,847,998.31	5,684,655.16	2,170,211.93	38.18	38.83	
CAM230202220125	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 47257	Carmen	8,518,423.62	8,518,423.62	0.00	0.00	0.00	
CAM230202221851	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL	Carmen	2,951,540.83	2,917,540.94	2,917,540.94	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202224314	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 62447	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.10
CAM230202225972	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO - 80391	Carmen	2,070,310.55	2,070,310.55	1,076,913.23	52.02	52.75
CAM230202226059	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95202	Carmen	892,130.61	1,053,566.80	0.00	0.00	0.00
CAM230202241493	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95892	Carmen	145,372.57	145,372.57	143,126.79	98.46	100.00
CAM230302242085	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL ZONA CENTRO - 52299	Carmen	483,816.49	483,816.49	250,286.17	57.93	57.50
CAM230302260966	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 24 EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229444	Carmen	3,574,129.46	3,574,129.46	1,742,906.18	48.76	48.61
CAM230402273545	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 80295	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	87.66
CAM230402273563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES - 80781	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.13

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402273565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 80812	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	33.59
CAM230402273564	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 82249	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.18
CAM230402273670	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 94050	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.18
CAM230202220849	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 52453	Carmen	10,175,270.79	10,175,270.79	8,032,691.77	78.94	78.00
CAM230202225901	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 94719	Carmen	2,676,391.79	2,676,391.79	1,206,032.63	45.06	47.89
CAM230202226027	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95562	Carmen	1,784,261.20	1,750,907.74	1,237,344.86	70.67	70.55
CAM230402273547	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA NUEVA ESPERANZA - 80328	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.10
CAM230402273694	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95467	Carmen	1,380,207.08	1,513,329.47	718,773.82	47.50	47.65
CAM230402273696	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95497	Carmen	882,131.07	934,909.52	382,802.47	40.95	40.35
CAM230402278856	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 251251	Carmen	1,323,196.63	1,323,196.63	574,203.70	43.40	43.91

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402280554	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 261192	Carmen	441,065.56	517,185.12	0.00	0.00	0.00
CAM230402280679	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 262358	Carmen	690,103.52	810,174.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402280710	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 262519	Carmen	882,131.07	1,034,370.21	319,166.23	30.86	38.48
CAM230202220202	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO Cárdenas - 47800	Carmen	7,432,732.96	7,235,124.94	7,235,124.94	100.00	100.00
CAM230202224359	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 80846	Carmen	967,632.91	967,632.91	380,476.77	39.32	39.89
CAM230302241206	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL - 41140	Carmen	260,277.47	260,277.47	254,121.70	97.63	100.00
CAM230302242082	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 79717	Carmen	967,632.91	967,632.91	560,572.37	57.93	57.39
CAM230402273559	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 80865	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.46
CAM230402273560	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 80690	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.35

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402273672	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIERREZ - 94119	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.18
CAM230402273675	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 94176	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.35
CAM230402278996	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA - 252113	Carmen	882,131.07	882,131.07	599,004.66	67.90	67.09
CAM230402281169	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 264692	Carmen	441,065.56	441,065.56	0.00	0.00	0.00
CAM230202214912	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 5309	Carmen	2,484,020.39	2,484,020.39	2,374,590.42	95.59	92.00
CAM230202215080	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710	Carmen	1,750,344.83	1,750,344.83	0.00	0.00	0.00
CAM230202220475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS FRANCÉSES, FRANCISCO I. MADERO Y LAGUNA DE TÉRMINOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 49420	Carmen	18,829,500.11	18,716,071.33	18,716,071.33	100.00	100.00
CAM230202221830	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO SAN JOSE - 62214	Carmen	7,736,561.98	7,577,293.08	7,577,293.08	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302242075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 79582	Carmen	967,632.91	967,632.91	560,572.37	57.93	58.64
CAM230402272889	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO REFORMA PRIMERA ETAPA - 11433	Carmen	1,166,896.55	1,166,896.55	963,942.23	82.61	82.00
CAM230402273541	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 80116	Carmen	967,632.91	967,632.91	560,572.37	57.93	57.74
CAM230402273542	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 80186	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.48
CAM230402273690	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 95348	Carmen	1,784,261.20	1,926,863.94	804,048.70	41.73	41.80
CAM23020222178	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA EL POM KM 141 - 64529	Carmen	3,059,338.92	2,993,186.28	2,993,186.28	100.00	100.00
CAM230202226038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613	Carmen	1,380,207.08	1,365,247.28	1,141,781.60	83.63	83.01
CAM230202226133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514	Carmen	892,130.61	892,130.61	0.00	0.00	0.00
CAM230302242089	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 79992	Carmen	290,289.85	290,289.85	168,171.69	57.93	57.97

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230302260895	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229051	Carmen	3,254,939.33	3,254,939.33	1,609,609.94	49.45	50.34	
CAM230302261118	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 14 EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 230493	Carmen	2,081,254.53	2,081,254.53	1,198,861.89	57.60	57.92	
CAM230402273002	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO ARCILA PRIMERA ETAPA - 34549	Carmen	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202218070	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597	Carmen	1,050,380.00	1,050,380.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230202219214	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ 18 DE MARZO - ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 41259	Carmen	200,467.02	200,467.02	194,984.54	97.27	100.00	
CAM230202219237	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350	Carmen	133,695.35	133,695.35	130,982.42	97.97	100.00	
CAM230202221144	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO, ATASTA CARMEN, CAMPECHE - 54876	Carmen	2,010,674.61	1,999,849.55	1,999,849.55	100.00	100.00	
CAM230302241184	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 39664	Carmen	306,208.36	300,354.62	300,354.62	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302241501	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 52420	Carmen	819,238.56	803,857.79	794,655.36	98.86	100.00
CAM230402273543	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 80237	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.37
CAM230402273544	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL QUEBRACHE ASENTAMIENTO EL QUEBRACHE - 80262	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.21
CAM230402273552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 80515	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.58	88.09	88.10
CAM230402273677	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 94232	Carmen	290,289.85	290,289.85	114,143.04	39.32	39.40
CAM230202220833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52364	Carmen	473,227.14	468,637.75	468,637.75	100.00	100.00
CAM230202222299	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 65420	Carmen	1,108,749.43	1,122,385.36	1,122,385.36	100.00	100.00
CAM230202226095	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 96153	Carmen	1,784,261.20	2,089,196.68	650,344.53	31.13	31.34
CAM230302241544	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 54711	Carmen	1,807,280.00	1,800,561.33	1,800,561.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302241751	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 65486	Carmen	1,536,475.02	1,536,475.02	1,517,918.37	98.79	98.00
CAM230402273558	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 80643	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.58	88.09	88.10
CAM230402273566	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL - 80892	Carmen	967,632.91	967,632.91	380,476.77	39.32	38.72
CAM230402273563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 82065	Carmen	580,579.77	580,579.77	228,286.08	39.32	38.32
CAM230402273585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHICBUL - 82280	Carmen	483,816.49	483,816.49	190,238.42	39.32	39.40
CAM230202220488	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN, LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAS ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 49454	Carmen	10,084,655.69	10,039,144.33	10,039,144.33	100.00	100.00
CAM230202222243	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA KM 132 - 65091	Carmen	3,189,030.96	3,189,030.96	653,155.33	20.48	21.85
CAM230202222266	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 65253	Carmen	2,027,357.21	1,960,989.21	1,960,989.21	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM23020225869	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 94322	Carmen	967,632.91	967,632.91	416,826.94	43.08	43.89
CAM230202226113	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO	Carmen	1,380,207.80	1,620,348.01	573,250.28	35.38	36.21
CAM230402273551	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 80440	Carmen	483,816.49	483,816.49	426,195.59	88.09	88.10
CAM230402273554	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 80578	Carmen	967,632.91	967,632.91	852,391.18	88.09	88.07
CAM230402281128	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CARDENAS - 264557	Carmen	690,103.52	690,103.52	0.00	0.00	0.00
CAM230202222254	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PUERTO FRONTERA Y PUERTO DOS BOCAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN 1 - 65156	Carmen	3,112,058.30	3,173,430.13	3,173,430.13	100.00	100.00
CAM230302241699	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA - 62935	Carmen	9,493,869.00	10,101,049.80	10,101,049.80	100.00	100.00
CAM230302243836	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 127377	Champotón	2,021,253.09	2,021,253.09	1,757,512.20	86.95	100.00
CAM230302243836	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302243259	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1 EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 124386	Champotón	1,575,721.66	1,575,721.66	913,918.56	58.00	100.00
CAM230302243259	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 130376	Champotón	3,312,079.57	3,312,079.57	2,414,380.77	72.90	100.00
CAM230302244320	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 130376	Champotón	22,002.88	22,002.88	22,002.88	100.00	100.00
CAM230302244320	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUPERVISIÓN TECNICA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, ESTADO DE CAMPECHE	Champotón	1,226,190.13	1,226,190.00	1,226,190.00	100.00	100.00
CAM230302244702	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 131881	Champotón	7,529.84	7,529.84	7,529.84	100.00	100.00
CAM230302244702	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE CAMARA PARA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, ESTADO DE CAMPECHE	Champotón	1,630,195.08	1,630,195.08	1,630,195.08	100.00	100.00
CAM230302244702	ff1	2023	16	S	74	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON ESTADO DE CAMPECHE - 126426	Champotón	186,841.00	186,841.00	0.00	0.00	100.00
CAM230302243699	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Champotón	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CAM230402334202	ff1	2023	16	U	1	FEDERALES		Champotón					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302266660	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES	Champotón	149,996.40	149,698.29	149,698.29	100.00	100.00
CAM230302266663	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA TAJONAL Y ARROCERA	Champotón	3,330,000.00	3,326,346.29	3,326,346.29	100.00	100.00
CAM230402332014	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS	Champotón	865,654.55	865,654.55	861,923.28	99.57	100.00
CAM230302266656	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA PARAISO PRIVADA IGUANAS	Champotón	1,125,556.77	1,125,556.77	1,125,556.77	100.00	100.00
CAM230302266651	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 35 ENTRE AV. COLOSIO Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE CALLE 35 Y 15B	Champotón	3,476,598.36	3,476,598.36	3,476,598.36	100.00	100.00
CAM230202231079	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 38878	Champotón	3,358,334.98	3,351,826.74	3,351,826.74	100.00	100.00
CAM230202231079	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 374151	Champotón	301,032.20	301,032.20	260,977.65	86.69	100.00
CAM230402305711	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887	Champotón	1,662,918.12	1,660,583.13	1,455,540.83	87.65	100.00
CAM230202224975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 86887	Champotón	3,480,000.00	3,478,216.82	2,948,644.39	84.77	100.00
CAM230202228194	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 20, CALLE 21 Y CALLE 22 - 110131	Champotón	519,456.82	519,456.82	155,837.05	30.00	100.00
CAM230402278393	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LAZARO CARDENAS Y EL HUANAL - 248419	Champotón	2,793,218.80	2,793,218.80	837,965.64	30.00	100.00
CAM230402279608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 255435	Champotón	448,873.95	448,873.95	448,873.95	100.00	100.00
CAM230202231082	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 39894	Champotón	448,873.95	448,873.95	448,873.95	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302250122	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHATECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 164114	CONSTRUCCIÓN DE CANCHATECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 164114	Champotón	3,479,687.98	3,479,687.98	2,859,692.91	82.18	100.00
CAM230302252302	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 175698	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA INFONAVIT - 175698	Champotón	1,840,787.04	1,835,576.50	1,044,523.79	56.90	100.00
CAM230302258134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 212526	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 212526	Champotón	847,448.40	845,603.10	678,338.94	80.22	100.00
CAM230402305739	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA, BUENAVISTA Y EL CARDENAL. - 374258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA, BUENAVISTA Y EL CARDENAL. - 374258	Champotón	740,127.60	740,127.60	678,934.62	91.73	100.00
CAM230202224499	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81581	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 81581	Champotón	2,000,000.00	1,999,760.01	1,999,760.01	100.00	100.00
CAM230202215833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN II - 23187	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECUN II - 23187	Champotón	3,480,000.00	3,479,026.75	2,130,726.82	61.24	100.00
CAM230202225870	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 B Y CALLE 29 - 94323	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 16 ENTRE 15 B Y CALLE 29 - 94323	Champotón	3,479,145.07	3,477,429.64	3,477,429.64	100.00	100.00
CAM230202226362	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 98248	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 98248	Champotón	1,495,576.66	1,493,811.69	1,493,811.69	100.00	100.00
CAM230302249968	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 18, 27, 14 Y 7 - 163192	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS CALLE 18, 27, 14 Y 7 - 163192	Champotón	950,000.00	950,000.00	762,777.56	80.29	100.00
CAM230302250186	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 164484	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 164484	Champotón	3,444,028.55	3,444,028.55	2,027,531.79	58.87	100.00
CAM230302258683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 215478	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 215478	Champotón	498,951.57	497,318.68	384,101.20	77.23	100.00
CAM230202227505	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CANAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN COLONIA CANAVERAL Y AMP. LA CRUZ - 105924	Champotón	1,489,490.78	1,487,979.13	1,487,979.13	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202231027	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 8789	Champotón	1,499,000.00	1,498,294.92	1,498,294.92	100.00	100.00
CAM230202231027	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - 162807	Champotón	1,846,666.69	1,840,641.45	1,321,528.50	71.80	100.00
CAM230302249885	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO COSTERO EN CHAMPOTÓN - 173875	Champotón	614,447.01	614,030.84	614,030.84	100.00	100.00
CAM230302251980	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA BUENAVISTA - 213201	Champotón	1,995,455.57	1,993,905.65	598,171.70	30.00	100.00
CAM230302258251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR II - 281175	Champotón	638,086.97	638,086.97	191,426.09	30.00	100.00
CAM230402284204	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD Y LA PLAYA - 374411	Champotón	519,396.03	519,396.03	443,025.02	85.30	100.00
CAM230402305758	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHEN - 84670	Champotón	2,000,000.00	1,998,005.10	1,998,005.10	100.00	100.00
CAM230202224664	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LÓPEZ PORTILLO - 99018	Champotón	1,000,000.00	998,856.29	998,856.29	100.00	100.00
CAM230202226487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 100968	Champotón	2,484,114.64	2,482,065.79	2,482,065.79	100.00	100.00
CAM230202226813	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA LA CRUZ, ARROGERA Y NUEVA ESPERANZA - 251556	Champotón	742,294.75	742,294.75	709,350.77	95.56	100.00
CAM230402278909	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LÁMINA DE ZINC EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 306360	Champotón	3,363,448.59	3,363,448.59	2,794,078.86	83.07	100.00
CAM230402289732	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN COLONIA ASERRADERO Y LAZARO GARDENAS - 374058	Champotón	741,705.47	741,705.47	644,273.09	86.86	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202231270	ff1	2023				Banobras	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR I - 111391		Champotón	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	100.00
CAM230202231270	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 168401		Champotón	248,520.50	248,520.50	248,520.50	100.00	100.00
CAM230302250879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO MICHOCÁN - 170263		Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00
CAM230302251276	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 166506		Champotón	223,668.45	223,668.45	223,668.45	100.00	100.00
CAM230302250511	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 166506		Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00
CAM230302250578	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 166828		Champotón	149,112.30	149,112.30	149,112.30	100.00	100.00
CAM230302250978	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 168792		Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00
CAM230302251199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RIO - 169897		Champotón	248,520.50	248,520.50	248,520.50	100.00	100.00
CAM230302251209	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUSTUNICH - 169960		Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00
CAM230302251304	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 170454		Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00
CAM230302251344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 170724		Champotón	1,884,448.74	1,884,448.74	1,884,448.74	100.00	100.00
CAM230402309707	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 390364		Champotón	2,499,000.00	2,497,149.15	2,497,149.15	100.00	100.00
CAM230202231028	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 9847		Champotón	2,499,000.00	2,497,149.15	2,497,149.15	100.00	100.00
CAM230202231028	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES			Champotón					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302251360	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 170838	Champotón	251,576.95	251,576.95	251,576.95	100.00	100.00
CAM230402279345	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RIO - 253809	Champotón	993,941.22	993,941.22	993,941.22	100.00	100.00
CAM230402279450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 254351	Champotón	992,359.87	992,359.87	992,359.87	100.00	100.00
CAM230402280529	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 260882	Champotón	2,208,807.43	2,208,807.43	2,208,807.43	100.00	100.00
CAM230402330919	ff1	2023				Banobras	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN COLONIA MIRADOR II - 261765	Champotón	749,715.01	749,715.01	749,715.01	100.00	100.00
CAM230402330919	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 170686	Champotón	74,556.15	74,556.15	74,556.15	100.00	100.00
CAM230302251335	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL ZAPOTE - 168177	Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00
CAM230302250831	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 170512	Champotón	248,520.50	248,520.50	248,520.50	100.00	100.00
CAM230302251312	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHE CASTELLOT - 170798	Champotón	74,556.15	74,556.15	74,556.15	100.00	100.00
CAM230302251351	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 31384	Champotón	2,456,522.31	2,456,522.31	2,456,522.31	100.00	100.00
CAM230202231048	ff1	2023				Banobras		Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00
CAM230202231048	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 168608	Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00
CAM230302250931	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		Champotón	99,408.20	99,408.20	99,408.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
							NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230302251177	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 169830	Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00	
CAM230302251246	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 170083	Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00	
CAM230202215848	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 23266	Champotón	498,374.85	498,374.85	498,374.85	100.00	100.00	
CAM230202231034	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 21702	Champotón	3,376,078.59	3,376,078.59	3,376,078.59	100.00	100.00	
CAM230202231034	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 148902	Champotón	3,473,604.65	3,473,604.65	3,473,604.65	100.00	100.00	
CAM230302247461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2 - 170374	Champotón	49,704.10	49,704.10	49,704.10	100.00	100.00	
CAM230302251264	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS - 170646	Champotón	74,556.15	74,556.15	74,556.15	100.00	100.00	
CAM230302251293	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 254943	Champotón	1,483,725.05	1,483,725.05	1,483,725.05	100.00	100.00	
CAM230302251327	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 31155	Champotón	3,215,274.88	3,215,274.88	3,215,274.88	100.00	100.00	
CAM230402279529	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 254943	Champotón	1,483,725.05	1,483,725.05	1,483,725.05	100.00	100.00	
CAM230202231045	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 31155	Champotón	3,215,274.88	3,215,274.88	3,215,274.88	100.00	100.00	
CAM230202231045	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN COLONIA ULISES SANSORES - 170946	Champotón	3,479,550.71	3,479,550.71	3,479,550.71	100.00	100.00	
CAM230302251376	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		Champotón	3,479,550.71	3,479,550.71	3,479,550.71	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402332689	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA EN EDIFICIO DEL CENTRO DE RECAUDACIÓN EN CHAMPOTÓN COLONIA NUEVA ESPERANZA	Champotón	3,040,737.95	3,040,737.95	0.00	0.00	100.00
CAM230402332687	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS	Champotón	2,069,430.07	2,069,430.07	0.00	0.00	100.00
CAM230402332681	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE LITERAS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	Champotón	238,960.00	238,960.00	238,960.00	100.00	100.00
CAM230402332685	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA PINTA RAYAS PARA EL FOTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA	Champotón	220,059.25	220,059.25	220,059.25	100.00	100.00
CAM230402332656	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CON ESTRUCTURA ADAPTADA DESTINADA PARA LA RECAUDACIÓN MÓVIL	Champotón	2,760,800.00	2,760,800.00	2,760,800.00	100.00	100.00
CAM230402332682	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EQUIPADOS PARA EL USO DE PATRULLAJE PARA EL FORALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA	Champotón	2,096,723.98	2,096,723.98	2,096,723.98	100.00	100.00
CAM230402332654	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE BASURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	Champotón	2,500,287.54	2,500,287.54	2,500,287.54	100.00	100.00
CAM23020225380	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 90531	Hecehchakán	1,290,230.24	1,289,054.56	1,289,054.56	100.00	100.00
CAM230302251274	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 170247	Hecehchakán	288,764.95	288,211.09	288,211.09	100.00	100.00
CAM230302259539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS ENTRE ONCE Y SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH BARRIO SANTA CRISTINA - 220884	Hecehchakán	867,264.17	867,002.20	867,002.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302227690	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 107013	Hechelchakán	3,175,735.32	3,175,370.30	3,175,370.30	100.00	100.00
CAM230302243388	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE PRIVADA SN POR 16 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 124971	Hechelchakán	474,596.79	472,960.86	472,960.86	100.00	100.00
CAM230202229294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POGBOC - 116177	Hechelchakán	2,961,593.85	2,959,254.63	2,959,254.63	100.00	100.00
CAM230302258680	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECISEIS POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 215463	Hechelchakán	317,970.24	317,068.13	317,068.13	100.00	100.00
CAM230302260440	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0448, 0467 Y 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 226576	Hechelchakán	2,221,195.38	2,220,418.37	2,220,418.37	100.00	100.00
CAM230302262093	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE DIECISIETE POR VEINTIDOS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POWUCH BARRIO SAN JERÓNIMO - 235695	Hechelchakán	355,933.00	355,383.26	355,383.26	100.00	100.00
CAM230302251184	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POGBOC - 169860	Hechelchakán	2,231,609.03	2,231,260.71	2,231,260.71	100.00	100.00
CAM230302265879	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	DOTACIÓN DE ESCANER, MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO A DIVERSAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50466	Hechelchakán	845,081.21	809,801.20	809,801.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202215542	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HECELCHAKAN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 21302	Hechelchakán	561,189.63	561,117.08	561,117.08	100.00	100.00
CAM230302260865	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB 0274, 0433 Y 026A EN HECELHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO SAN FRANCISCO - 228939	Hechelchakán	2,781,142.66	2,767,444.42	2,767,444.42	100.00	100.00
CAM230402286853	ff1	2023				MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO SAN JUAN Y LA CONQUISTA - 291858	Hechelchakán	893,703.03	893,703.03	893,703.03	100.00	100.00
CAM230402286853	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 178337	Hechelchakán	64,476.31	64,476.31	64,476.31	100.00	100.00
CAM230302252796	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE SEÑALÉTICA EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 250789	Hechelchakán	1,397,074.69	1,397,074.69	1,397,074.69	100.00	100.00
CAM230402278761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 400115	Hechelchakán	56,759.92	56,759.92	56,759.92	100.00	100.00
CAM230402311796	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1111	Hechelchakán	1,499,938.00	1,499,938.00	1,499,938.00	100.00	100.00
CAM230102206379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CABALAN MACARI EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO LA CONQUISTA - 44826	Hechelchakán	9,671,747.01	9,671,175.26	9,671,175.26	100.00	100.00
CAM230202231096	ff1	2023				Banobras	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 178359	Hechelchakán	61,920.73	61,920.73	61,920.73	100.00	100.00
CAM230202231096	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKAN ZONA DE PRODUCCIÓN JUM PETS KIIN - 226932	Hechelchakán	2,600,000.46	2,792,697.85	2,792,697.85	100.00	100.00
CAM230302252806	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 400675	Hechelchakán	28,600.00	28,600.00	28,600.00	100.00	100.00
CAM230302260487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230402311833	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAMP230302248071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN ZONA DE PRODUCCIÓN PEETS KIIN - 152326	Hechelchakán	2,801,923.74	2,794,964.61	2,794,964.61	100.00	100.00
CAMP230302264977	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	DOTACIÓN DE MOBILIARIO A DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50714	Hechelchakán	37,000.00	37,000.00	37,000.00	100.00	100.00
CAMP230302264975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	DOTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO A DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN - 50545	Hechelchakán	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
CAMP230402287108	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR LAS AGEB 0429 Y 0448 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 293304	Hechelchakán	543,452.76	543,452.76	543,452.76	100.00	100.00
CAMP230402281535	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 266464	Hechelchakán	511,747.84	511,747.84	511,747.84	100.00	100.00
CAMP230402286802	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LAS AGEBS 0429 Y 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 291654	Hechelchakán	966,329.28	966,329.28	966,329.28	100.00	100.00
CAMP230402289658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ELIAS - 306034	Hechelchakán	181,150.95	181,150.95	181,150.95	100.00	100.00
CAMP230402272648	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 4688	Hopelchén	192,478.36	192,478.36	0.00	0.00	0.00
CAMP230402272645	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 3858	Hopelchén	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00
CAMP230202229107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN CALLE VEINTE COLONIA CENTRO - 115547	Hopelchén	3,183,628.94	3,183,305.07	3,183,305.07	100.00	100.00
CAMP230402272644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3847	Hopelchén	3,024,120.00	3,024,120.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402282821	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CALLES DE ASFALTO LOCALIDAD DE BOLONGHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239223	Hopelchén	2,755,146.48	2,754,843.89	2,754,843.89	100.00	100.00
CAM230402280603	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 261761	Hopelchén	209,267.64	200,025.04	200,025.04	100.00	100.00
CAM230402280954	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263700	Hopelchén	139,511.76	133,350.03	133,350.03	100.00	100.00
CAM230402280979	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263977	Hopelchén	139,511.76	133,350.03	133,350.03	100.00	100.00
CAM230402281044	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD EL PEDREGAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264231	Hopelchén	139,511.76	133,533.64	133,533.64	100.00	100.00
CAM230402281073	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264357	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281610	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266831	Hopelchén	33,262.04	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402282134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 269991	Hopelchén	163,912.45	646,027.55	646,027.55	100.00	100.00
CAM230402282151	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE CANCARHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270176	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402282166	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270254	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402282208	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE CHUN EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270561	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402282295	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE XCANHA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270934	Hopelchén	163,912.45	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402281037	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 284204	Hopelchén	209,267.64	200,300.45	200,300.45	100.00	100.00
CAM230402281043	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE RAMON CORONA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 284219	Hopelchén	139,511.76	133,533.64	133,533.64	100.00	100.00
CAM230402281067	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE XCUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264326	Hopelchén	438,095.59	436,535.72	436,535.72	100.00	100.00
CAM230402281084	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264389	Hopelchén	438,095.59	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281097	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD EL PEDREGAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264443	Hopelchén	292,063.73	290,852.33	290,852.33	100.00	100.00
CAM230402284700	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 328451	Hopelchén	52,331.56	52,298.83	52,298.83	100.00	100.00
CAM230302262839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 239264	Hopelchén	2,750,000.00	2,749,132.16	2,749,132.16	100.00	100.00
CAM230402280948	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263621	Hopelchén	139,511.76	133,350.03	133,350.03	100.00	100.00
CAM230402280981	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263988	Hopelchén	209,267.64	200,025.04	200,025.04	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO	
CAM230402281030	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 2641184	Hopelchén	209,267.64	200,300.46	200,300.46	100.00	100.00
CAM230402281048	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE XGUPIL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264235	Hopelchén	209,267.64	776,677.04	776,677.04	100.00	100.00
CAM230402281066	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN - 264322	Hopelchén	584,127.46	582,047.65	582,047.65	100.00	100.00
CAM230402281087	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE HOPELCHEN - 264402	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281611	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE CHUN'EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266860	Hopelchén	22,174.69	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402281622	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 267001	Hopelchén	44,349.39	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402282319	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 271016	Hopelchén	163,912.45	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402286927	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE FUTBOL LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 292290	Hopelchén	2,253,543.02	2,253,444.97	2,253,444.97	100.00	100.00
CAM230402294413	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE XMABEM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 326768	Hopelchén	42,807.67	42,707.44	42,707.44	100.00	100.00
CAM230402294652	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 327865	Hopelchén	52,331.56	52,298.83	52,298.83	100.00	100.00
CAM230402280987	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE XCANHA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264015	Hopelchén	139,511.76	133,350.02	133,350.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402281072	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE KOMCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264356	Hopelchén	292,063.73	291,023.80	291,023.80	100.00	100.00
CAM230402281088	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264409	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281093	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264429	Hopelchén	292,063.73	290,852.34	290,852.34	100.00	100.00
CAM230402282163	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270221	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402282233	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270702	Hopelchén	163,912.45	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402284147	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 280870	Hopelchén	99,567.56	99,458.75	99,458.75	100.00	100.00
CAM230402286816	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE UKUM MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 291705	Hopelchén	928,192.31	927,466.55	927,466.55	100.00	100.00
CAM230402294551	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE RAMON CORONA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 327324	Hopelchén	48,977.11	48,589.28	48,589.28	100.00	100.00
CAM230402281029	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE PAKCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264178	Hopelchén	209,267.64	200,300.46	200,300.46	100.00	100.00
CAM230402281047	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA COLONIA SAN ROMAN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264234	Hopelchén	209,267.64	776,677.04	776,677.04	100.00	100.00
CAM230402281075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264361	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402281076	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264363	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE XCANHA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264413	Hopelchén	292,063.73	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00	100.00
CAM230402281094	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264433	Hopelchén	438,095.59	436,278.51	436,278.51	100.00	100.00
CAM230402281602	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266712	Hopelchén	33,262.04	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402281613	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE XIABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266911	Hopelchén	33,262.04	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402281614	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266953	Hopelchén	44,349.39	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402281620	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE CHENCOH MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266983	Hopelchén	44,349.39	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402282334	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 271098	Hopelchén	163,912.45	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402282348	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE RAMON CORONA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 271171	Hopelchén	163,912.45	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402287377	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COLONIA TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 294733	Hopelchén	907,336.18	906,876.16	906,876.16	100.00	100.00
CAM230402294337	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE PAKCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 326479	Hopelchén	39,138.10	38,767.58	38,767.58	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402301940	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 357455	Hopelchén	228,230.00	228,064.56	228,064.56	100.00
CAM230402322772	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COLONIA TAMARINDO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 357455	Hopelchén	436,608.75	436,369.33	436,369.33	100.00
CAM230402280487	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	ETAPA DOS - 451569 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 260616	Hopelchén	209,267.64	200,025.04	200,025.04	100.00
CAM230402280991	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264023	Hopelchén	209,267.64	200,300.46	200,300.46	100.00
CAM230402281050	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264246	Hopelchén	209,267.64	776,677.04	776,677.04	100.00
CAM230402281074	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264359	Hopelchén	438,095.59	2,615,731.18	2,615,731.18	100.00
CAM230402281607	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266749	Hopelchén	33,262.04	385,393.09	385,393.09	100.00
CAM230402281608	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266793	Hopelchén	33,262.04	385,393.09	385,393.09	100.00
CAM230402281629	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD EL PEDREGAL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 267025	Hopelchén	22,174.69	385,393.09	385,393.09	100.00
CAM230402282187	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE CHAN CHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270496	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00
CAM230402284138	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN MARTIN LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 280842	Hopelchén	69,697.29	69,621.12	69,621.12	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402284142	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA CAMPO DE AVIACION LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 280855	HOPELCHÉN	288,745.91	288,430.37	288,430.37	288,430.37	100.00	100.00
CAM230402294208	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE CHANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 325912	HOPELCHÉN	33,954.93	33,387.61	33,387.61	33,387.61	100.00	100.00
CAM230402322208	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CICLOVIA ITS LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 448644	HOPELCHÉN	3,150,000.00	3,149,905.21	3,149,905.21	3,149,905.21	100.00	100.00
CAM230402280975	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263921	HOPELCHÉN	139,511.76	133,350.03	133,350.03	133,350.03	100.00	100.00
CAM230402280980	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE CHUN'EK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 263983	HOPELCHÉN	139,511.76	133,350.03	133,350.03	133,350.03	100.00	100.00
CAM230402281051	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA LOCALIDAD DE KOMICHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264249	HOPELCHÉN	209,267.64	776,677.04	776,677.04	776,677.04	100.00	100.00
CAM230402281096	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE RAMON CORONA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264442	HOPELCHÉN	292,063.73	290,852.33	290,852.33	290,852.33	100.00	100.00
CAM230402281618	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD DE PAKCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 266977	HOPELCHÉN	22,174.69	385,393.09	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402282136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270034	HOPELCHÉN	163,912.45	646,027.55	646,027.55	646,027.55	100.00	100.00
CAM230402282146	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270165	HOPELCHÉN	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402284119	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN ISIDRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 280777	HOPELCHÉN	378,356.71	377,943.24	377,943.24	377,943.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402294694	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAXCHE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 328422	Hopelchén	52,331.56	52,298.83	52,298.83	100.00	100.00
CAM230402294714	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE XCANHA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 328544	Hopelchén	52,331.56	52,298.83	52,298.83	100.00	100.00
CAM230402281071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE SANITA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264341	Hopelchén	292,063.73	291,023.80	291,023.80	100.00	100.00
CAM230402281092	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 264426	Hopelchén	438,095.59	436,278.51	436,278.51	100.00	100.00
CAM230402281625	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME COLONIA SAN ROMAN LOCALIDAD DE HOPELCHEN - 267010	Hopelchén	44,349.39	385,393.09	385,393.09	100.00	100.00
CAM230402282140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE SANTA RITA BECANCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270121	Hopelchén	163,912.45	646,027.55	646,027.55	100.00	100.00
CAM230402282144	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE KONCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270158	Hopelchén	163,912.45	646,027.55	646,027.55	100.00	100.00
CAM230402282168	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE PACHUITZ MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 270299	Hopelchén	109,274.96	1,562,413.58	1,562,413.58	100.00	100.00
CAM230402284093	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SAN ROMAN LOCALIDAD DE HOPELCHEN - 280665	Hopelchén	373,647.89	373,027.25	373,027.25	100.00	100.00
CAM230402294125	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 328632	Hopelchén	63,490.51	63,268.56	63,268.56	100.00	100.00
CAM230402294717	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA TECHADA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 328561	Hopelchén	62,305.22	62,180.69	62,180.69	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402298441	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PASEO EFRAIN CALDERON COLONIA CENTRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 343548	Hopelchén	3,103,148.26	3,103,115.08	3,103,115.08	100.00	100.00
CAM230402303935	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCALIDAD DE XMEJIA MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 365838	Hopelchén	1,372,000.00	1,371,636.33	1,371,636.33	100.00	100.00
CAM230402342294	ff1	2023	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO LINEALEN HOPELCHEN, LOCALIDAD HOPELCHEN, ASENTAMIENTO DOLORES LANZ (ETAPA 1)	Hopelchén	1,499,979.78	1,499,979.78	1,499,979.78	100.00	100.00
CAM230402338365	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL DEL BANCO DE RELLENO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y BACHEO	Palizada	188,409.00	188,409.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402336959	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO	Palizada	576,326.30	576,326.30	172,897.89	30.00	0.00
CAM230402336964	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL DEL BANCO PARA RELLENO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ALAMILLA Y SAN ISIDRO	Palizada	394,980.00	394,980.00	394,980.00	100.00	100.00
CAM230402336977	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y LINEA DE DISTRIBUCION	Palizada	73,110.96	73,110.96	73,110.96	100.00	100.00
CAM230302252447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 176610	Palizada	153,821.94	151,638.73	151,638.73	100.00	92.31
CAM230302256881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD CASETA FITOZOOSANITARIA - 205429	Palizada	18,326.56	17,562.08	14,708.23	83.75	90.00
CAM230302256943	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 205825	Palizada	73,306.25	70,248.30	57,406.03	81.72	93.75
CAM230302256947	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 205852	Palizada	9,163.28	8,781.04	8,781.04	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302257050	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 206621	Palizada	9,163.28	8,781.04	7,354.12	83.75	80.00
CAM230302257051	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 206649	Palizada	54,979.68	54,979.68	44,124.71	80.26	91.67
CAM230402288971	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 302606	Palizada	88,265.15	88,265.15	56,480.00	63.99	70.00
CAM230402288974	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL A - 302622	Palizada	176,530.31	176,530.31	112,960.00	63.99	75.00
CAM230402297731	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 340948	Palizada	178,260.97	177,707.42	53,312.23	30.00	0.00
CAM230402299088	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 346743	Palizada	178,260.97	177,707.42	53,312.23	30.00	0.00
CAM230402299330	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 347545	Palizada	40,580.68	40,507.66	12,152.30	30.00	30.00
CAM230402303731	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 365050	Palizada	78,164.79	78,129.19	23,438.76	30.00	31.09
CAM230402322197	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 448608	Palizada	225,635.44	225,635.44	0.00	0.00	0.00
CAM230302252438	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 176502	Palizada	644,129.37	634,987.17	634,987.17	100.00	99.25
CAM230302252441	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 176536	Palizada	76,910.97	75,819.36	75,819.36	100.00	96.25
CAM230302256853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 205084	Palizada	54,979.68	52,686.23	44,124.71	83.75	83.33
CAM230302256955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 205881	Palizada	27,489.84	26,343.11	22,062.36	83.75	83.33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302257053	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 206657	Palizada	9,163.28	8,781.04	7,354.12	83.75	80.00
CAM230402284359	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 281816	Palizada	2,869,609.95	2,869,609.95	2,328,944.54	81.16	82.61
CAM230402297722	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 340896	Palizada	267,391.46	266,561.13	79,988.34	30.00	0.00
CAM230402303715	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 364994	Palizada	287,549.23	287,418.28	86,225.48	30.00	30.05
CAM230402303719	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 365022	Palizada	143,369.62	143,304.32	42,991.30	30.00	31.17
CAM230402303742	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 365089	Palizada	340,671.59	340,516.44	102,154.93	30.00	30.12
CAM230402303747	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 365096	Palizada	132,839.65	132,779.15	39,833.74	30.00	30.49
CAM230302252443	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DEL PLAYÓN - 176541	Palizada	38,455.48	37,909.68	37,909.68	100.00	95.00
CAM230302252444	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIVERA DE LA VIUDA - 176549	Palizada	124,980.33	123,206.47	123,206.47	100.00	99.23
CAM230302256832	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 204935	Palizada	18,326.56	17,562.08	14,708.23	83.75	75.00
CAM230302259137	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO - 218896	Palizada	36,653.12	35,124.15	29,416.48	83.75	87.50
CAM230402288970	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 302602	Palizada	529,590.92	529,590.92	338,880.00	63.99	66.67
CAM230402297702	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PUERTO ARTURO - 340823	Palizada	280,156.90	280,156.90	84,047.07	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402299255	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 347327	Palizada	40,580.68	40,507.66	12,152.30	30.00	0.00
CAM230402299338	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 347564	Palizada	202,903.38	202,538.31	60,761.49	30.00	30.00
CAM230402303624	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 364775	Palizada	120,365.68	116,262.72	34,878.81	30.00	34.82
CAM23020223838	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 76839	Palizada	534,783.04	533,044.25	533,044.25	100.00	100.00
CAM230302265651	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SILLAS POWER RUSH V2 - 35244	Palizada	76,369.76	76,369.76	76,369.76	100.00	100.00
CAM230402279877	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PASO DE AGUA EN SAN EDUARDO PALIZADA CAMPECHE - 257253	Palizada	1,222,115.55	1,191,622.09	357,486.63	30.00	33.33
CAM230402288973	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 302618	Palizada	88,265.15	88,265.15	56,480.00	63.99	80.00
CAM230402297727	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 340929	Palizada	89,130.49	88,853.71	26,656.11	30.00	0.00
CAM230402299296	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 347451	Palizada	121,742.03	121,522.99	36,456.90	30.00	0.00
CAM230402303757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 365140	Palizada	297,741.71	297,606.11	89,281.83	30.00	29.70
CAM23020223837	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 76826	Palizada	534,783.04	533,044.25	533,044.25	100.00	100.00
CAM23020223940	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77595	Palizada	267,391.54	266,522.13	266,522.13	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302249245	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE AMPLIACION ZARAGOZA ENTRE REVOLUCION Y CRUCE CON AVIACION EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159561	Palizada	1,266,262.03	1,253,482.78	376,044.83	30.00	35.71
CAM230302249269	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 159670	Palizada	1,295,368.19	1,284,916.60	385,474.98	30.00	40.46
CAM230302257023	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 206229	Palizada	9,163.28	8,781.04	7,354.12	83.75	80.00
CAM230302259134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTON - 218885	Palizada	9,163.28	8,781.04	7,354.12	83.75	80.00
CAM230302259139	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218903	Palizada	45,816.40	43,905.19	36,770.60	83.75	90.00
CAM230402288968	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 302595	Palizada	264,795.46	264,795.46	169,440.00	63.99	66.67
CAM230402288969	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 302598	Palizada	441,325.77	441,325.77	282,400.00	63.99	80.00
CAM230402296786	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PALIZADA CENTRO - 337104	Palizada	1,879,650.31	1,878,443.83	563,533.15	30.00	0.00
CAM230402297709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LAGÓN DULCE - 340859	Palizada	401,798.50	401,798.50	120,539.55	30.00	0.00
CAM230402300767	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 352680	Palizada	377,274.04	376,189.68	112,856.90	30.00	0.00
CAM230202220757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 7 KM DE CAMINO DE LA CORRIENTE A LA GOMEZ EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 51539	Palizada	3,189,990.72	3,186,531.60	2,564,914.98	80.18	85.71

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
											PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302256905	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 205641	Palizada	36,653.12	35,124.15	29,416.48	83.75	87.50
CAM230302259138	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 218899	Palizada	45,816.40	43,905.19	36,770.60	83.75	90.00
CAM230402288972	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 302611	Palizada	176,530.31	176,530.31	112,960.00	63.99	75.00
CAM230402296788	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 337132	Palizada	865,913.41	865,913.41	259,774.02	30.00	0.00
CAM230402296806	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 337184	Palizada	668,409.42	668,409.42	200,522.83	30.00	0.00
CAM230402297720	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTON - 340890	Palizada	267,391.46	266,561.13	79,968.34	30.00	0.00
CAM230402299311	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 347481	Palizada	121,742.03	121,522.99	36,456.90	30.00	33.33
CAM230402299322	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 347520	Palizada	202,903.38	202,538.31	60,761.49	30.00	30.00
CAM230402303737	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 365074	Palizada	40,499.89	40,481.45	12,144.43	30.00	30.00
CAM230402303753	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 365122	Palizada	117,314.69	117,261.26	35,178.38	30.00	32.22
CAM230202220853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA GÓMEZ - 52491	Palizada	3,189,495.40	3,172,530.55	3,172,530.55	100.00	100.00
CAM230302256861	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 205157	Palizada	18,326.56	17,562.08	14,708.23	83.75	90.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM2303002256963	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 205908	Palizada	45,816.40	43,905.19	36,770.60	83.75	90.00
CAM2303002259132	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 218867	Palizada	27,489.84	26,343.11	22,062.36	83.75	83.33
CAM2303002259135	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA 1 - 218889	Palizada	64,142.96	61,467.26	51,478.83	83.75	85.71
CAM2303002259136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD PASO DE LOS CABALLOS - 218893	Palizada	36,653.12	35,124.15	29,416.48	83.75	87.50
CAM230402297714	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 340875	Palizada	356,521.94	355,414.84	106,624.45	30.00	0.00
CAM230402297728	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 340935	Palizada	267,391.46	266,561.13	79,968.34	30.00	0.00
CAM230402299276	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ROSA - 347383	Palizada	121,742.03	121,522.99	36,456.90	30.00	0.00
CAM2303002249238	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARIANO ABASOLO Y REVOLUCION EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 159505	Palizada	1,479,829.06	1,464,340.72	439,302.22	30.00	0.00
CAM2303002252439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 176532	Palizada	48,069.36	47,387.10	47,387.10	100.00	92.00
CAM2303002252448	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAISO - 176613	Palizada	67,297.10	66,341.94	66,341.94	100.00	92.86
CAM2303002257025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD POPISTAL - 206257	Palizada	9,163.28	8,781.04	7,354.12	83.75	80.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302259140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 218910	Palizada	27,489.84	26,343.11	22,062.12	83.75	90.00
CAM230302259141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218915	Palizada	45,816.40	43,905.19	36,770.60	83.75	84.00
CAM230302259142	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ - 218922	Palizada	610,805.87	608,291.88	496,345.09	81.60	88.41
CAM230302259143	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE - 218927	Palizada	217,862.42	216,965.73	177,036.51	81.60	89.85
CAM230402299288	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTON - 347430	Palizada	40,580.67	40,507.66	12,152.30	30.00	0.00
CAM230402303722	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 365027	Palizada	86,399.77	86,360.42	25,908.12	30.00	31.25
CAM230202222588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 67912	Palizada	81,008.69	69,986.64	69,986.64	100.00	100.00
CAM230202222581	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 67835	Palizada	162,020.53	139,973.27	139,973.27	100.00	100.00
CAM230302264893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	HADQUISICON DE HADWARE PC DE 14 PLUGADAS RAYZER - 35530	Palizada	12,255.70	12,255.70	12,255.70	100.00	100.00
CAM230402281626	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 267011	Palizada	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00	100.00
CAM230202219791	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 44836	Palizada	3,180,000.00	3,177,792.55	3,177,792.55	100.00	100.00
CAM23020221995	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - ASENTAMIENTO ALAMILLA - 63510	Palizada	81,021.65	104,979.95	104,979.95	100.00	100.00
CAM230302264894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICON DE HADWARE Y SOFTWARE PC C 1716G512 H2 - 35725	Palizada	86,895.46	86,895.46	86,895.46	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302222587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 67900	Palizada	121,536.40	104,979.96	104,979.96	100.00	100.00
CAM230302222592	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 67943	Palizada	40,524.58	34,993.32	34,993.32	100.00	100.00
CAM230302264887	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO ESCRITORIO SENCILLO W103S - 35039	Palizada	12,337.76	12,337.76	12,337.76	100.00	100.00
CAM230302264891	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE HADWARE Y SOFTWARE ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL I3 - 35402	Palizada	61,037.32	61,037.32	61,037.32	100.00	100.00
CAM230302264888	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS - 35164	Palizada	14,091.68	14,091.68	14,091.68	100.00	100.00
CAM230302264890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE HADWARE COMPUTADORA DE ESCRITORIO - 35375	Palizada	47,366.37	47,366.37	47,366.37	100.00	100.00
CAM230302222584	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 67851	Palizada	202,545.11	174,966.59	174,966.59	100.00	100.00
CAM230302222585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA AVIACION - 67887	Palizada	40,530.08	34,993.32	34,993.32	100.00	100.00
CAM230302222590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 67936	Palizada	121,536.40	104,979.96	104,979.96	100.00	100.00
CAM230302264889	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS - 35312	Palizada	118,002.16	118,002.16	118,002.16	100.00	100.00
CAM230302265656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE HADWARE Y SOFTWARE - 35733	Palizada	108,327.00	108,327.00	108,327.00	100.00	100.00
CAM230302262757	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA TRAMO XJABIN CHILIB LOCALIDAD DE TENABO - 238991	Tenabo	2,030,000.00	2,029,720.00	2,029,720.00	100.00	100.00
CAM230302263014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239872	Tenabo	1,349,454.23	1,349,454.23	1,205,210.22	89.31	80.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO	
										APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230302263042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239984	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240111	Tenabo	1,073,941.97	1,073,941.97	322,971.20	30.07	37.50
CAM230302263078	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 239984	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240111	Tenabo	134,242.75	134,242.75	40,371.40	30.07	30.00
CAM230302261718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 233984	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 233984	Tenabo	42,104.24	42,104.24	0.00	0.00	0.00
CAM230302262983	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KANKI. - 239758	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KANKI. - 239758	Tenabo	1,838,000.00	1,837,862.24	1,837,862.24	100.00	100.00
CAM230102207469	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	Tenabo	1,050,389.36	1,050,001.45	840,478.70	80.05	81.00
CAM230302259400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE SEIS Y CUATRO A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 220258	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE SEIS Y CUATRO A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 220258	Tenabo	1,754,566.21	1,754,347.97	1,754,347.97	100.00	100.00
CAM230402314454	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTOS VIALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 412459	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTOS VIALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 412459	Tenabo	119,544.26	119,544.26	0.00	0.00	0.00
CAM230302258790	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 216210	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 216210	Tenabo	2,691,881.70	2,691,739.12	1,598,450.65	59.38	60.00
CAM230302261162	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 230674	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 230674	Tenabo	55,096.84	55,096.84	0.00	0.00	0.00
CAM230302259157	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE DIECISEIS Y DIECIOCHO COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 219027	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE DIECISEIS Y DIECIOCHO COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 219027	Tenabo	1,303,745.59	1,303,481.54	1,303,481.54	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302262993	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA TRAMO VISTA ALEGRE CHECHOB LOCALIDAD DE TENABO - 239801	Tenabo	936,206.55	936,100.07	280,830.02	30.00	30.00
CAM230302263070	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN XKUNCHEIL EMILIANO ZAPATA Y KANKI DEL MUNICIPIO DE TENABO - 240085	Tenabo	134,242.75	134,242.75	40,371.40	30.07	30.00
CAM230302261043	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 229957	Tenabo	767,323.82	767,323.82	230,197.15	30.00	30.00
CAM230302262715	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN, LOCALIDAD DE TENABO. - 238772	Tenabo	1,943,780.05	1,943,566.05	1,935,824.99	99.60	100.00
CAM230302262661	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238546	Tenabo	138,806.44	138,806.44	0.00	0.00	0.00
CAM230302262688	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TINUN EMILIANO ZAPATA Y XCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE TENABO - 238643	Tenabo	381,775.95	381,775.95	0.00	0.00	0.00
CAM230102207344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297	Tenabo	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
CAM230402296844	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.17 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PRROGRESO NO. 2 - 337345	Escárcega	243,458.95	243,458.95	80,050.59	32.88	50.00
CAM230402297053	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 15 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 338163	Escárcega	121,945.54	121,945.54	95,355.15	78.19	50.00
CAM230402305025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 371192	Escárcega	25,889.84	25,889.84	13,136.12	50.74	50.00
CAM230402305945	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 375077	Escárcega	64,724.60	64,724.60	51,970.88	80.30	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISIICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402306322	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 376909	Escárcega	748,096.73	748,096.73	224,428.93	30.00	46.67
CAM230402312974	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DOS - 406313	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00
CAM230402313107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 406878	Escárcega	207,348.13	207,348.13	149,750.69	72.22	66.67
CAM230402315445	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA DE ESCÁRCEGA - 416205	Escárcega	46,260.86	46,260.86	25,000.00	54.04	50.00
CAM230402315749	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO LUNA - 417296	Escárcega	356,012.73	356,012.73	241,949.87	67.96	50.00
CAM230402297146	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 338554	Escárcega	243,891.09	243,891.09	217,300.70	89.10	50.00
CAM230402301586	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 12 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO - 355943	Escárcega	219,458.74	219,458.74	112,537.71	51.28	50.00
CAM230402309462	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO. - 369487	Escárcega	985,186.36	985,186.36	295,555.91	30.00	42.37
CAM230402297913	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 21 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 341625	Escárcega	243,225.14	243,225.14	211,322.26	86.88	50.00
CAM230402305076	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 371471	Escárcega	77,669.52	77,669.52	64,915.80	83.58	66.67

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
											PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402305162	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN -371746	Escárcega	51,779.68	51,779.68	39,043.96	75.40	62.50
CAM230402309515	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE SILVITUC - 389662	Escárcega	19,934.97	19,934.97	10,000.00	50.16	73.77
CAM230402309850	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE MATAMOROS - 390748	Escárcega	23,921.97	23,921.97	15,000.00	62.70	74.40
CAM230402310344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR DE ADULTO MAYOR EN ESCÁRCEGA EN LA AV. JUSTO SIERRA MENDEZ ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA CENTRO - 393319	Escárcega	424,371.17	424,371.17	212,925.40	50.17	50.00
CAM230402310381	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 51 B, CALLE 30 POR CALLE 43 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCIÓN - 393453	Escárcega	636,895.36	636,895.36	191,068.75	30.00	49.53
CAM230402312187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, EN VARIAS COLONIAS - 403100	Escárcega	183,401.74	183,401.74	148,089.58	80.75	80.19
CAM230402315199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 415222	Escárcega	46,260.96	46,260.96	25,000.00	54.04	50.00
CAM230402315329	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 415736	Escárcega	138,782.58	138,782.58	80,000.00	57.64	66.67
CAM230402315486	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 416349	Escárcega	92,521.72	92,521.72	69,808.63	75.45	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402315751	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD BELÉN - 417299	Escárcega	357,833.44	357,833.44	243,770.58	68.12	50.00
CAM230402331598	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA - 382113	Escárcega	103,063.41	103,063.41	103,062.69	99.99	100.00
CAM230402331598	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 13 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 337772	Escárcega	731,678.93	731,678.93	712,190.11	97.34	83.33
CAM230402296972	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 338090	Escárcega	486,917.88	486,917.88	323,509.52	66.44	50.00
CAM230402297415	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 339687	Escárcega	364,837.71	364,837.71	332,934.83	91.26	66.67
CAM230402301703	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO.12 EN ESCARCEGA, EN LA LOCALIDAD EJIDO DON SAMUEL - 356457	Escárcega	219,458.74	219,458.74	112,537.71	51.28	50.00
CAM230402305175	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO TREINTA Y SEIS - 371791	Escárcega	64,724.60	64,724.60	51,970.88	80.30	70.00
CAM230402306008	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 375251	Escárcega	207,118.46	207,118.46	194,364.74	93.84	81.25

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402308333	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 44 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 A, CALLE 46 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37 Y CALLE 46 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 385404	Escárcega	1,833,456.83	1,833,456.83	1,747,598.82	95.32	87.35
CAM230402309460	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE - 389482	Escárcega	808,671.19	808,671.19	242,601.36	30.00	40.74
CAM230402309944	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 391274	Escárcega	11,960.98	11,960.98	10,000.00	83.61	68.31
CAM230402310640	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 9 Y LIMITE, CALLE 11 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9 Y CALLE 10 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 EN LA LOCALIDAD EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 2 LA POLLA - 394534	Escárcega	667,875.47	667,875.47	643,580.86	96.36	75.00
CAM230402310663	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 394630	Escárcega	27,908.96	27,908.96	15,000.00	53.75	87.82
CAM230402312895	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 405944	Escárcega	69,116.04	69,116.04	69,116.04	100.00	50.00
CAM230402313012	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 406489	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402313053	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 406630	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00
CAM230402315282	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 415538	Escárcega	46,260.86	46,260.86	25,000.00	54.04	50.00
CAM230402317769	ff1	2023				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 425652	Escárcega	933,034.96	933,034.96	795,844.10	85.30	72.73
CAM230402317769	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24A, CALLE 25 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26 Y CALLE 27 ENTRE CALLE 24A Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17215	Escárcega	2,013,273.89	2,013,273.88	2,013,273.88	100.00	100.00
CAM230402297194	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO RUTA NO. 15 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA - 338771	Escárcega	121,945.54	121,945.54	95,355.15	78.19	50.00
CAM230402297790	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 19 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 341135	Escárcega	731,876.67	731,876.67	586,701.35	77.43	66.67
CAM230402301790	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO.12 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 356884	Escárcega	219,458.74	219,458.74	219,458.74	100.00	50.00
CAM230402302615	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO EL GALLO - 360335	Escárcega	1,946,735.69	1,946,735.69	584,020.71	30.00	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402303082	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA, EN LA AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 73 Y CALLE 52 Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 38 B EN LAS COLONIAS UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1, CARLOS SALINAS DE GORTARI, RICARDO FLORES MAGON, REVOLUCIÓN Y JESUS GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 362239	Escárcega	1,510,295.42	1,510,295.42	1,354,215.93	89.67	78.21
CAM230402305093	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 371528	Escárcega	12,944.92	12,944.92	0.00	0.00	20.00
CAM230402305107	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 371575	Escárcega	77,669.52	77,669.52	69,915.80	90.02	66.67
CAM230402305127	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 371647	Escárcega	64,724.60	64,724.60	51,970.88	80.30	80.00
CAM230402306127	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 7 Y LAGUNA CHAMA, CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y LAGUNA CHAMA Y CALLE 2 ENTRE CALLE 9 Y LIMITE EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA	Escárcega	545,226.38	545,226.38	163,567.91	30.00	44.44
CAM230402309599	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EJIDO LAS MARAVILLAS - 375783 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE LIBERTAD - 369869	Escárcega	23,921.97	23,921.97	19,000.00	79.42	68.31
CAM230402313298	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 407627	Escárcega	19,934.97	19,934.97	10,000.00	50.16	81.97
CAM230402314002	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 410786	Escárcega	15,947.98	15,947.98	10,000.00	62.70	92.21

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402314329	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL - 411994	Escárcega	416,347.69	416,347.69	333,078.15	80.00	55.56
CAM230402315404	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA - 416050	Escárcega	46,260.86	46,260.86	25,000.00	54.04	50.00
CAM230402304522	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO KM. 36 - 368547	Escárcega	1,175,973.63	1,175,973.63	352,792.09	30.00	40.00
CAM230402311878	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL - 407291	Escárcega	138,235.36	138,235.36	126,716.76	91.67	50.00
CAM230402312612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 19 DE JULIO DE LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 405018	Escárcega	2,476,277.82	2,476,277.82	1,733,394.47	70.00	70.72
CAM230402313090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 406747	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00
CAM230402300994	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 353670	Escárcega	548,399.86	548,399.86	504,940.58	92.08	40.00
CAM230402303850	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 49A Y CALLE 44, CALLE 55 ENTRE CALLE 36 Y CRUCE. CALLE 36 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57 CALLE 36 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 365496	Escárcega	950,698.75	950,698.75	285,209.63	30.00	74.24
CAM230402305187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍME RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 371839	Escárcega	51,779.68	51,779.68	39,025.96	75.37	62.50

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402308058	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE HARO - 384513	Escárcega	27,908.96	27,908.96	10,000.00	35.83	87.82
CAM230402308542	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 3 - 386051	Escárcega	3,986.99	3,986.99	2,000.00	50.16	74.38
CAM230402309449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINAPARO - 389453	Escárcega	805,653.47	805,653.47	241,696.04	30.00	39.45
CAM230402312676	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LECHUGAL - 405276	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00
CAM230402312943	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 406128	Escárcega	69,116.04	69,116.04	57,597.44	83.33	50.00
CAM230402315270	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL LECHUGAL. - 415477	Escárcega	355,021.90	355,021.90	240,959.04	67.87	50.00
CAM230402315272	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 415489	Escárcega	356,120.99	356,120.99	242,058.13	67.97	50.00
CAM230302265805	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA - 48671	Escárcega	1,150,000.00	1,150,000.00	1,147,275.93	99.76	100.00
CAM230402297305	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 15 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 339327	Escárcega	243,891.09	243,891.09	217,300.70	89.10	50.00
CAM230402297349	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 339469	Escárcega	121,612.57	121,612.57	89,709.69	73.77	50.00
CAM230402301046	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DEL GALLO - 353905	Escárcega	109,679.97	109,679.97	66,220.69	60.38	50.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402303155	ff1	2023				MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA REVOLUCIÓN. - 362550	Escárcega	1,098,652.79	1,098,652.79	329,595.84	30.00	50.00
CAM230402303155	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 Y CALLE 12 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO KM 74. - 389489	Escárcega	608,573.46	608,573.46	541,503.06	88.98	80.00
CAM230402309552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE. - 389771	Escárcega	7,973.99	7,973.99	5,000.00	62.70	77.87
CAM230402309672	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 390192	Escárcega	11,960.98	11,960.98	10,000.00	83.61	88.80
CAM230402309709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCÁRCEGA, LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID - 390369	Escárcega	11,960.98	11,960.98	10,000.00	83.61	68.31
CAM230402315271	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO LA LIBERTAD - 415483	Escárcega	356,120.99	356,120.99	242,058.13	67.97	50.00
CAM230402315276	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LAS LOCALIDADES EJIDO HARO - 415498	Escárcega	355,021.90	355,021.90	240,959.04	67.87	50.00
CAM230402315578	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL - 416688	Escárcega	712,043.98	712,043.98	597,981.12	83.98	50.00
CAM230302262534	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 237981	Escárcega	1,566,000.00	1,566,000.00	1,566,000.00	100.00	100.00
CAM230402292264	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS - 318503	Escárcega	102,893.44	102,893.44	102,893.44	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISCO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402292666	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO - 320247	Escárcega	246,944.24	246,944.24	246,944.24	100.00
CAM230402295836	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 333568	Escárcega	243,291.06	243,291.06	243,291.06	100.00
CAM230402296208	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL - 334776	Escárcega	243,658.60	243,658.60	243,658.60	100.00
CAM230402296843	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 337339	Escárcega	364,249.91	364,249.91	364,249.91	100.00
CAM230402296884	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RITA NO.2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO CARACOL - 337494	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00
CAM230402297166	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 22 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 338669	Escárcega	487,317.65	487,300.12	487,300.12	100.00
CAM230402297334	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 339429	Escárcega	68,628.32	68,628.32	68,628.32	100.00
CAM230402299189	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO.6 EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 347077	Escárcega	658,686.42	658,686.42	658,686.42	100.00
CAM230402301409	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 355223	Escárcega	109,956.14	109,956.14	109,956.14	100.00
CAM230402301433	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 355329	Escárcega	219,125.10	219,125.10	219,125.10	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402302801	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE - 360983	Escárcega	51,815.72	51,815.72	51,815.72	100.00	100.00
CAM230402303812	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO - 365303	Escárcega	64,769.65	64,769.65	64,769.65	100.00	100.00
CAM230402303943	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA - 365852	Escárcega	64,769.65	64,769.65	64,769.65	100.00	100.00
CAM230402304186	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 366995	Escárcega	90,677.51	90,677.51	90,677.51	100.00	100.00
CAM230402304285	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL - 367459	Escárcega	25,907.80	25,907.80	25,907.80	100.00	100.00
CAM230402305683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA, ESQUINA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO NUEVO CAMPECHE - 374052	Escárcega	992,674.68	992,674.68	992,674.68	100.00	100.00
CAM230402306052	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 Y CALLE 22 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 DE LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID - 375407	Escárcega	694,795.47	694,795.47	694,795.47	100.00	100.00
CAM230402306489	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 377548	Escárcega	90,607.93	90,607.93	90,607.93	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402308432	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA, EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 18 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 16 ENTRE LIMITE Y CALLE 43 Y CALLE 41 ENTRE CALLE 20 Y PUENTE DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 385685	Escárcega	1,307,679.49	1,307,679.49	1,307,679.49	100.00	100.00
CAM230402308577	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ESCARCEGA, LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO - 386173	Escárcega	7,973.99	7,973.99	7,973.99	100.00	100.00
CAM230402309633	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA ISABEL - 390059	Escárcega	25,887.98	25,887.98	25,887.98	100.00	100.00
CAM230402311294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA EJIDO NUEVO CAMPECHE - 397418	Escárcega	449,672.96	449,665.94	449,665.94	100.00	100.00
CAM230402312142	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DEL GALLO - 402962	Escárcega	95,494.31	95,494.31	95,494.31	100.00	100.00
CAM230402312441	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DEL HUIRO - 404328	Escárcega	57,296.58	57,296.58	57,296.58	100.00	100.00
CAM230402312646	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 405155	Escárcega	381,977.26	381,977.26	381,977.26	100.00	100.00
CAM230402312909	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO.3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 406003	Escárcega	420,174.92	420,174.92	420,174.92	100.00	100.00
CAM230402313695	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA CALLE 25 ENTRE CALLE 44 Y AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALLE 19 ENTRE CALLE 44, CALLE 30A ENTR AV JUSTO SIERRA MENDEZ EN LAS COLONIAS SALSIPUEDES 1. CONCORDIA, REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN E IGNACIO ZARAGOZA - 409984	Escárcega	713,876.92	713,876.92	713,876.92	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM2304023315176	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 415108	Escárcega	220,543.29	220,543.29	220,543.29	100.00	100.00
CAM2304023315113	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 31B Y CALLE 33 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS. - 303285	Escárcega	1,497,135.28	1,497,135.28	1,497,135.28	100.00	100.00
CAM230402331513	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN ESCARCEGA EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 310086	Escárcega	449,289.46	449,289.46	449,289.46	100.00	100.00
CAM230402331526	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331526	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12 COLONIA FERTIMEX - 382094	Escárcega	106,214.12	106,214.12	106,214.12	100.00	100.00
CAM230402331593	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO MIGUEL HIDALGO EL CARACOL - 398556	Escárcega	1,245,935.46	1,245,935.46	1,245,935.46	100.00	100.00
CAM230402331609	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331609	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.1 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 318436	Escárcega	102,893.44	102,893.44	102,893.44	100.00	100.00
CAM230402292242	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 11 EN ESCÁRCEGA EN LA CALIDAD DE ESCÁRCEGA - 335397	Escárcega	730,185.91	730,185.91	730,185.91	100.00	100.00
CAM230402296371	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA - 337989	Escárcega	68,628.32	68,628.32	68,628.32	100.00	100.00
CAM230402297020	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 343216	Escárcega	219,691.98	219,691.98	219,691.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402301058	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NUM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 353941	Escárcega	102,849.52	102,849.52	102,849.52	100.00	100.00
CAM230402303096	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - 362294	Escárcega	51,815.72	51,815.72	51,815.72	100.00	100.00
CAM230402303232	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LOPEZ PORTILLO - 362797	Escárcega	77,723.58	77,723.58	77,723.58	100.00	100.00
CAM230402305714	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE DRENAJE BAJO BANQUETA EN ESCARCEGA EN LA CALLE 37A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44A EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 374156	Escárcega	624,786.91	624,786.91	624,786.91	100.00	100.00
CAM230402306179	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 375954	Escárcega	608,973.42	608,973.42	608,973.42	100.00	100.00
CAM230402306439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 377299	Escárcega	90,457.73	90,457.73	90,457.73	100.00	100.00
CAM230402309505	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 389613	Escárcega	90,607.93	90,607.93	90,607.93	100.00	100.00
CAM230402311293	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RURAL LA ESPERANZA - 397416	Escárcega	438,971.14	438,971.14	438,971.14	100.00	100.00
CAM230402311391	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA CON TUBO DE CONCRETO REFORZADO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES Y CARLOS SALINAS DE GORTARI	Escárcega	805,513.16	805,513.16	805,513.16	100.00	100.00
CAM230402312285	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	FUNDADORES - 397730 CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA SANTA ISABEL - 403583	Escárcega	57,296.58	57,296.58	57,296.58	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402315268	ff1	2023				MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, CALLE 39 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 20, CALLE 37 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 20, CALLE 41 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 20, LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA MORELOS. - 415473	Escárcega	448,391.26	448,391.25	448,391.25	100.00	100.00
CAM230402315268	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES		Escárcega	259,342.56	259,342.56	259,342.56	100.00	100.00
CAM230402315897	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 417902	Escárcega	471,835.26	471,835.26	471,835.26	100.00	100.00
CAM230402331522	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.60 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA CALLE 27 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO HARO - 309672	Escárcega	997,672.45	997,666.88	997,666.88	100.00	100.00
CAM230402331522	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES		Escárcega	349,275.24	349,275.24	349,275.24	100.00	100.00
CAM230402331525	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 77 Y CALLE 85 ITSE DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 310080	Escárcega	141,438.01	141,438.01	141,438.01	100.00	100.00
CAM230402331525	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES		Escárcega	349,275.24	349,275.24	349,275.24	100.00	100.00
CAM230402331570	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO FRANCISCO I MADERO - 332209	Escárcega	141,438.01	141,438.01	141,438.01	100.00	100.00
CAM230402331570	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES		Escárcega	141,438.01	141,438.01	141,438.01	100.00	100.00
CAM230402331594	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO DIVISION DEL NORTE - 382101	Escárcega	141,438.01	141,438.01	141,438.01	100.00	100.00
CAM230402331594	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES		Escárcega	141,438.01	141,438.01	141,438.01	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202231186	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO JOBAL - 85176	Escárcega	1,098,770.86	1,098,770.86	1,098,770.86	100.00	100.00
CAM230202231186	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL EJIDO LA ASUNCION - 312548	Escárcega	1,196,736.42	1,196,736.42	1,196,736.42	100.00	100.00
CAM230402291054	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		Escárcega	1,196,736.42	1,196,736.42	1,196,736.42	100.00	100.00
CAM230402295171	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 9 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 330767	Escárcega	365,946.23	365,946.23	365,946.23	100.00	100.00
CAM230402295236	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL - 331059	Escárcega	365,163.09	365,017.05	365,017.05	100.00	100.00
CAM230402295374	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA, ESQUINA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, EJIDO LAGUNA GRANDE - 331727	Escárcega	698,276.42	698,276.42	698,276.42	100.00	100.00
CAM230402295598	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA 2DA ETAPA EN LA CALLE 33A POR CALLE 48 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 332607	Escárcega	698,973.14	698,970.72	698,970.72	100.00	100.00
CAM230402295838	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO 9 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA - 333579	Escárcega	365,946.23	365,946.23	365,946.23	100.00	100.00
CAM230402296140	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 10 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA - 334556	Escárcega	486,452.75	486,069.43	486,069.43	100.00	100.00
CAM230402296158	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 334611	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402297002	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 14 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 74 - 337884	Escárcega	364,249.90	364,249.90	364,249.90	100.00	100.00
CAM230402297072	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSE DE LA CRUZ BLANCO - 338268	Escárcega	171,570.79	171,570.79	171,570.79	100.00	100.00
CAM230402298891	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 345834	Escárcega	219,643.43	219,643.43	219,643.43	100.00	100.00
CAM230402299215	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 347173	Escárcega	109,779.21	109,779.21	109,779.21	100.00	100.00
CAM230402301427	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 7 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 355317	Escárcega	549,780.68	549,780.68	549,780.68	100.00	100.00
CAM230402301530	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ NO. 3 - 355643	Escárcega	219,558.41	219,558.41	219,558.41	100.00	100.00
CAM230402301857	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 13 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO LA FLOR - 357177	Escárcega	219,458.42	219,458.42	219,458.42	100.00	100.00
CAM230402302602	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 13 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL HUIRO - 360300	Escárcega	219,458.42	219,458.42	219,458.42	100.00	100.00
CAM230402302612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA - 360331	Escárcega	219,907.39	219,907.39	219,907.39	100.00	100.00
CAM230402303134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 362459	Escárcega	109,953.70	109,953.70	109,953.70	100.00	100.00
CAM230402303839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL - 365462	Escárcega	64,769.65	64,769.65	64,769.65	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402304271	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD - 367334	Escárcega	90,457.73	90,457.73	90,457.73	100.00	100.00
CAM230402306200	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 376063	Escárcega	64,719.95	64,719.93	64,719.93	100.00	100.00
CAM230402306424	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE LA FLOR - 377233	Escárcega	403,827.35	403,820.99	403,820.99	100.00	100.00
CAM230402306780	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL MIGUEL HIDALGO - 379002	Escárcega	12,922.53	12,922.53	12,922.53	100.00	100.00
CAM230402308246	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA, EN LA CALLE 13 B ENTRE CALLE 65 Y CALLE 57, CALLE 20 ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 18 B ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 18 B ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57 Y CALLE 28 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA, UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 385128	Escárcega	1,768,916.73	1,768,916.73	1,768,916.73	100.00	100.00
CAM230402311574	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIA DOLORES CAMPOS ELIAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 398571	Escárcega	518,988.46	518,988.46	518,988.46	100.00	100.00
CAM230402313157	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 407051	Escárcega	948,084.56	948,084.56	948,084.56	100.00	100.00
CAM230402313712	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA CALLE 22 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 33, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 Y NO. 2, ESPERANZA, MORELOS, FERTIMEX Y EMILIANO ZAPATA - 410043	Escárcega	637,096.75	637,092.18	637,092.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402331528	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN ESCARCEGA EN LA CALLE 22 POR 41 Y 43 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 310148	Escárcega	1,015,430.34	1,015,430.34	1,015,430.34	100.00	100.00	
CAM230402331528	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA - 313853	Escárcega	1,995,090.96	1,995,090.96	1,995,090.96	100.00	100.00	
CAM230402291328	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 320211	Escárcega	68,595.62	68,595.62	68,595.62	100.00	100.00	
CAM230402292659	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.16 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD JOSE DE LA CRUZ BLANCO - 331096	Escárcega	243,564.48	243,564.48	243,564.48	100.00	100.00	
CAM230402295244	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.7 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 334088	Escárcega	364,986.91	364,986.91	364,986.91	100.00	100.00	
CAM230402296539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 335926	Escárcega	121,344.24	121,344.24	121,344.24	100.00	100.00	
CAM230402296981	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTRA NO.2 EN ESCARCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 337810	Escárcega	212,747.78	212,747.78	212,747.78	100.00	100.00	
CAM230402297199	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE HARO - 338792	Escárcega	365,336.25	365,336.25	365,336.25	100.00	100.00	
CAM230402297296	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 23 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 2 LA POILLA - 339297	Escárcega	364,883.42	364,883.42	364,883.42	100.00	100.00	
CAM230402298370	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 343287	Escárcega	329,438.18	329,438.18	329,438.18	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402298718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL - 345030	Escárcega	219,691.99	219,691.99	219,691.99	100.00	100.00
CAM230402299009	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO.10 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO NO. 2 - 346382	Escárcega	219,558.42	219,523.42	219,523.42	100.00	100.00
CAM230402300961	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 353527	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00
CAM230402301090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 354032	Escárcega	219,125.09	219,125.09	219,125.09	100.00	100.00
CAM230402301112	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA FLOR - 354094	Escárcega	102,849.52	102,849.52	102,849.52	100.00	100.00
CAM230402302890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 361318	Escárcega	274,265.40	274,265.40	274,265.40	100.00	100.00
CAM230402303016	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE KM36 - 361968	Escárcega	143,989.33	143,989.33	143,989.33	100.00	100.00
CAM230402304341	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA VARIAS COLONIAS - 367663	Escárcega	698,016.79	698,016.79	698,016.79	100.00	100.00
CAM230402305121	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.45 POR 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 39 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16 Y CALLE 41 ENTRE CALLE 18 Y PUENTE DE LA COLONIA MORELOS Y FERTIMEX - 371630	Escárcega	1,126,672.15	1,126,672.14	1,126,672.14	100.00	100.00
CAM230402306515	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA - 377618	Escárcega	800,673.22	800,673.21	800,673.21	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402306611	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LUNA - 377931	Escárcega	64,719.95	64,719.95	64,719.95	100.00	100.00
CAM230402306652	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUITA - 378242	Escárcega	38,767.60	38,767.60	38,767.60	100.00	100.00
CAM230402308538	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y CUNETAS EN ESCARCEGA EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 Y CALLE 45 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA ESPERANZA - 386041	Escárcega	416,059.73	416,059.73	416,059.73	100.00	100.00
CAM230402309845	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCARCEGA EN LA AVENIDA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 11 EN LA COLONIA VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 390725	Escárcega	1,552,485.77	1,552,485.76	1,552,485.76	100.00	100.00
CAM230402315722	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA - 417190	Escárcega	129,671.28	129,671.28	129,671.28	100.00	100.00
CAM230402315840	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 417587	Escárcega	259,342.56	259,342.56	259,342.56	100.00	100.00
CAM230402331534	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA ESPERANZA - 312459	Escárcega	879,850.81	879,085.40	879,085.40	100.00	100.00
CAM230402331534	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVO LOOK BEEK						
CAM230402331545	ff1	2023				Banobras	31B ENTRE CALLE 38B Y CALLE 42A DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA JESUS GARCIA - 323684	Escárcega	2,308,555.05	2,308,553.83	2,308,553.83	100.00	100.00
CAM230402331545	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402331577	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 33 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 22 Y CALLE 35 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y CALLE 22 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 343247		Escárcega	436,782.93	436,782.93	436,782.93	100.00	100.00
CAM230402331577	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO MIGUEL DE MADRID - 382102		Escárcega	139,770.62	139,770.62	139,770.62	100.00	100.00
CAM230402331595	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO MATAMOROS - 382104		Escárcega	92,550.24	92,550.24	92,550.24	100.00	100.00
CAM230402331595	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO MATAMOROS - 382104		Escárcega	197,019.28	197,019.28	197,019.28	100.00	100.00
CAM230402331597	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 16 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE. - 320074		Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00
CAM230402331597	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 16 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 320303		Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00
CAM230402292645	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO RUTA NO.16 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA LA CHIQUITA - 331309		Escárcega	121,782.24	121,782.24	121,782.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAMP230402295519	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO.6 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 332320	Escárcega	486,424.97	486,424.97	486,424.97	100.00	100.00
CAMP230402295839	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID - 333593	Escárcega	243,212.46	243,212.46	243,212.46	100.00	100.00
CAMP230402296069	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD - 334298	Escárcega	240,199.13	240,199.13	240,199.13	100.00	100.00
CAMP230402296201	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE CHANLAGUNA - 334759	Escárcega	365,346.24	365,346.24	365,346.24	100.00	100.00
CAMP230402296263	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 334960	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00
CAMP230402296841	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 12 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA - 337334	Escárcega	731,675.92	731,559.92	731,559.92	100.00	100.00
CAMP230402297192	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA - 338764	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00
CAMP230402297369	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 23 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 339535	Escárcega	364,883.42	364,883.42	364,883.42	100.00	100.00
CAMP230402297400	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID - 339633	Escárcega	137,256.63	137,256.63	137,256.63	100.00	100.00
CAMP230402298827	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA - 345540	Escárcega	109,812.73	109,812.73	109,812.73	100.00	100.00
CAMP230402299191	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.4 EN ESCARCEGA, EN LA LOCALIDAD DE HARO - 347084	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402299225	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL - 347209	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00
CAM230402301718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA - 356547	Escárcega	102,849.52	102,849.52	102,849.52	100.00	100.00
CAM230402301999	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 357681	Escárcega	219,671.73	219,671.73	219,671.73	100.00	100.00
CAM230402302024	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 13 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO GUADALAJARA - 357789	Escárcega	219,458.42	219,458.42	219,458.42	100.00	100.00
CAM230402302811	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 361015	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00
CAM230402303262	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 36 - 362926	Escárcega	109,953.70	109,953.70	109,953.70	100.00	100.00
CAM230402305087	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 371506	Escárcega	3,185,326.19	3,185,326.18	3,185,326.18	100.00	100.00
CAM230402305952	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 0.60 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47. CALLE 34 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47. CALLE 34 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 375092	Escárcega	1,287,376.93	1,286,973.59	1,286,973.59	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402306125	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AV. LIC BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA.CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO BENITO JUÁREZ NO. 3 - 375775	Escárcega	515,388.92	515,388.92	515,388.92	100.00	100.00
CAM230402306126	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 18 ENTRE CARRETERA Y CALLE 17, CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 15 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO GUADALAJARA - 375782	Escárcega	781,526.32	781,526.09	781,526.09	100.00	100.00
CAM230402306518	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EL CARACOL - 377643	Escárcega	64,612.66	64,612.66	64,612.66	100.00	100.00
CAM230402306678	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 378494	Escárcega	77,663.94	77,663.94	77,663.94	100.00	100.00
CAM230402308136	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE 39 ENTRE CALLE 20 Y PUENTE, CALLE 39 ENTRE CALLE 16 Y PUENTE, CALLE 39 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 10, CALLE 14 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 14 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43 Y CALLE 12 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA FERTIMEX - 384738	Escárcega	1,961,725.42	1,961,725.42	1,961,725.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402309461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA SALSIPUEDES 1 - 389484	Escárcega	361,799.47	361,799.46	361,799.46	100.00	100.00
CAM230402310560	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE AVENIDA CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA AVENIDA SOLIDARIDAD, AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ, AVENIDA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA VARIAS - 394170	Escárcega	997,395.43	997,395.43	997,395.43	100.00	100.00
CAM230402311361	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 6 POR CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO NUEVO PROGRESO NO. 2 KM 27 - 397628	Escárcega	418,175.83	418,175.83	418,175.83	100.00	100.00
CAM230402313158	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 407052	Escárcega	931,614.00	931,614.00	931,614.00	100.00	100.00
CAM230402315793	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO - 417438	Escárcega	259,342.56	259,342.56	259,342.56	100.00	100.00
CAM230402331476	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, EN ESCARCEGA, CALLE 32POR CALLE 35, EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, EJIDO HARO - 264854	Escárcega	399,176.82	399,176.82	399,176.82	100.00	100.00
CAM230402331476	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CDC EN ESCARCEGA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA BENITO JUAREZ. - 312402	Escárcega	382,675.21	382,675.21	382,675.21	100.00	100.00
CAM230402331532	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO		
CAM230402331599	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO PARA CRUCE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO EL HUIRO - 382119	Escárcega	123,833.93	123,833.93	123,833.93	100.00	100.00	
CAM230402331599	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES								
CAM230302265824	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA - 49278	Escárcega	628,130.00	627,045.83	627,045.83	100.00	100.00	
CAM230402292640	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL JOBAL - 319884	Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00	
CAM230402295235	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE - 331058	Escárcega	242,698.49	242,698.49	242,698.49	100.00	100.00	
CAM230402295540	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC - 332396	Escárcega	364,936.57	364,935.51	364,935.51	100.00	100.00	
CAM230402298853	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA - 345628	Escárcega	219,691.99	219,691.99	219,691.99	100.00	100.00	
CAM230402298917	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 5 EN ESCARCEGA COL VARIAS - 345981	Escárcega	439,287.71	439,287.71	439,287.71	100.00	100.00	
CAM230402299175	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 347027	Escárcega	329,337.63	329,337.63	329,337.63	100.00	100.00	
CAM230402301087	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NUM. 4 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO.2 LA POLLA - 354028	Escárcega	102,849.52	102,849.52	102,849.52	100.00	100.00	
CAM230402301622	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE SILVITUC - 356041	Escárcega	219,558.40	219,558.40	219,558.40	100.00	100.00	
CAM230402301714	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 9 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA - 356518	Escárcega	219,907.39	219,907.39	219,907.39	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402302973	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA NUM. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DOS - 361771	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00
CAM230402303020	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 361974	Escárcega	77,723.58	77,723.58	77,723.58	100.00	100.00
CAM230402303290	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC - 363140	Escárcega	64,769.65	64,769.65	64,769.65	100.00	100.00
CAM230402303834	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL - 365435	Escárcega	51,690.12	51,690.12	51,690.12	100.00	100.00
CAM230402304080	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 366270	Escárcega	64,769.65	64,769.65	64,769.65	100.00	100.00
CAM230402304524	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHE - 368554	Escárcega	38,767.60	38,767.60	38,767.60	100.00	100.00
CAM230402305688	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 12 Y AREA PARCELARIA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO BELEN - 374068	Escárcega	699,093.47	699,091.77	699,091.77	100.00	100.00
CAM230402305698	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 18 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1, CALLE 7 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 20 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 1 Y CALLE 3 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EJIDO DON SAMUEL - 374115	Escárcega	363,273.93	363,273.93	363,273.93	100.00	100.00
CAM230402305947	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 375079	Escárcega	38,767.60	38,767.60	38,767.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402306632	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACOSECHA EN ESCARCEGA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 378061	Escárcega	610,978.43	610,978.43	610,978.43	100.00	100.00
CAM230402307410	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA - 382172	Escárcega	38,831.97	38,831.97	38,831.97	100.00	100.00
CAM230402307904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA, EN LA CALLE 19 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTÍNEZ Y AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALLE 17 ENTRE AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ Y AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 28 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 A Y CALLE 15 ENTRE CALLE 28 Y CANAL DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FATIMA - 384106	Escárcega	1,747,135.96	1,747,048.02	1,747,048.02	100.00	100.00
CAM230402311580	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 30 POR 112 CMS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE 59B Y CALLE 61A EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI. - 398590	Escárcega	138,973.15	138,973.15	138,973.15	100.00	100.00
CAM230402314575	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	COSNTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 412948	Escárcega	122,524.05	122,524.05	122,524.05	100.00	100.00
CAM230402315571	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 416672	Escárcega	324,178.35	324,178.35	324,178.35	100.00	100.00
CAM230402331506	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO SAN FRANCISCO KM 5 - 301126	Escárcega	159,665.48	159,665.48	159,665.48	100.00	100.00
CAM230402331506	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
						TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402331523	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACOSECHAS EN ESCARCEGA EJIDO SAN JOSÉ - 309682	Escárcega	908,576.25	908,576.25	908,576.25	100.00	100.00
CAM230402331523	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 320608	Escárcega	697,215.68	697,215.67	697,215.67	100.00	100.00
CAM230402331538	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331538	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 0.45 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JUAN DE LA BARRERA - 343233	Escárcega	318,975.18	318,975.18	318,975.18	100.00	100.00
CAM230402331576	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331576	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL EJIDO JUSTICIA SOCIAL - 312555	Escárcega	1,195,732.82	1,195,732.82	1,195,732.82	100.00	100.00
CAM230402292307	ff1	2023				FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NO. 3 - 318657	Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00
CAM230402292370	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD SILVITUC - 318965	Escárcega	171,489.06	171,489.06	171,489.06	100.00	100.00
CAM230402292656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA - 320157	Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00
CAM230402292687	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 320322	Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402295121	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 16 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 330500	Escárcega	365,346.74	365,346.74	365,346.74	100.00	100.00
CAM230402295449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 332026	Escárcega	365,163.10	365,163.10	365,163.10	100.00	100.00
CAM230402295465	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 332089	Escárcega	242,698.49	242,698.49	242,698.49	100.00	100.00
CAM230402295960	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 333941	Escárcega	364,986.91	364,986.91	364,986.91	100.00	100.00
CAM230402296017	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 10 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA - 334092	Escárcega	243,226.38	243,226.38	243,226.38	100.00	100.00
CAM230402296066	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO - 334293	Escárcega	365,346.24	365,346.24	365,346.24	100.00	100.00
CAM230402296388	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 335456	Escárcega	364,032.71	364,032.71	364,032.71	100.00	100.00
CAM230402296560	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO 8 EN ALA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 335972	Escárcega	243,658.62	243,658.62	243,658.62	100.00	100.00
CAM230402301643	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO FIERROS - 356138	Escárcega	219,125.10	219,125.10	219,125.10	100.00	100.00
CAM230402304144	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE EL LECHUGAL - 366463	Escárcega	64,612.66	64,612.66	64,612.66	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402305037	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON 21 POSTES EN ESCARCEGA EN LA CALLE 54 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 23 ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 25 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA AMPLIACION CONCORDIA - 371241	Escárcega	1,587,375.58	1,587,375.58	1,587,375.58	100.00	100.00
CAM230402305979	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 0.45X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 9 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 Y CALLE 16 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7 Y CALLE 18 POR CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO ALTAMIRA DE ZINAPARO - 375167	Escárcega	301,975.12	301,975.12	301,975.12	100.00	100.00
CAM230402306332	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE HARO - 376946	Escárcega	90,607.93	90,607.93	90,607.93	100.00	100.00
CAM230402306604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM5 - 377900	Escárcega	51,690.13	51,686.56	51,686.56	100.00	100.00
CAM230402306767	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO. 2 LA POLLA - 378906	Escárcega	64,719.00	64,719.00	64,719.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402309510	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN ESCARCEGA EN LA CALLE 49 ENTRE CALLE 24B Y CALLE 26B, CALLE 45A ENTRE CALLE 47 Y CALLE 30, CALLE 45A ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, CALLE 45A ENTRE CALLE 30A Y CALLE 32, CALLE 45A ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34A, CALLE 45A ENTRE CALLE 34A Y CALLE 36A, CALLE 45A ENTRE CALLE 36A Y CALLE 38A Y CALLE 38 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN Y 10 DE MAYO - 389622	Escárcega	2,512,672.45	2,512,581.62	2,512,581.62	100.00
CAM230402309538	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 389733	Escárcega	38,831.97	38,831.97	38,831.97	100.00
CAM230402309699	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE SALSIPUEDES Y CALLE 11 Y CALLE 11 ENTRE CALLE 10 Y AVENIDA HIDALGO EN LA LOCALIDAD EJIDO KILOMETRO 27 - 390343	Escárcega	756,683.37	756,683.37	756,683.37	100.00
CAM230402311246	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA EN EL EJIDO LIBERTAD - 397281	Escárcega	1,948,346.72	1,948,346.72	1,948,346.72	100.00
CAM230402312344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR - 403892	Escárcega	114,593.16	114,593.16	114,593.16	100.00
CAM230402312547	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 404743	Escárcega	76,395.57	76,395.57	76,395.57	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402312611	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO DIVISION DEL NORTE - 405016	Escárcega	1,514,673.46	1,514,673.46	1,514,673.46	100.00	100.00
CAM230402314460	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEYES RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DEL JOBAL - 412474	Escárcega	24,504.81	24,504.81	24,504.81	100.00	100.00
CAM230402314825	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ NO. 3 - 413841	Escárcega	73,514.43	73,514.43	73,514.43	100.00	100.00
CAM230402314936	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO - 414222	Escárcega	24,504.81	24,504.81	24,504.81	100.00	100.00
CAM230402315759	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 2 EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 417340	Escárcega	64,835.64	64,835.64	64,835.64	100.00	100.00
CAM230402331511	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUE DE CONCRETO ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO LECHUGAL - 303027	Escárcega	319,330.98	319,330.98	319,330.98	100.00	100.00
CAM230402331511	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO MATAMOROS - 310069	Escárcega	613,385.93	613,385.93	613,385.93	100.00	100.00
CAM230402331524	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331524	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN ESCARCEGA EJIDO SAN FRANCISCO KM 5 - 312391	Escárcega	392,186.22	392,186.22	392,186.22	100.00	100.00
CAM230402331531	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331531	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CDC EN ESCARCEGA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 312406	Escárcega	436,982.45	436,982.45	436,982.45	100.00	100.00
CAM230402331533	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331533	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402292210	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 318286	Escárcega	342,978.12	342,978.12	342,978.12	100.00	100.00
CAM230402292683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 320312	Escárcega	137,191.25	137,191.25	137,191.25	100.00	100.00
CAM230402295408	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - 331867	Escárcega	242,698.49	242,698.49	242,698.49	100.00	100.00
CAM230402295848	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RUTA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE BELÉN - 333624	Escárcega	121,645.51	121,645.51	121,645.51	100.00	100.00
CAM230402296304	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 335111	Escárcega	242,688.48	242,688.48	242,688.48	100.00	100.00
CAM230402296432	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 335588	Escárcega	243,658.60	243,658.60	243,658.60	100.00	100.00
CAM230402296558	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 335962	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00
CAM230402297041	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KM 5 - 338109	Escárcega	68,628.32	68,628.32	68,628.32	100.00	100.00
CAM230402297090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS RURA NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE KILOETRO TREINTA Y SEIS - 338333	Escárcega	365,336.24	365,336.24	365,336.24	100.00	100.00
CAM230402297103	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION - 338368	Escárcega	137,256.63	137,256.63	137,256.63	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402297134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 338487	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00
CAM230402297224	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 22 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL GALLO - 338927	Escárcega	243,658.82	243,658.82	243,658.82	100.00	100.00
CAM230402297228	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO. 2 ES ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 338988	Escárcega	102,942.47	102,942.47	102,942.47	100.00	100.00
CAM230402297357	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NO. 20 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE - 339494	Escárcega	730,675.82	730,675.82	730,675.82	100.00	100.00
CAM230402298730	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE - 345150	Escárcega	219,558.41	219,558.41	219,558.41	100.00	100.00
CAM230402298732	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 345163	Escárcega	219,625.46	219,625.46	219,625.46	100.00	100.00
CAM230402298962	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NO.4 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 346214	Escárcega	342,831.74	342,831.74	342,831.74	100.00	100.00
CAM230402301749	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO RUTA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE KM. 74 - 356688	Escárcega	219,621.73	219,621.73	219,621.73	100.00	100.00
CAM230402302004	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA NÚM. 4 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO - 357713	Escárcega	137,132.70	137,132.70	137,132.70	100.00	100.00
CAM230402302648	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS RUTA NO. 8 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ - 360419	Escárcega	219,571.73	219,571.73	219,571.73	100.00	100.00
CAM230402304035	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO - 366135	Escárcega	424,915.47	424,915.47	424,915.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230402305033	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCÁRCEGA, EN LA CALLE CEDROS ENTRE CAOBAS Y CALLE CHECHEN, CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE GRANADILLO Y CALLE CHECHEN, CALLE FRAMBOYANES ENTRE CHECHEN Y CALLE 58, CALLE JABINES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRAMBOYAN EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 371226	Escárcega	704,987.36	704,987.35	704,987.35	100.00	100.00
CAM230402306312	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO. 2 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID - 376875	Escárcega	64,612.66	64,612.66	64,612.66	100.00	100.00
CAM230402306817	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RUTA NO.5 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD LA FLOR - 379221	Escárcega	51,775.96	51,775.96	51,775.96	100.00	100.00
CAM230402311976	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 3 EN ESCÁRCEGA, EN LA LOCALIDAD DE DON SAMUEL - 402412	Escárcega	95,494.31	95,494.31	95,494.31	100.00	100.00
CAM230402314016	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE CHAN LAGUNA - 410835	Escárcega	147,028.86	147,028.86	147,028.86	100.00	100.00
CAM230402314692	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCRACEGA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DE ZINAPARO - 413370	Escárcega	612,620.68	612,620.68	612,620.68	100.00	100.00
CAM230402315109	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY RUTA NO. 1 EN ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 414855	Escárcega	73,514.43	73,514.43	73,514.43	100.00	100.00
CAM230402331527	ff1	2023	33	1	4	Banobras	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON 6 POSTES EN ESCARCEGA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 310107	Escárcega	598,914.17	598,912.94	598,912.94	100.00	100.00
CAM230402331527	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402331537	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 41 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 320412	Escárcega	2,170,675.42	2,170,675.42	2,170,675.42	100.00	100.00
CAM230402331537	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM18180201083011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES	Construcción De Drenaje Para Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	Escárcega	2,037,616.62	2,037,616.62	155,046.28	7.61	100.00
CAM18180201083011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES							
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM - 263851	Escárcega	491,277.95	491,277.95	475,459.84	96.78	100.00
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS - 256768	Escárcega	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90	100.00
CAM18180201083038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	Escárcega	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91	100.00
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLOGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS - 214425	Escárcega	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79	100.00
CAM18180201083049	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	Escárcega	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90	100.00
CAM180301386802	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES	CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	Escárcega	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,375.55	66.99	100.00
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27. HECTOR PEREZ MARTINEZ. CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28. CALL 3,25 ENTRE AV/HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	Escárcega	2,428,724.97	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM230402333212	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	Calakmul	1,290,000.00	1,290,000.00	1,288,362.34	99.87	100.00
CAM230402333324	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	Calakmul	250,000.00	249,999.26	249,999.26	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM23020224881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - 86259	Calakmul	1,650,000.00	1,647,920.84	1,303,642.94	79.11	87.50
CAM230202229071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 115407	Calakmul	1,455,000.00	1,454,362.34	958,271.41	65.89	100.00
CAM230302247698	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 150196	Calakmul	854,392.00	853,621.53	709,726.69	83.14	70.00
CAM230302247736	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SAN ANTONIO SODA - 150347	Calakmul	1,248,000.00	1,246,890.52	703,153.80	56.39	70.00
CAM230302247816	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO, MANCOLONA - 150696	Calakmul	1,650,000.00	1,648,625.41	494,587.62	30.00	60.00
CAM230302247834	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ - 150749	Calakmul	1,650,000.00	1,648,782.28	494,634.68	30.00	0.00
CAM230302255301	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO, LECHUGAL - 194511	Calakmul	2,300,000.00	2,298,138.21	689,441.46	30.00	0.00
CAM230402278685	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 250418	Calakmul	200,000.00	200,000.00	155,263.29	77.63	77.67
CAM230402291412	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, LAGUNA COOXLI - 314378	Calakmul	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402292748	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HEROES - 320687	Calakmul	1,094,008.18	1,094,008.18	0.00	0.00	0.00
CAM230402297266	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BEL HA - 339145	Calakmul	2,080,000.00	2,079,072.00	623,721.60	30.00	0.00
CAM230402304758	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369527	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402306178	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375953	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402309597	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 389963	Calakmul	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402310203	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 392813	Calakmul	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402321989	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DOS CAROLINA - 447857	Calakmul	343,056.04	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
CAM230402331142	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NUMERO 2, OJO DE AGUA - 343973	Calakmul	2,050,000.00	2,049,156.82	614,747.05	30.00	0.00
CAM230402331142	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 283623	Calakmul	1,375,000.01	1,369,031.36	410,709.41	30.00	40.00
CAM2304023311483	ff1	2023	33	I	4	Banobras							
CAM230402331483	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISCICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202224982	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA - 87002	Calakmul	750,000.00	748,773.33	624,130.04	83.35	100.00
CAM230202227450	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN - 105398	Calakmul	99,998.43	99,208.00	99,208.00	100.00	100.00
CAM230202228894	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 114597	Calakmul	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	50.00
CAM230202228898	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 114617	Calakmul	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM230302246436	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 142533	Calakmul	1,155,000.00	1,154,818.46	1,142,847.23	98.96	98.57
CAM230302252599	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA LUCHA I, ZONA SUR - 177103	Calakmul	1,485,000.00	1,484,158.74	445,247.62	30.00	20.00
CAM230302253003	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 25M3 EN LA LOCALIDAD BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, LOS CHINOS - 179191	Calakmul	2,500,000.00	2,499,280.64	2,320,627.53	92.85	80.00
CAM230302253328	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ZONA LÍMITROFE - 180981	Calakmul	1,000,000.00	1,000,000.00	925,599.04	92.56	92.55
CAM230302255399	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II, ZONA OESTE - 195291	Calakmul	2,300,000.00	2,298,671.17	689,601.35	30.00	0.00
CAM230302265093	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO - 146089	Calakmul	1,897,500.00	1,896,219.13	1,808,935.37	95.40	100.00
CAM230302265093	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402293974	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 325058	Calakmul	1,900,000.00	1,900,000.00	1,894,489.99	99.71	60.00
CAM230402294247	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 326070	Calakmul	700,000.00	699,312.24	501,899.55	71.77	15.00
CAM230402296971	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE LOCALIDAD CINCO DE MAYO, LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PLAN DE AYALA - 337769	Calakmul	2,000,000.00	1,994,982.35	598,494.70	30.00	30.00
CAM230402297365	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE Y PUENTE EN LA LOCALIDAD TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 339514	Calakmul	200,000.00	199,138.12	138,678.00	69.64	69.00
CAM230402309657	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSE - 389794	Calakmul	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402330886	ff1	2023	33	I	4	Banobras	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 247960	Calakmul	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402330886	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO, LA MOZA - 89245	Calakmul	750,000.00	748,728.28	748,728.28	100.00	100.00
CAM230202225201	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 113813	Calakmul	1,650,000.00	1,648,397.47	494,519.24	30.00	30.00
CAM230202228804	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE LOCALIDAD NUEVO BECAL, EL 19 - 114620	Calakmul	1,125,000.00	1,124,013.37	1,124,013.37	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FISICO
CAM230302256703	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 204074	Calakmul	800,000.00	799,260.46	706,805.04	88.43	80.00			
CAM230302259552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL - 220951	Calakmul	2,560,000.00	2,560,000.00	1,206,874.57	47.14	47.13			
CAM230302260187	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ICAICHE - 224926	Calakmul	810,000.00	809,216.43	809,216.43	100.00	100.00			
CAM230302265149	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177486	Calakmul	145,152.77	145,152.77	122,722.68	84.55	54.00			
CAM230302265149	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CARMEN II - 314971	Calakmul	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
CAM230402291523	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA JARDINES - 363932	Calakmul	1,050,000.00	1,049,995.69	314,996.98	30.00	29.99			
CAM230402303447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 365608	Calakmul	535,716.11	535,716.11	0.00	0.00	0.00			
CAM230402304686	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369272	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00			
CAM230402304747	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369490	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00			
CAM230402309618	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 390022	Calakmul	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00			
CAM230402330888	ff1	2023				Banobras	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 248545	Calakmul	450,000.00	449,316.42	337,654.29	75.15	40.00			
CAM230402330888	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES										

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402331146	ff1	2023	33	I	4	Banobras	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD MANUEL CRESCENCIO REVIÓN - 346439	Calakmul	2,050,000.00	2,048,751.33	614,625.40	30.00	0.00
CAM230402331146	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA AVIACIÓN - 285916	Calakmul	700,000.01	699,257.61	456,401.21	65.27	40.00
CAM230402331485	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 87791	Calakmul	687,500.00	686,107.71	686,107.71	100.00	100.00
CAM230202225098	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD BECÁN - 115050	Calakmul	756,250.00	754,780.95	754,780.95	100.00	100.00
CAM230202228979	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 158702	Calakmul	2,000,000.00	1,998,443.35	1,954,777.71	97.82	97.73
CAM230302265081	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 141145	Calakmul	1,000,000.00	699,312.34	501,899.55	71.77	50.18
CAM230302265081	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 145977	Calakmul	2,887,500.00	2,887,067.46	866,120.24	30.00	20.00
CAM230302265091	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL - 146036	Calakmul	1,897,500.00	1,896,637.24	1,398,478.12	73.73	100.00
CAM230302265091	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302265092	ff1	2023	33	I	4	Banobras							
CAM230302265092	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO	
CAM230402278782	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 250900	Calakmul	500,000.00	499,294.18	435,545.00	87.23	87.23
CAM230402292908	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PILAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HEROES - 321205	Calakmul	994,760.22	994,760.22	298,293.49	29.99	0.00
CAM230402293841	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE - 324603	Calakmul	1,000,000.00	998,327.43	299,498.23	30.00	0.00
CAM230402296552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 12M3 EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 335955	Calakmul	240,000.00	240,000.00	71,886.00	29.95	30.00
CAM230402302768	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DOS, CAROLINA - 360857	Calakmul	320,000.00	319,471.64	95,841.49	30.00	30.00
CAM230402303858	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 365526	Calakmul	246,943.94	246,052.74	0.00	0.00	0.00
CAM230402306086	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375536	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402306117	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 375739	Calakmul	83,011.34	83,011.34	0.00	0.00	0.00
CAM230402322015	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 447945	Calakmul	1,257,990.00	1,256,437.13	0.00	0.00	0.00
CAM230202225109	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA	Calakmul	2,062,500.00	2,061,647.84	638,494.35	30.97	35.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202228934	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 87875 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EL TESORO - 114842	Calakmul	1,375,000.00	1,373,156.54	1,286,619.96	93.70	95.00	
CAM230202228944	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 114915	Calakmul	1,485,000.00	1,485,000.00	1,200,337.42	80.83	94.44	
CAM230202228955	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN II, LAS CARMELAS - 114944	Calakmul	1,650,000.00	1,647,026.31	1,412,983.52	85.79	90.00	
CAM230302246437	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 142543	Calakmul	1,650,000.00	1,648,347.29	494,504.19	30.00	15.00	
CAM230302255100	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 192863	Calakmul	1,650,000.00	1,650,000.00	1,262,065.95	76.49	76.48	
CAM230302259636	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BLASILLO - 221550	Calakmul	210,000.00	209,425.13	209,425.13	100.00	100.00	
CAM230302265080	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, ZONA LÍMITROFE - 140783	Calakmul	687,500.00	684,538.75	656,785.11	95.95	95.50	
CAM230302265080	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, EL SACRIFICIO, SEGUNDA ETAPA - 177888	Calakmul	2,354,847.23	2,354,847.23	1,990,958.71	84.55	84.54	
CAM230302265150	ff1	2023				Banobras								
CAM230302265150	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CIVILITO - 229326	Calakmul	1,825,000.00	1,825,468.14	1,441,236.36	78.95	50.00	
CAM230302265246	ff1	2023				Banobras								
CAM230302265246	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES								

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402293109	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HEROES - 322008	Calakmul	463,501.32	463,501.32	138,987.69	29.99	0.00
CAM230402293485	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA FUNDADORES - 323361	Calakmul	1,600,000.00	1,598,359.36	1,130,347.44	70.72	70.71
CAM230402297634	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL - 340616	Calakmul	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402298601	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LAGUNA ALVARADO - 344248	Calakmul	2,050,000.00	2,048,065.09	614,419.53	30.00	30.00
CAM230402303401	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA CENTRO - 363754	Calakmul	500,000.00	499,341.23	0.00	0.00	0.00
CAM230402303458	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA 10 DE MAYO - 364093	Calakmul	2,000,000.00	1,998,647.13	1,477,867.70	73.94	73.89
CAM230402303483	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA BELLA VISTA - 364216	Calakmul	2,000,000.00	1,999,147.25	1,410,676.42	70.56	70.56
CAM230402303487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA AVIACION, - 364226	Calakmul	1,525,000.00	1,523,762.17	923,063.26	60.58	60.56
CAM230402303577	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD XPUJIL, COLONIA 10 DE MAYO - 364534	Calakmul	1,000,000.00	998,752.84	299,625.85	30.00	30.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402304706	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369338	Calakmul	66,409.07	66,409.07	0.00	0.00	0.00
CAM230402304777	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 369885	Calakmul	49,806.80	49,806.80	0.00	0.00	0.00
CAM230402330889	ff1	2023				Banobras	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS, EL VERGEL - 248916	Calakmul	700,000.00	699,421.73	546,876.46	78.19	10.00
CAM230402330889	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO, EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 88771	Calakmul	1,500,000.00	1,499,211.38	1,163,856.20	77.63	100.00
CAM230202225160	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 88919	Calakmul	1,000,000.00	998,656.90	998,424.76	99.97	100.00
CAM230202225171	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRÓ JENE, POLO NORTE - 89061	Calakmul	1,250,000.00	1,248,834.23	1,248,834.23	100.00	100.00
CAM230202225185	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS NORTE - 142559	Calakmul	1,650,000.00	1,642,874.49	492,862.35	30.00	0.00
CAM230302246440	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO - 149842	Calakmul	855,250.00	854,678.12	256,406.44	30.00	30.00
CAM230302249403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DOS NACIONES - 160537	Calakmul	1,650,000.00	1,648,625.41	1,290,899.09	78.30	69.00
CAM230302255061	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 192610	Calakmul	1,650,000.00	1,649,372.34	494,811.70	30.00	20.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230302255415	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS - 195366	Calakmul	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
CAM230302265094	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 146113	Calakmul	1,650,000.00	1,648,367.92	494,510.38	60.00
CAM230302265094	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 195423	Calakmul	2,300,000.01	2,298,716.17	689,614.85	0.00
CAM230402276695	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 203522	Calakmul	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CAM230402276720	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD EL TEPEYAC - 204173	Calakmul	480,000.00	479,236.18	386,009.14	30.00
CAM230402293973	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 325055	Calakmul	1,000,000.00	999,146.38	891,097.66	60.00
CAM230402303403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUJIL COLONIA BUGAMBILIAS - 363763	Calakmul	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
CAM230402304794	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 370096	Calakmul	83,011.34	83,011.34	0.00	0.00
CAM230402331574	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ZOH LAGUNA - 340500	Calakmul	2,300,000.00	2,499,163.71	374,749.11	14.99
CAM230402331574	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202225212	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, EL CARRIZA - 89325	Calakmul	750,000.00	748,540.36	598,131.21	79.91	100.00
CAM230202228890	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 114550	Calakmul	1,650,000.00	1,648,594.63	1,302,456.34	79.00	90.00
CAM230302246097	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA - 140669	Calakmul	1,125,000.00	1,124,145.81	1,011,956.51	90.02	90.00
CAM230302246929	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 145917	Calakmul	1,650,000.00	1,648,732.26	1,328,899.96	80.60	80.50
CAM230302253401	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD KILOMETRO 120 - 181378	Calakmul	1,000,000.00	1,000,000.00	924,810.45	92.48	92.48
CAM230302265174	ff1	2023				Banobras	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON TECHADO EN LA LOCALIDAD BLASILLO - 195607	Calakmul	2,300,000.01	2,299,346.14	1,819,828.98	79.15	15.00
CAM230302265174	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 253812	Calakmul	2,300,000.00	2,298,852.44	689,655.73	30.00	28.46
CAM230402279346	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE 12M3 EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 317701	Calakmul	400,000.00	399,780.00	119,934.00	30.00	30.00
CAM230402292054	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LAS LOCALIDADES DE 16 DE SEPTIEMBRE, PLAN DE AYALA, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO Y NIÑOS HÉROES - 321816	Calakmul	447,730.28	447,730.28	134,258.51	29.99	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											PAGADO	% AV FINANCIERO FISICO
CAM230402295978	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 333980	Catakmul	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
CAM230402299174	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN ZOH LA GUNA - 347019	Catakmul	900,000.00	890,150.41	287,045.12	30.00
CAM230402310872	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 395631	Catakmul	274,208.00	274,208.00	0.00	0.00
CAM230202224992	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, LA MISTERIOSA - 87090	Catakmul	1,650,000.00	1,648,824.17	494,647.25	30.00
CAM230202225075	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 87655	Catakmul	1,095,600.00	1,093,331.27	855,824.59	78.28
CAM230202225089	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 87766	Catakmul	1,237,500.00	1,235,939.55	1,104,404.49	89.36
CAM230302246025	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA II, ZONA LIMITROFE - 140339	Catakmul	687,500.00	687,500.00	595,914.10	86.68
CAM230302246112	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XBONIL - 140736	Catakmul	1,100,000.00	1,100,000.00	599,189.26	54.47
CAM230302265116	ff1	2023	33	I	4	Banobras	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES I, ZONA LIMITROFE - 150483	Catakmul	2,101,000.00	2,090,073.53	1,671,526.34	79.97
CAM230302265116	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES A	Catakmul	715,000.00	715,000.00	714,650.00	99.95
CAM230402303026	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	BASE DE ASFALTO, BACHEO, EN LA LOCALIDAD DE XPUIIL - 361992	Catakmul	715,000.00	715,000.00	714,650.00	99.95

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402304803	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 370429	Calakmul	83,011.34	83,011.34	0.00	0.00	0.00
CAM230402309508	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMISAL, TIERRA PROMETIDA, DOS ARBOLITOS, SAN JUAN DEL RIO Y SAN JOSÉ - 389619	Calakmul	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230402331145	ff1	2023				Banobras	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LOS ALACRANES - 346339	Calakmul	2,050,000.00	2,049,325.18	614,797.55	30.00	0.00
CAM230402331145	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 282036	Calakmul	650,000.01	649,247.64	194,774.29	30.00	10.00
CAM230402331479	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331479	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, ZOH LAGUNA - 283519	Calakmul	2,125,000.01	2,124,463.12	637,338.94	30.00	0.00
CAM230402331482	ff1	2023				Banobras							
CAM230402331482	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215996	Calakmul	105,792.00	105,792.00	105,792.00	100.00	100.00
CAM230302258761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA, SALA DE JUNTAS, DESARROLLO ECO - 49890	Calakmul	1,052,439.31	1,051,294.92	1,051,294.92	100.00	100.00
CAM230302265853	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 152985	Calakmul	200,000.00	199,560.80	199,560.80	100.00	100.00
CAM230302265853	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL - 49766	Calakmul	420,900.20	420,900.20	420,900.20	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAMP230302256812	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 216323	Calakmul	42,004.13	42,004.13	42,004.13	100.00	100.00
CAMP230302256832	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 49433	Calakmul	578,646.59	573,523.11	573,523.11	100.00	100.00
CAMP230302256679	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 197231	Calakmul	256,885.00	256,885.00	256,885.00	100.00	100.00
CAMP230402333248	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES CON SEÑALETICAS RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS	Calakmul	746,400.00	746,400.00	223,758.04	29.98	0.00
CAMP230202233073	ff1	2023	33	1	5	FEDERALES	CONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL, PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL.	Calakmul	1,403,600.00	1,397,727.16	1,397,727.16	100.00	100.00
CAMP230402333235	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	Calakmul	131,628.28	131,628.28	131,218.54	99.69	100.00
CAMP230302271576	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la Cabecera Municipal	Candelaria	403,878.24	400,520.16	400,520.16	100.00	100.00
CAMP230402339312	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	Candelaria	496,327.00	496,327.00	496,327.00	100.00	100.00
CAMP230102207453	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	Candelaria	1,183,443.31	1,222,147.05	1,009,064.45	82.56	86.54
CAMP230102207455	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894	Candelaria	1,183,443.31	2,004,427.32	1,450,000.18	72.34	68.75
CAMP230102207799	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16362	Candelaria	1,225,947.58	1,222,706.21	1,222,706.21	100.00	100.00
CAMP230102207820	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411	Candelaria	2,182,338.74	2,171,782.40	1,917,588.73	88.30	83.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO			
CAM230202215616	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21759	Candelaria	533,329.68	527,805.86	337,040.04	63.86	60.00	
CAM230202216952	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28627	Candelaria	1,308,901.50	1,304,765.09	1,304,765.09	100.00	100.00	
CAM230202216986	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28805	Candelaria	1,308,901.50	1,307,052.79	1,307,052.79	100.00	100.00	
CAM230202217403	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31043	Candelaria	312,321.25	315,000.00	314,731.04	99.91	79.78	
CAM230202217485	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31618	Candelaria	654,357.94	651,173.54	651,173.54	100.00	100.00	
CAM230202217497	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31710	Candelaria	654,357.94	653,600.26	653,600.26	100.00	100.00	
CAM230202217644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32454	Candelaria	276,305.91	274,100.00	274,003.50	99.96	84.37	
CAM230202217700	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32758	Candelaria	273,841.95	167,794.48	81,213.65	48.40	0.00	
CAM230202219246	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41390	Candelaria	194,770.84	194,565.69	194,565.69	100.00	100.00	
CAM230202219246	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41990	Candelaria	106,396.82	106,284.47	106,284.47	100.00	100.00	
CAM230202219363	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES								

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202219507	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43077	Candelaria	177,096.04	176,909.44	162,409.44	91.80	98.00
CAM230202219507	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44365	Candelaria	3,046,165.19	3,046,165.19	2,695,805.65	88.50	88.63
CAM230202219713	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167344	Candelaria	239,786.05	256,064.17	245,356.46	95.82	89.00
CAM230302250686	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167372	Candelaria	239,786.05	258,595.02	255,436.88	98.78	0.00
CAM230302250693	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168396	Candelaria	1,285,928.28	1,284,208.74	1,223,510.95	95.27	94.87
CAM230402294647	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327819	Candelaria	132,879.11	132,591.74	39,777.52	30.00	0.00
CAM230102207459	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12899	Candelaria	4,379,511.76	4,367,891.34	2,476,004.67	56.69	37.99
CAM230102207805	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377	Candelaria	2,503,367.82	747,566.64	747,566.64	100.00	100.00
CAM230102207814	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	Candelaria	2,068,360.28	2,060,014.87	2,060,014.87	100.00	100.00
CAM230202215630	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21844	Candelaria	533,329.68	522,220.69	522,220.69	100.00	100.00
CAM230202215637	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21855	Candelaria	533,329.68	528,847.19	464,101.67	87.76	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202217439	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31307	Candelaria	337,753.71	333,813.48	0.00	0.00	0.00
CAM230202217500	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31729	Candelaria	277,479.52	299,697.04	263,960.49	88.08	100.00
CAM230202217532	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31942	Candelaria	274,930.53	273,636.87	261,506.51	95.57	85.00
CAM230202217653	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32472	Candelaria	273,841.95	482,755.00	482,750.02	99.99	80.00
CAM230202217723	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32925	Candelaria	379,495.45	376,795.06	113,038.52	30.00	30.00
CAM230202218570	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULIBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37472	Candelaria	654,357.94	653,359.75	482,030.12	73.78	30.00
CAM230202218687	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38069	Candelaria	80,000.00	80,000.00	40,000.00	50.00	90.00
CAM230202219480	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42870	Candelaria	226,585.49	226,346.93	207,786.93	91.80	98.44
CAM230202219480	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43706	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219604	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43706	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219604	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167173	Candelaria	533,329.68	710,144.86	556,982.05	78.43	90.00
CAM230302250654	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166286	Candelaria	745,628.71	745,628.71	217,349.35	29.15	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302250854	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168301	Candelaria	715,777.85	744,753.87	690,770.13	92.75	80.00
CAM230302250881	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 168406	Candelaria	1,225,947.58	1,218,871.51	1,149,199.14	94.28	94.00
CAM230402284234	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 00394 - 281263	Candelaria	1,587,515.31	1,576,349.07	0.00	0.00	0.00
CAM230402284249	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326079	Candelaria	1,348,339.54	1,346,275.60	403,180.97	29.95	0.00
CAM230402284269	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326149	Candelaria	1,331,042.78	1,331,042.78	398,008.78	29.90	0.00
CAM230402284335	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326476	Candelaria	1,353,919.14	1,351,611.05	405,483.32	30.00	0.00
CAM230402284368	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326578	Candelaria	1,381,817.14	1,378,690.64	413,618.42	30.00	0.00
CAM230402284384	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326679	Candelaria	1,390,186.54	1,385,835.56	415,750.67	30.00	0.00
CAM230402289048	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 346569	Candelaria	684,393.11	684,393.11	524,439.20	76.63	60.00
CAM230402300938	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 353422	Candelaria	2,500,000.00	2,682,212.32	747,025.29	27.85	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102207463	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 12905	Candelaria	5,316,822.67	5,303,633.32	5,303,633.32	100.00	100.00
CAM230102207803	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372	Candelaria	3,783,824.38	3,775,058.43	3,775,058.43	100.00	100.00
CAM230202215590	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21623	Candelaria	1,070,044.25	1,058,115.37	1,058,115.37	100.00	100.00
CAM230202217636	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32434	Candelaria	273,841.95	285,000.00	284,583.25	99.85	79.80
CAM230202219206	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41227	Candelaria	124,071.63	123,940.71	113,790.71	91.81	97.14
CAM230202219206	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TULIPAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41288	Candelaria	106,396.82	106,284.47	106,284.47	100.00	100.00
CAM230202219222	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41817	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219329	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42444	Candelaria	247,795.26	247,534.42	227,234.42	91.80	98.57
CAM230202219436	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42534	Candelaria	71,047.22	70,971.98	65,171.98	91.83	95.00
CAM230202219436	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167379	Candelaria	239,786.05	257,318.73	256,416.43	99.65	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230302250847	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAGUAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168258	Candelaria	745,628.71	724,497.84	217,349.35	30.00	0.00
CAM230302250866	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168359	Candelaria	2,435,998.86	2,431,756.89	2,260,491.23	92.96	89.93
CAM230302257685	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 021 - 210295	Candelaria	2,651,673.95	2,647,066.76	2,521,632.46	95.26	89.91
CAM230402294231	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 325972	Candelaria	1,347,223.62	1,343,936.58	403,180.97	30.00	0.00
CAM230402296549	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 335948	Candelaria	3,923,487.06	3,912,718.89	0.00	0.00	91.99
CAM230202217709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32816	Candelaria	188,938.24	188,773.83	56,032.15	29.68	0.00
CAM230202217840	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LICENCIADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33645	Candelaria	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	35.00
CAM230202219140	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40780	Candelaria	141,746.43	141,596.95	141,596.95	100.00	100.00
CAM230202219140	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41012	Candelaria	124,071.63	123,940.71	113,790.71	91.81	97.14
CAM230202219168	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41353	Candelaria	88,722.02	88,628.22	81,378.22	91.82	96.00
CAM230202219238	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202219402	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42188	Candelaria	177,096.04	176,909.44	162,409.44	91.80	98.00
CAM230202219402	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219646	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43983	Candelaria	194,770.84	194,565.69	194,565.69	100.00	100.00
CAM230202219646	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219654	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUAS MALAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44024	Candelaria	53,372.41	53,315.73	53,315.73	100.00	100.00
CAM230202219654	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219674	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44113	Candelaria	106,396.82	106,284.47	106,284.47	100.00	100.00
CAM230202219674	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219679	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44152	Candelaria	42,767.53	42,721.99	39,241.99	91.85	91.67
CAM230202219679	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230302250671	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167270	Candelaria	533,329.68	538,573.88	420,685.08	78.11	60.00
CAM230302257679	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230302257700	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 210269	Candelaria	2,417,938.06	2,414,940.57	2,414,940.57	100.00	100.00
CAM230302257700	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230402294354	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 15 ENTRE 18 Y 18 A CALLE 16 ENTRE 15 Y 17 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0055 - 210346	Candelaria	431,453.62	431,453.62	403,197.79	93.45	91.78
CAM230402294354	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230402294354	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326530	Candelaria	1,363,962.42	1,361,224.68	408,367.40	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
											PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402294644	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327808	Candelaria	972,576.26	969,962.90	290,988.87	30.00	0.00
CAM230402300963	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 353536	Candelaria	2,031,153.12	2,029,445.49	608,833.65	30.00	0.00
CAM230202215623	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21788	Candelaria	533,329.68	527,805.86	336,929.73	63.84	60.00
CAM230202215904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23455	Candelaria	1,308,901.50	1,306,835.78	1,012,824.81	77.50	70.00
CAM230202215937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23589	Candelaria	1,308,901.50	1,306,072.16	1,306,072.16	100.00	100.00
CAM230202217481	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL II LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 31604	Candelaria	273,841.95	270,644.37	251,255.45	92.84	80.00
CAM230202217527	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31900	Candelaria	273,841.95	271,595.44	270,370.64	99.55	100.00
CAM230202217543	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31991	Candelaria	173,092.16	172,292.91	164,124.37	95.26	79.37
CAM230202217547	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32008	Candelaria	273,841.95	272,502.46	193,303.30	70.94	85.00
CAM230202217660	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32497	Candelaria	273,841.95	270,418.17	81,125.45	30.00	37.50
CAM230202217904	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34046	Candelaria	273,841.95	271,205.10	270,682.59	99.81	35.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202218561	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37425	Candelaria	654,357.94	653,108.48	534,188.72	81.79	100.00
CAM230202218563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37444	Candelaria	654,357.94	652,821.63	534,188.71	81.83	100.00
CAM230202219375	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42052	Candelaria	106,396.82	106,284.47	106,284.47	100.00	100.00
CAM230202219375	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42096	Candelaria	177,096.04	176,909.44	176,909.44	100.00	100.00
CAM230202219385	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42769	Candelaria	106,396.82	106,284.47	97,584.47	91.81	96.67
CAM230202219469	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43041	Candelaria	141,746.43	141,596.95	141,596.95	100.00	100.00
CAM230202219503	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43957	Candelaria	141,746.43	141,596.95	141,596.95	100.00	100.00
CAM230202219503	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167274	Candelaria	533,329.68	553,833.23	414,510.93	74.84	60.00
CAM230202219640	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167274	Candelaria	239,786.05	268,604.20	256,598.10	95.53	98.40
CAM230302250674	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TOMBOLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167300	Candelaria	239,786.05	268,604.20	256,598.10	95.53	98.40

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO	
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM2303002257647	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0017 - 210101	Candelaria	6,093,338.77	6,083,190.65	3,331,502.92	54.77	36.06
CAM2303002257692	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 8 A ENTRE 35 Y 37 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 210307	Candelaria	461,453.62	769,775.33	732,020.04	95.10	95.00
CAM2304002294361	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326554	Candelaria	1,339,970.14	1,338,543.12	401,574.07	30.00	0.00
CAM2304002296688	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19 CALLE 16 ENTRE CALLE 15 Y 17 CALLE 17 ENTRE CALLE 18 Y 18A EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, AGEB 0055 - 336663	Candelaria	3,143,890.06	3,136,403.57	0.00	0.00	0.00
CAM2304002296853	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES 47 ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 CALLE 47A ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 CALLE 51 ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 - 337387	Candelaria	921,950.76	918,103.37	275,431.01	30.00	0.00
CAM2304002298085	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0341 - 342234	Candelaria	2,947,873.68	2,947,873.68	881,893.01	29.92	0.00
CAM2304002304325	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 367594	Candelaria	679,753.18	678,910.05	203,703.22	30.00	0.00
CAM2301002207810	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	Candelaria	2,956,596.68	2,946,227.69	2,386,229.01	80.99	35.00
CAM2302002215608	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PELUSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21710	Candelaria	1,070,044.25	1,060,106.81	758,249.31	71.53	60.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202215612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21735	Candelaria	1,070,044.25	1,061,180.32	318,354.10	30.00	80.00
CAM230202215680	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 22079	Candelaria	1,308,901.50	1,308,901.50	1,007,213.75	76.95	70.00
CAM230202217553	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32022	Candelaria	308,967.46	305,903.41	179,217.71	58.59	58.89
CAM230202217713	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32845	Candelaria	396,755.41	393,931.55	118,179.46	30.00	30.05
CAM230202217730	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32969	Candelaria	273,841.95	273,841.95	251,907.95	91.99	85.00
CAM230202218565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIMAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37456	Candelaria	654,357.94	653,359.76	452,198.48	69.21	30.00
CAM230202219253	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA III DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41414	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219253	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41774	Candelaria	155,886.28	155,721.95	155,721.95	100.00	100.00
CAM230202219316	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42128	Candelaria	177,096.04	176,909.44	162,409.44	91.80	98.00
CAM230202219395	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42263	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219419	ff1	2023				MUNICIPAL							
CAM230202219419	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202219423	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42301	Candelaria	247,795.26	247,534.42	247,534.42	100.00	100.00
CAM230202219423	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219463	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42699	Candelaria	124,071.63	123,940.71	123,940.71	100.00	100.00
CAM230202219463	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219623	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43872	Candelaria	124,071.63	123,940.71	113,790.71	91.81	97.14
CAM230202219623	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219661	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44058	Candelaria	141,746.43	141,596.95	129,966.95	91.81	97.50
CAM230202219661	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219688	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 44185	Candelaria	53,372.41	53,315.73	48,965.73	91.84	93.33
CAM230202219688	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302250690	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TIGRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167363	Candelaria	239,786.05	239,786.05	76,881.98	32.06	0.00
CAM230302250690	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230302250860	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168341	Candelaria	2,572,601.12	2,565,071.07	1,609,171.35	62.73	46.99
CAM230302250860	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230402294283	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 326216	Candelaria	1,358,940.78	1,356,569.95	406,970.98	30.00	0.00
CAM230402294283	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230402300578	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 352070	Candelaria	2,611,759.94	2,602,583.35	760,775.01	30.00	0.00
CAM230402300578	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202215640	ff1	2023				FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21868	Candelaria	533,329.68	528,847.19	435,847.19	82.41	70.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202215656	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21967	Candelaria	1,308,901.50	1,307,791.31	1,110,446.95	84.91	75.00
CAM230202217514	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31810	Candelaria	273,841.95	245,221.65	245,221.65	100.00	100.00
CAM230202217539	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31986	Candelaria	654,357.94	651,173.54	651,173.54	100.00	100.00
CAM230202217678	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32617	Candelaria	273,841.95	489,004.62	270,712.17	55.36	0.00
CAM230202217718	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32882	Candelaria	273,841.95	271,895.47	81,568.64	30.00	30.00
CAM230202217733	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32989	Candelaria	273,841.95	270,962.00	262,187.86	96.76	85.00
CAM230202217908	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34066	Candelaria	273,841.95	271,205.10	81,361.53	30.00	35.00
CAM230202218658	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 37941	Candelaria	720,000.00	536,980.00	268,490.00	50.00	90.00
CAM230202219190	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41150	Candelaria	88,722.02	88,628.22	88,628.22	100.00	100.00
CAM230202219190	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41967	Candelaria	106,396.82	106,284.47	97,584.47	91.81	96.67
CAM230202219359	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42035	Candelaria	106,396.82	106,284.47	106,284.47	100.00	100.00
CAM230202219371	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230202219455	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 42627	Candelaria	177,096.04	176,909.44	162,409.44	91.80	98.00
CAM230202219455	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							
CAM230202219632	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 43925	Candelaria	106,396.82	106,284.47	97,584.47	91.81	96.67
CAM230202219632	ff2	2023	33	I	4	MUNICIPAL							
CAM230302245104	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANCITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 134365	Candelaria	1,177,048.67	1,194,403.60	912,281.41	76.38	0.00
CAM230302250683	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167309	Candelaria	239,786.05	256,273.27	253,757.74	99.02	64.00
CAM230302250685	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167315	Candelaria	239,786.05	256,377.79	76,913.34	30.00	0.00
CAM230302250869	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168368	Candelaria	319,866.21	308,254.27	289,987.75	94.07	94.00
CAM230402294653	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ZANJA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327874	Candelaria	2,292,645.83	2,285,515.29	685,654.59	30.00	0.00
CAM230402296501	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 335800	Candelaria	1,833,300.37	1,825,453.03	548,128.90	30.03	0.00
CAM230402296855	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES 47 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28 CALLE 47A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 28 CALLE 51 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0360 - 337390	Candelaria	2,503,613.51	2,497,011.29	749,103.39	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402300487	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 351721	Candelaria	2,313,514.20	2,304,225.93	691,267.78	30.00	0.00
CAM230102207447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12872	Candelaria	1,183,443.31	1,182,888.96	1,182,888.96	100.00	100.00
CAM230102207461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12901	Candelaria	2,957,324.03	2,946,339.05	2,946,339.05	100.00	100.00
CAM230202215521	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21177	Candelaria	1,070,044.25	1,059,630.23	912,601.52	86.12	30.00
CAM230202215913	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 23487	Candelaria	1,308,901.50	1,307,555.91	1,085,910.43	83.05	80.00
CAM230202216939	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28547	Candelaria	1,308,901.50	1,307,791.31	1,307,791.31	100.00	100.00
CAM230202217434	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31257	Candelaria	1,308,901.50	1,302,553.03	1,030,625.96	79.12	40.00
CAM230202217669	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES REYES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32552	Candelaria	178,404.33	176,350.41	52,905.12	30.00	0.00
CAM230202217739	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33007	Candelaria	273,841.95	270,962.00	187,980.35	69.38	85.00
CAM230202219159	ff1	2023	33	I	4	MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 40930	Candelaria	124,071.63	123,940.71	113,790.71	91.81	97.14
CAM230202219159	ff2	2023	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202219177	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CHILAR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41072	Candelaria	124,071.63	123,940.71	113,790.71	91.81	97.14
CAM230202219177	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219319	ff1	2023				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TENANCINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 41800	Candelaria	106,396.82	106,284.47	97,584.47	91.81	96.67
CAM230202219319	ff2	2023	33	1	4	FEDERALES							
CAM230202219867	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 45367	Candelaria	2,926,041.43	2,917,239.35	2,871,380.83	98.43	97.76
CAM230302250669	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167241	Candelaria	533,329.68	556,982.05	319,840.57	57.42	60.00
CAM230302250677	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167284	Candelaria	239,786.05	260,517.80	78,155.34	30.00	0.00
CAM230302250678	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 167290	Candelaria	239,786.05	259,973.40	77,992.02	30.00	0.00
CAM230302250858	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 168320	Candelaria	5,381,763.84	5,377,897.83	3,382,093.58	62.89	47.50
CAM230302265642	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 34039	Candelaria	1,389,300.00	1,414,045.16	1,401,930.78	99.14	100.00
CAM230302265643	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 34062	Candelaria	79,729.88	54,781.64	54,184.89	98.91	100.00
CAM230402294649	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 327828	Candelaria	265,619.89	265,041.28	79,512.39	30.00	0.00
CAM230402296085	ff1	2023	33	1	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 334351	Candelaria	2,367,048.14	2,358,367.79	707,510.34	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FISICO
											MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230402296577	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA UNION DOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 336039	Candelaria	2,823,507.50	2,813,948.67	844,184.60	30.00	0.00	
CAM230402304448	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0021 - 368066	Candelaria	263,796.36	257,724.60	0.00	0.00	0.00	
CAM230202217507	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO COMALCALCO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31757	Candelaria	654,357.94	654,813.62	654,813.62	100.00	100.00	
CAM230202215628	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 21824	Candelaria	533,329.68	536,445.57	536,445.57	100.00	100.00	
CAM230102206431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	Candelaria	1,183,443.31	1,202,653.48	1,202,653.48	100.00	100.00	
CAM230102207449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885	Candelaria	1,183,443.31	1,222,916.35	1,222,916.35	100.00	100.00	
CAM230202218657	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 37936	Candelaria	2,035,800.00	2,221,400.00	2,221,400.00	100.00	100.00	
CAM230402342323	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	Adquisición de Equipos de Computos y Tecnologías de la Informática	Candelaria	1,179,013.96	1,179,013.96	1,179,013.96	100.00	100.00	
CAM230402342333	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	Adquisición de camión compactador de basura	Candelaria	2,830,300.00	2,830,300.00	2,830,300.00	100.00	100.00	
CAM230402339319	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	Candelaria	615,624.06	615,624.06	615,624.06	100.00	90.00	
CAM230402339319	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS COLONIAS SANTA CLARA Y SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	165,081.08	165,081.08	165,081.08	100.00	100.00	
CAM230402339272	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 EN LA COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	1,404,153.75	1,404,153.75	1,404,153.75	100.00	100.00	
CAM230302269468	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS CON CONCRETO	Seybaplaya	138,809.24	138,809.24	138,809.24	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402339264	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	346,071.32	346,071.32	346,071.32	100.00	100.00
CAM230302241593	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	1,093,848.81	1,093,848.80	1,093,848.80	100.00	100.00
CAM230302250395	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FÁTIMA - 58037	Seybaplaya	1,154,196.74	1,153,891.20	1,153,891.20	100.00	100.00
CAM230402305938	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS - 165977	Seybaplaya	468,885.56	468,885.56	468,855.56	99.99	50.00
CAM230302241670	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN - 375061	Seybaplaya	201,813.93	199,989.80	199,989.80	100.00	100.00
CAM230302242287	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO COLONIA NUEVO AMANECEER - 62004	Seybaplaya	427,764.21	427,341.46	427,341.46	100.00	100.00
CAM230302244425	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE 7 COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 89783	Seybaplaya	401,465.86	401,465.84	401,465.84	100.00	100.00
CAM230302262998	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA TIZIMIN - 130805	Seybaplaya	700,656.78	700,656.69	700,656.69	100.00	100.00
CAM230302264051	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE 12 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 239817	Seybaplaya	1,332,614.08	1,330,035.53	1,330,035.53	100.00	100.00
CAM230402291468	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 244489	Seybaplaya	1,441,561.48	1,441,561.48	0.00	0.00	100.00
CAM230302260893	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE CALLE 37 - 314665	Seybaplaya	358,533.35	358,533.35	358,533.35	100.00	100.00
							CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 229044	Seybaplaya					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230402287594	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 295815	SEYBAPLAYA	490,135.21	490,135.21	490,135.21	100.00	100.00	
CAM230402293043	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 321750	SEYBAPLAYA	309,614.37	309,614.37	309,614.37	100.00	100.00	
CAM230402307118	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE - 380959	SEYBAPLAYA	1,159,974.56	1,159,974.56	1,159,974.56	100.00	100.00	
CAM230302242288	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 89787	SEYBAPLAYA	231,928.69	231,928.69	231,928.69	100.00	100.00	
CAM230302261061	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKEUIL - 230061	SEYBAPLAYA	243,093.60	243,093.60	243,093.60	100.00	100.00	
CAM230302247251	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS. - 147737	SEYBAPLAYA	1,521,389.09	1,521,389.09	1,521,389.09	100.00	100.00	
CAM230302260108	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE 16 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 224505	SEYBAPLAYA	2,154,437.70	2,154,437.70	2,154,437.70	100.00	100.00	
CAM230302242373	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEUIL - 93647	SEYBAPLAYA	1,638,048.15	1,638,048.15	1,638,048.15	100.00	100.00	
CAM230302260291	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 225616	SEYBAPLAYA	2,855,750.83	2,855,750.83	2,855,750.83	100.00	100.00	
CAM230302262161	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 236080	SEYBAPLAYA	47,118.49	47,118.49	47,118.49	100.00	100.00	
CAM230302242295	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE 23 EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 90342	SEYBAPLAYA	1,487,519.33	1,487,519.33	1,487,519.33	100.00	100.00	
CAM230302242286	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEUIL - 89745	SEYBAPLAYA	212,989.44	212,989.44	212,989.44	100.00	100.00	
CAM230302261139	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO - 230584	SEYBAPLAYA	494,330.22	494,330.22	494,330.22	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				% AV FISCICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	
CAM230302269461	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE.	Seybaplaya	2,132,009.87	2,132,009.87	2,132,009.87	100.00	100.00
CAM230302270350	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 41 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SAN RAFAEL	Seybaplaya	1,293,241.15	1,293,241.15	1,293,241.15	100.00	100.00
CAM230402339297	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 16, CALLE 17 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	Seybaplaya	2,045,690.25	2,045,690.25	2,045,690.25	100.00	100.00
CAM230402335844	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	Dzitbalché	182,062.01	182,062.01	0.00	0.00	0.00
CAM230202220090	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA DZIK EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 47117	Dzitbalché	385,000.00	382,621.41	382,621.41	100.00	100.00
CAM230302253444	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO, EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 181589	Dzitbalché	650,643.18	650,254.63	650,254.63	100.00	100.00
CAM230302256282	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 201061	Dzitbalché	817,368.69	813,702.74	813,702.74	100.00	100.00
CAM230302256729	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 204213	Dzitbalché	1,059,623.74	1,057,471.72	1,057,471.72	100.00	100.00
CAM230402287540	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 295556	Dzitbalché	345,410.09	345,410.09	0.00	0.00	5.00
CAM230202217433	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE TREINTA Y TRES DEL BARRIO DE SAN JOAQUIN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE. - 31256	Dzitbalché	257,186.01	246,609.08	246,609.08	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202218938	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICROASPERSION UNIDAD AGRICOLA SAN MANUEL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 39534	Dzitbalché	385,000.00	382,623.78	382,623.78	100.00	100.00
CAM230302263376	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 241168	Dzitbalché	377,434.63	377,052.17	377,052.17	100.00	100.00
CAM230402302147	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A PRODUCCION AGRICOLA EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO KAKALMOSÓN - 358365	Dzitbalché	847,435.30	847,435.30	0.00	0.00	0.00
CAM230202220236	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE QUINCE DEL BARRIO DE CUATRO PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47961	Dzitbalché	435,550.95	434,596.59	434,596.59	100.00	100.00
CAM230202217604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVE POR ESCUELA SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 32268	Dzitbalché	231,944.97	231,494.46	231,494.46	100.00	100.00
CAM230202218420	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE A DEL BARRIO DE SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 36770	Dzitbalché	406,538.23	405,612.82	405,612.82	100.00	100.00
CAM230302251157	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE EXPLANADAS PARA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 169757	Dzitbalché	187,485.94	186,776.04	186,776.04	100.00	100.00
CAM230302253321	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS PARA UNIR LAS COMUNIDADES DE LA FATIMA Y YAXHALTUN, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE ETAPA II - 180958	Dzitbalché	1,773,759.67	1,773,144.43	1,773,144.43	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
													% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230202221015	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTINUEVE DEL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 53802	DZITBALCHE - 53802	Dzitbalché	484,581.65	484,022.36	484,022.36	100.00	100.00
CAM230302257116	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 207102	DZITBALCHE - 53802	Dzitbalché	1,188,480.07	1,185,625.04	1,185,625.04	100.00	100.00
CAM230202220133	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 47301	DZITBALCHE - 47301	Dzitbalché	1,035,260.82	1,035,260.82	557,835.55	53.88	100.00
CAM230202221273	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE UNO POR CALLE TREINTA Y TRES RUMBO AL ALBERGUE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 56497	DZITBALCHE - 47301	Dzitbalché	544,468.00	543,249.10	543,249.10	100.00	100.00
CAM230302250823	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AL ACCESO A PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL CASTILLO LANZ EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 168134	DZITBALCHE - 56497	Dzitbalché	255,785.42	254,809.29	254,809.29	100.00	100.00
CAM230302251552	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTE A DEL BARRIO DE SAN FELIPE, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 171898	DZITBALCHE - 168134	Dzitbalché	1,394,536.12	1,394,100.18	1,394,100.18	100.00	100.00
CAM230302258709	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 215652	DZITBALCHE - 171898	Dzitbalché	1,037,205.50	1,035,097.80	1,035,097.80	100.00	100.00
CAM230302265930	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE - 51028	DZITBALCHE - 215652	Dzitbalché	403,979.60	403,573.31	403,573.31	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM230202218801	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 38671	Dzitbalché	379,499.68	378,690.09	378,690.06	99.99	100.00
CAM230302261299	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 231728	Dzitbalché	1,021,710.86	1,020,656.19	1,020,656.19	100.00	100.00
CAM230302263608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 242119	Dzitbalché	1,810,506.25	1,808,882.04	1,808,882.04	100.00	100.00
CAM230302263621	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 242160	Dzitbalché	1,485,600.09	1,484,581.11	1,484,581.11	100.00	100.00
CAM230402286076	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE 29 A ENTRE 24 DEL BARRIO CHAC LOL EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 288898	Dzitbalché	209,931.75	208,911.80	208,911.80	100.00	100.00
CAM230102208474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19031	Dzitbalché	682,244.26	681,525.76	681,525.76	100.00	100.00
CAM230102208475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19032	Dzitbalché	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00	100.00
CAM230402302337	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, RUMBO A CHAANI ZUHUK EN UNIDADES AGRICOLAS LOCALIDAD CHACNICHÉN EL POZO - 359422	Dzitbalché	1,314,099.33	1,312,900.45	1,312,900.45	100.00	100.00
CAM230302265977	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE - 52336	Dzitbalché	172,183.24	172,183.24	172,183.24	100.00	100.00
CAM230302265880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ - 50504	Dzitbalché	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00	100.00
CAM230402293071	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO CON CINTILLA UNIDAD AGRICOLA LOS MANGUITOS EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 321862	Dzitbalché	235,000.00	234,153.69	234,153.69	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	RAMO	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO FISICO
									APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	
CAM230402332680	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA FATIMA	Dzitbalché	1,962,794.50	1,722,152.27	87.74	98.66
CAM230302269863	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE (CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	Dzitbalché	557,272.46	556,776.58	99.91	98.92
CAM230402335912	ff1	2023	33	I	5	FEDERALES	CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO EN EL CAMPO MULTIDEPORTIVO FELIX AMILCAR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE MUNICIPIO DE DZITBALCHE	Dzitbalché	345,410.09	345,070.55	100.00	100.00
CAM230402335784	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CRIPTAS DE DIMENSIONES DE 1.00 X 70 X 2.20 MTS. EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	Dzitbalché	588,646.53	132,076.60	22.44	90.00
CAM230402335784	ff2	2023	23	U	93	FEDERALES						

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Semestral	25.63581	25.63581	25.63581	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	Semestral	68.40868	68.40868	68.40868	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	Anual	81.32285	81.32285	46.48383	174.95
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Anual	1.325	1.42	1.76051	123.98
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado	Anual	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Anual	86.29406	86.29406	63.92736	74.08
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I002	FASSA	Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de Salud	Anual	94.11765	90.08264	90.08264	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.11364	0	0	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	1.02273	4.39932	1.71073	257.16
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	98.86364	95.60068	98.28927	102.81
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas-dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo en el marco de los Programas de Salud y Bienestar Comunitario en localidades de alta y muy alta marginación.	Anual	100	100	100	100

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de proyectos comunitarios implementados con los Grupos de Desarrollo en el marco de los Programas de Salud y Bienestar Comunitario en localidades de alta y muy alta marginación.	Anual	100	100	90.47619	90.48
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyos de los Programas de Atención Alimentaria de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.	Anual	100	100	70.24478	70.24
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	Anual	92.14426	92.14426	93.65916	101.64
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia Social destinados a otorgar atención social.	Anual	7.85574	7.85574	6.23929	125.91
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006	FAM Asistencia Social	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social brindados a grupos de atención prioritaria respecto a los programados.	Anual	100	100	77.6435	77.64
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100	100	13.04348	13.04
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	30.55556	30.55556	24.61538	80.56
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	30.55556	30.55556	61.84615	202.41
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	100	100	86.95652	86.96
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	48.61111	48.61111	8.92308	18.36
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	20.83333	20.83333	3.38462	16.25

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	48.61111	48.61111	12.30769	25.32
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	20.83333	20.83333	8.92308	42.83
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Anual	16.71182	16.71182	30.88417	184.8
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Anual	5.52995	5.52995	21.39566	386.91
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Anual	0.72416	0.72416	1.51415	209.09
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	100	100	100	100

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Anual	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Anual	7.84314	7.84314	7.84314	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Anual	3.80952	3.80952	3.80952	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior	Anual	2.91518	2.91518	2.91518	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Anual	9.80392	9.80392	9.80392	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Anual	0.95238	0.95238	0.95238	100

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Anual	15.68627	15.68627	15.68627	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Anual	27.45098	27.45098	27.45098	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	27.81646	27.73029	31.35208	113.06
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	3.81798	3.80615	3.68365	96.78
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa	Anual	5.98415	5.65208	5.65086	99.98
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa	Anual	1.70367	2.01783	2.01783	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	Anual	48.81266	48.81266	47.66764	97.65
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo.	Anual	85.62919	88.42144	88.42144	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Trimestral	66.97783	66.97783	92.99468	138.84
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	Trimestral	0	1.72414	0.14923	8.66
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	Trimestral	45.83251	45.83251	79.37236	57.74
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	Trimestral	0	20.95672	30.03663	143.33

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Trimestral	19.77778	16.95238	22.5256	132.88
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	Trimestral	54.16749	54.29546	20.62764	37.99
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	31.26679	31.26679	19.44839	62.2
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	Trimestral	0.68966	60.34483	80.32084	133.1
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	Trimestral	0.68966	60.34483	80.32084	133.1
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria.	Anual	3.36133	3.36133	3.43859	102.3
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial.	Anual	1.58313	1.58313	0.47238	29.84
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria.	Anual	2.85657	2.85657	2.30983	80.86
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I010	FAETA Educación de Adultos	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.	Anual	-0.28734	-0.28734	-0.32363	112.63
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	Trimestral	100	100	32.07813	32.08
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	0	0	0	N/D

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	98.48485	98.48485	96.22356	97.7
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	Semestral	100	100	100	100
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recurso federal del FASP en el año en curso.	Semestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	92.8317	92.83
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Semestral	0	0	0	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice de Fortalecimiento Financiero	Semestral	11.42045	11.42045	14.99971	131.34
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Semestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Semestral	53.12385	53.12385	56.37002	106.11
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Semestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Semestral	0	3.21963	3.20006	99.39
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Semestral	3.21963	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Semestral	43.65653	43.20524	33.26162	76.99
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Semestral	0	0	0	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice de Impacto de Deuda Pública	Anual	9.73703	9.73703	8.02439	121.34
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	Anual	9.72876	9.72876	29.69537	305.23
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de abandono escolar del nivel secundaria en la entidad federativa, en centros de trabajo federalizados.	Anual	6.28247	6.28247	5.33121	117.84
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa, en centros de trabajo federalizados.	Anual	82.3446	82.3446	80.78855	98.11
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación primaria	Anual	97.93432	97.93432	99.77844	101.88
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de abandono escolar del nivel primaria en la entidad federativa, en centros de trabajo federalizados.	Anual	2.76573	2.76573	0.32439	852.59
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa, en centros de trabajo federalizados.	Anual	73.78333	73.78333	74.21955	100.59

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Anual	87.09785	87.09785	85.45052	98.11
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Eficiencia terminal en educación secundaria	Anual	85.69006	85.69006	82.609	96.4
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Anual	92.49786	92.49786	92.23108	99.71
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel primaria en la entidad federativa.	Anual	-1.23866	-1.23866	-1.77069	142.95
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel secundaria en la entidad federativa.	Anual	-1.1328	-1.1328	0.56995	-50.31
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Anual	89.1459	89.1459	88.13847	98.87
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel preescolar en la entidad federativa.	Anual	0.89527	0.89527	-3.13081	-349.71
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013	FONE Servicios Personales	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa en centros de trabajo federalizados.	Anual	49.13213	49.13213	47.15105	95.97
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	48.10127	48.10127	49.36709	102.63
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	43.03797	43.03797	41.77215	103.03

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	8.86076	8.86076	8.86076	100
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	99.96427	99.96
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.52309	2.52309	2.47166	102.08
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	6.67054	6.67054	13.97716	209.54
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	77.41935	67.64706	67.64706	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	22.58065	26.47059	26.47059	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0	5.88235	5.88235	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	97.02464	91.50171	94.31
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.48748	0.48748	0.53326	91.42
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	55.14684	55.14684	14.13709	25.64

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	76.5625	81.92771	81.92771	100
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	23.4375	18.07229	18.07229	100
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0	0	0	100
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	83.46294	83.46
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.15522	0.15522	0.15118	102.67
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	58.7734	58.77
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	12.10864	12.10864	12.10864	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	71.42857	70.09346	70.09346	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	27.55102	29.90654	29.90654	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	1.02041	0	0	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	92.64312	92.64
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.06337	1.06337	1.002	106.12

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Champotón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-2.06308	-2.06308	14.34106	-695.13
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	53.0303	50	49.20635	98.41
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	42.42424	40	38.09524	105
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	4.54545	10	12.69841	78.75
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	99.99997	100
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	3.41784	2.99196	2.62927	113.79
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	91.626	83.46661	83.78729	100.38
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	12.95542	12.95542	17.42411	134.49
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	83.67347	83.67347	67.92453	81.18
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	14.28571	14.28571	30.18868	47.32
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	2.04082	2.04082	1.88679	108.16
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	99.9999	100
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.11322	0.11322	2.09371	5.41
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-1.13254	-1.13254	3.27458	-289.14
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	50	50	78.64078	157.28
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	33.333333	33.333333	9.70874	343.33
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	16.66667	16.66667	11.65049	143.06
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	91.74248	91.74
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.25572	1.25572	1.30857	95.96
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	-9.11442	-9.11442	-9.11442	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	40	51.72414	51.72414	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	55	44.82759	44.82759	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	5	3.44828	3.44828	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	99.9923	99.99
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.59766	1.29313	1.24083	104.21
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	16.39648	16.39648	16.76024	102.22
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	58.4	58.4	67.89773	116.26
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	39.2	39.2	28.69318	136.62
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	2.4	2.4	3.40909	70.4
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	90.6784	90.68
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.44052	1.44052	1.40933	102.21
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	52.92459	52.92459	100	188.95
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	11.41346	11.41346	1.5475	13.56

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	57.69231	65.51724	72.65625	110.9
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	42.30769	34.48276	27.34375	126.11
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0	0	0	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	100	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	4.17639	2.72315	2.22069	122.63
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	9.97438	9.97438	37.21004	373.06
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	78.91566	78.91566	79.06977	100.2
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	21.08434	21.08434	20.93023	100.74
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0	0	0	100
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	97.5	100	102.56
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	2.15358	2.15358	1.37209	156.96

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	0.56349	0.56349	14.35961	2548.33
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	60.86957	60.86957	52.17391	85.71
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	39.13043	39.13043	47.82609	81.82
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0	0	0	100
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	89.74556	89.75
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	0.26287	0.26287	0.14441	182.03
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	80.89988	80.89988	229.29358	283.43
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	47.91667	46.93878	45.83333	97.64
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	41.66667	40.81633	43.75	93.29
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	10.41667	10.20408	10.41667	97.96
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100	100	100	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD
INDICADORES DEL RAMO 33
CUARTO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	100	100	98.15425	98.15
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	1.56662	0.92444	1.14464	80.76
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	100	100
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	35.93672	35.93672	86.04958	239.45

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.satfin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C. P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

2 - Campeche



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

100,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Lic. Ulises Alcántara Pérez

Coordinador de la Evaluación

L.C. Elvira Sarai Can Dzib

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF), con base en la información entregada por el H. Ayuntamiento de Campeche, para contribuir a la toma de decisiones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal los recursos del FISMDF se destinan a proyectos prioritarios a ser ejecutados por los municipios y en este caso en el H. Ayuntamiento de Campeche quien recibe recursos del FISMDF que fueron destinados principalmente a transportes y vialidades, agua y saneamiento, urbanización, deporte, vivienda y asistencia social. Sin embargo, el fondo no cuenta con estructura programática propia, puesto que si bien, su estructura





Sistema de Evaluación del Desempeño

es a nivel federal, para poder tener un mejor control en el ejercicio del gasto, sería importante que el fondo desarrolle una MIR a nivel municipal, ya que de acuerdo a la información que el municipio desarrolla tiene elementos suficientes para plasmarlo en una MIR y que esta sea con fundamento en la MIR federal.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EED_FISM_2022 Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	EED_FISM_2022 Evaluación Específica de Desempeño.pdf	Evaluación Específica de Desempeño



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

2 - Campeche



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

100,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

M. en C. Nancy Alcudia Robles

Coordinador de la Evaluación

L.C. Elvira Saraí Can Dzib

Objetivos de la Evaluación

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa para contar con una valoración del desempeño del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FORTAMUN 2022), con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Campeche, para contribuir a la toma de decisiones y que permita valorar si la gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Fondo.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) nace a iniciativa del poder legislativo con la intención de fortalecer las



Sistema de Evaluación del Desempeño

haciendas públicas municipales, así como para apoyar y atender las funciones y obligaciones que se derivan del artículo 115 constitucional; tiene un fundamento jurídico que sustenta el tipo de intervención financiado con los recursos; aunque el destino de los recursos es muy amplio, comúnmente se orientan cuatro objetivos prioritarios que son: obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y se observa que los recursos asignados al H. Ayuntamiento de Campeche fueron ejercidos acorde a la normatividad aplicable.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EED_FORTAMUN-2022VF Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	EED_FORTAMUN-2022VF.pdf	Evaluación Integral
Anexos	ANEXO 1 CONAC FORTAMUNDF (1).pdf	Formato de Difusión
Términos de Referencia	de TDR de Evaluación Específica de Desempeño.pdf	Términos de Referencia



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

4 - Champotón



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

105,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez

Coordinador de la Evaluación

H. Ayuntamiento de Champotón

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en Champotón, Campeche en 2022, con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El FISM es uno de los ocho fondos de aportaciones federales establecidos en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y que están previstos en el Ramo General 33 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. En el año 2022 al Municipio de Champotón, Campeche, le correspondió \$85,826,627 de pesos de recursos del FISM, que representan el 8.6% de los recursos que el Estado de Campeche distribuyó entre sus municipios.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Los recursos fueron ministrados al municipio en forma completa y oportuna por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. El diagnóstico de causas y necesidades que el FAIS atiende, se realizó con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 para el Municipio de Champotón, Campeche, aunado con la colaboración de las comunidades y, a partir de ello, se cuantifican y se incorporan en el Programa Anual de Inversión Pública, que permite identificar la ubicación territorial de las necesidades por localidad, la cuantificación de las necesidades y la concurrencia de fuentes de financiamiento para atender las necesidades. El Municipio destinó los recursos del FISM a Urbanización el 57.17%, mejoramiento de vivienda el 18.31%, agua potable el 10.10%, drenajes y letrinas el 9.99%, electrificación el 2.45% y para el PRODIM el 1.98%. Asimismo, la incidencia en obras complementarias fue de 57.17%, a obras directas el 40.85% y para el PRODIM el 1.98%. Además, el 70.1% se focalizó hacia zonas con población en situación Pobreza Extrema y el 27.1% en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Existe consistencia en el diagnóstico de necesidades, la participación de los habitantes de las comunidades en la priorización de las obras y acciones, y el Programa Anual de Inversión Pública en el que se establece las obras y acciones que se llevarán a cabo, desagregando además, la población y comunidades beneficiadas, modalidad, incidencia y tipo de proyectos por rubro. Los procesos en la gestión y operación del Fondo están identificados y permiten la adecuada delimitación de funciones y actividades entre las áreas encargadas. Se documentan las etapas de la planeación de los proyectos del FISM que incluyen el diagnóstico de causas y necesidades, en colaboración de las comunidades para la priorización de los proyectos.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo FISM 2022.pdf	Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Evaluación integral	Informe final FISM 2022_.pdf	INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DEL FAISMUN
Anexos	DIFUSIÓN DE RESULTADOS EVALUACIONES FISM.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Términos de Referencia	TDR_ED_FISMDF Champoton.pdf	Para cumplir con los objetivos de la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infr



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

4 - Champotón





Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

4 - Champotón

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

105,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez

Coordinador de la Evaluación

H. Ayuntamiento de Champotón

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño y la pertinencia de los principales procesos de gestión y los resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondiente al ejercicio fiscal 2022, con base en la información entregada por el Municipio.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Las personas responsables de la administración y ejecución de los recursos del FORTAMUNDF conocen las disposiciones normativas que lo rigen, el programa sectorial al que está vinculado, los objetivos estratégicos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación; asimismo, el municipio dispone de sus propios indicadores de gestión del fondo. El municipio recibió 58,589,913 pesos de recursos del FORTAMUNDF, los ejerció en forma oportuna



Sistema de Evaluación del Desempeño

y los destinó a los rubros de gasto prioritarios que establece la Ley de Coordinación Fiscal. El municipio obtuvo resultados positivos en los indicadores que miden la dependencia a los recursos del FORTAMUNDF y el ingreso de libre disposición recaudado en el ejercicio fiscal. Se está implementando un Mecanismo de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FORTAMUNDF con base en el cual se debe dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de evaluaciones externas y a las recomendaciones de las entidades fiscalizadoras.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo FORTAMUN.pdf	Contar con una valoración del desempeño y la pertinencia de los principales procesos de gestión y lo
Evaluación integral	Informe Final FORTAMUN 20230626.pdf	INFORME FINAL DEL FORTAMUN
Anexos	DIFUSIÓN DE RESULTADO EVALUACION FORTAMUNDF.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Términos de Referencia	TdR FORTAMUN_FINAL.pdf	Incluye un resumen enfocado a la descripción características del FORTAMUNDF, que contempla la defini



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

9 - Escárcega



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

9 - Escárcega

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

162,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

VALDIVIESO E. Y ASOCIADOS

Coordinador de la Evaluación

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajo de campo y análisis de gabinete. Un análisis de gabinete y reuniones con el área de enlace, como parte del trabajo de campo, forman parte del diseño de la evaluación. El análisis de gabinete incluye la recopilación, sistematización y estudio de información cualitativa y cuantitativa que permita hacer un examen la parte institucional-administrativa, así como analizar el FISM-DF con un sustento analítico y financiero. El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas con los funcionarios públicos que





Sistema de Evaluación del Desempeño

tienen a su cargo la gestión del FISMDF. Los ejes temáticos de las entrevistas se basaron en los establecidos en los TDR. Investigación Documental: Es la recopilación, estudio y análisis de la información documental del Municipio al que se está evaluando, así como aquella información que provenga de fuentes que dé soporte a la evaluación, que facilite la identificación de acciones y componentes relevantes del programa. Las fuentes documentales y la información institucional de carácter administrativo utilizadas para la investigación y que dan sustento analítico a la evaluación serán expuestas en el cuerpo del presente documento. Para dar respuesta a algunas de las preguntas del cuestionario de la evaluación se llevó a cabo un análisis de la información financiera, operativa y normativa del programa objeto de esta evaluación, la cual se obtuvo de manera directa del Municipio y de manera indirecta del portal Institucional y otras fuentes digitales de información. Como ya se refirió, la investigación es mayoritariamente documental y de gabinete. La información generada se clasificó de la siguiente manera: A. Información Administrativa. Se refiere a los documentos de base y soporte del Fondo. B. Información estadística. Refiere a la información que conforma los indicadores de resultados sobre el desempeño y cumplimiento de metas y objetivos del Fondo. C. Información de sustento analítico. Se refiere a la información bibliográfica que permite construir los elementos teóricos y conceptuales de la investigación. La investigación documental se realizó con fuentes bibliográficas de primera y segunda mano. Fundamentalmente se considerará como fuentes de primera mano, toda la información proporcionada por el Municipio. Esto permitió al equipo evaluador contar con mayores elementos para valorar el desempeño de los procesos del Programa 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El municipio de Escárcega en sus marcos de regulación de planeación está alineado a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Estatal, a través de sus ejes vinculado al Plan Municipal de Desarrollo. Los objetivos del plan en el municipio están orientados a lo establecido a los lineamientos generales del fondo, estos están encaminados al combate de pobreza extrema y rezago social. La cobertura del FISM-DF en el municipio se realiza a través del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, por lo que se atiende los indicadores de pobreza extrema y rezago social señalados, sin embargo, el municipio a nivel local no implementa acciones que permitan identificar a la población objetivo de manera directa, siendo estos los que verificarían la situación de cada comunidad o localidad.3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El Fondo de Infraestructura Social Municipal DF es uno de los recursos provenientes del Ramo 33, el cual se desprende del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Siendo este un recurso de mucha importancia para el municipio de Escárcega. Por lo dispuesto el municipio en correlación a presentar una alineación establecida con el Plan de Desarrollo Estatal, sus ejes publicados en su Plan Municipal de Desarrollo están alineados, por lo que esto permite que el ejercicio del fondo, tenga además de sus lineamientos cubrir el rezago social. Los proyectos presentados en su Programa Anual de Inversión se establecieron las obras



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación de Consistencia y Resultados-FISM-ESC-2022 resumen ejecutivo (1).pdf	La evaluación utilizó como principal referencia metodológica el Modelo de Términos de Referencia de
Evaluación integral	Evaluación de Consistencia y Resultados-FISM-ESC-2022 version 1.0 (2).pdf	Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Anexos	ANEXO 1 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FISMDF.pdf	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FISMDF 2022
Términos de Referencia	de TDR_ECR FISMDF 2022 ESCARCEGA.pdf	Terminos de Referencia FISM DF



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

9 - Escárcega



Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

9 - Escárcega

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

162,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

VALDIVIESO E. Y ASOCIADOS

Coordinador de la Evaluación

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Los resultados de la evaluación indican que el uso del FORTAMUNDF se realizó conforme a la normatividad vigente, cumpliendo los objetivos del fondo, mejorando los servicios para la población. En cuanto a la operación del programa, es favorable que se cuente con un Programa Anual de Inversión que contempla las acciones de planeación y orientación a resultados. Asimismo, el resultado de esta evaluación evidencia la coordinación entre las áreas involucradas



Sistema de Evaluación del Desempeño

del Fondo y el soporte claro de información con la que cuentan. Operación, En esta sección no se emitió recomendación alguna, sin embargo, las operaciones emitidas por los operadores son registrados y reportados trimestralmente, mediante los portales a cargo de la SHCP. Percepción de la población atendida. Si bien los operadores del fondo, programan de manera oportuna, el ejercicio del gasto del recurso, estos implementan acciones en materia de seguridad, como seguimiento deberán medir la satisfacción de la población beneficiada, Resultados De recomendaciones anteriores se deberá realizar evaluaciones de impacto de los recursos implementado del FORTAMUN. Diseño El municipio de Escárcega, tiene como eje rector de sus programas el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el cual sus ejes, objetivos y estrategias, se encuentran alineados al Plan Nacional de desarrollo 2018-2024.El FORTAMUN, se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. En su normativa no especifica que se elaboren diagnósticos de sus necesidades, se recomienda que el municipio elabore uno municipal, toda vez que asigna parte de su recurso a temas de seguridad pública. Planeación y orientación a resultados Como parte de las recomendaciones en este apartado, se pide que sea implementados y atendidos los Aspectos Susceptibles de Mejora, ya que esto permitirá subsanar los comentarios hechos por anteriores evaluaciones, y a su vez tendrá un mejor manejo de la utilización del fondo y gestionar que el recurso tenga complementariedad con otras fuentes de financiamiento, para que este se potencialice y tenga un mayor alcance en su aplicación, Cobertura y focalización Derivado que el recurso fue programado por los operadores del municipio de Escárcega, las partidas que fueron asignadas a erogar, son en cumplimiento a sus obligaciones financieras y a materia de seguridad pública, en cuanto a este últimos se recomienda que se realice un diagnóstico para este último.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Evaluación de Consistencia y Resultados-FORTAMUN-ESC-2022 resumen ejecutivo (2).pdf	Por medio de este informe se presentan los resultados de la Evaluación al Fondo de Aportaciones para
Evaluación integral	Evaluación de Consistencia y Resultados-FORTAMUN-ESC-	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios es uno de los fondos que pertenc



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
	2022 resumen ejecutivo (2).pdf	
Anexos	Anexo 1 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones.pdf	Anexo 1 formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Fortamun 2022
Términos Referencia	de TDR_ECR FORTAMUN 2022 ESCARCEGA.pdf	Formato de Términos de Referencia



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

4 - CAMPECHE

11 - Candelaria



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

11 - Candelaria

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

95,120.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Grupo administrativo xalapezo S. de R.L. DE CV

Coordinador de la Evaluación

Mtro Israel Said Elizalde Jimenez

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes al año fiscal 2022 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Los recursos del FISM-DF 2022 se han aplicado observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y los proyectos han estado orientados al cumplimiento estricto de sus fines. Las intervenciones, están alineadas a los objetivos nacionales, sectoriales, estatales y municipales, además de contribuir a la Agenda 2030. En el caso del municipio de Candelaria, Campeche, se realizaron 176 proyectos y se ejerció la cantidad de \$143,039,449.00





Sistema de Evaluación del Desempeño

proveniente del FISM-DF 2022. Las metas programadas se cumplieron al 100%. Los recursos fueron aplicados en 3 proyectos ubicados en localidades con los 2 grados de rezago social más alto; 154, en localidades con pobreza extrema; y 19, en Zonas de Atención Prioritarias urbanas. Por el tipo de incidencia, 64 corresponden a proyectos de incidencia Directa y 112 a incidencia Complementaria. La relevancia del programa está fuera de toda duda y su contribución al desarrollo social del municipio es evidente

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RESUMEN EJECUTIVO Evaluación del FISM 2022.docx	Resumen ejecutivo del FISMDF 2022
Evaluación integral	Evaluación FISM-CANDELARIA 2022final.docx	Evaluación FISM-CANDELARIA 2022final
Anexos	DIFUSIÓN RESULTADOS FISMDF CANDELARIA 2022.pdf	DIFUSIÓN RESULTADOS FISMDF CANDELARIA 2022
Términos de Referencia	TDR ECR.pdf	TDR ECR



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

4 - CAMPECHE

11 - Candelaria





Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

11 - Candelaria

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

116,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Grupo administrativo xalapeño S. de R.L. DE CV

Coordinador de la Evaluación

Mtro. Israel Said Elizalde Jiménez

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF correspondientes al año fiscal 2022 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

¿ Establecer una estrategia adecuada que defina problemas y objetivos claros para su uso, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones.¿ Desarrollar un diagnóstico específico que identifique requisitos financieros, obligaciones, pagos, y necesidades de modernización relacionadas con el FORTAMUNDF.¿ Elaborar un Marco de Indicadores de Resultados (MIR) para evaluar el cumplimiento de objetivos, alinearlos con el Plan Municipal de



Sistema de Evaluación del Desempeño

Desarrollo y garantizar un seguimiento efectivo de los proyectos.¿ Vincular el Plan Municipal de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos mediante programas presupuestarios que traduzcan objetivos estratégicos en acciones con recursos asignados.¿ Desarrollar un Plan Anual detallado que especifique responsabilidades y proyectos pendientes, junto con la asignación de recursos del FORTAMUNDF.¿ Actualizar los Diagramas de Flujo de procesos del programa y establecer una agenda para dar seguimiento a la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), garantizando continuidad administrativa

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen evaluacion fortamun_2022.pdf	Resumen evaluacion fortamun 2022
Evaluación integral	Evaluacion_final_fortamun_2022.pdf	Evaluacion_final_fortamun_2022
Anexos	formato_difusion_norma_conac_2022.pdf	formato difusion norma conac 2022
Términos de Referencia	TDR ECR.pdf	TDR ECR



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAM

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAM

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAM

Año de la

Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

101,668.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

IBS Consulting Group

Coordinador de la Evaluación

Sistema Estatal DIF

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuesto 122 denominado FAM Asistencia Social Ejercicio 2021 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 122 ¿FAM Asistencia Social¿ responde a los señalamientos del Programa Anual de Evaluación 2022 y se realiza con base en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Por su parte, el objetivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados del programa en seis temas: 1) Diseño, que contiene un análisis sobre la justificación de la creación y el diseño del





Sistema de Evaluación del Desempeño

programa, su contribución a los objetivos nacionales y sectoriales, la población potencial y objetivo y la Matriz de Indicadores para Resultados; 2) Planeación y Orientación a Resultados en donde se analizan los instrumentos de planeación, la orientación a resultados y los esquemas de procesos de evaluación y la generación de información; 3) Cobertura y Focalización que permite analizar el nivel de atención alcanzado en las zonas geográficas y las estrategias o mecánicas aplicadas; 4) Operación que considera para el análisis los procesos establecidos en las Reglas de operación y la normatividad aplicable, la solicitud de apoyos, la selección de proyecto, el tipo de apoyo, la ejecución, organización y gestión, así como la eficiencia y economía del programa, la sistematización de la información y la rendición de cuentas; 5) Percepción de la Población Atendida; 6) Medición de resultados que consiste en la forma en que el programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito y sus hallazgos encontrados en las evaluaciones hechas al programa. Además, incluye un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones; la Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados y las Conclusiones. La evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas. Esta evaluación fue la primera que se efectuó con un proceso homogéneo, es decir, utilizando los mismos términos de referencia, a programas sociales, lo que permitió que por primera vez en México se realizaran comparaciones entre programas sociales. Como parte de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, derivado del Presupuesto basado en Resultados (PbR), a través del cual se fortalecen los procesos de planeación, programación, operación y seguimiento de la Página 2 de 6 Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 122 ¿FAM Asistencia Social “Ejercicio Fiscal 2021” programas y acciones del Gobierno del Estado de Campeche, así como el monitoreo y evaluación de sus resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población, se estableció para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 122 denominado “FAM Asistencia Social”. La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2021 es contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar. Bajo este contexto, la forma de operar de estos programas es mediante un mecanismo descentralizado, y su cobertura es amplia, lo que permite adecuarlos a las realidades concretas de cada entidad, con la finalidad de propiciar la correcta distribución de los recursos entre la población, objeto de asistencia social, generando las estrategias pertinentes y entregando los apoyos directamente al beneficiario.

Documentos anexos a la Evaluación





Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen-Ejecutivo.pdf	RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación integral	Evaluacion-de-Consistencia-y-Resultados-Programa-FAM-Asistencia-Social.pdf	EVALUACION INTEGRAL
Anexos	Anexo1-Formato-Difusion-Resultados-Evaluacion-Prog-y-Fondos-Aportaciones-Federales.pdf	ANEXOS
Posición institucional	Posicion Institucional.pdf	POSICION INSTITUCIONAL
Términos de Referencia	Terminos-de-Referencia.pdf	TERMINOS DE REFERENCIA
Contrato	Contrato-.pdf	CONTRATO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAM

4 - CAMPECHE

0 - Cobertura estatal



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAM

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAM

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

133,544.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

IBS CONSULTING GROUP

Coordinador de la Evaluación

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Objetivos de la Evaluación

Realizar un análisis sistemático de la operación del programa con la finalidad de conocer las características de sus procesos, examinar sus ventajas y especificar la problemática a la que se enfrenta.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Evaluación de Procesos del 051 "FAM Asistencia Social" se encuentra estipulada en el Fondo Anual de Evaluación 2023 para el Ejercicio Fiscal 2022 de los fondos de la Administración Pública Estatal, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche y se realizará de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Es importante señalar que, si bien el análisis abarca únicamente el ejercicio 2022, el proceso de evaluación se realizará durante 2023, por lo que en el trabajo de campo se

observarán procesos y acciones del ejercicio fiscal de este último año. En ese sentido, el Objetivo General de la evaluación es realizar un análisis sistemático de la operación del Fondo con la finalidad de conocer las características de sus procesos, examinar sus ventajas y especificar la problemática a la que se enfrenta. Adicionalmente, los objetivos específicos son los siguientes: ¿ Describir la operación del Fondo por medio de sus procesos operativos en los distintos niveles en los que se llevan a cabo; ¿ Valorar la medida en que los procesos operativos del Fondo son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos: - Identificar y describir los problemas que obstaculizan la operación del 051 “FAM Asistencia Social”, así como las buenas prácticas que fortalecen su capacidad de operación. - Determinar la medida en que los procesos manifestados en la normatividad del Fondo son adecuados y aplicables o bien, deficientes o insuficientes para lograr los objetivos planteados; - Determinar los factores principales que permitan obtener los elementos para definir la readecuación tanto de la normatividad aplicable, como de los procesos operativos en la práctica. - Retroalimentar tanto a la Secretaría de la Contraloría, como a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche con respecto a los instrumentos de evaluación y la disponibilidad y calidad de la información necesaria para la evaluación, a fin de que se modifiquen o adecúen los Fondos del Gobierno Estatal. La metodología empleada incluye el análisis de gabinete y de información recabada mediante trabajo de campo. Con ello, se busca comparar lo establecido en la normatividad del Fondo con la implementación que en la práctica se realiza bajo el modelo de procesos establecido por el CONEVAL. Para este estudio se empleó una metodología que hace énfasis en el análisis empírico del Fondo con el fin de obtener un entendimiento a profundidad de su dinámica y la descripción de sus principales características. En este sentido, el trabajo de campo se considera la fuente más importante de información para la evaluación del 051 “Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Asistencia Social” ya que, la observación directa de los procedimientos y actividades, complementada con el contacto directo con los actores clave de la operación, proporcionan al evaluador información indispensable para llegar a conclusiones sistematizadas y sustentadas. Por tal razón, como parte de la evaluación, se llevará a cabo una etapa de levantamiento de información cualitativa en campo en la que el principal instrumento de obtención de información será la entrevista a los responsables directos de los distintos procesos operativos, así como las encuestas a los beneficiarios del Fondo. La finalidad de esta etapa del proceso será conocer el funcionamiento real del Fondo, y enriquecer el análisis con el conocimiento y experiencia del entrevistado. En esta etapa, se recabarán datos en instancias responsables de la operación del Fondo en sus diferentes ámbitos de acción.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	ResumenEjecutivo.pdf	RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación integral	InformeFinal.pdf	EVALUACIÓN INTEGRAL
Anexos	Anexo1.pdf	ANEXOS
Términos de Referencia	TDR.pdf	TÉRMINOS DE REFERENCIA
Contrato	Contrato.pdf	CONTRATO

El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.
 Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente:
<https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
 Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
 Administración y Finanzas.