



# PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

## TERCERA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO  
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA  
Año VIII No. 1918

Directora  
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.  
Martes 9 de Mayo de 2023

## SECCIÓN ADMINISTRATIVA

### Recursos Federales Transferidos (RFT) a la Entidad

### INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2023

### Componentes de los RFT

1. Ejercicio del Gasto
2. Destino del Gasto
3. Indicadores del Ramo 33
4. Evaluaciones

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Entidad Federativa: Campeche  
 Municipio: Gobierno de la Entidad  
 Número de Programas Presupuestarios informados en el trimestre: 76  
 Monto General Aprobado: 29,955,003,290.53  
 Monto Total Ejercido al trimestre: 19,314,801,687.30

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD**

**EJERCICIO DEL GASTO**

**PRIMER TRIMESTRE 2023**

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
<b>MUNICIPIO: GOBIERNO DE LA ENTIDAD</b>														
2023	11	U006	0	Total del Programa Presupuestario	1,070.72	473.00	692	1,695,762,474.00	1,705,871,575.72	418,983,898.72	344,329,923.49	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	CAPITAL	473.00	473.00	691	1,695,762,474.00	1,705,870,978.00	418,983,301.00	344,329,575.49	418,983,301.00	0.00	100
2023	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	473.00	473.00	80	231,218,723.00	231,218,723.00	46,547,313.00	46,277,758.14	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	0.00	0.00	70	122,077,757.00	122,077,757.00	26,605,984.00	22,920,671.29	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	46	19,179,729.00	19,179,729.00	4,917,000.00	1,437,004.87	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	69	97,072,395.00	97,072,395.00	21,153,232.00	15,907,908.88	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calakmul en el Estado de Campeche	0.00	0.00	12	43,077,209.00	43,077,209.00	10,809,252.00	10,320,620.37	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	0.00	0.00	58	24,622,530.00	24,622,530.00	6,205,039.00	6,204,811.23	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	68	28,853,343.00	28,853,343.00	7,310,913.00	6,856,870.16	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	37	10,860,353.00	10,860,353.00	2,700,865.00	2,883,797.11	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	19	7,182,950.00	7,182,950.00	1,795,737.00	727,340.90	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	95	683,960,660.00	683,960,660.00	175,355,000.00	167,441,439.90	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	40	373,511,292.00	383,619,796.00	100,816,000.00	62,192,826.22	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	43	5,686,743.00	5,686,743.00	1,550,931.00	488,861.17	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	16	39,449,738.00	39,449,738.00	10,759,020.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	38	9,009,052.00	9,009,052.00	2,457,015.00	669,665.25	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	597.72	0.00	1	0.00	597.72	597.72	348.00	N/A	N/A	N/A
2023	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	597.72	0.00	1	0.00	597.72	597.72	348.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	12	U013	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	0.00	9	505,948,039.00	505,948,039.00	86,011,166.63	38,468,468.03	N/A	N/A	N/A
2023	12	U013	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	505,948,039.00	505,948,039.00	86,011,166.63	38,468,468.03	86,011,166.63	0.00	100
2023	12	U013	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	9	505,948,039.00	505,948,039.00	86,011,166.63	38,468,468.03	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	0.00	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	16	E005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100
2023	16	E005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	0.00	9	490,339,445.00	482,474,498.00	91,656,432.00	18,331,286.40	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	490,339,445.00	482,474,498.00	91,656,432.00	18,331,286.40	91,656,432.00	0.00	100
2023	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	0.00	1	40,000,000.00	40,000,000.00	7,476,978.08	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	110,000,000.00	110,000,000.00	20,561,689.71	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	3	28,000,000.00	28,000,000.00	5,233,884.65	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	98,067,889.00	90,202,942.00	18,331,286.40	18,331,286.40	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3	214,271,556.00	214,271,556.00	40,052,593.16	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0	0	92	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	496,287,363.00	286,530,422.29	N/A	N/A	N/A
2023	33	I002	0	CAPITAL	0	0	92	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	496,287,363.00	286,530,422.29	496,287,362.95	0.05	100
2023	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0	0	92	2,060,930,170.00	2,060,930,170.00	496,287,363.00	286,530,422.29	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	0.00	25	169,923,561.00	169,923,561.00	50,977,068.00	235,155.43	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	CAPITAL	0.00	0.00	25	169,923,561.00	169,923,561.00	50,977,068.00	235,155.43	50,977,068.00	0.00	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	0.00	0.00	1	51,543,608.00	51,543,608.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	18	21,897,547.00	21,897,547.00	21,897,547.00	235,155.43	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	3	62,464,666.00	62,464,666.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	14,017,740.00	14,017,740.00	9,079,521.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,231,918,107.00</b>	<b>1,231,918,107.00</b>	<b>369,575,433.00</b>	<b>369,575,433.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	369,575,433.00	369,575,433.00	369,575,433.00	0.00	100
2023	33	I004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,231,918,107.00	1,231,918,107.00	369,575,433.00	369,575,433.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>824,947,532.00</b>	<b>824,947,532.00</b>	<b>206,236,884.00</b>	<b>206,236,884.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I005	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	206,236,884.00	206,236,884.00	206,236,884.00	0.00	100
2023	33	I005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	824,947,532.00	824,947,532.00	206,236,884.00	206,236,884.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>I006</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>175,717,239.00</b>	<b>184,578,387.00</b>	<b>46,144,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I006	0	CAPITAL	0.00	0.00	3	175,717,239.00	184,578,387.00	46,144,596.00	0.00	46,144,596.00	0.00	100
2023	33	I006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	175,717,239.00	184,578,387.00	46,144,596.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>I007</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>247,142,137.00</b>	<b>247,142,137.00</b>	<b>61,785,534.00</b>	<b>19,191,945.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I007	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	247,142,137.00	247,142,137.00	61,785,534.00	19,191,945.00	61,785,534.00	0.00	100
2023	33	I007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	76,767,782.00	76,767,782.00	19,191,945.00	19,191,945.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	170,374,355.00	170,374,355.00	42,593,589.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17</b>	<b>514,043,661.00</b>	<b>514,043,661.00</b>	<b>128,510,915.00</b>	<b>39,918,315.00</b>	<b>128,510,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>
2023	33	1008	0	CAPITAL	0.00	0.00	17	514,043,661.00	514,043,661.00	128,510,915.00	39,918,315.00	128,510,915.00	0.00	100
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,313,852.00	2,313,852.00	578,463.00	578,463.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	519,255.00	519,255.00	129,813.84	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	519,255.00	519,255.00	129,813.84	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	4,096,731.00	4,096,731.00	1,024,183.32	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	1	19,944,144.00	19,944,144.00	4,986,036.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	1	17,775,334.00	17,775,334.00	4,443,833.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calixtlán en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	12,993,303.00	12,993,303.00	3,248,325.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	1	114,436,750.00	114,436,750.00	28,609,187.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	1	3,136,824.00	3,136,824.00	784,206.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	0.00	0.00	1	1,874,400.00	1,874,400.00	468,600.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	0.00	0.00	1	5,228,039.00	5,228,039.00	1,307,009.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	17,579,139.00	17,579,139.00	4,394,784.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	157,359,412.00	157,359,412.00	39,339,852.00	39,339,852.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Campechano	0.00	0.00	1	10,786,406.00	10,786,406.00	2,696,601.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	87,463,873.00	87,463,873.00	21,866,968.24	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champón	0.00	0.00	1	17,250,705.00	17,250,705.00	4,312,676.26	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	1	40,766,239.00	40,766,239.00	10,191,559.75	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	1009	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	12,911,514.00	11,068,750.59	N/A	N/A	N/A
2023	33	1009	0	CAPITAL	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	12,911,514.00	11,068,750.59	12,911,514.00	0.00	100
2023	33	1009	0	Colegio de Educación Profesional, Técnica del Estado de Campeche	0.00	0.00	22	50,654,220.00	50,654,220.00	12,911,514.00	11,068,750.59	N/A	N/A	N/A
2023	33	1010	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	22,241,222.00	10,430,023.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1010	0	CAPITAL	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	22,241,222.00	10,430,023.64	22,241,222.00	0.00	100
2023	33	1010	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	48	78,190,584.00	78,190,584.00	22,241,222.00	10,430,023.64	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	67	215,746,053.00	215,746,053.00	64,723,815.00	4,611,250.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	CAPITAL	0.00	0.00	67	215,746,053.00	215,746,053.00	64,723,815.00	4,611,250.00	64,723,815.00	0.00	100
2023	33	1011	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	15	16,200,000.00	16,200,000.00	4,859,999.93	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	0.00	14	12,415,914.76	12,415,914.76	3,724,774.38	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	20	134,630,138.24	134,630,138.24	40,389,040.91	4,611,250.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1011	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	0.00	18	52,500,000.00	52,500,000.00	15,749,999.78	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	310,594,972.00	310,594,972.00	77,648,742.00	29,998,853.55	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	CAPITAL	0.00	0.00	6	310,594,972.00	310,594,972.00	77,648,742.00	29,998,853.55	77,648,742.00	0.00	100
2023	33	1012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2	134,094,972.00	134,094,972.00	26,148,742.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	0.00	0.00	2	165,000,000.00	165,000,000.00	45,000,000.00	29,998,853.55	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	de Campeche	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1013	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	1,152,221,535.52	1,271,887,740.63	N/A	N/A	N/A
2023	33	1013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	1,152,221,535.52	1,271,887,740.63	1,152,221,535.52	0.00	100
2023	33	1013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	5,018,053,722.00	5,018,053,722.00	1,152,221,535.52	1,271,887,740.63	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I015	0	Total del Programa Presupuestario	883.33	0.00	67	131,565,197.00	131,566,080.33	34,711,352.33	24,924,488.74	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	CAPITAL	0.00	0.00	66	131,565,197.00	131,565,197.00	34,710,469.00	24,923,605.41	34,710,469.00	0.00	100
2023	33	I015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	66	131,565,197.00	131,565,197.00	34,710,469.00	24,923,605.41	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	883.33	0.00	1	0.00	883.33	883.33	883.33	N/A	N/A	N/A
2023	33	I015	0	Secretaría de Educación	883.33	0.00	1	0.00	883.33	883.33	883.33	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	Total del Programa Presupuestario	39.00	4,859.38	10	534,284.00	534,284.00	529,463.62	529,463.62	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	CAPITAL	0.00	4,820.38	9	534,284.00	534,284.00	529,463.62	529,463.62	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	4,820.38	8	533,749.72	533,749.72	528,929.34	528,929.34	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	1	534.28	534.28	534.28	534.28	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	39.00	39.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	E012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	39.00	39.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	Total del Programa Presupuestario	29,201.00	449,452.00	4	3,480,000.00	3,480,000.00	3,059,749.00	3,059,748.64	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	CAPITAL	29,201.00	449,452.00	4	3,480,000.00	3,480,000.00	3,059,749.00	3,059,748.64	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,526.00	1,526.00	2	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	420,251.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,079,749.00	1,079,748.64	N/A	N/A	N/A
2022	4	E015	0	Secretaría de Administración y Finanzas	27,675.00	27,675.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	Total del Programa Presupuestario	962,044.00	4,075,256.00	18	18,296,600.00	18,296,600.00	15,183,388.00	15,183,388.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	CAPITAL	0.00	3,113,212.00	17	18,296,600.00	18,296,600.00	15,183,388.00	15,183,388.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche	0.00	3,113,212.00	17	18,296,600.00	18,296,600.00	15,183,388.00	15,183,388.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	962,044.00	962,044.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	4	U008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	962,044.00	962,044.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	Total del Programa Presupuestario	135,460.70	662,060.44	3	55,375,800.00	55,511,260.70	54,849,200.26	54,846,288.98	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	8	S263	0	CAPITAL	0.00	625,063.44	2	55,375,800.00	55,375,800.00	54,750,736.56	54,748,288.98	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	625,063.44	2	55,375,800.00	55,375,800.00	54,750,736.56	54,748,288.98	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	135,460.70	36,997.00	1	0.00	135,460.70	98,463.70	98,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	8	S263	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	135,460.70	36,997.00	1	0.00	135,460.70	98,463.70	98,000.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>E068</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>182.00</b>	<b>1,567,451.99</b>	<b>14</b>	<b>3,520,000.00</b>	<b>3,520,000.00</b>	<b>1,952,730.01</b>	<b>1,952,730.01</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	E068	0	CAPITAL	182.00	1,567,451.99	14	3,520,000.00	3,520,000.00	1,952,730.01	1,952,730.01	N/A	N/A	N/A
2022	11	E068	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	182.00	1,567,451.99	14	3,520,000.00	3,520,000.00	1,952,730.01	1,952,730.01	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>S247</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>53,839.00</b>	<b>4,393,342.79</b>	<b>6</b>	<b>1,437,291.00</b>	<b>7,097,869.00</b>	<b>2,758,365.21</b>	<b>2,758,365.21</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	S247	0	CAPITAL	53,839.00	4,393,342.79	6	1,437,291.00	7,097,869.00	2,758,365.21	2,758,365.21	N/A	N/A	N/A
2022	11	S247	0	Secretaría de Educación	53,839.00	4,393,342.79	6	1,437,291.00	7,097,869.00	2,758,365.21	2,758,365.21	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>S269</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	S269	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S269	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	110.00	110.00	110.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>S270</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>6,888,329.51</b>	<b>5,841,945.18</b>	<b>5,841,945.18</b>	<b>5,837,196.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	S270	0	CAPITAL	0.00	0.00	9	6,888,329.51	5,841,945.18	5,841,945.18	5,837,196.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	S270	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	9	6,888,329.51	5,841,945.18	5,841,945.18	5,837,196.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>S295</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>5,270.00</b>	<b>5,341.00</b>	<b>18</b>	<b>4,462,539.40</b>	<b>4,462,539.40</b>	<b>4,462,468.10</b>	<b>4,462,468.10</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	S295	0	CAPITAL	5,270.00	5,341.00	18	4,462,539.40	4,462,539.40	4,462,468.10	4,462,468.10	N/A	N/A	N/A
2022	11	S295	0	Secretaría de Educación	5,270.00	5,341.00	18	4,462,539.40	4,462,539.40	4,462,468.10	4,462,468.10	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>S300</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>9,303.00</b>	<b>253,897.60</b>	<b>33</b>	<b>17,645,458.00</b>	<b>17,645,458.00</b>	<b>17,400,863.40</b>	<b>17,400,863.40</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	S300	0	CAPITAL	9,303.00	253,897.60	33	17,645,458.00	17,645,458.00	17,400,863.40	17,400,863.40	N/A	N/A	N/A
2022	11	S300	0	Secretaría de Educación	9,303.00	253,897.60	33	17,645,458.00	17,645,458.00	17,400,863.40	17,400,863.40	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>U006</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>12,430,675.74</b>	<b>12,627,993.65</b>	<b>919</b>	<b>1,640,285,868.97</b>	<b>1,703,037,842.69</b>	<b>1,692,830,651.59</b>	<b>1,667,858,231.29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	11	U006	0	CAPITAL	24,814.90	10,230,930.65	911	1,640,285,868.97	1,693,027,969.50	1,682,821,853.75	1,658,807,391.55	363,204,454.00	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	0.00	1,206,457.70	5	0.00	8,790,818.00	7,584,360.30	7,293,832.01	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	567.00	26,519.28	83	221,631,744.00	221,631,744.00	221,605,791.72	221,541,203.05	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	23.00	26,211.95	12	0.00	3,681,349.00	3,655,160.05	3,655,160.05	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	1,472.00	1,472.00	82	117,878,628.00	117,878,628.00	117,878,628.00	117,878,628.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Campechano para el Trabajo del Estado de Campeche	2,807.00	3,119.91	57	19,179,729.00	19,179,729.00	19,179,416.09	19,179,416.09	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	660.00	8,235,389.93	65	92,733,202.00	96,722,995.00	88,488,265.07	88,488,265.07	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	1,025.90	76,013.44	38	42,841,998.00	41,706,861.00	41,631,873.46	41,631,873.46	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	1,741,351.00	1,741,351.00	1,741,351.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	0.00	58,176.33	17	0.00	475,000.00	416,823.67	416,823.67	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	69	23,400,949.00	22,802,565.00	22,802,565.00	22,802,552.38	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	12	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	1	0.00	924,764.00	924,764.00	924,764.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	0.00	0.00	10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	3	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	1	0.00	1,147,501.00	1,147,501.00	1,147,501.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	0.00	0.00	81	28,596,994.00	27,851,324.00	27,851,324.00	27,851,324.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelichén	0.00	0.00	2	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelichén	0.00	0.00	1	0.00	384,944.00	384,944.00	384,944.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Hopelichén	0.00	0.00	50	10,525,596.00	10,283,009.00	10,283,009.00	10,283,009.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Secretaría de Educación	17,908.00	591,030.50	24	6,850,697.00	7,593,359.50	7,020,237.00	7,020,237.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	19,739,913.00	19,739,913.00	19,739,913.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	99	665,572,956.00	652,298,908.00	652,298,908.00	652,298,908.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	0.00	0.00	8	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	6,187.61	62	360,000,567.97	383,123,980.00	383,117,792.39	359,458,459.77	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	352.00	352.00	49	5,311,965.00	5,515,326.00	5,515,326.00	5,515,326.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	0.00	0.00	15	36,477,450.00	38,078,905.00	38,078,905.00	38,078,905.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	60	8,283,393.00	8,674,996.00	8,674,996.00	8,674,996.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	12,405,860.84	2,397,063.00	8	0.00	10,009,873.19	10,008,797.84	9,050,899.74	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	131.83	0.00	1	0.00	131.83	131.83	131.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	6,633.90	1,075.00	2	0.00	6,634.25	5,558.90	5,558.90	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma de Campeche	11,328,176.09	2,395,988.00	2	0.00	8,932,188.09	8,932,188.09	8,932,188.09	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Autónoma del Carmen	1,068,612.93	0.00	2	0.00	1,068,612.93	1,068,612.93	110,654.83	N/A	N/A	N/A
2022	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Campeche	2,306.09	0.00	1	0.00	2,306.09	2,306.09	2,306.09	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>U031</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>54,227.00</b>	<b>199,275.58</b>	<b>17</b>	<b>6,371,993.50</b>	<b>6,371,993.50</b>	<b>6,226,944.92</b>	<b>6,226,944.92</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	U031	0	CAPITAL	54,227.00	199,275.58	17	6,371,993.50	6,371,993.50	6,226,944.92	6,226,944.92	N/A	N/A	N/A
2022	11	U031	0	Secretaría de Educación	54,227.00	199,275.58	17	6,371,993.50	6,371,993.50	6,226,944.92	6,226,944.92	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>11</b>	<b>U079</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>	<b>1</b>	<b>1,952,460.00</b>	<b>1,952,460.00</b>	<b>1,952,460.00</b>	<b>1,952,460.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	11	U079	0	CAPITAL	69.00	69.00	1	1,952,460.00	1,952,460.00	1,952,460.00	1,952,460.00	N/A	N/A	N/A
2022	11	U079	0	Secretaría de Educación	69.00	69.00	1	1,952,460.00	1,952,460.00	1,952,460.00	1,952,460.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	12	E023	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	17,177.00	4,185,009.90	9	112,095,524.86	112,095,524.86	107,927,691.96	107,927,691.96	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	CAPITAL	17,177.00	4,185,009.90	9	112,095,524.86	112,095,524.86	107,927,691.96	107,927,691.96	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	7,441.00	1,310,402.25	1	29,760,466.87	29,760,466.87	28,457,505.62	28,457,505.62	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	3,859.00	198,710.77	1	30,103,086.73	30,103,086.73	29,908,234.96	29,908,234.96	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	234.00	13,583.36	1	18,651,053.26	18,651,053.26	18,637,703.90	18,637,703.90	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	5,535.00	5,562.52	3	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,972.48	29,999,972.48	N/A	N/A	N/A
2022	12	E023	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	108.00	2,656,751.00	3	3,580,918.00	3,580,918.00	924,275.00	924,275.00	N/A	N/A	N/A
2022	12	E025	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	846.00	246,771.99	25	2,548,969.00	2,548,969.00	2,303,043.01	2,303,043.01	2,548,969.00	N/A	N/A
2022	12	E025	0	CAPITAL	846.00	246,771.99	25	2,548,969.00	2,548,969.00	2,303,043.01	2,303,043.01	2,548,969.00	N/A	N/A
2022	12	E025	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	846.00	246,771.99	25	2,548,969.00	2,548,969.00	2,303,043.01	2,303,043.01	2,548,969.00	N/A	N/A
2022	12	E036	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	261.00	136,439.00	2	817,068.00	2,412,378.00	2,276,200.00	2,276,200.00	N/A	N/A	N/A
2022	12	E036	0	CAPITAL	261.00	136,439.00	2	817,068.00	2,412,378.00	2,276,200.00	2,276,200.00	N/A	N/A	N/A
2022	12	E036	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	261.00	136,439.00	2	817,068.00	2,412,378.00	2,276,200.00	2,276,200.00	N/A	N/A	N/A
2022	12	E040	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	81,875.00	151,478.05	23	36,375,947.80	36,375,947.80	36,306,344.75	36,306,344.75	36,375,947.80	N/A	N/A
2022	12	E040	0	CAPITAL	81,875.00	151,478.05	23	36,375,947.80	36,375,947.80	36,306,344.75	36,306,344.75	36,375,947.80	N/A	N/A
2022	12	E040	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	81,875.00	151,478.05	23	36,375,947.80	36,375,947.80	36,306,344.75	36,306,344.75	36,375,947.80	N/A	N/A
2022	12	G004	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
2022	12	G004	0	CAPITAL	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	12	G004	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	0.00	38	13,174,561.00	13,174,561.00	13,174,561.00	10,784,559.42	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>G005</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>10.00</b>	<b>214,660.07</b>	<b>5</b>	<b>1,747,922.50</b>	<b>1,747,922.50</b>	<b>1,533,272.43</b>	<b>1,533,272.43</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	G005	0	CAPITAL	10.00	214,660.07	5	1,747,922.50	1,747,922.50	1,533,272.43	1,533,272.43	N/A	N/A	N/A
2022	12	G005	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	10.00	214,660.07	5	1,747,922.50	1,747,922.50	1,533,272.43	1,533,272.43	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>P016</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,217.00</b>	<b>211,482.00</b>	<b>3</b>	<b>1,329,190.00</b>	<b>4,258,900.00</b>	<b>4,049,635.00</b>	<b>4,049,635.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	P016	0	CAPITAL	2,217.00	211,482.00	3	1,329,190.00	4,258,900.00	4,049,635.00	4,049,635.00	N/A	N/A	N/A
2022	12	P016	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	2,217.00	211,482.00	3	1,329,190.00	4,258,900.00	4,049,635.00	4,049,635.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>P018</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>117.00</b>	<b>24,845.13</b>	<b>14</b>	<b>1,474,306.73</b>	<b>1,474,306.73</b>	<b>1,449,578.60</b>	<b>1,387,629.56</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	P018	0	CAPITAL	117.00	24,845.13	14	1,474,306.73	1,474,306.73	1,449,578.60	1,387,629.56	N/A	N/A	N/A
2022	12	P018	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	117.00	24,845.13	14	1,474,306.73	1,474,306.73	1,449,578.60	1,387,629.56	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>P020</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,862.00</b>	<b>1,210,771.41</b>	<b>45</b>	<b>15,327,854.11</b>	<b>21,753,310.11</b>	<b>20,545,400.70</b>	<b>20,092,196.58</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	P020	0	CAPITAL	2,862.00	1,210,771.41	45	15,327,854.11	21,753,310.11	20,545,400.70	20,092,196.58	N/A	N/A	N/A
2022	12	P020	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	2,862.00	1,210,771.41	45	15,327,854.11	21,753,310.11	20,545,400.70	20,092,196.58	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>S039</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,230.00</b>	<b>1,242.72</b>	<b>6</b>	<b>945,233.00</b>	<b>945,233.00</b>	<b>945,220.28</b>	<b>945,220.28</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	S039	0	CAPITAL	1,230.00	1,242.72	6	945,233.00	945,233.00	945,220.28	945,220.28	N/A	N/A	N/A
2022	12	S039	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	1,230.00	1,242.72	6	945,233.00	945,233.00	945,220.28	945,220.28	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>S200</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>108.00</b>	<b>67,039.11</b>	<b>3</b>	<b>275,421.69</b>	<b>275,421.69</b>	<b>208,490.58</b>	<b>210,132.15</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	12	S200	0	CAPITAL	108.00	67,039.11	3	275,421.69	275,421.69	208,490.58	210,132.15	N/A	N/A	N/A
2022	12	S200	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	108.00	67,039.11	3	275,421.69	275,421.69	208,490.58	210,132.15	N/A	N/A	N/A



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	0.00	734,359.44	652,421.70	652,421.70	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	143.74	414,419.09	2	0.00	11,621,277.82	11,206,960.38	11,206,960.38	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	78.80	32,966.73	1	0.00	14,202,952.36	14,170,074.43	14,170,074.43	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	0.00	0.00	1	41,978,390.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	832,410.51	821,025.00	2	0.00	11,385.51	11,385.51	11,385.51	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	821,025.00	821,025.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	0	Secretaría de Administración y Finanzas	11,385.51	0.00	1	0.00	11,385.51	11,385.51	11,385.51	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>763,038.64</b>	<b>2,123,307.44</b>	<b>2</b>	<b>21,645,624.00</b>	<b>25,222,718.02</b>	<b>21,268,000.03</b>	<b>21,190,457.67</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	S217	0	CAPITAL	0.00	1,870,854.44	1	21,645,624.00	24,452,229.38	20,757,414.39	20,757,413.59	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	0.00	1,870,854.44	1	21,645,624.00	24,452,229.38	20,757,414.39	20,757,413.59	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	763,038.64	252,453.00	1	0.00	770,488.64	510,585.64	433,044.08	N/A	N/A	N/A
2022	16	S217	0	Coordinación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	763,038.64	252,453.00	1	0.00	770,488.64	510,585.64	433,044.08	N/A	N/A	N/A
2022	16	S219	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>6,706.00</b>	<b>6,706.00</b>	<b>2</b>	<b>949,600.00</b>	<b>949,600.00</b>	<b>949,600.00</b>	<b>949,600.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	S219	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	949,600.00	949,600.00	949,600.00	949,600.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S219	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	1	949,600.00	949,600.00	949,600.00	949,600.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	S219	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	6,706.00	6,706.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	16	S219	0	Secretaría de Administración y Finanzas	6,706.00	6,706.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>U001</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>7,143,622.00</b>	<b>7,143,622.00</b>	<b>7,143,622.00</b>	<b>7,143,622.00</b>	<b>7,143,622.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	U001	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	N/A	N/A
2022	16	U001	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	7,143,622.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>21</b>	<b>K041</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>833.33</b>	<b>6,681.33</b>	<b>19</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>99,994,152.00</b>	<b>99,938,952.81</b>	<b>99,938,952.81</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	21	K041	0	CAPITAL	833.33	6,681.33	19	100,000,000.00	100,000,000.00	99,994,152.00	99,938,952.81	99,938,952.81	N/A	N/A
2022	21	K041	0	Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche	833.33	6,681.33	19	100,000,000.00	100,000,000.00	99,994,152.00	99,938,952.81	99,938,952.81	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U083</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>169.69</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>225,910.25</b>	<b>226,079.94</b>	<b>226,079.94</b>	<b>226,079.94</b>	<b>226,079.94</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U083	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	225,910.25	225,910.25	225,910.25	225,910.25	225,910.25	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	86,870.00	86,870.00	86,870.00	86,870.00	86,870.00	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	139,040.25	139,040.25	139,040.25	139,040.25	139,040.25	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U083</b>	<b>0</b>	<b>RENDIMIENTO FINANCIERO</b>	<b>169.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>169.69</b>	<b>169.69</b>	<b>169.69</b>	<b>169.69</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	17.13	0.00	1	0.00	17.13	17.13	17.13	17.13	N/A	N/A
2022	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	152.56	0.00	1	0.00	152.56	152.56	152.56	152.56	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>10,269,661.56</b>	<b>3,280,370.28</b>	<b>32</b>	<b>533,006,965.00</b>	<b>494,886,114.57</b>	<b>491,980,556.28</b>	<b>458,561,567.91</b>	<b>458,561,567.91</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	0	CAPITAL	943.41	2,809,640.28	22	533,006,965.00	484,991,265.00	482,182,568.13	448,763,579.76	76,426,939.00	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía	0.00	29.95	4	28,000,000.00	27,965,592.53	27,965,562.58	27,965,562.58	27,965,562.58	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	168,269.76	3	233,087,856.00	202,409,266.34	202,240,996.58	202,240,996.58	202,240,996.58	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	736.59	2,227,600.84	2	100,000,000.00	70,470,028.17	68,243,163.92	70,141,891.55	70,141,891.55	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	23	U093	0	Secretaría de Protección Civil	0.00	12.18	8	30,000,000.00	25,598,400.00	25,598,387.82	25,598,387.82	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1	35,317,716.00	35,317,716.00	35,317,716.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	8,829,429.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	82.91	20,780.87	1	0.00	15,760,141.76	15,739,443.80	15,739,443.80	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	123.91	392,946.68	1	0.00	10,471,867.22	10,079,044.45	10,079,044.45	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	97,771,964.00	88,168,823.98	88,168,823.98	88,168,823.98	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	10,268,718.15	470,730.00	10	0.00	9,894,849.57	9,797,988.15	9,797,988.15	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	7,491,266.83	0.00	8	0.00	7,494,849.57	7,491,266.83	7,491,266.83	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	2,307,388.32	667.00	1	0.00	2,400,000.00	2,306,721.32	2,306,721.32	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	470,063.00	470,063.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U116</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>660.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>1,720,497.50</b>	<b>1,721,158.39</b>	<b>1,721,158.39</b>	<b>1,721,158.39</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U116	0	CAPITAL	0.00	0.00	5	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	0.00	0.00	5	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	1,720,497.50	N/A	N/A	N/A
2022	23	U116	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	660.89	0.00	1	0.00	660.89	660.89	660.89	N/A	N/A	N/A
2022	23	U116	0	Auditoría Superior del Estado de Campeche	660.89	0.00	1	0.00	660.89	660.89	660.89	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I002</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>44,336.83</b>	<b>7,297,926.85</b>	<b>120</b>	<b>1,931,714,766.00</b>	<b>1,949,356,346.69</b>	<b>1,942,065,360.84</b>	<b>1,942,272,928.60</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I002	0	CAPITAL	0.00	7,290,985.85	117	1,949,318,950.86	1,949,318,950.86	1,942,027,965.01	1,942,235,532.77	466,996,945.51	N/A	N/A
2022	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	0.00	7,290,985.85	117	1,931,714,766.00	1,949,318,950.86	1,942,027,965.01	1,942,235,532.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I002	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	44,336.83	6,941.00	3	0.00	37,395.83	37,395.83	37,395.83	N/A	N/A	N/A



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I002	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	44,336.83	6,941.00	3	0.00	37,395.83	37,395.83	37,395.83	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I003</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>2,000,857.65</b>	<b>191,551.63</b>	<b>35</b>	<b>138,026,014.00</b>	<b>139,837,511.90</b>	<b>139,835,320.02</b>	<b>139,837,511.89</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I003	0	CAPITAL	7,371.00	17,628.63	32	138,026,014.00	138,017,845.37	138,015,756.37	138,017,845.36	41,407,803.00	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	3,797.00	3,797.00	2	51,543,608.00	52,160,758.01	52,160,758.01	52,160,758.01	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	8,168.63	1	14,017,740.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	17	20,000,000.00	23,468,649.90	23,468,649.90	23,468,649.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1	0.00	11,062,044.87	11,062,044.87	11,062,044.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	518.00	518.00	3	0.00	9,569,407.84	9,569,407.84	9,569,407.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Bienestar	0.00	0.00	6	52,464,666.00	3,112,732.40	3,112,732.40	3,112,732.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,056.00	3,056.00	1	0.00	2,010,895.95	2,010,895.95	2,010,895.95	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	2,089.00	1	0.00	36,633,356.40	36,631,267.40	36,633,356.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,993,486.65	173,923.00	3	0.00	1,819,666.53	1,819,563.65	1,819,666.53	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	173,787.00	173,787.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	1,632,687.94	33.00	1	0.00	1,632,654.94	1,632,654.94	1,632,654.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	0	Secretaría de Administración y Finanzas	187,011.71	103.00	1	0.00	187,011.59	186,908.71	187,011.59	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>1,000,666,091.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	300,199,827.00	N/A	N/A
2022	33	I004	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	1,000,666,091.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>695,825,864.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	695,825,864.00	695,825,864.00	695,825,864.00	695,825,864.00	173,956,462.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	1005	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	2	695,825,864.00	695,825,864.00	695,825,864.00	695,825,864.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1006</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>65,888.00</b>	<b>65,934.07</b>	<b>16</b>	<b>136,686,995.00</b>	<b>136,686,995.00</b>	<b>136,686,948.93</b>	<b>136,686,948.93</b>	<b>34,171,749.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1006	0	CAPITAL	65,888.00	65,934.07	16	136,686,995.00	136,686,995.00	136,686,948.93	136,686,948.93	N/A	N/A	N/A
2022	33	1006	0	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	65,888.00	65,934.07	16	136,686,995.00	136,686,995.00	136,686,948.93	136,686,948.93	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1007</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,134,193.14</b>	<b>11,838.01</b>	<b>7</b>	<b>198,288,215.00</b>	<b>199,411,571.14</b>	<b>199,410,570.13</b>	<b>198,700,289.31</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1007	0	CAPITAL	0.00	1,007.01	4	198,288,215.00	198,288,209.00	198,287,207.99	197,576,927.17	49,572,052.00	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	67,555,141.00	67,555,135.00	67,555,135.00	67,555,135.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	1,007.01	3	130,733,074.00	130,733,074.00	130,732,072.99	130,021,792.17	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,134,193.14	10,831.00	3	0.00	1,123,362.14	1,123,362.14	1,123,362.14	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Secretaría de Administración y Finanzas	3,900.00	3,900.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1007	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	1,130,293.14	6,931.00	2	0.00	1,123,362.14	1,123,362.14	1,123,362.14	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,806,210.64</b>	<b>122,426.52</b>	<b>67</b>	<b>178,502,348.00</b>	<b>180,276,171.59</b>	<b>180,186,132.12</b>	<b>180,011,218.58</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1008	0	CAPITAL	29,715.00	53,642.52	58	178,502,348.00	178,502,347.99	178,478,420.48	178,304,310.30	44,625,588.00	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	6.00	2,358.91	1	0.00	800,000.00	797,647.09	797,647.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	0.00	0.00	2	3,288,192.00	2,088,192.00	2,088,192.00	2,088,191.97	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	2,129,871.00	2,129,871.00	2,129,871.00	2,129,871.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	7,443.00	15,394.00	2	416,773.50	416,773.50	408,822.50	408,822.43	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	55.00	3,074.71	2	416,773.50	416,773.50	413,753.79	413,753.79	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto Campechano	230.00	230.00	2	11,249,169.00	11,249,169.00	11,249,169.00	11,249,169.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	1008	0	Instituto Tecnológico Superior de Champolón	323.00	487.91	30	5,642,365.00	5,642,365.00	5,642,200.09	5,642,200.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	1	58,684,384.00	58,684,384.00	58,684,384.00	58,684,384.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma de Campeche	20,763.00	31,201.98	2	18,166,674.00	18,166,674.00	18,156,235.02	18,156,235.02	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	0.00	0.00	3	20,448,363.00	20,448,363.00	20,448,363.00	20,448,363.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	0.00	0.00	2	27,081,614.00	27,081,614.00	27,081,614.00	27,081,614.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Calakmul	421.00	421.01	3	10,326,056.00	10,326,056.33	10,326,056.33	10,326,056.33	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Campeche	48.00	48.00	2	10,326,057.00	10,326,056.33	10,326,056.33	10,326,056.10	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	426.00	426.00	2	10,326,056.00	10,326,056.33	10,326,056.33	10,151,946.48	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,776,495.64	68,784.00	9	0.00	1,773,823.60	1,707,711.64	1,706,908.28	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	2,643.76	7.00	1	0.00	2,636.76	2,636.76	2,634.85	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	55,462.86	13.00	1	0.00	55,449.86	55,449.86	55,449.86	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,152.00	1,152.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	241.00	241.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,259.00	1,259.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Autónoma del Carmen	286,372.54	66,112.00	1	0.00	286,372.50	220,260.54	219,459.09	N/A	N/A	N/A
2022	33	1008	0	Universidad Intercultural de Campeche	1,429,364.48	0.00	3	0.00	1,429,364.48	1,429,364.48	1,429,364.48	N/A	N/A	N/A
2022	33	1009	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>793.00</b>	<b>4,319,264.70</b>	<b>25</b>	<b>48,532,047.00</b>	<b>50,105,240.95</b>	<b>45,786,769.25</b>	<b>45,163,782.26</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1009	0	CAPITAL	793.00	4,319,264.70	25	48,532,047.00	50,105,240.95	45,786,769.25	45,163,782.26	12,371,760.00	N/A	N/A
2022	33	1009	0	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	793.00	4,319,264.70	25	48,532,047.00	50,105,240.95	45,786,769.25	45,163,782.26	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	0	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	49	72,607,847.00	75,120,252.16	75,120,252.16	73,132,975.75	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	CAPITAL	0.00	0.00	49	72,607,847.00	75,120,252.16	75,120,252.16	73,132,975.75	20,617,903.00	N/A	N/A
2022	33	0	0	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	0.00	0.00	49	72,607,847.00	75,120,252.16	75,120,252.16	73,132,975.75	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Total del Programa Presupuestario	5,614,602.75	1,353,109.47	93	196,132,775.00	201,149,196.66	200,394,268.28	200,394,356.31	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	CAPITAL	1,008.00	573,690.47	64	196,132,775.00	196,132,775.00	195,560,082.53	195,560,193.60	58,839,834.00	N/A	N/A
2022	33	0	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	0.00	267,625.71	17	20,377,578.28	20,377,578.28	20,109,952.57	20,109,952.57	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	0.00	152,713.38	18	44,095,500.00	44,095,500.00	43,942,786.62	43,942,786.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Poder Judicial Estado de Campeche	1,008.00	3,247.14	1	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,760.86	4,997,761.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Secretaría de Gobierno	0.00	13,607.44	9	14,898,378.38	14,898,378.38	14,884,770.94	14,884,870.94	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	0.00	136,496.80	19	111,761,318.34	111,761,318.34	111,624,821.54	111,624,821.53	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,613,594.75	779,419.00	29	0.00	5,016,421.66	4,834,175.75	4,834,162.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	519,888.74	24,488.65	10	0.00	519,888.74	495,400.09	495,387.17	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Fiscalía General del Estado de Campeche	996,000.00	52,512.31	5	0.00	996,000.00	943,487.69	943,487.69	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Secretaría de Administración y Finanzas	597,095.09	597,095.09	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Secretaría de Gobierno	509,564.03	105,005.97	4	0.00	509,564.03	404,558.06	404,558.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	2,991,046.89	316.98	9	0.00	2,990,968.89	2,990,729.91	2,990,729.85	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Total del Programa Presupuestario	8,244,972.51	62,893.55	53	283,165,504.00	291,370,340.50	291,347,582.96	291,236,333.55	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	CAPITAL	1,543.11	23,516.55	47	283,165,504.00	283,165,504.00	283,143,530.56	283,032,281.15	70,791,379.00	N/A	N/A
2022	33	0	0	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	595.11	595.11	2	12,000,000.00	7,938,744.41	7,938,744.41	7,938,744.41	N/A	N/A	N/A
2022	33	0	0	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	948.00	948.00	2	20,000,000.00	14,930,846.04	14,930,846.04	14,930,846.04	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	0.00	0.00	3	0.00	9,424,877.21	9,424,877.21	9,424,877.21	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	18,729,769.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	1	18,000,000.00	17,998,934.62	17,998,934.62	17,998,934.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Económico	0.00	0.00	1	15,000,000.00	14,902,349.91	14,902,349.91	14,902,349.91	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	21,973.40	15	174,435,735.00	173,648,800.97	173,626,827.57	173,558,191.18	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Gobierno	0.00	0.00	5	3,000,000.00	2,619,709.36	2,619,709.36	2,577,096.34	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático y Energía	0.00	0.00	5	22,000,000.00	20,944,908.60	20,944,908.60	20,944,908.60	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental	0.00	0.04	12	0.00	20,756,332.88	20,756,332.84	20,756,332.84	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	RENDIMIENTO GUBERNAMENTAL	8,243,429.40	39,377.00	6	0.00	8,204,836.50	8,204,052.40	8,204,052.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y FINANCIERO	4,843,154.74	782.00	3	0.00	4,843,156.82	4,842,372.74	4,842,372.74	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	38,594.98	38,594.98	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,292,603.11	0.00	1	0.00	1,292,603.11	1,292,603.11	1,292,603.11	N/A	N/A	N/A
2022	33	I012	0	Secretaría de Administración y Finanzas	2,069,076.57	0.02	1	0.00	2,069,076.57	2,069,076.55	2,069,076.55	N/A	N/A	N/A
2022	33	I013	0	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13</b>	<b>4,689,278,295.00</b>	<b>4,969,165,029.07</b>	<b>4,912,579,126.97</b>	<b>4,969,165,029.07</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I013	0	CAPITAL	0.00	0.00	13	4,689,278,295.00	4,969,165,029.07	4,912,579,126.97	4,969,165,029.07	1,027,735,771.94	N/A	N/A
2022	33	I013	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	13	4,689,278,295.00	4,969,165,029.07	4,912,579,126.97	4,969,165,029.07	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I015	0	Total del Programa Presupuestario	331,974.15	26,914.00	76	121,407,344.00	121,712,404.15	121,712,404.15	121,712,404.15	N/A	N/A	N/A
2022	33	I015	0	CAPITAL	0.00	0.00	75	121,407,344.00	121,407,344.00	121,407,344.00	121,407,344.00	32,030,552.00	N/A	N/A
2022	33	I015	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	75	121,407,344.00	121,407,344.00	121,407,344.00	121,407,344.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I015	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	331,974.15	26,914.00	1	0.00	305,060.15	305,060.15	305,060.15	N/A	N/A	N/A
2022	33	I015	0	Secretaría de Educación	331,974.15	26,914.00	1	0.00	305,060.15	305,060.15	305,060.15	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	Total del Programa Presupuestario	839.00	839.00	18	8,429,330.36	8,369,515.80	8,369,515.80	8,369,515.80	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	CAPITAL	11.00	11.00	17	8,429,330.36	8,369,515.80	8,369,515.80	8,369,515.80	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	11.00	11.00	16	8,029,330.36	7,969,515.80	7,969,515.80	7,969,515.80	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	828.00	828.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	0	Secretaría de Administración y Finanzas	828.00	828.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Total del Programa Presupuestario	72.34	78,228.01	17	1,969,775.00	1,969,847.34	1,840,368.33	1,774,279.32	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	CAPITAL	0.00	78,228.01	16	1,969,775.00	1,969,775.00	1,840,295.99	1,774,206.98	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	78,228.01	13	1,069,775.00	1,069,775.00	940,295.99	874,206.98	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	0.00	0.00	2	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	72.34	0.00	1	0.00	72.34	72.34	72.34	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	0	Instituto de Cultura y Arte	72.34	0.00	1	0.00	72.34	72.34	72.34	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	54	7,771,966.00	8,367,069.80	8,367,064.00	8,365,327.70	N/A	N/A	N/A
2021	11	U006	0	CAPITAL	0.00	0.00	54	7,771,966.00	8,367,069.80	8,367,064.00	8,365,327.70	344,056,145.00	N/A	N/A
2021	11	U006	0	Universidad Tecnológica de Candelaria	0.00	0.00	54	7,771,966.00	8,367,069.80	8,367,064.00	8,365,327.70	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Total del Programa Presupuestario	10.00	0.00	2	57,236.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	CAPITAL	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	57,236.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	57,236.00	57,236.00	57,236.00	57,236.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2021	23	U083	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	10.00	0.00	1	0.00	10.00	10.00	10.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	0	Secretaría de Administración y Finanzas	10.00	0.00	1	0.00	10.00	10.00	10.00	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,923,810.14</b>	<b>78,974.42</b>	<b>9</b>	<b>37,216,671.00</b>	<b>39,084,945.43</b>	<b>39,061,506.72</b>	<b>39,061,506.72</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	0	CAPITAL	0.00	23,438.42	6	37,216,671.00	37,216,671.00	37,193,232.58	37,193,232.58	73,956,737.00	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	29,362,302.32	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Gobierno	0.00	19,600.00	1	0.00	1,300,000.00	1,280,400.00	1,280,400.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	0.00	3,838.42	3	0.00	27,362,797.35	27,358,958.93	27,358,958.93	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	0.00	0.00	1	7,854,368.68	8,553,873.65	8,553,873.65	8,553,873.65	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,923,810.14	55,536.00	3	0.00	1,868,274.43	1,868,274.14	1,868,274.14	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas	557,004.86	0.29	1	0.00	557,004.86	557,004.57	557,004.57	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	55,535.71	55,535.71	1	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	0	Secretaría de Administración y Finanzas	1,311,269.57	0.00	1	0.00	1,311,269.57	1,311,269.57	1,311,269.57	N/A	N/A	N/A
<b>2021</b>	<b>33</b>	<b>I008</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>5,107,937.00</b>	<b>5,107,936.77</b>	<b>5,107,936.77</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	33	I008	0	CAPITAL	0.00	0.00	2	0.00	5,107,937.00	5,107,936.77	5,107,936.77	23,900,246.00	N/A	N/A
2021	33	I008	0	Instituto Tecnológico Superior de Calikini en el Estado de Campeche	0.00	0.00	2	0.00	5,107,937.00	5,107,936.77	5,107,936.77	N/A	N/A	N/A
<b>2014</b>	<b>33</b>	<b>I001</b>	<b>0</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101</b>	<b>3,343,208,511.00</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>3,537,599,844.94</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2014	33	I001	0	CAPITAL	0.00	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
2014	33	I001	0	Secretaría de Educación	0.00	0.00	101	3,343,208,511.00	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	3,537,599,844.94	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CALIKINI</b>														
<b>2023</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>1</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>2,647,370.00</b>	<b>2,647,370.00</b>	<b>538,089.95</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	538,089.95	0.00	538,089.95	0.00	100
2023	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	2,647,370.00	2,647,370.00	538,089.95	0.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	1004	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	10	83,418,749.00	83,418,749.00	25,025,625.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1004	1	CAPITAL	0.00	0.00	10	83,418,749.00	83,418,749.00	25,025,625.00	0.00	25,025,625.00	0.00	100
2023	33	1004	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	10	83,418,749.00	83,418,749.00	25,025,625.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	38,105,138.00	38,105,138.00	9,526,284.00	8,894,214.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	1005	1	CAPITAL	0.00	0.00	4	38,105,138.00	38,105,138.00	9,526,284.00	8,894,214.00	9,526,284.00	0.00	100
2023	33	1005	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	4	38,105,138.00	38,105,138.00	9,526,284.00	8,894,214.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Total del Programa Presupuestario	75.08	75.08	2	2,671,568.87	2,627,538.63	2,627,538.63	2,386,614.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL	75.08	75.08	1	2,432,359.00	2,388,328.76	2,388,328.76	2,386,614.56	413,913.27	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Municipio de Calikini	75.08	75.08	1	2,432,359.00	2,388,328.76	2,388,328.76	2,386,614.56	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	239,209.87	239,209.87	239,209.87	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	1	Total del Programa Presupuestario	55.83	55.83	1	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.16	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	1	CAPITAL	55.83	55.83	1	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.16	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	1	Municipio de Calikini	55.83	55.83	1	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.73	2,499,314.16	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	1	Total del Programa Presupuestario	7,639.00	7,639.00	11	67,149,864.00	67,149,864.00	67,149,864.00	67,019,916.72	N/A	N/A	N/A
2022	33	1004	1	CAPITAL	7,639.00	7,639.00	11	67,149,864.00	67,149,864.00	67,149,864.00	67,019,916.72	20,144,962.00	N/A	N/A
2022	33	1004	1	Municipio de Calikini	7,639.00	7,639.00	11	67,149,864.00	67,149,864.00	67,149,864.00	67,019,916.72	N/A	N/A	N/A
2022	33	1005	1	Total del Programa Presupuestario	266.00	266.00	5	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1005	1	CAPITAL	266.00	266.00	5	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	8,035,221.00	N/A	N/A
2022	33	1005	1	Municipio de Calikini	266.00	266.00	5	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	32,140,881.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	1	Total del Programa Presupuestario	718,727.67	718,727.67	1	718,727.67	718,732.07	718,727.67	718,727.67	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	1	RENDIMIENTO FINANCIERO	718,727.67	718,727.67	1	718,727.67	718,732.07	718,727.67	718,727.67	N/A	N/A	N/A
2022	33	1012	1	Municipio de Calikini	718,727.67	718,727.67	1	718,727.67	718,732.07	718,727.67	718,727.67	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	2,137,144.33	11,704,404.34	11,704,404.34	10,720,729.78	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	359,462.01	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	2	1,956,255.22	11,523,515.23	11,523,515.23	10,540,870.36	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	179,859.42	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	1	Municipio de Calikini	0.00	0.00	1	180,889.11	180,889.11	180,889.11	179,859.42	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	1003	1	CAPITAL	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2021	33	I003	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	4,343,750.00	4,338,615.25	4,338,615.25	4,027,012.12	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I004	1	CAPITAL	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	15,958,782.00	N/A	N/A
2021	33	I004	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	9	53,195,937.00	53,195,937.00	53,195,937.00	47,786,911.19	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	1	CAPITAL	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	7,488,016.00	N/A	N/A
2021	33	I005	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	5	29,952,069.00	29,952,069.00	29,952,069.00	29,132,479.45	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2021	33	I012	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	2	1,150,000.00	2,647,774.92	2,647,774.92	1,148,702.92	N/A	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	N/A	N/A
2020	23	U093	1	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	457,129.54	N/A	N/A
2020	23	U093	1	Municipio de Calkini	0.00	0.00	1	243,025.78	243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CAMPECHE</b>														
2023	16	E005	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	16	E005	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100
2023	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	0.00	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	31,183,935.00	31,183,935.00	31,183,935.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	23	U093	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	31,183,935.00	31,183,935.00	31,183,935.00	0.00	6,338,276.27	0.00	100
2023	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	31,183,935.00	31,183,935.00	31,183,935.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	2	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	125,458,639.00	37,637,592.00	37,637,592.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I004	2	CAPITAL	0.00	0.00	1	125,458,639.00	37,637,592.00	37,637,592.00	0.00	37,637,592.00	0.00	100
2023	33	I004	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	125,458,639.00	37,637,592.00	37,637,592.00	0.00	0.00	N/A	N/A
2023	33	I005	2	Total del Programa Presupuestario	5,555.35	0.00	8	261,318,143.00	261,323,698.35	65,335,091.35	59,379,636.37	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	2	CAPITAL	0.00	0.00	7	261,318,143.00	261,318,143.00	65,329,536.00	59,379,636.37	65,329,536.00	0.00	100
2023	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	7	261,318,143.00	261,318,143.00	65,329,536.00	59,379,636.37	65,329,536.00	0.00	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I005	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,555.35	0.00	1	0.00	5,555.35	5,555.35	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	2	Municipio de Campeche	5,555.35	0.00	1	0.00	5,555.35	5,555.35	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>E005</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>	<b>7</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>146,424.78</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	E005	2	CAPITAL	0.00	170.00	7	170,000.00	170,000.00	170,000.00	146,424.78	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	0.00	170.00	7	170,000.00	170,000.00	170,000.00	146,424.78	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>16</b>	<b>U001</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>6,205,652.00</b>	<b>6,205,652.00</b>	<b>5,349,701.31</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	U001	2	CAPITAL	4.00	4.00	9	0.00	6,205,652.00	6,205,652.00	5,349,701.31	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	2	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	4.00	4.00	9	0.00	6,205,652.00	6,205,652.00	5,349,701.31	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U083</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>19.00</b>	<b>1,501.51</b>	<b>2</b>	<b>164,760.50</b>	<b>164,760.50</b>	<b>163,277.99</b>	<b>85,387.49</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U083	2	CAPITAL	19.00	1,501.51	1	86,870.00	86,870.00	85,387.49	85,387.49	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	19.00	1,501.51	1	86,870.00	86,870.00	85,387.49	85,387.49	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	77,890.50	77,890.50	77,890.50	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	1	77,890.50	77,890.50	77,890.50	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>179,136.38</b>	<b>103,993.22</b>	<b>5</b>	<b>33,961,956.70</b>	<b>33,581,351.18</b>	<b>33,477,357.96</b>	<b>30,436,436.16</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	2	CAPITAL	0.00	74,263.22	2	30,921,035.00	30,361,293.10	30,287,029.88	30,287,029.78	5,261,814.24	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	74,263.22	2	30,921,035.00	30,361,293.10	30,287,029.88	30,287,029.78	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	2	3,040,921.70	3,040,921.70	3,040,921.70	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	2	3,040,921.70	3,040,921.70	3,040,921.70	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	179,136.38	29,730.00	1	0.00	179,136.38	149,406.38	149,406.38	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	2	Municipio de Campeche	179,136.38	29,730.00	1	0.00	179,136.38	149,406.38	149,406.38	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>2</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,554,652.03</b>	<b>365,912.76</b>	<b>2</b>	<b>99,512,746.00</b>	<b>101,067,598.03</b>	<b>100,701,665.27</b>	<b>100,412,978.72</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	2	CAPITAL	0.00	167,929.76	1	99,512,746.00	99,512,746.00	99,344,816.24	99,271,392.37	29,853,828.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I004	2	Municipio de Campeche	0.00	167,929.76	1	99,512,746.00	99,512,746.00	99,344,816.24	99,271,392.37	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,554,852.03	197,983.00	1	0.00	1,554,852.03	1,356,869.03	1,141,586.35	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	2	Municipio de Campeche	1,554,852.03	197,983.00	1	0.00	1,554,852.03	1,356,869.03	1,141,586.35	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	2	Total del Programa Presupuestario	374,444.51	0.00	18	220,416,349.00	220,790,793.51	220,790,793.51	220,729,445.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	2	CAPITAL	0.00	0.00	14	220,416,349.00	220,416,349.00	220,416,349.00	220,416,349.00	55,104,086.00	N/A	N/A
2022	33	I005	2	Municipio de Campeche	0.00	0.00	14	220,416,349.00	220,416,349.00	220,416,349.00	220,416,349.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	2	RENDIMIENTO FINANCIERO	374,444.51	0.00	4	0.00	374,444.51	374,444.51	313,096.71	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	2	Municipio de Campeche	374,444.51	0.00	4	0.00	374,444.51	374,444.51	313,096.71	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	2	Total del Programa Presupuestario	14.00	14.00	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	2	CAPITAL	14.00	14.00	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	48	S268	2	Municipio de Campeche	14.00	14.00	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Total del Programa Presupuestario	2,393.03	1,273.66	2	57,236.00	59,629.03	58,355.37	57,730.08	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	CAPITAL_ADEFAS	0.00	700.66	1	57,236.00	57,236.00	56,535.34	56,535.34	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	0.00	700.66	1	57,236.00	57,236.00	56,535.34	56,535.34	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	2,393.03	573.00	1	0.00	2,393.03	1,820.03	1,194.74	N/A	N/A	N/A
2021	23	U083	2	Municipio de Campeche	2,393.03	573.00	1	0.00	2,393.03	1,820.03	1,194.74	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CARMEN</b>														
2023	23	U093	3	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	7,860,164.69	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	3	CAPITAL	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	7,860,164.69	0.00	7,860,164.69	0.00	100
2023	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	44,400,098.00	38,685,663.00	7,860,164.69	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	55,195,491.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	3	CAPITAL	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	55,195,491.00	0.00	55,195,491.00	0.00	100
2023	33	I004	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	5	181,693,761.00	183,984,971.00	55,195,491.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	3	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	51	222,281,780.00	221,124,785.00	55,281,195.00	19,315,589.07	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	51	222,281,780.00	221,124,785.00	55,281,195.00	55,281,195.00	55,281,195.00	0.00	100
2023	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	51	222,281,780.00	221,124,785.00	55,281,195.00	19,315,589.07	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	3	Total del Programa Presupuestario	33.00	33.00	5	90,000.00	90,000.00	77,517.84	77,517.84	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	16	E005	3	CAPITAL	33.00	33.00	5	90,000.00	90,000.00	77,517.84	77,517.84	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	3	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	33.00	33.00	5	90,000.00	90,000.00	77,517.84	77,517.84	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>72,503.20</b>	<b>72,503.20</b>	<b>2</b>	<b>44,638,940.51</b>	<b>43,915,588.10</b>	<b>43,915,588.10</b>	<b>39,918,779.59</b>	<b>6,923,333.86</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	3	CAPITAL	72,503.20	72,503.20	1	40,642,132.00	39,918,779.59	39,918,779.59	39,918,779.59	6,923,333.86	N/A	N/A
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	72,503.20	72,503.20	1	40,642,132.00	39,918,779.59	39,918,779.59	39,918,779.59	6,923,333.86	N/A	N/A
2022	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	0.00	N/A	N/A	
2022	23	U093	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	3,996,808.51	3,996,808.51	3,996,808.51	0.00	N/A	N/A	
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>640,670.71</b>	<b>530,577.00</b>	<b>8</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>147,586,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I004	3	CAPITAL	640,670.71	530,577.00	8	147,586,747.00	147,586,747.00	147,586,747.00	147,586,747.00	44,276,021.00	N/A	N/A
2022	33	I004	3	Municipio de Carmen	640,670.71	530,577.00	8	147,586,747.00	147,586,747.00	147,586,747.00	147,586,747.00	44,276,021.00	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>I005</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93</b>	<b>186,514,097.00</b>	<b>186,517,623.40</b>	<b>186,517,623.40</b>	<b>186,475,406.61</b>	<b>46,628,523.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	3	CAPITAL	0.00	0.00	92	186,514,097.00	186,514,097.00	186,514,097.00	186,471,880.21	46,628,523.00	N/A	N/A
2022	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	92	186,514,097.00	186,514,097.00	186,514,097.00	186,471,880.21	46,628,523.00	N/A	N/A
2022	33	I005	3	RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	1	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00	N/A	
2022	33	I005	3	Municipio de Carmen	0.00	0.00	1	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00	N/A	
<b>2021</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>3</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>3,791.47</b>	<b>57,329.50</b>	<b>1</b>	<b>3,369,097.85</b>	<b>3,369,097.85</b>	<b>3,315,562.82</b>	<b>3,315,562.82</b>	<b>6,695,043.65</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	3	CAPITAL_ADEFAS	3,791.47	57,329.50	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,315,562.82	3,315,562.82	6,695,043.65	N/A	N/A
2021	23	U093	3	Municipio de Carmen	3,791.47	57,329.50	1	3,369,097.85	3,369,097.85	3,315,562.82	3,315,562.82	6,695,043.65	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>16</b>	<b>E005</b>	<b>4</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>
2023	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	4	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100
2023	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	4	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100
<b>2023</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>4</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>8,296,206.00</b>	<b>8,296,206.00</b>	<b>1,686,241.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,686,241.91</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>
2023	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	8,296,206.00	8,296,206.00	1,686,241.91	0.00	1,686,241.91	0.00	100
2023	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	8,296,206.00	8,296,206.00	1,686,241.91	0.00	1,686,241.91	0.00	100
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>I004</b>	<b>4</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>5,158.56</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>104,351,920.00</b>	<b>104,357,078.56</b>	<b>31,310,734.56</b>	<b>6,436,924.71</b>	<b>31,305,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>
2023	33	I004	4	CAPITAL	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	31,305,576.00	6,436,924.71	31,305,576.00	0.00	100
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	8	104,351,920.00	104,351,920.00	31,305,576.00	6,436,924.71	31,305,576.00	0.00	100
2023	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	5,158.56	0.00	1	0.00	5,158.56	5,158.56	2,250.40	2,250.40	0.00	100
2023	33	I004	4	Municipio de Champotón	5,158.56	0.00	1	0.00	5,158.56	5,158.56	2,250.40	2,250.40	0.00	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I005	4	Total del Programa Presupuestario	3,102.98	0.00	16	69,462,213.00	69,465,315.98	17,388,656.98	8,909,493.56	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	15	69,462,213.00	69,462,213.00	17,365,554.00	8,906,911.40	17,365,554.00	0.00	100
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	15	69,462,213.00	69,462,213.00	17,365,554.00	8,906,911.40	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,102.98	0.00	1	0.00	3,102.98	3,102.98	2,582.16	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	4	Municipio de Champotón	3,102.98	0.00	1	0.00	3,102.98	3,102.98	2,582.16	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	4	Total del Programa Presupuestario	138.22	138.00	6	250,000.00	250,000.22	250,000.22	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	4	CAPITAL	0.00	0.00	5	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	5	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	138.22	138.00	1	0.00	0.22	0.22	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	E005	4	Municipio de Champotón	138.22	138.00	1	0.00	0.22	0.22	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	4	Total del Programa Presupuestario	92.75	26.00	5	429,588.00	429,654.75	429,654.75	429,654.74	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	4	CAPITAL	0.00	0.00	4	429,588.00	429,588.00	429,588.00	429,588.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	4	429,588.00	429,588.00	429,588.00	429,588.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	92.75	26.00	1	0.00	66.75	66.75	66.74	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	4	Municipio de Champotón	92.75	26.00	1	0.00	66.75	66.75	66.74	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Total del Programa Presupuestario	383.06	383.00	8	7,917,697.22	7,787,202.83	7,787,202.83	7,787,202.77	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	CAPITAL	0.00	0.00	5	7,208,754.00	7,078,259.55	7,078,259.55	7,078,259.55	1,226,709.50	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	5	7,208,754.00	7,078,259.55	7,078,259.55	7,078,259.55	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	2	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	2	708,943.22	708,943.22	708,943.22	708,943.22	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	383.06	383.00	1	0.00	0.06	0.06	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	4	Municipio de Champotón	383.06	383.00	1	0.00	0.06	0.06	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	4	Total del Programa Presupuestario	1,791.87	1,791.00	2	6,428,282.90	6,428,283.77	6,428,283.77	6,428,283.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	4	CAPITAL	0.00	0.00	1	6,428,282.90	6,428,282.90	6,428,282.90	6,428,282.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	6,428,282.90	6,428,282.90	6,428,282.90	6,428,282.90	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,791.87	1,791.00	1	0.00	0.87	0.87	0.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	4	Municipio de Champotón	1,791.87	1,791.00	1	0.00	0.87	0.87	0.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	Total del Programa Presupuestario	51,109.30	10,519.36	13	85,826,627.00	85,867,216.94	85,867,216.94	85,864,619.41	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	CAPITAL	0.00	1,246.36	11	85,826,627.00	85,825,380.64	85,825,380.64	85,825,380.64	25,747,986.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I004	4	Municipio de Champotón	0.00	1,246.36	11	85,826,627.00	85,825,380.64	85,825,380.64	85,825,380.64	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	51,109.30	9,273.00	2	0.00	41,836.30	41,836.30	39,238.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	4	Municipio de Champotón	51,109.30	9,273.00	2	0.00	41,836.30	41,836.30	39,238.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>3,462.86</b>	<b>2,992.00</b>	<b>20</b>	<b>58,589,913.00</b>	<b>58,593,373.63</b>	<b>58,593,247.72</b>	<b>58,590,257.89</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	I005	4	CAPITAL	0.00	0.00	19	58,589,913.00	58,589,910.77	58,589,910.77	58,589,910.77	14,647,478.00	N/A	N/A
2022	33	I005	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	19	58,589,913.00	58,589,910.77	58,589,910.77	58,589,910.77	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	3,462.86	2,992.00	1	0.00	3,462.86	3,336.95	347.12	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	4	Municipio de Champotón	3,462.86	2,992.00	1	0.00	3,462.86	3,336.95	347.12	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>1,311,342.70</b>	<b>53.00</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,163.47</b>	<b>2,012,163.47</b>	<b>2,012,163.47</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2021	23	U093	4	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	0.00	700,873.77	700,873.77	700,873.77	1,199,418.78	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	0.00	0.00	1	0.00	700,873.77	700,873.77	700,873.77	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,311,342.70	53.00	2	0.00	1,311,289.70	1,311,289.70	1,311,289.70	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	4	Municipio de Champotón	1,311,342.70	53.00	2	0.00	1,311,289.70	1,311,289.70	1,311,289.70	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: HECELCHAKÁN</b>														
2023	23	U093	5	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>360,514.00</b>	<b>360,514.00</b>	<b>73,276.48</b>	<b>31,095.78</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	23	U093	5	CAPITAL	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	73,276.48	31,095.78	73,276.48	0.00	100
2023	23	U093	5	Municipio de Hechelchakán	0.00	0.00	1	360,514.00	360,514.00	73,276.48	31,095.78	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	5	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8</b>	<b>59,610,856.00</b>	<b>59,610,856.00</b>	<b>17,883,258.00</b>	<b>5,053,445.50</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I004	5	CAPITAL	0.00	0.00	8	59,610,856.00	59,610,856.00	17,883,258.00	5,053,445.50	17,883,258.00	0.00	100
2023	33	I004	5	Municipio de Hechelchakán	0.00	0.00	8	59,610,856.00	59,610,856.00	17,883,258.00	5,053,445.50	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	5	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>28,361,590.00</b>	<b>28,361,590.00</b>	<b>7,090,398.00</b>	<b>6,500,241.74</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	I005	5	CAPITAL	0.00	0.00	10	28,361,590.00	28,361,590.00	7,090,398.00	6,500,241.74	7,090,398.00	0.00	100
2023	33	I005	5	Municipio de Hechelchakán	0.00	0.00	10	28,361,590.00	28,361,590.00	7,090,398.00	6,500,241.74	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	5	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>3.14</b>	<b>3.00</b>	<b>2</b>	<b>235,011.00</b>	<b>235,011.00</b>	<b>235,011.00</b>	<b>235,011.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	16	U001	5	CAPITAL	3.14	3.00	2	235,011.00	235,011.00	235,011.00	235,011.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	5	Municipio de Hechelchakán	3.14	3.00	2	235,011.00	235,011.00	235,011.00	235,011.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	23	U093	5	Total del Programa Presupuestario	2.78	2.00	2	355,232.10	349,376.88	349,376.88	317,569.62	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	CAPITAL	2.78	2.00	1	323,425.00	317,569.78	317,569.78	317,569.62	55,036.96	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	2.78	2.00	1	323,425.00	317,569.78	317,569.78	317,569.62	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	31,807.10	31,807.10	31,807.10	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	5	Total del Programa Presupuestario	42.65	42.65	1	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	5	CAPITAL	42.65	42.65	1	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	5	Municipio de Hecelchakán	42.65	42.65	1	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	3,499,110.83	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	5	Total del Programa Presupuestario	538,882.40	575,617.36	9	46,681,100.00	46,681,100.00	46,644,364.64	46,644,364.64	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	5	CAPITAL	538,882.40	575,617.36	9	46,681,100.00	46,681,100.00	46,644,364.64	46,644,364.64	14,004,330.00	N/A	N/A
2022	33	I004	5	Municipio de Hecelchakán	538,882.40	575,617.36	9	46,681,100.00	46,681,100.00	46,644,364.64	46,644,364.64	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	5	Total del Programa Presupuestario	10,310.36	16,536.13	15	23,922,403.00	23,922,403.00	23,916,176.87	23,916,176.87	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	5	CAPITAL	10,310.36	16,536.13	15	23,922,403.00	23,922,403.00	23,916,176.87	23,916,176.87	5,980,601.00	N/A	N/A
2022	33	I005	5	Municipio de Hecelchakán	10,310.36	16,536.13	15	23,922,403.00	23,922,403.00	23,916,176.87	23,916,176.87	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Total del Programa Presupuestario	0.01	0.00	2	26,807.07	26,817.21	26,817.21	26,817.20	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	CAPITAL_ADEFAS	0.01	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	53,270.88	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.01	0.00	1	26,807.07	26,807.07	26,807.07	26,807.07	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	0.00	0.00	1	0.00	10.14	10.14	10.13	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	5	Municipio de Hecelchakán	0.00	0.00	1	0.00	10.14	10.14	10.13	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: HOPELCHÉN</b>														
2023	23	U093	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	615,791.00	615,791.00	125,162.55	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	615,791.00	615,791.00	125,162.55	0.00	125,162.55	0.00	100
2023	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	615,791.00	615,791.00	125,162.55	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	34,645,218.00	7,747,038.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	6	CAPITAL	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	34,645,218.00	7,747,038.80	34,645,218.00	0.00	100

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	17	115,484,061.00	115,484,061.00	34,645,218.00	7,747,038.80	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	9,361,449.00	6,986,745.29	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	6	CAPITAL	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	9,361,449.00	6,986,745.29	9,361,449.00	0.00	100
2023	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	31	37,445,793.00	37,445,793.00	9,361,449.00	6,986,745.29	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,218,436.47	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,218,436.47	N/A	N/A	N/A
2022	16	S074	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	6,196,988.00	6,241,188.58	6,241,188.58	6,218,436.47	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	810,711.39	797,350.26	797,350.26	424,605.48	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	738,121.00	724,759.87	724,759.87	424,605.48	125,605.71	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	738,121.00	724,759.87	724,759.87	424,605.48	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	72,590.39	72,590.39	72,590.39	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	998,524.87	998,524.87	998,524.87	998,397.88	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	6	CAPITAL	0.00	0.00	1	998,524.87	998,524.87	998,524.87	998,397.88	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	998,524.87	998,524.87	998,524.87	998,397.88	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,609,390.00	94,479,355.36	28,682,817.00	N/A	N/A
2022	33	I004	6	CAPITAL	0.00	0.00	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,609,390.00	94,479,355.36	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	14	95,609,390.00	95,609,390.00	95,609,390.00	94,479,355.36	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.51	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	6	CAPITAL	0.00	0.00	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.51	7,896,184.00	N/A	N/A
2022	33	I005	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	38	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,738.00	31,584,670.51	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	5	743,893.84	730,189.79	730,189.79	730,189.79	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	CAPITAL	0.00	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	669,052.57	121,426.55	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	2	682,789.36	669,052.57	669,052.57	669,052.57	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	61,104.48	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	61,104.48	61,104.48	61,104.48	61,104.48	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	1	0.00	16.57	16.57	16.57	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	Municipio de Hopelchén	0.00	0.00	1	0.00	16.57	16.57	16.57	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	6	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEFAS	0.00	0.00	1	0.00	16.17	16.17	16.17	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: PALIZADA</b>														
2023	23	U093	7	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	212,307.80	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	7	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	212,307.80	0.00	212,307.80	0.00	100



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	1,044,541.00	1,044,541.00	212,307.80	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	10,972,143.00	2,248.08	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	7	CAPITAL	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	10,972,143.00	2,248.08	10,972,143.00	0.00	100
2023	33	I004	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	2	36,573,807.00	36,573,807.00	10,972,143.00	2,248.08	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	8	7,715,753.00	7,715,753.00	1,928,937.00	1,282,164.42	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	7	CAPITAL	0.00	0.00	8	7,715,753.00	7,715,753.00	1,928,937.00	1,282,164.42	1,928,937.00	0.00	100
2023	33	I005	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	8	7,715,753.00	7,715,753.00	1,928,937.00	1,282,164.42	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Total del Programa Presupuestario	30.00	0.00	2	1,157,688.38	1,138,608.54	1,138,608.54	850,104.74	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL	30.00	0.00	1	1,054,030.00	1,034,950.16	1,034,950.16	850,104.74	179,363.75	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	30.00	0.00	1	1,054,030.00	1,034,950.16	1,034,950.16	850,104.74	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	103,658.38	103,658.38	103,658.38	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	7	Municipio de Palizada	0.00	0.00	1	103,658.38	103,658.38	103,658.38	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	7	Total del Programa Presupuestario	4,274.00	93.87	6	27,342,754.00	27,342,754.00	27,342,754.00	27,341,840.13	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	7	CAPITAL	4,274.00	93.87	6	27,342,754.00	27,342,754.00	27,342,754.00	27,341,840.13	8,202,825.00	N/A	N/A
2022	33	I004	7	Municipio de Palizada	4,274.00	93.87	6	27,342,754.00	27,342,754.00	27,342,754.00	27,341,840.13	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	7	Total del Programa Presupuestario	21.00	22.00	17	6,508,075.00	6,508,053.00	6,508,053.00	6,507,918.23	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	7	CAPITAL	21.00	22.00	17	6,508,075.00	6,508,053.00	6,508,053.00	6,507,918.23	1,627,019.00	N/A	N/A
2022	33	I005	7	Municipio de Palizada	21.00	22.00	17	6,508,075.00	6,508,053.00	6,508,053.00	6,507,918.23	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	7	Total del Programa Presupuestario	0.00	317.29	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	7	CAPITAL	0.00	317.29	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2022	47	S010	7	Municipio de Palizada	0.00	317.29	2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Total del Programa Presupuestario	10.67	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	85,909.10	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	7	CAPITAL_ADEFAS	10.67	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	85,909.10	170,718.22	N/A	N/A
2021	23	U093	7	Municipio de Palizada	10.67	0.00	1	85,909.12	85,909.12	85,909.12	85,909.10	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: TENABO</b>														
2023	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	98,736.81	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	8	CAPITAL	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	98,736.81	0.00	98,736.81	0.00	100
2023	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	485,780.00	485,780.00	98,736.81	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	6	30,173,516.00	30,173,516.00	9,052,056.00	1,787,530.23	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	8	CAPITAL	0.00	0.00	6	30,173,516.00	30,173,516.00	9,052,056.00	1,787,530.23	9,052,056.00	0.00	100
2023	33	I004	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	6	30,173,516.00	30,173,516.00	9,052,056.00	1,787,530.23	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado, SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2023	33	I005	8	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	10,176,299.00	10,176,299.00	2,544,075.00	2,157,145.59	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	8	CAPITAL	0.00	0.00	13	10,176,299.00	10,176,299.00	2,544,075.00	2,157,145.59	2,544,075.00	0.00	100
2023	33	I005	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	13	10,176,299.00	10,176,299.00	2,544,075.00	2,157,145.59	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	8.95	503.00	5	573,519.45	564,067.68	563,573.65	512,221.20	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	CAPITAL	8.95	503.00	4	522,167.00	512,715.23	512,221.20	512,221.20	88,856.96	N/A	N/A
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	8.95	503.00	4	522,167.00	512,715.23	512,221.20	512,221.20	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	8	Municipio de Tenabo	0.00	0.00	1	51,352.45	51,352.45	51,352.45	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	8	Total del Programa Presupuestario	2,412.77	2,596.00	7	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,365.07	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	8	CAPITAL	2,412.77	2,596.00	7	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,365.07	6,910,662.00	N/A	N/A
2022	33	I004	8	Municipio de Tenabo	2,412.77	2,596.00	7	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,547.00	23,035,365.07	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	8	Total del Programa Presupuestario	27.04	1,635.00	9	8,583,494.00	8,583,494.00	8,583,494.00	8,581,886.67	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	8	CAPITAL	27.04	1,635.00	9	8,583,494.00	8,583,494.00	8,583,494.00	8,581,886.67	2,145,873.00	N/A	N/A
2022	33	I005	8	Municipio de Tenabo	27.04	1,635.00	9	8,583,494.00	8,583,494.00	8,583,494.00	8,581,886.67	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Total del Programa Presupuestario	6.48	4,210.00	3	43,355.28	43,355.28	43,355.28	43,091.53	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	8	CAPITAL_ADEFAS	6.48	4,210.00	3	43,355.28	43,355.28	43,355.28	43,091.53	86,155.41	N/A	N/A
2021	23	U093	8	Municipio de Tenabo	6.48	4,210.00	3	43,355.28	43,355.28	43,355.28	43,091.53	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: ESCARCEGA</b>														
2023	23	U093	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	278,527.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	278,527.21	0.00	278,526.98	-0.23	100
2023	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,370,338.00	1,370,338.00	278,527.21	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	22	139,519,527.00	139,519,527.00	41,855,859.00	8,794,696.38	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	22	139,519,527.00	139,519,527.00	41,855,859.00	8,794,696.38	41,855,859.00	0.00	100
2023	33	I004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	22	139,519,527.00	139,519,527.00	41,855,859.00	8,794,696.38	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	28	53,526,458.00	53,568,457.00	13,311,963.00	12,721,606.81	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	9	CAPITAL	0.00	0.00	28	53,526,458.00	53,568,457.00	13,311,963.00	12,721,606.81	13,311,963.00	0.00	100
2023	33	I005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	28	53,526,458.00	53,568,457.00	13,311,963.00	12,721,606.81	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	4	1,311,633.00	1,205,988.54	1,205,988.54	628,151.62	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	9	CAPITAL	0.00	0.00	4	1,311,633.00	1,205,988.54	1,205,988.54	628,151.62	205,378.49	N/A	N/A
2022	23	U093	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	4	1,311,633.00	1,205,988.54	1,205,988.54	628,151.62	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	9	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	14	117,263,729.00	117,263,729.00	117,263,729.00	59,470,932.47	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	9	CAPITAL	0.00	0.00	14	117,263,729.00	117,263,729.00	117,263,729.00	59,470,932.47	35,179,116.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	1004	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	14	117,263,729.00	117,263,729.00	117,263,729.00	59,470,932.47	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1005</b>	<b>9</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48</b>	<b>44,913,437.00</b>	<b>44,743,730.00</b>	<b>44,743,730.00</b>	<b>44,307,512.13</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1005	9	CAPITAL	0.00	0.00	48	44,913,437.00	44,743,730.00	44,743,730.00	44,307,512.13	11,228,359.00	N/A	N/A
2022	33	1005	9	Municipio de Escárcega	0.00	0.00	48	44,913,437.00	44,743,730.00	44,743,730.00	44,307,512.13	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: CALAKMUL</b>														
<b>2023</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1,573,339.00</b>	<b>1,573,339.00</b>	<b>319,788.68</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	23	U093	10	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	319,788.68	0.00	319,788.68	0.00	100
2023	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	1,573,339.00	1,573,339.00	319,788.68	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>1004</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>127,061,914.00</b>	<b>128,939,222.00</b>	<b>38,118,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	1004	10	CAPITAL	0.00	0.00	5	127,061,914.00	128,939,222.00	38,118,573.00	0.00	38,118,573.00	0.00	100
2023	33	1004	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	5	127,061,914.00	128,939,222.00	38,118,573.00	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2023</b>	<b>33</b>	<b>1005</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24</b>	<b>28,181,203.00</b>	<b>28,181,203.00</b>	<b>7,045,299.00</b>	<b>3,106,060.77</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	33	1005	10	CAPITAL	0.00	0.00	24	28,181,203.00	28,181,203.00	7,045,299.00	3,106,060.77	7,045,299.00	0.00	100
2023	33	1005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	24	28,181,203.00	28,181,203.00	7,045,299.00	3,106,060.77	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>61,149.75</b>	<b>61,149.75</b>	<b>61,149.75</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	61,149.75	61,149.75	61,149.75	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>23</b>	<b>U093</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>15,602.08</b>	<b>3</b>	<b>1,470,065.28</b>	<b>1,445,836.72</b>	<b>1,430,234.60</b>	<b>1,014,369.97</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	23	U093	10	CAPITAL	0.00	15,602.08	2	1,338,437.00	1,314,208.44	1,298,606.32	1,014,369.97	227,761.07	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	15,602.08	2	1,338,437.00	1,314,208.44	1,298,606.32	1,014,369.97	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	1	131,628.28	131,628.28	131,628.28	0.00	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1003</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>1,801.64</b>	<b>2</b>	<b>5,198,633.57</b>	<b>8,661,057.04</b>	<b>8,659,255.40</b>	<b>8,659,255.40</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1003	10	CAPITAL	0.00	1,801.64	2	5,198,633.57	8,661,057.04	8,659,255.40	8,659,255.40	N/A	N/A	N/A
2022	33	1003	10	Municipio de Calakmul	0.00	1,801.64	2	5,198,633.57	8,661,057.04	8,659,255.40	8,659,255.40	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1004</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>139,978.38</b>	<b>16</b>	<b>104,735,133.00</b>	<b>104,735,133.00</b>	<b>104,595,154.62</b>	<b>103,480,869.24</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1004	10	CAPITAL	0.00	139,978.38	16	104,735,133.00	104,735,133.00	104,595,154.62	103,480,869.24	31,420,542.00	N/A	N/A
2022	33	1004	10	Municipio de Calakmul	0.00	139,978.38	16	104,735,133.00	104,735,133.00	104,595,154.62	103,480,869.24	N/A	N/A	N/A
<b>2022</b>	<b>33</b>	<b>1005</b>	<b>10</b>	<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37</b>	<b>23,770,251.00</b>	<b>23,770,251.00</b>	<b>23,770,251.00</b>	<b>23,770,251.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2022	33	1005	10	CAPITAL	0.00	0.00	37	23,770,251.00	23,770,251.00	23,770,251.00	23,770,251.00	5,942,562.00	N/A	N/A
2022	33	1005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	37	23,770,251.00	23,770,251.00	23,770,251.00	23,770,251.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2021	33	I005	10	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2021	33	I005	10	CAPITAL	0.00	0.00	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	5,537,870.00	N/A	N/A
2021	33	I005	10	Municipio de Calakmul	0.00	0.00	23	22,151,483.00	22,151,483.00	22,129,379.11	22,129,379.11	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	11	MUNICIPIO: CANDELARIA										
2023	23	U093	11	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	285,573.17	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	285,573.17	0.00	285,573.17	0.00	100
2023	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,306,604.00	1,306,604.00	285,573.17	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	11	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	52,035,447.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	11	CAPITAL	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	52,035,447.00	0.00	52,035,447.00	0.00	100
2023	33	I004	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	7	173,451,494.00	173,451,494.00	52,035,447.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	11	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	34	41,687,102.00	41,687,102.00	10,421,775.00	5,767,526.21	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	11	CAPITAL	0.00	0.00	34	41,687,102.00	41,687,102.00	10,421,775.00	5,767,526.21	10,421,775.00	0.00	100
2023	33	I005	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	34	41,687,102.00	41,687,102.00	10,421,775.00	5,767,526.21	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	11	Total del Programa Presupuestario	68.03	68.03	2	132,200.00	98,678.00	98,678.00	98,678.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	11	CAPITAL	68.03	68.03	2	132,200.00	98,678.00	98,678.00	98,678.00	N/A	N/A	N/A
2022	16	U001	11	Municipio de Candelaria	68.03	68.03	2	132,200.00	98,678.00	98,678.00	98,678.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Total del Programa Presupuestario	1,246.74	1,246.00	3	1,160,145.24	1,141,023.72	1,141,023.72	1,037,145.48	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,056,267.00	1,037,145.30	1,037,145.30	1,037,145.30	179,744.18	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	1,056,267.00	1,037,145.30	1,037,145.30	1,037,145.30	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	0.00	0.00	1	103,878.24	103,878.24	103,878.24	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	1,246.74	1,246.00	1	0.00	0.18	0.18	0.18	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	11	Municipio de Candelaria	1,246.74	1,246.00	1	0.00	0.18	0.18	0.18	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	11	Total del Programa Presupuestario	2,251.00	2,007.07	1	1,800,000.00	1,796,233.58	1,796,212.51	1,796,212.51	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	11	CAPITAL	2,251.00	2,007.07	1	1,800,000.00	1,796,233.58	1,796,212.51	1,796,212.51	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	11	Municipio de Candelaria	2,251.00	2,007.07	1	1,800,000.00	1,796,233.58	1,796,212.51	1,796,212.51	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	11	Total del Programa Presupuestario	649,553.93	554,173.00	12	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	11	CAPITAL	649,553.93	554,173.00	12	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	42,911,841.00	N/A	N/A
2022	33	I004	11	Municipio de Candelaria	649,553.93	554,173.00	12	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	143,039,449.00	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I005	11	Total del Programa Presupuestario	28,551.06	25,492.81	48	35,162,193.00	35,162,280.00	35,159,548.19	35,159,548.19	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	11	CAPITAL	0.00	2,731.81	47	35,162,193.00	35,162,193.00	35,159,461.19	35,159,461.19	8,790,548.00	N/A	N/A
2022	33	I005	11	Municipio de Candelaria	0.00	2,731.81	47	35,162,193.00	35,162,193.00	35,159,461.19	35,159,461.19	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	11	RENDIMIENTO FINANCIERO	28,551.06	22,761.00	1	0.00	87.00	87.00	87.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	11	Municipio de Candelaria	28,551.06	22,761.00	1	0.00	87.00	87.00	87.00	N/A	N/A	N/A
<b>MUNICIPIO: SEYBAPLAYA</b>														
2023	23	U093	12	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	329,978.79	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	329,978.79	0.00	329,978.79	0.00	100
2023	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,623,475.00	1,623,475.00	329,978.79	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	12	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	6,126,153.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	12	CAPITAL	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	6,126,153.00	0.00	6,126,153.00	0.00	100
2023	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	3	20,420,511.00	20,420,511.00	6,126,153.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	12	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	13	13,592,983.00	13,592,983.00	3,398,247.00	1,618,662.26	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	12	CAPITAL	0.00	0.00	13	13,592,983.00	13,592,983.00	3,398,247.00	1,618,662.26	3,398,247.00	0.00	100
2023	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	13	13,592,983.00	13,592,983.00	3,398,247.00	1,618,662.26	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	2	1,549,405.31	1,549,405.31	1,523,869.02	1,382,182.07	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	CAPITAL	0.00	0.00	1	1,410,673.00	1,410,673.00	1,385,136.71	1,382,182.07	240,053.41	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	1,410,673.00	1,410,673.00	1,385,136.71	1,382,182.07	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	138,732.31	138,732.31	138,732.31	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	12	Total del Programa Presupuestario	4.00	4.00	1	982,764.49	982,764.49	982,764.49	982,764.49	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	12	CAPITAL	4.00	4.00	1	982,764.49	982,764.49	982,764.49	982,764.49	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	12	Municipio de Seybaplaya	4.00	4.00	1	982,764.49	982,764.49	982,764.49	982,764.49	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	12	Total del Programa Presupuestario	2,439.00	2,782.54	3	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	12	CAPITAL	2,439.00	2,782.54	3	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	5,038,593.00	N/A	N/A
2022	33	I004	12	Municipio de Seybaplaya	2,439.00	2,782.54	3	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	16,795,317.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	12	Total del Programa Presupuestario	700.62	91.00	15	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	12	CAPITAL	700.62	91.00	15	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	2,866,349.00	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2022	33	I005	12	Municipio de Seybaplaya	700.62	91.00	15	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	11,465,395.00	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	12	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>118,112.66</b>	<b>118,112.66</b>	<b>118,112.66</b>	<b>118,112.66</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2021	23	U093	12	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	234,712.93	N/A	N/A
2021	23	U093	12	Municipio de Seybaplaya	0.00	0.00	1	118,112.66	118,112.66	118,112.66	118,112.66	N/A	N/A	N/A
				<b>MUNICIPIO: DZITBALCHÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>1,009,386.00</b>	<b>1,009,386.00</b>	<b>205,162.32</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
2023	23	U093	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>1,009,386.00</b>	<b>1,009,386.00</b>	<b>205,162.32</b>	<b>0.00</b>	<b>205,162.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100</b>
				Presupuestario										
2023	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	205,162.32	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	2	1,009,386.00	1,009,386.00	971,525.76	0.00	N/A	N/A	N/A
2023	33	I004	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>32,408,142.00</b>	<b>32,408,142.00</b>	<b>3,632,172.00</b>	<b>971,525.76</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2023	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	9	32,408,142.00	32,408,142.00	9,722,442.00	971,525.76	9,722,442.00	0.00	100
2023	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	9	32,408,142.00	32,408,142.00	9,722,442.00	971,525.76	N/A	N/A	N/A
2023	33	I005	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46</b>	<b>14,528,683.00</b>	<b>14,528,683.00</b>	<b>3,632,172.00</b>	<b>851,307.88</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2023	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	46	14,528,683.00	14,528,683.00	3,632,172.00	851,307.88	3,632,172.00	0.00	100
2023	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	46	14,528,683.00	14,528,683.00	3,632,172.00	851,307.88	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>1,018,612.66</b>	<b>1,001,824.92</b>	<b>1,001,824.92</b>	<b>910,619.26</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2022	23	U093	13	CAPITAL	0.00	0.00	4	927,407.00	910,619.26	910,619.26	910,619.26	157,816.38	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	4	927,407.00	910,619.26	910,619.26	910,619.26	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	91,205.66	91,205.66	91,205.66	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	13	<b>Total del Programa</b>	<b>187,016.54</b>	<b>139.25</b>	<b>3</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>3,973,891.42</b>	<b>3,973,752.17</b>	<b>3,786,735.63</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2022	33	I003	13	CAPITAL	0.00	139.25	2	3,600,000.00	3,786,874.88	3,786,735.63	3,786,735.63	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	139.25	2	3,600,000.00	3,786,874.88	3,786,735.63	3,786,735.63	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	13	RENDIMIENTO FINANCIERO	187,016.54	0.00	1	0.00	187,016.54	187,016.54	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I003	13	Municipio de Dzitbalché	187,016.54	0.00	1	0.00	187,016.54	187,016.54	0.00	N/A	N/A	N/A
2022	33	I004	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>26,087,688.00</b>	<b>26,087,688.00</b>	<b>26,087,688.00</b>	<b>26,042,722.73</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2022	33	I004	13	CAPITAL	0.00	0.00	9	26,087,688.00	26,087,688.00	26,087,688.00	26,042,722.73	7,826,304.00	N/A	N/A
2022	33	I004	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	9	26,087,688.00	26,087,688.00	26,087,688.00	26,042,722.73	N/A	N/A	N/A
2022	33	I005	13	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42</b>	<b>12,254,638.00</b>	<b>12,254,638.00</b>	<b>12,246,287.72</b>	<b>12,246,287.72</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
				Presupuestario										
2022	33	I005	13	CAPITAL	0.00	0.00	42	12,254,638.00	12,254,638.00	12,254,638.00	12,246,287.72	3,063,659.00	N/A	N/A
2022	33	I005	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	42	12,254,638.00	12,254,638.00	12,254,638.00	12,246,287.72	N/A	N/A	N/A

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
EJERCICIO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

CR	R	PP	M	Dependencia Ejecutora	RF.	Reintegro	P.	Aprobado	Modificado	Ministrado	Ejercido	Pagado SHCP y EF.	Dif.	% Av.
2021	23	U093	13	Total del Programa Presupuestario	0.00	0.00	1	0.00	68,969.19	68,969.19	68,969.19	N/A	N/A	N/A
2021	23	U093	13	CAPITAL_ADEFAS	0.00	0.00	1	0.00	68,969.19	68,969.19	68,969.19	137,055.27	N/A	N/A
2021	23	U093	13	Municipio de Dzitbalché	0.00	0.00	1	0.00	68,969.19	68,969.19	68,969.19	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.

**DESTINO DEL GASTO**  
 Número total de proyectos validados al trimestre: 1,767  
 Monto total aprobado de los proyectos validados: 2,357,041,794.47  
 Monto total pagado de los proyectos validados: 1,832,875,150.23  
 Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados: 85.43%  
 Número de municipios en los que se validaron proyectos: 14  
 Porcentaje de municipios en la entidad en que se validaron proyectos: 14

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
 DESTINO DEL GASTO  
 PRIMER TRIMESTRE 2023**

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO	RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											PAGADO	% AV FINANCIERO
<b>Municipio_Responsable: 0_Gobierno de la Entidad</b>												
CAM230102208790	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEBOS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
CAM230102206333	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGIA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14502	800,168.00	800,168.00	0.00	0.00
CAM230102206334	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 14555	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
CAM230102206335	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGIA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14742	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
CAM230102206339	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGIA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14932	281,764.00	281,764.00	0.00	0.00
CAM230102206341	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGIA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15002	422,704.00	422,704.00	0.00	0.00
CAM230102206345	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGIA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15101	367,604.00	367,604.00	0.00	0.00
CAM230102206225	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 7231	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102206226	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 7237	1,458,332.50	1,458,332.50	235,155.43	16.12	33.32
CAM230102206230	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 7334	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206231	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CADELARIA - 7345	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206233	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 7358	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206234	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7359	1,458,332.50	1,458,332.50	0.00	0.00	0.00
CAM230102206236	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCUPII, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7384	2,480,881.00	2,480,881.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206237	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 7400	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206239	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7408	1,333,341.50	1,333,341.50	0.00	0.00	0.00
CAM230102206240	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7439	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206241	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7442	1,749,999.00	1,749,999.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206242	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7465	1,749,999.00	1,749,999.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206243	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 7466	1,166,666.00	1,166,666.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206245	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANGABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7490	2,041,665.50	2,041,665.50	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV	% AV
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	FINANCIERO	FINANCIERO	FISICO		
CAM230102206303	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11912	376,923.32	376,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206304	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL CAMPOS, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12288	2,623,076.68	2,623,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206313	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12584	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206327	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA MANIGUA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 13971	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206328	ff1	2023	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14017	228,984.00	228,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210191	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. MANUEL GRESSENCO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,134.14	161,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210160	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	743,521.43	743,521.43	223,056.43	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210161	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	667,067.73	667,067.73	200,120.32	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210162	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	298,162.02	298,162.02	89,448.61	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
CAM230102210163	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	758,787.26	758,787.26	458,364.86	60.41	60.41	50.00	50.00	50.00
CAM230102210164	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,810.90	715,810.90	214,743.27	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00
CAM230102210165	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715,361.21	715,361.21	214,609.56	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210166	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	486,209.31	486,209.31	145,862.79	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210167	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MELCHOR OCAÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	96,533.62	96,533.62	81,561.66	84.49	84.49	90.00	90.00	90.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102210168	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,983.55	272,983.55	260,751.86	95.52	90.00	
CAM230102210169	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	594,503.83	594,503.83	178,351.15	30.00	15.00	
CAM230102210170	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE INSTALACIONELECTRICA	162,111.21	162,111.21	146,602.17	90.43	90.00	
CAM230102210171	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	80,540.10	80,540.10	70,490.91	87.52	15.00	
CAM230102210172	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 55 (USAER NO. 55), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	773,389.06	773,389.06	232,016.72	30.00	60.00	
CAM230102210173	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 44, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	966,496.34	966,496.34	289,948.90	30.00	0.00	
CAM230102210174	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	759,809.13	759,809.13	227,942.74	30.00	0.00	
CAM230102210175	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL CRESENCIO REJON, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	155,631.18	155,631.18	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210176	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	452,794.67	452,794.67	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210177	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 26, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	460,240.30	460,240.30	138,072.09	30.00	0.00	
CAM230102210178	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VIRGINIA DIAZ RIVERO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	207,077.64	207,077.64	62,123.29	30.00	0.00	
CAM230102210179	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	185,981.57	185,981.57	55,794.47	30.00	0.00	
CAM230102210180	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	373,617.58	373,617.58	112,085.27	30.00	0.00	
CAM230102210181	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 01, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA)	166,364.50	166,364.50	157,829.34	94.87	95.00	
CAM230102210183	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	J.N. IRMA CABANAS FERRER, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA	355,152.56	355,152.56	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210184	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FIDENCIO FOOT CHABLE, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	140,119.15	140,119.15	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210185	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	SUPERVISION ESCOLAR 014 DE PRIMARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	335,864.58	335,864.58	0.00	0.00	0.00	
CAM230102210186	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA	197,651.36	197,651.36	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230102210187	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DE	85,901.78	85,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210188	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DE	409,444.81	409,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210189	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA NA'AYBIL KAANBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DE	126,094.89	126,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210190	ff1	2023	33	I	7	FEDERALES	PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DE	52,376.56	52,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102211084	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria		11,686,506.00	11,686,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102211097	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación del Edificio de la Nave de Mecánica		1,971,647.00	1,971,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102211104	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Terminación del Cerco Perimetral del Campus III		1,446,691.00	1,446,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102211113	ff1	2023	33	I	8	FEDERALES	Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10)		519,255.00	519,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210182	ff1	2023	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		240,383.58	240,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210888	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212647	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada)		4,294,142.00	4,294,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212673	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Otros mobiliarios y equipos de administración		137,777.00	137,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212673	ff2	2023				ESTATAL								
CAM230102212745	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM		779,822.00	779,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212750	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM		68,690.00	68,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102212656	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones)		2,030,388.00	2,030,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210882	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		39,390.00	39,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210920	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210216	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102210291	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN)		6,219,172.00	6,219,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM/230102210504	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición)		51,383,000.00	51,383,000.00	0.00	0.00	0.00
	ff2	2023				ESTATAL							
CAM/230102210508	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Mobiliario y Equipo de Administración (adquisiciones)		779,822.00	779,822.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210510	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisición)		1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210595	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de licencias informáticas SALLE		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102212700	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR		154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102212706	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipo de comunicación y telecomunicación RNR		8,457,906.39	8,457,906.39	0.00	0.00	0.00
CAM/230102212761	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Muebles de oficina y estantería (adquisición) SALLE		260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210891	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 24 VEHICULO PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		22,270,000.00	22,270,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210894	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210903	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		2,555,000.00	2,555,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210925	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00
CAM/230102212735	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición)		194,046.00	194,046.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210605	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición)		881,000.00	881,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210219	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210228	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)		148,746.76	148,746.76	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210230	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210276	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA		123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210279	ff1	2023	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220102065446	ff1	2022				ESTATAL		CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHICULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA)	20,296,600.00	20,296,600.00	17,183,373.51	84.66	90.63
CAM220102065446	ff2	2022	4	U	8	FEDERALES		Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche, del Estado de Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira Lavelle, (Construcción y Equipamiento).	36,375,947.80	36,306,344.75	36,306,344.75	100.00	100.00
CAM220102064032	ff1	2022	12	E	40	FEDERALES		Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios con alta marginación del Estado de Campeche	945,233.00	945,220.28	945,220.28	100.00	100.00
CAM220402198143	ff1	2022	21	K	41	FEDERALES		REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	100,000,000.00	99,938,952.81	99,938,952.81	100.00	100.00
CAM220302137566	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL	1,996,037.37	1,996,037.37	1,995,987.86	100.00	100.00
CAM220302137566	ff2	2022	16	S	74	FEDERALES		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CAMPECHE	25,598,400.00	25,598,400.00	1,503,000.01	5.87	100.00
CAM220402199925	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VHSA - ESC.) KM/286 - NUEVO PROGRESO - LA VICTORIA, MUNICIPIO: ESCARCEGA.	7,857,915.43	7,857,911.97	7,857,911.97	100.00	100.00
CAM220302135916	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		RECONSTRUCCION DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO - KIKAB, MUNICIPIO: CAMPECHE.	5,505,860.51	5,505,860.50	5,505,860.50	100.00	100.00
CAM220302137633	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	3,713,491.61	3,863,491.61	3,863,491.61	100.00	100.00
CAM220302137637	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION A POZO Y RED DE DISTRIBUCIÓN), EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	2,943,886.22	3,455,705.60	3,455,705.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220302137645	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN LUCIANO Y CARLOS CAÑO CRUZ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	1,732,877.55	1,590,660.08	1,590,660.08	100.00	100.00
CAM220302137286	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, CAMPECHE	11,896,174.55	6,590,988.53	6,590,988.53	100.00	100.00
CAM220302137286	ff2	2022	16	S	74	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LOPEZ PORTILLO (TRAMO: MONUMENTO NA ACH K'INIL - MONUMENTO ESCUDO DE CAMPECHE), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	8,200,882.66	8,200,882.66	8,200,882.66	100.00	100.00
CAM220302135899	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR DE NAYARIT DE CASTELLOT - ORTIZ AVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	6,870,019.89	6,870,019.89	6,870,019.89	100.00	100.00
CAM220302135917	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO RURAL DE PICH, LOCALIDAD: PICH, MUNICIPIO: CAMPECHE (BACHEO).	146,515.24	146,011.47	146,011.47	100.00	100.00
CAM220302135926	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA, EN LA LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE	568,169.72	567,643.19	567,643.19	100.00	100.00
CAM220302137184	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO	12,399,453.03	7,290,572.61	7,290,572.61	100.00	100.00
CAM220302137184	ff2	2022	16	S	74	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE ISLA ARENA DE LA CARRETERA ESTATAL ISLA ARENA ¿ TANKUCHE, TRAMOS: KM. 0-051.03 AL KM 0+179.03 Y KM 0+315.72 AL KM 0+539.72. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI	15,638,182.27	15,638,634.68	15,638,634.68	100.00	100.00
CAM220402199727	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA GOBERNADORES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	7,468,551.73	7,468,545.02	7,468,545.02	100.00	100.00
CAM220402199817	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA (SILVITUC-ALTAMIRA DE ZINAPARO) KM 12+000 - CHAN LAGUNA, MUNICIPIO: ESCARCEGA	4,328,629.02	4,328,629.02	4,328,629.02	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV	% AV
											FINANCIERO	FINANCIERO FISICO
CAM220402200063	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE) - KM 21+800 - CENTENARIO. MUNICIPIO: ESCÁRCEGA	10,681,914.13	10,681,914.12	10,681,914.12	100.00	100.00
CAM220402200085	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHÉ - ISLA ARENA DEL KM 12+200 AL KM 22+400. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ	1,204,504.50	1,203,627.15	1,203,627.15	100.00	100.00
CAM220402199728	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ULUMAL - CANASAYAB - VILLA DE GUADALUPE, LOC. VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	7,792,874.77	7,792,874.77	7,792,874.77	100.00	100.00
CAM220402199620	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO (TINÚN - EMILIANO ZAPATA), MUNICIPIO: TENABO	3,769,930.67	3,769,920.60	3,769,920.60	100.00	100.00
CAM220402199940	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA	7,469,196.91	7,469,196.90	7,469,196.90	100.00	100.00
CAM220402199911	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 22+595) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTÓN	7,869,405.99	7,869,405.99	7,869,405.99	100.00	100.00
CAM220402199969	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH - BONFIL - LUBNA) KM 5+000 - BOLONCHÉN CAHUICH - MELCHOR OCAIMPO, MUNICIPIO: CAMPECHE	11,440,938.94	11,440,938.93	11,440,938.93	100.00	100.00
CAM220402200004	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 10 ENTRE 13 Y 15, CALLE 10 ENTRE 5 Y 7, CALLE 12 ENTRE 3 Y 7, CALLE 16 ENTRE 3 Y 5, CALLE 6A ENTRE 3 Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE 3 ENTRE 6A Y CARRETERA DZIBALCHEN-XPUJIL, LOCALIDAD: UKUM, MUNICIPIO: HOPELCHEN	3,816,120.57	3,816,119.49	3,816,119.49	100.00	100.00
CAM220402199607	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HECELCHAKÁN - E.C. (CHENCOLLI - UJAN) - CUMPICH, LOCALIDAD CUMPICH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	1,050,207.47	1,050,207.47	1,050,207.47	100.00	100.00
CAM220402200252	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO, MUNICIPIO DE CANDELARIA	3,392,723.75	3,392,723.75	3,392,723.75	100.00	100.00
CAM220402200254	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL ALEMÁN Y PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA	3,528,039.58	3,528,039.57	3,528,039.57	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402200265	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ESTRELLA DEL SUR Y ARROYO EL JULUBAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	3,496,551.33	3,496,551.33	3,496,551.33	100.00	100.00	
CAM220402200271	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE POZO) EN LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE CALAKMUL	1,986,828.49	230,316.33	230,316.33	100.00	100.00	
CAM220402199698	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VIAL SIN (TRAMO VACUNOLOGÍA - CEDAR) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	928,338.50	928,338.50	928,338.50	100.00	100.00	
CAM220402199635	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PICH-SAN LUCIANO - CARLOS CANO CRUZ, LOCALIDAD: CARLOS CANO CRUZ, MUNICIPIO: CAMPECHE	9,612,607.82	9,612,607.82	9,612,607.82	100.00	100.00	
CAM220402199669	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31 A, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	3,840,470.93	3,840,380.64	3,840,380.64	100.00	100.00	
CAM220402199720	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA PENINSULA DE ATASTA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CARMEN.	872,635.67	872,316.50	872,316.50	100.00	100.00	
CAM220402199740	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 5 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE POBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	2,822,911.77	2,822,794.04	2,822,794.04	100.00	100.00	
CAM220402200269	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN) EN EL MUNICIPIO DE CARMEN.	3,169,673.27	3,169,666.24	3,169,666.24	100.00	100.00	
CAM220402199600	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ESC-CHET) KM 174+500 - GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ - JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN No. 2, LOCALIDAD: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO: CALAKMUL	9,536,403.24	9,536,403.24	9,536,403.24	100.00	100.00	
CAM220402199618	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL CARMEN (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO)	234,066.93	234,066.93	234,066.93	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM/220402199641	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500, UBICADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE	10,779,797.23	10,779,797.23	10,779,797.23	100.00	100.00
CAM/220402199646	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL NARANJO - EL MACHETAZO - CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CANDELARIA	7,003,221.02	7,003,216.53	7,003,216.53	100.00	100.00
CAM/220402199668	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVENIDA DE ACCESO A LA ACADEMIA DE POLICIA, ENTRE PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA Y ACADEMIA DE POLICIA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE	2,655,081.64	2,655,067.91	2,655,067.91	100.00	100.00
CAM/220402199683	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA	4,104,870.02	4,104,869.30	4,104,869.30	100.00	100.00
CAM/220402199688	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL BALUARTE DE SAN FRANCISCO Y RECINTO AMURALLADO (TRAMO PUERTA DE TIERRA - BALUARTE DE SAN FRANCISCO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	3,400,581.71	3,350,204.99	3,350,204.99	100.00	100.00
CAM/220402199697	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOC. DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DE CARMEN.	5,597,423.40	5,597,423.40	5,597,423.40	100.00	100.00
CAM/220402199710	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACION Y MANTTO. DE LA CALLE MIRAMAR ENTRE CALLE AZUCENA Y CANCHA TECHADA CRUCE DE LA C. ANZURES ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE BELLAVISTA DE LA LOC. CD. DEL CARMEN MPIO. DE CARMEN	1,849,875.19	1,849,874.69	1,849,874.69	100.00	100.00
CAM/220402199718	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 44 ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 37 Y CALLE 35-A, ENTRE CALLE 44 Y CALLE 50 EN LA COLONIA 10 DE MAYO, CALLE 47-A ENTRE CALLE 47 Y CALLE 32 EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA	4,185,829.70	4,185,751.82	4,185,751.82	100.00	100.00
CAM/220402199852	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PALENQUE ENTRE CALLE KABAH Y CALLE NANCE EN LA COL. AMPLIACION ESPERANZA, LOC. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE	3,772,158.45	3,772,158.45	3,772,158.45	100.00	100.00
CAM/220402199889	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH - BONFIL - LUBNA) - BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO: CAMPECHE	4,831,251.42	4,831,251.42	4,831,251.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		% AV FINANCIERO
CAM220402199971	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA HECTOR PEREZ MARTINEZ EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. MUNICIPIO DE CAMPECHE.	357,432.63	357,432.63	357,432.63	100.00	100.00
CAM220402200006	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM. 29+820) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON	7,900,527.18	7,900,527.18	7,900,527.18	100.00	100.00
CAM220402200040	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSERVACIÓN DEL CAMINO TANKUCHE-EL REMATE-ISLA ARENA, LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	2,097,170.74	2,097,170.74	2,097,170.74	100.00	100.00
CAM220402200190	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - SAN JUAN CARPIZO - SAN MIGUEL; LOCALIDAD: SAN MIGUEL; MUNICIPIO: CHAMPOTÓN	2,287,564.24	2,287,564.24	2,287,564.24	100.00	100.00
CAM220202068477	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 97649	880,000.00	880,000.00	879,517.81	99.95	100.00
CAM220402146312	ff1	2022	22			ESTATAL		REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SANROMAN - 322958	382,260.96	382,260.96	187,011.59	48.92	100.00
CAM220402146312	ff2	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171	252,030.65	251,404.48	251,404.48	100.00	100.00
CAM220202068179	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834	103,214.25	102,669.07	102,669.07	100.00	100.00
CAM220202068185	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB - 60936	1,000,000.00	988,397.88	988,397.88	100.00	100.00
CAM220202067677	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 62279	329,276.30	328,672.68	328,672.68	100.00	100.00
CAM220202067741	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340	1,096,417.04	1,094,275.28	1,094,275.28	100.00	100.00
CAM220202067744	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA MORELOS - 62434	1,091,991.00	1,089,635.46	1,089,635.46	100.00	100.00
CAM220202067746	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512	482,315.66	480,976.27	480,976.27	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM220202067753	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561	1,348,326.86	1,345,182.76	1,345,182.76	100.00	100.00
CAM220202067756	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627	1,494,450.45	1,492,378.46	1,492,378.46	100.00	100.00
CAM220202067757	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 62679	1,157,222.69	1,153,636.92	1,153,636.92	100.00	100.00
CAM220202067882	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD BEL HA - 66160	1,600,000.00	1,599,917.51	1,599,917.51	100.00	100.00
CAM220202067883	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209	800,000.00	799,680.51	799,680.51	100.00	100.00
CAM220202067889	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66352	400,000.00	399,567.47	399,567.47	100.00	100.00
CAM220202067954	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622	2,000,000.00	1,985,500.00	1,985,500.00	100.00	100.00
CAM220202068047	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 72529	179,000.00	178,057.08	178,057.08	100.00	100.00
CAM220202068062	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA LOCALIDAD GENTENARIO - 73669	223,161.58	222,084.22	222,084.22	100.00	100.00
CAM220202068066	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905	113,917.89	113,448.95	113,448.95	100.00	100.00
CAM220202068087	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 74902	21,067.36	20,964.58	20,964.58	100.00	100.00
CAM220202067940	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA JERUSALEN - 69249	1,190,344.22	1,189,526.95	1,189,526.95	100.00	100.00
CAM220202067946	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS - 69359	1,259,655.78	1,258,255.95	1,258,255.95	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
												FINANCIERO	FISICO
CAM220202067951	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506	2,000,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	100.00	100.00
CAM220202068112	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500	67,262.61	66,807.66	66,807.66	100.00	100.00
CAM220202067601	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448	2,017,740.00	2,010,895.95	2,010,895.95	100.00	100.00
CAM220202067698	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353	2,500,000.00	2,499,314.16	2,499,314.16	100.00	100.00
CAM220202067720	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923	1,400,000.00	1,396,736.35	1,396,736.35	100.00	100.00
CAM220202067724	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067725	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE DESEGAÑO - 62032	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE DESEGAÑO - 62032	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067727	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067731	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067734	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 62149	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 62149	44,444.48	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067735	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067736	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198	REHABILITACION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067737	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62208	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62208	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00
CAM220202067739	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226	REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226	44,444.44	44,386.24	44,386.24	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202067810	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245	1,000,000.00	982,764.49	982,764.49	100.00	100.00
CAM220202067813	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461	1,500,000.00	1,498,858.56	1,498,858.56	100.00	100.00
CAM220202067844	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 66625	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 66625	800,000.00	798,988.54	798,988.54	100.00	100.00
CAM220202067867	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009	800,000.00	799,723.13	799,723.13	100.00	100.00
CAM220202067876	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075	800,000.00	798,954.78	798,954.78	100.00	100.00
CAM220302101138	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 97022	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 97022	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101139	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD DZITBALCHE CASTELLOT - 97168	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD DZITBALCHE CASTELLOT - 97168	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101140	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD YOHALTUN - 97209	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD YOHALTUN - 97209	108,000.00	102,056.80	102,056.80	100.00	100.00
CAM220302101141	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 97254	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 97254	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101459	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GOMEZ - 120684	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GOMEZ - 120684	340,969.17	340,969.17	340,969.17	100.00	100.00
CAM220302101467	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 121144	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 121144	536,939.94	536,939.94	536,939.94	100.00	100.00
CAM220302101142	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POGBOC - 97364	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POGBOC - 97364	447,324.95	447,324.95	447,324.95	100.00	100.00
CAM220302101144	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 97449	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 97449	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101145	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 97476	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 97476	447,324.95	447,324.95	447,324.95	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302101146	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CANASAYAB - 97478	108,000.00	102,056.80	102,056.80	100.00	100.00
CAM220302101147	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 97490	447,324.95	447,324.95	447,324.95	100.00	100.00
CAM220302101148	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 97497	443,963.73	443,963.73	443,963.73	100.00	100.00
CAM220302101149	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 97510	162,000.00	153,085.20	153,085.20	100.00	100.00
CAM220302101150	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO - 97517	447,324.95	447,324.95	447,324.95	100.00	100.00
CAM220302101151	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CANAVERAL - 97558	108,000.00	102,056.80	102,056.80	100.00	100.00
CAM220302101153	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO DOS - 97607	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101154	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 97620	443,963.73	443,963.73	443,963.73	100.00	100.00
CAM220302101156	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO UNO - 97642	54,000.00	51,028.40	51,028.40	100.00	100.00
CAM220302101157	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHUNHUÁS - 97648	178,929.99	178,929.99	178,929.99	100.00	100.00
CAM220302101166	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LOS CUATRO HERMANOS - 97722	10,800.00	10,205.68	10,205.68	100.00	100.00
CAM220302101170	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL CAPULIN - 97798	10,800.00	10,205.68	10,205.68	100.00	100.00
CAM220302101171	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 97826	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00
CAM220302101172	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA FLORIDA TRES - 97881	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302101173	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS PALMITAS - 97896	21,600.00	20,411.36	20,411.36	100.00	100.00
CAM220302101174	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL II - 97934	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00
CAM220302101177	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD DE MOQUEL - 98039	178,696.94	178,696.94	178,696.94	100.00	100.00
CAM220302101180	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 98072	536,363.28	536,363.28	536,363.28	100.00	100.00
CAM220302101181	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL - 98083	446,969.39	446,969.39	446,969.39	100.00	100.00
CAM220302101182	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 98116	536,363.28	536,363.28	536,363.28	100.00	100.00
CAM220302101183	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98137	357,959.97	357,959.97	357,959.97	100.00	100.00
CAM220302101184	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 98138	447,449.96	447,449.96	447,449.96	100.00	100.00
CAM220302101185	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKI - 98154	447,449.96	447,449.96	447,449.96	100.00	100.00
CAM220302101186	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98188	89,489.99	89,489.99	89,489.99	100.00	100.00
CAM220302101187	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 98186	447,449.96	447,449.96	447,449.96	100.00	100.00
CAM220302101188	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 98194	446,969.39	446,969.39	446,969.39	100.00	100.00
CAM220302101495	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL - 122317	447,449.96	447,449.96	447,449.96	100.00	100.00
CAM220302101497	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIKINMUL - 122554	447,449.96	447,449.96	447,449.96	100.00	100.00
CAM220302101190	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD PALIZADA - 98218	357,575.51	357,575.51	357,575.51	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302101192	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EOL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 98258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EOL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA - 98258	446,969.39	446,969.39	446,969.39	100.00	100.00
CAM220302101193	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA - 98759	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA - 98759	425,377.87	425,377.87	425,377.87	100.00	100.00
CAM220302101194	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 98842	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 98842	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00
CAM220302101195	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 98867	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 98867	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100.00	100.00
CAM220302101196	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA - 98872	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA - 98872	425,377.87	425,377.87	425,377.87	100.00	100.00
CAM220302101198	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 98924	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 98924	21,600.00	20,411.36	20,411.36	100.00	100.00
CAM220302101199	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN JULIAN - 99007	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN JULIAN - 99007	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00
CAM220302101200	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA CALZADA - 99104	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA CALZADA - 99104	21,600.00	20,411.36	20,411.36	100.00	100.00
CAM220302101202	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL ESCONDIDO - 99157	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL ESCONDIDO - 99157	21,600.00	20,411.36	20,411.36	100.00	100.00
CAM220302101203	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 2 HERMANOS - 99181	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 2 HERMANOS - 99181	16,200.00	15,308.52	15,308.52	100.00	100.00
CAM220302101239	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 100387	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 100387	250,000.00	248,838.56	248,838.56	100.00	100.00
CAM220302101551	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 123954	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 123954	276,566.77	276,566.77	276,566.77	100.00	100.00
CAM220302101273	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 112808	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 112808	81,000.00	76,542.60	76,542.60	100.00	100.00
CAM220302101274	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 112882	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 112882	97,200.00	91,851.12	91,851.12	100.00	100.00
CAM220302101276	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 112972	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 112972	108,000.00	102,056.80	102,056.80	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302100956	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SANROMAN - 64653		2,092,627.70	2,287,877.02	2,287,877.02	100.00	100.00
CAM220302100976	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 72295		108,000.00	102,056.80	102,056.80	100.00	100.00
CAM220302100977	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD NUNKINI - 72297		270,000.00	255,142.00	255,142.00	100.00	100.00
CAM220302100978	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJJA - 72453		162,000.00	153,085.20	153,085.20	100.00	100.00
CAM220302100979	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD BECAL - 72460		270,000.00	255,142.00	255,142.00	100.00	100.00
CAM220302100981	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIAS VARIAS - 72482		270,000.00	255,142.00	255,142.00	100.00	100.00
CAM220302100984	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 72905		106,400.00	96,953.96	96,953.96	100.00	100.00
CAM220302100985	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 72927		43,200.00	40,822.72	40,822.72	100.00	100.00
CAM220302100986	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 72946		162,000.00	153,085.20	153,085.20	100.00	100.00
CAM220302100988	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 72965		86,400.00	81,645.44	81,645.44	100.00	100.00
CAM220302100989	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ - 72977		75,600.00	71,439.76	71,439.76	100.00	100.00
CAM220302100990	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 72995		48,600.00	45,925.56	45,925.56	100.00	100.00
CAM220302101392	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118055		33,600.00	30,617.04	30,617.04	100.00	100.00
CAM220302101691	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 128147		290,006.12	290,006.12	290,006.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302101402	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118317	28,000.00	25,514.20	25,514.20	100.00	100.00
CAM220302101407	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 118493	779,000.00	771,377.96	771,377.96	100.00	100.00
CAM220302101701	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 128403	102,756.89	102,756.89	102,756.89	100.00	100.00
CAM220302101704	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 128552	380,313.05	380,313.05	380,313.05	100.00	100.00
CAM220302101416	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118879	328,000.00	324,790.72	324,790.72	100.00	100.00
CAM220302101417	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118927	205,000.00	202,984.20	202,984.20	100.00	100.00
CAM220302101418	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL ARCA - 118952	928,000.00	933,773.32	933,773.32	100.00	100.00
CAM220302102046	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO - 142451	81,000.00	76,542.60	76,542.60	100.00	100.00
CAM220302102049	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 142495	81,000.00	76,542.60	76,542.60	100.00	100.00
CAM220302102051	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I - 142507	86,400.00	81,645.44	81,645.44	100.00	100.00
CAM220302102052	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 142529	37,800.00	35,719.88	35,719.88	100.00	100.00
CAM220302102053	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL NARANJO - 142540	27,000.00	25,514.20	25,514.20	100.00	100.00
CAM220402143371	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES II - 239990	320,000.00	318,895.19	318,895.19	100.00	100.00
CAM220402142849	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD CALKINI ASENTAMIENTO FÁTIMA - 189414	89,465.02	89,465.02	89,465.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402142898	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 201915	115,625.32	115,625.32	115,625.32	100.00	100.00
CAM220402141120	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EK BALAM EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON. EDIFICIO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 66303	3,143,528.28	3,143,528.27	3,143,528.27	100.00	100.00
CAM220402143373	ff1	2022				ESTATAL		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ERNESTO ZEDILLO - 240048	2,236,328.67	2,236,328.67	2,236,328.67	100.00	100.00
CAM220402143373	ff2	2022	33	I	3	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO	89,489.99	89,489.99	89,489.99	100.00	100.00
CAM220402142848	ff1	2022	33	I	3	FEDERALES		FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LAZARO CÁRDENAS - 189354	756,271.40	756,271.40	720,954.75	95.33	100.00
CAM220202086535	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	724,254.67	724,254.67	405,049.94	55.93	100.00
CAM220202086536	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,799.99	95,799.99	28,740.00	30.00	100.00
CAM220202086537	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,715.31	191,715.31	57,514.59	30.00	100.00
CAM220202086538	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,774.64	348,774.64	100,959.72	28.95	100.00
CAM220202086539	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	741,733.44	741,733.44	704,942.02	95.04	100.00
CAM220202086540	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,111.68	847,111.68	458,760.00	54.16	65.00
CAM220202086541	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,000,037.45	3,000,037.45	3,000,036.38	100.00	100.00
CAM220302131318	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. GRAL. No. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,384.32	115,384.32	34,615.30	30.00	0.00
CAM220302131348	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,035.62	120,035.62	36,010.69	30.00	0.00
CAM220302131349	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,174,112.68	4,174,112.68	4,174,112.68	100.00	88.91
CAM220302131320	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES		ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,504.26	173,504.26	52,051.28	30.00	100.00
CAM220302131350	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		J.N. UKMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,206.24	843,206.24	252,961.87	30.00	100.00
CAM220302131351	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220302131352	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCUOLA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,050,217.82	1,050,217.82	315,065.35	30.00	50.00
CAM220302131353	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	172,888.52	172,888.52	133,913.75	77.46	100.00
CAM220402198098	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	112,252.31	112,252.31	33,675.69	30.00	0.00
CAM220402198099	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,998.61	119,998.61	35,999.58	30.00	95.00
CAM220402198104	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,124.55	96,124.55	28,837.37	30.00	5.00
CAM220402198105	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	411,372.04	411,372.04	123,411.61	30.00	0.00
CAM220402198106	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	944,694.91	944,694.91	283,407.57	30.00	45.00
CAM220402198107	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	316,085.21	316,085.21	94,825.57	30.00	65.00
CAM220402198109	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,117,272.05	1,117,272.05	335,181.62	30.00	10.00
CAM220402198059	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARRA DE MURO DE BLOCK	PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARRA DE MURO DE BLOCK	320,642.47	320,642.47	304,320.57	94.91	100.00
CAM220402198092	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	566,388.47	566,388.47	152,543.65	26.93	0.00
CAM220402198093	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	508,478.85	508,478.85	152,543.65	30.00	100.00
CAM220402198094	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,003.28	778,003.28	233,400.98	30.00	0.00
CAM220402198095	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	859,968.22	859,968.22	257,990.47	30.00	0.00
CAM220402198096	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	565,294.71	565,294.71	169,588.41	30.00	50.00
CAM220402198091	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,811.52	258,811.52	77,643.46	30.00	100.00
CAM220402198100	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,978.48	152,978.48	52,012.68	34.00	95.00
CAM220402198101	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,373.24	105,373.24	0.00	0.00	100.00
CAM220402198102	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,961.12	225,961.12	67,788.34	30.00	95.00
CAM220402198103	ff1	2022	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282,115.42	282,115.42	84,634.63	30.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202086530	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	974,132.40	974,132.40	974,132.40	100.00	100.00	
CAM220202086531	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,113.83	781,113.83	781,113.83	100.00	100.00	
CAM220202086534	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DIRECCION; BODEGA-COOPERATIVA; EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; EDIFICIO D: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,855,016.22	5,855,340.96	5,855,340.96	100.00	100.00	
CAM220302131317	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 74, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,268,021.78	1,263,964.11	1,263,964.11	100.00	100.00	
CAM220302131339	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B PLANTA BAJA: 1 AULA DIDACTICA, BIBLIOTECA, COMPUTO, ESCALERA; PLANTA ALTA: 3 AULAS DIDACTICAS; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	6,039,304.25	6,039,304.25	6,039,304.25	100.00	100.00	
CAM220302131340	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, 1 AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	4,650,020.06	4,650,020.06	4,650,020.06	100.00	100.00	
CAM220302131341	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. No. 02, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,882,125.88	2,872,108.01	2,872,108.01	100.00	100.00	
CAM220302131343	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM: NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,647,998.25	2,642,337.01	2,642,337.01	100.00	100.00	
CAM220302131344	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA No. 158, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	2,052,059.74	2,052,059.74	2,052,059.74	100.00	100.00	
CAM220302131345	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM: RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,543,423.55	1,543,423.55	1,543,423.55	100.00	100.00	
CAM220302131346	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM: BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (ACCESO, PLAZA CIVICA Y BARDA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,822,845.84	1,822,845.84	1,822,845.84	100.00	100.00	
CAM220302131347	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM: JOSEFA HURTADO TRUJQUE, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	769,917.76	769,917.76	769,917.76	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302131315	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JUAN PACHECO TORRES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	732,827.44	732,827.44	732,827.44	100.00	100.00
CAM220302131316	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	734,562.70	733,776.94	733,776.94	100.00	100.00
CAM220302131321	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	856,775.18	856,775.18	856,775.18	100.00	100.00
CAM220302131322	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914,081.00	914,081.00	914,081.00	100.00	100.00
CAM220302131323	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JUAN PACHECO TORRES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,683,390.43	1,678,891.71	1,678,891.71	100.00	100.00
CAM220302131325	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	927,801.94	927,801.94	927,801.94	100.00	100.00
CAM220302131326	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,995,736.10	2,995,736.10	2,995,736.10	100.00	100.00
CAM220302131327	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,299,942.57	1,299,942.57	1,299,942.57	100.00	100.00
CAM220302131328	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,019,593.09	1,019,593.09	1,019,593.09	100.00	100.00
CAM220302131329	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 112, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 112, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,171,611.18	1,325,805.64	1,325,805.64	100.00	100.00
CAM220302131330	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,200,983.87	1,200,983.87	1,200,983.87	100.00	100.00
CAM220302131331	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 30, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 30, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,520,362.07	1,520,362.07	1,520,362.07	100.00	100.00
CAM220302131333	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	795,981.73	795,981.73	795,981.73	100.00	100.00
CAM220302131334	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,770,083.13	1,770,083.13	1,770,083.13	100.00	100.00
CAM220302131335	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,042,073.01	1,042,073.01	1,042,073.01	100.00	100.00
CAM220302131336	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,166,009.31	1,166,009.31	1,166,009.31	100.00	100.00
CAM220302131338	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. No. 08, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESC. SEC. TEC. No. 08, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	5,197,439.14	5,191,866.95	5,191,866.95	100.00	100.00
CAM220402197959	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,023,190.67	1,010,841.82	1,010,841.82	100.00	100.00
CAM220402197960	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE VASCONCELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOSE VASCONCELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	890,590.73	890,590.73	890,590.73	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402197961	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,049,972.57	1,049,972.57	1,049,972.57	100.00	100.00	
CAM220402197962	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	988,278.30	988,278.30	988,278.30	100.00	100.00	
CAM220402197963	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 137, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,899,782.76	1,899,782.76	1,899,782.76	100.00	100.00	
CAM220402197964	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,407,758.80	1,394,980.92	1,394,980.92	100.00	100.00	
CAM220402197965	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	860,808.16	860,808.16	860,808.16	100.00	100.00	
CAM220402197966	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 36, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	594,949.14	594,949.14	594,949.14	100.00	100.00	
CAM220402197967	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	790,722.27	790,722.27	790,722.27	100.00	100.00	
CAM220402197968	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	791,397.58	791,397.58	791,397.58	100.00	100.00	
CAM220402197969	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,470,503.67	1,470,503.67	1,470,503.67	100.00	100.00	
CAM220402197970	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. HORTENCIA ALAYOLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,001,042.54	996,537.29	996,537.29	100.00	100.00	
CAM220402197971	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA ELENA CHANES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	457,247.51	457,247.51	457,247.51	100.00	100.00	
CAM220402197973	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	516,999.41	516,999.41	516,999.41	100.00	100.00	
CAM220402197974	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	491,152.77	491,152.77	491,152.77	100.00	100.00	
CAM220402197975	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ANO DE JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	696,800.41	696,800.41	696,800.41	100.00	100.00	
CAM220402197976	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NARGISO MENDOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,188,638.78	1,188,638.78	1,188,638.78	100.00	100.00	
CAM220402197977	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749,421.25	749,421.25	749,421.25	100.00	100.00	
CAM220402197978	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NICOLAS CANABAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	593,625.84	593,625.84	593,625.84	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM220402197979	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 126, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	759,341.54	759,341.54	759,341.54	100.00	100.00	
CAM220402197980	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	957,532.14	957,532.14	957,532.14	100.00	100.00	
CAM220402197981	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 111, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	604,772.28	604,772.28	604,772.28	100.00	100.00	
CAM220402197982	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	607,108.90	607,108.90	607,108.90	100.00	100.00	
CAM220402197983	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	738,460.15	738,460.15	738,460.15	100.00	100.00	
CAM220402197987	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 65, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	696,812.17	696,812.17	696,812.17	100.00	100.00	
CAM220402197988	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 95, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	741,553.55	741,553.55	741,553.55	100.00	100.00	
CAM220402197989	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. AMADO NERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,491.40	385,265.10	385,265.10	100.00	100.00	
CAM220402197990	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, CONSTRUCCION DE 1 AULA INICIAL INDIGENA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE SANITARIO), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	1,879,489.12	1,879,489.12	1,879,489.12	100.00	100.00	
CAM220402197991	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE SISTEMA ELECTRICO A BASE DE PANEL SOLAR) Y OBRA EXTERIOR	1,081,263.62	1,081,263.62	1,081,263.62	100.00	100.00	
CAM220402197992	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA, CONSTRUCCION DE CONECTOR Y RAMPA	539,064.63	520,520.90	520,520.90	100.00	100.00	
CAM220402197993	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C, DIRECCION Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	760,396.44	760,396.44	760,396.44	100.00	100.00	
CAM220402197994	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	839,158.51	839,158.51	839,158.51	100.00	100.00	
CAM220402197996	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NUEVA CREACION, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	51,240.68	51,240.68	51,240.68	100.00	100.00	
CAM220402198007	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	315,879.60	315,879.60	315,879.60	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM/220402198008	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA	237,221.16	237,221.16	237,221.16	237,221.16	100.00	100.00
CAM/220402198009	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	66,769.60	66,769.60	66,769.60	66,769.60	100.00	100.00
CAM/220402198010	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	46,089.12	46,089.12	46,089.12	46,089.12	100.00	100.00
CAM/220402198011	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	63,175.92	63,175.92	63,175.92	63,175.92	100.00	100.00
CAM/220402198012	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA ENRIQUETA GONZÁLEZ CASTILLO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	124,028.84	124,028.84	124,028.84	124,028.84	100.00	100.00
CAM/220402198013	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 126, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	46,575.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	100.00	100.00
CAM/220402198014	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 21, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS	232,874.99	232,874.99	232,874.99	232,874.99	100.00	100.00
CAM/220402198015	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. DIVISION DEL NORTE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	41,342.95	41,342.95	41,342.95	41,342.95	100.00	100.00
CAM/220402198016	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS	370,049.70	370,049.70	370,049.70	370,049.70	100.00	100.00
CAM/220402198017	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RAMON G. BONFIL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	123,349.90	123,349.90	123,349.90	123,349.90	100.00	100.00
CAM/220402198018	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA ATIPICA Y 1 DIRECCION ATIPICA	98,813.56	98,813.56	98,813.56	98,813.56	100.00	100.00
CAM/220402198019	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA	378,179.81	378,179.81	378,179.81	378,179.81	100.00	100.00
CAM/220402198020	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. No. 08, EQUIPAMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA	461,390.00	461,390.00	461,390.00	461,390.00	100.00	100.00
CAM/220402198021	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. No. 02, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	146,327.04	146,327.04	146,327.04	146,327.04	100.00	100.00
CAM/220402198022	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	100,804.00	100,804.00	100,804.00	100,804.00	100.00	100.00
CAM/220402198023	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 112, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	144,009.36	144,009.36	144,009.36	144,009.36	100.00	100.00
CAM/220402198024	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	103,622.80	103,622.80	103,622.80	103,622.80	100.00	100.00
CAM/220402198025	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	348,497.41	348,497.41	348,497.41	348,497.41	100.00	100.00
CAM/220402198026	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	348,497.41	348,497.41	348,497.41	348,497.41	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402198027	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	348,497.41	348,497.41	348,497.41	100.00	100.00
CAM220402198028	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	348,497.41	348,497.41	348,497.41	100.00	100.00
CAM220402198029	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO	348,497.41	348,497.41	348,497.41	100.00	100.00
CAM220402198030	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	40,102.96	40,102.96	40,102.96	100.00	100.00
CAM220402198040	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	99,683.44	99,683.44	99,683.44	100.00	100.00
CAM220402198041	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NICOLAS BRAVO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. NICOLAS BRAVO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	99,683.44	99,683.44	99,683.44	100.00	100.00
CAM220402198042	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	99,683.44	99,683.44	99,683.44	100.00	100.00
CAM220402198043	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	124,999.88	124,999.88	124,999.88	100.00	100.00
CAM220402198044	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	124,999.88	124,999.88	124,999.88	100.00	100.00
CAM220402198045	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	124,999.88	124,999.88	124,999.88	100.00	100.00
CAM220402198050	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	54,254.36	54,254.36	54,254.36	100.00	100.00
CAM220402198051	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	J.N. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	82,685.89	82,685.89	82,685.89	100.00	100.00
CAM220402198052	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 28, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	ESC. SEC. TEC. NO. 28, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	93,150.00	93,150.00	93,150.00	100.00	100.00
CAM220402198053	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	34,416.75	34,416.75	34,416.75	100.00	100.00
CAM220402198054	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	8,939.34	8,939.34	8,939.34	100.00	100.00
CAM220402198055	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS	J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS	10,175.75	10,175.75	10,175.75	100.00	100.00
CAM220402198056	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE PISO)	PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE PISO)	210,950.64	210,950.64	210,950.64	100.00	100.00
CAM220402198057	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 03, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	ESC. SEC. GRAL. NO. 03, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR	180,086.64	180,086.64	180,086.64	100.00	100.00
CAM220402198058	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 17, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	ESC. SEC. GRAL. NO. 17, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	653,397.32	653,397.32	653,397.32	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO				
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO FÍSICO	
CAM220402198060	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS	47,583.03	47,583.03	47,583.03	100.00	100.00
CAM220402198061	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA AULA DIDACTICA	545.40	545.40	545.40	100.00	100.00
CAM220402197952	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA No. 109, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	722,581.54	722,581.54	722,581.54	100.00	100.00
CAM220402197953	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 115, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,257,238.67	1,257,238.67	1,257,238.67	100.00	100.00
CAM220402197954	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. RICARDO FLORES MAGON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	975,046.94	975,046.94	975,046.94	100.00	100.00
CAM220402197955	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,753,020.33	1,753,020.33	1,753,020.33	100.00	100.00
CAM220402197956	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	J.N. MARIA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,798,022.50	1,798,022.50	1,798,022.50	100.00	100.00
CAM220402197957	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	821,986.61	821,986.61	821,986.61	100.00	100.00
CAM220402197958	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,398,204.35	2,398,204.35	2,398,204.35	100.00	100.00
CAM220402197972	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MERCEDES VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	738,667.72	738,667.72	738,667.72	100.00	100.00
CAM220402197984	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 32, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	1,581,559.16	1,581,559.16	1,581,559.16	100.00	100.00
CAM220402197985	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	638,754.96	638,754.96	638,754.96	100.00	100.00
CAM220402197986	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	525,052.20	525,052.20	525,052.20	100.00	100.00
CAM220402197997	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. JUAN PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	51,240.68	51,240.68	51,240.68	100.00	100.00
CAM220402197998	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 30, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA BIBLIOTECA	147,108.88	147,108.88	147,108.88	100.00	100.00
CAM220402197999	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 06, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	48,775.68	48,775.68	48,775.68	100.00	100.00
CAM220402198000	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	51,240.68	51,240.68	51,240.68	100.00	100.00
CAM220402198001	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 158, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y DIRECCION	117,900.08	117,900.08	117,900.08	100.00	100.00
CAM220402198002	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	50,402.00	50,402.00	50,402.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402198003	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA	50,402.00	50,402.00	50,402.00	100.00	100.00
CAM220402198004	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS	191,713.20	191,713.20	191,713.20	100.00	100.00
CAM220402198031	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	123,349.99	123,349.99	123,349.99	100.00	100.00
CAM220402198032	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	123,349.99	123,349.99	123,349.99	100.00	100.00
CAM220402198033	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 03, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	93,150.00	93,150.00	93,150.00	100.00	100.00
CAM220402198034	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	94,389.06	94,389.06	94,389.06	100.00	100.00
CAM220402198035	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	99,683.44	99,683.44	99,683.44	100.00	100.00
CAM220402198036	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 20, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	97,552.00	97,552.00	97,552.00	100.00	100.00
CAM220402198037	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. TEC. NO. 04, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS	97,552.00	97,552.00	97,552.00	100.00	100.00
CAM220402198046	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO	125,000.36	125,000.36	125,000.36	100.00	100.00
CAM220402198047	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	330,094.95	330,094.95	330,094.95	100.00	100.00
CAM220402198048	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	352,201.66	352,201.66	352,201.66	100.00	100.00
CAM220402198049	ff1	2022	33	I	7	FEDERALES	PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,867.44	156,867.44	156,867.44	100.00	100.00
CAM220202098330	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	10,326,056.33	10,326,056.33	1,182,870.80	11.46	100.00
CAM220302131354	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	UNIVERSIDAD PEDAGOGIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,427,664.54	1,427,664.54	428,299.36	30.00	68.00
CAM220302137583	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	TERMINACION PARCIAL DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO	334,691.96	334,691.96	334,691.94	100.00	100.00
CAM220402198097	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,773,413.18	2,773,413.18	832,023.95	30.00	0.00
CAM220402198108	ff1	2022	33	I	8	FIDEICOMISOS	PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,328.14	184,328.14	55,298.44	30.00	85.00
CAM220102064361	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DACNAT	1,656,311.00	1,656,311.00	1,656,311.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220102064358	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO AULAS DEL EDIFICIO "A" PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO.		73,200.00	73,113.32	73,113.32	100.00	100.00
CAM220102064360	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO)		65,679.36	61,678.59	61,678.59	100.00	100.00
CAM220102064362	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA		18,792,052.00	18,792,052.00	18,792,052.00	100.00	100.00
CAM220202087987	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	Continuidad construcción del edificio B, campus IV, Hecelchakán		11,249,169.00	11,249,169.00	11,249,169.00	100.00	100.00
CAM220202099838	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS.		646,742.00	646,721.76	646,721.76	100.00	100.00
CAM220202099844	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (TUTORÍAS).		195,462.00	195,391.56	195,391.56	100.00	100.00
CAM220202099856	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y AUTÓMATAS		279,197.00	279,169.08	279,169.08	100.00	100.00
CAM220202099891	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA		3,331,644.00	3,331,601.20	3,331,601.20	100.00	100.00
CAM220302137578	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, PATIO DE MANIOBRAS Y CONECTORES		4,853,257.91	4,853,257.91	4,853,257.91	100.00	100.00
CAM220302137622	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE TSU EN TURISMO Y TSU EN RECURSOS NATURALES		3,100,343.74	3,100,343.74	3,100,343.74	100.00	100.00
CAM220302137220	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	Equipamiento para Diversas Áreas de Capacitación del ICATCAM (Adquisición de Equipo para el fortalecimiento del area administrativa del ICATCAM)		400,000.00	402,634.85	402,634.85	100.00	100.00
CAM220302137576	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	construcción de bodega y obra complementaria		2,037,762.72	2,037,762.72	2,037,762.72	100.00	100.00
CAM220302137178	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	Construcción, mobiliario y equipamiento de 1 aula didáctica en el centro EMSAD 03 Isla Aguada, municipio del Carmen.		800,000.00	797,647.09	797,647.09	100.00	100.00
CAM220402198062	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		894,096.00	894,096.00	894,096.00	100.00	100.00
CAM220402198063	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		894,096.00	894,096.00	894,096.00	100.00	100.00
CAM220402198064	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		55,449.86	55,449.86	55,449.86	100.00	100.00
CAM220402198065	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	ESCUELA PREPARATORIA NOCTURNA CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220402198086	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA,	38,442.78	38,442.78	38,442.78	100.00	100.00
CAM220402198087	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA,	82,907.44	82,907.44	82,907.44	100.00	100.00
CAM220402198088	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE,	28,468.52	28,468.52	28,468.52	100.00	100.00
CAM220402198089	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE,	149,011.48	149,011.48	149,011.48	100.00	100.00
CAM220402198090	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE,	570,254.26	570,254.26	570,254.26	100.00	100.00
CAM220402199135	ff1	2022	33	I	8	FEDERALES	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MOBIILIARIO	INGENIERIA DE UNIDAD ACADÉMICA	27,081,614.00	27,081,614.00	27,081,614.00	100.00	100.00
CAM220202086647	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, (campus dzilbalché)	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 (PRIMERA ETAPA)	14,276,900.00	17,765,243.30	17,765,243.08	100.00	100.00
CAM220402203720	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, (CON RECURSO FASP 2022.	Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de meses)	1,414,523.01	1,414,523.01	1,414,522.95	100.00	100.00
CAM220102064425	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	C3	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES /	22,500.00	20,288.63	20,288.63	100.00	100.00
CAM220102064443	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	INFORMACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	19,043.48	19,036.45	19,036.45	100.00	100.00
CAM220102064448	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / C3	(ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	257,877.88	254,429.76	254,429.76	100.00	100.00
CAM220102064450	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	29,500.00	29,496.24	29,496.24	100.00	100.00
CAM220102064456	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP	555,000.00	553,932.00	553,932.00	100.00	100.00
CAM220102064468	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MOBIILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE	MOBIILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE	471,200.00	487,387.14	487,387.14	100.00	100.00
CAM220102064499	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3	75,660.00	75,654.04	75,654.04	100.00	100.00
CAM220102064505	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ESTATAL	ESTATAL	2,302,149.59	2,329,688.32	2,329,688.32	100.00	100.00
CAM220102064521	ff1	2022							85,000.00	80,965.68	80,965.68	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220102064521	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES							
CAM220102064526	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN)		45,000.00	44,778.48	44,778.48	100.00	100.00
CAM220102064526	ff2	2022				ESTATAL							
CAM220102064444	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3		795,000.00	711,387.71	711,387.71	100.00	100.00
CAM220102064454	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	(ADQUISICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PUB		242,152.32	237,800.00	237,800.00	100.00	100.00
CAM220102064460	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP		123,000.00	95,860.77	95,860.77	100.00	100.00
CAM220102064474	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP		26,200.00	22,211.03	22,211.03	100.00	100.00
CAM220102064516	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUBE		5,808,992.00	5,808,189.60	5,808,189.60	100.00	100.00
CAM220202099212	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Licencias informáticas SALLE		510,000.00	492,078.92	492,078.92	100.00	100.00
CAM220202100169	ff1	2022				ESTATAL	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte		26,663,041.00	25,918,439.95	25,918,439.95	100.00	100.00
CAM220202100169	ff2	2022	33	I	11	FEDERALES							
CAM220202086620	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.		5,273,542.00	3,870,205.44	3,870,205.44	100.00	100.00
CAM220202086841	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.		210,000.00	402,310.21	402,310.21	100.00	100.00
CAM220202086639	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA, PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022.		135,000.00	136,675.84	136,675.84	100.00	100.00
CAM220302131794	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridas al cuerpo en cavidades		10,973,600.00	10,644,392.00	10,644,392.00	100.00	100.00
CAM220302136845	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		7,212,628.67	7,212,628.67	7,212,628.67	100.00	100.00
CAM220302131803	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Detector de explosivos y narcóticos		1,015,000.00	939,600.00	939,600.00	100.00	100.00
CAM220302131809	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos		1,617,424.40	1,334,000.00	1,334,000.00	100.00	100.00
CAM220402200031	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Cámaras fotográficas y de video; con recursos reprogramados.		196,000.00	161,469.70	161,469.70	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402200331	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE RF	42,490.80	30,309.64	30,309.64	100.00	100.00
CAM220402200345	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES RF.	22,000.00	21,994.00	21,994.00	100.00	100.00
CAM220402200324	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE RF	38,553.76	37,938.50	37,938.50	100.00	100.00
CAM220402200365	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO RF.	121,426.00	121,413.08	121,413.08	100.00	100.00
CAM220402200408	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL RF.	10,769.00	10,760.00	10,760.00	100.00	100.00
CAM220402200858	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	4,285,542.05	4,284,027.67	4,284,027.67	100.00	100.00
CAM220402199835	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados.	44,000.00	43,308.80	43,308.80	100.00	100.00
CAM220402199863	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Antenas de transmisión y recepción de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados.	308,804.36	305,814.50	305,814.50	100.00	100.00
CAM220402199882	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados.	418,000.00	404,951.73	404,951.73	100.00	100.00
CAM220402200395	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO RF (adquisiciones)	9,800.00	9,788.40	9,788.40	100.00	100.00
CAM220402200413	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	OTROS EQUIPOS RF.	12,600.00	9,029.44	9,029.44	100.00	100.00
CAM220402200319	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. REPUVE (adquisiciones)	20,000.00	19,946.55	19,946.55	100.00	100.00
CAM220402200400	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD RF.	72,152.00	70,528.00	70,528.00	100.00	100.00
CAM220402200417	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN RF	80,000.00	76,560.00	76,560.00	100.00	100.00
CAM220402199827	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados.	251,500.00	248,155.08	248,155.08	100.00	100.00
CAM220402199894	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Licencias informáticas de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados.	1,190,000.00	1,159,953.60	1,159,953.60	100.00	100.00
CAM220402200054	ff1	2022	33	I	11	FEDERALES	Adquisición de Vehículos y equipo terrestre; con recursos reprogramados.	395,000.00	384,900.00	384,900.00	100.00	100.00
CAM220302136662	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ESCARCEGA, LOCALIDAD ESCARCEGA MUNICIPIO ESCARCEGA (TRANSICIÓN DE MEDIA TENSION)	790,097.78	790,097.78	790,097.78	100.00	100.00
CAM220302136698	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	2,890,593.98	2,890,593.98	2,890,593.98	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FÍSICO
CAM220302136752	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE	113,696.58	113,695.96	100.00	100.00	
CAM220302136653	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE EDUCACION Y PROMOCION DEPORTIVA CON ESPECIALIDAD EN BEISBOL EN EL ESTADO DE CAMPECHE (TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO)	34,664,795.81	34,664,795.81	100.00	100.00	
CAM220302136672	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION)	2,764,118.21	2,764,118.21	100.00	100.00	
CAM220302139286	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONVERSIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BIBLIOTECAS DIGITALES (Cambio a modernización digital en las bibliotecas)	2,999,036.63	2,339,076.55	100.00	100.00	
CAM220302136689	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DEL EDIFICIO DE COCINA)	3,125,338.89	3,125,338.89	100.00	100.00	
CAM220302136736	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DE BANOS COMUNES)	2,535,890.77	2,535,890.77	100.00	100.00	
CAM220302136779	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHE MUNICIPIO DE DZIBALCHE	3,179,661.74	3,179,661.74	100.00	100.00	
CAM220302136744	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE HAMPOL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION)	758,266.71	758,266.71	100.00	100.00	
CAM220302131757	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	Proyecto Ejecutivo Registral Campeche 2022 (Adquisición de Mobiliario y Equipo)	2,953,443.06	2,577,096.34	100.00	100.00	
CAM220302139261	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONECTIVIDAD PARA TODOS (Proyecto a modernización digital para el estado)	19,999,808.94	20,756,332.84	100.00	100.00	
CAM220402203456	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y ARGOLLAS DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA	2,067,040.40	2,067,040.40	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
												FINANCIERO	FISICO
CAM2204022003669	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE CORRAL DE MANEJO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE	REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE CORRAL DE MANEJO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE	2,493,731.31	2,493,731.31	2,493,731.31	100.00	100.00
CAM220402200189	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE IMI II, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (AMPLIACION Y REHABILITACION)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE IMI II, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (AMPLIACION Y REHABILITACION)	2,354,737.07	2,354,737.07	2,354,737.07	100.00	100.00
CAM220402200199	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO BARRIO DE SAN FRANCISCO), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO BARRIO DE SAN FRANCISCO), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.	2,838,575.68	2,838,575.68	2,838,575.68	100.00	100.00
CAM220402200222	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL 2 ETAPA(construcción))	EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL 2 ETAPA(construcción))	690,000.90	690,000.90	690,000.90	100.00	100.00
CAM220402200678	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL	5,930,832.24	5,930,832.24	5,930,832.24	100.00	100.00
CAM220402200679	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA	3,188,861.68	3,188,861.68	3,188,861.68	100.00	100.00
CAM220402200703	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (PRIMERA ETAPA)	3,170,133.21	3,170,133.21	3,170,133.21	100.00	100.00
CAM220402200708	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO TENABO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO TENABO	3,181,372.00	3,181,372.00	3,181,372.00	100.00	100.00
CAM220402200713	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERU Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERU Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	437,587.26	437,587.26	435,551.08	100.00	100.00
CAM220402200727	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON MUNICIPIO DE CHAMPOTON (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON MUNICIPIO DE CHAMPOTON (SEGUNDA ETAPA)	1,777,355.34	1,777,355.34	1,777,355.34	100.00	100.00
CAM220402200728	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ESPECTACULARES DE PROMOCION DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ESPECTACULARES DE PROMOCION DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2,749,692.64	2,749,692.64	2,749,692.64	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402200210	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE	4,558,557.54	4,492,616.54	4,492,616.54	100.00	100.00
CAM220402200196	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN)	1,396,135.55	1,396,135.55	1,396,135.55	100.00	100.00
CAM220402200716	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. MPIO. CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. MPIO. CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	398,535.47	398,535.47	398,535.47	100.00	100.00
CAM220402200531	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE	14,902,349.91	14,902,349.91	14,902,349.91	100.00	100.00
CAM220402200715	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA EN JARDÍN CENTRAL PARA PRODUCCIÓN DE T.V. EN EL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA EN JARDÍN CENTRAL PARA PRODUCCIÓN DE T.V. EN EL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE.	1,060,809.93	1,060,809.93	1,060,809.93	100.00	100.00
CAM220402200195	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TECHUMBRE, (CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TECHUMBRE, (CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	5,695,667.50	5,695,667.50	5,695,667.50	100.00	100.00
CAM220402200198	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN)	CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCIÓN)	4,909,698.45	4,909,698.45	4,909,698.45	100.00	100.00
CAM220402200200	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA EL HUANAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA EL HUANAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	1,369,999.48	1,369,999.48	1,369,999.48	100.00	100.00
CAM220402200207	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (CONSTRUCCIÓN)	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (CONSTRUCCIÓN)	4,133,575.67	4,133,575.67	4,133,575.67	100.00	100.00
CAM220402200215	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJO EN AZOTEA Y OBRA EXTERIOR)	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJO EN AZOTEA Y OBRA EXTERIOR)	3,128,860.99	3,128,860.99	3,128,860.99	100.00	100.00
CAM220402200217	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500 UBICADO EN EL EDO. DE CAMPECHE (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500 UBICADO EN EL EDO. DE CAMPECHE (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	2,263,641.92	2,263,641.92	2,263,641.92	100.00	100.00
CAM220402200225	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉ. MPIO DZIBALCHÉ (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉ. MPIO DZIBALCHÉ (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	499,962.02	499,962.02	499,962.02	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISCICO	
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402200232	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERU Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERU Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	799,641.54	798,982.33	798,982.33	100.00	100.00
CAM220402200238	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO VARONIL, DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO DE KOBÉN, CAMPECHE	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO VARONIL, DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO DE KOBÉN, CAMPECHE	2,495,332.00	2,495,332.00	2,495,332.00	100.00	100.00
CAM220402200239	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA CASA DE ARTESANIAS TUKULNÁ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA CASA DE ARTESANIAS TUKULNÁ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2,550,125.80	2,550,125.80	2,550,125.80	100.00	100.00
CAM220402200240	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA TECHADA UNID DEP LAS BRISAS LOC CHAMP MUN CHAMP	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA TECHADA UNID DEP LAS BRISAS LOC CHAMP MUN CHAMP	2,499,092.02	2,499,092.02	2,499,092.02	100.00	100.00
CAM220402200598	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DIVERSAS AREAS).	PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DIVERSAS AREAS).	2,996,925.73	2,996,925.73	2,996,925.73	100.00	100.00
CAM220402200637	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, TERCERA ETAPA. (AMPLIACIÓN).	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, TERCERA ETAPA. (AMPLIACIÓN).	17,947,982.87	17,947,982.87	17,947,982.87	100.00	100.00
CAM220402200702	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. KM 120, MUNICIPIO CALAKMUL	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. KM 120, MUNICIPIO CALAKMUL	5,795,052.28	5,795,052.28	5,795,052.28	100.00	100.00
CAM220402200706	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	MANTENIMIENTO AREA COCINA CUARTO FRIO Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (TRAB COMPLEMENTARIOS) CAMPECHE	MANTENIMIENTO AREA COCINA CUARTO FRIO Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (TRAB COMPLEMENTARIOS) CAMPECHE	226,009.95	226,009.95	226,009.95	100.00	100.00
CAM220402200720	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	249,997.71	249,997.71	249,997.71	100.00	100.00
CAM220402203645	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA	CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA	2,142,806.47	2,142,806.47	2,142,806.47	100.00	100.00
CAM220402200677	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	5,833,176.50	5,833,176.50	5,833,176.50	100.00	100.00
CAM220402200688	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE BEISBOL NELSON BARBERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE BEISBOL NELSON BARBERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	599,939.09	599,939.09	599,939.09	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO							
CAM220402200729	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS).	1,199,901.38	1,199,901.38	1,199,901.38	100.00	100.00	
CAM220402203747	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO AGROPECUARIO EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE	2,311,962.66	2,311,962.66	2,311,962.66	100.00	100.00	
CAM220402200734	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE BODEGA, TUNEL DE ACCESO Y MALLA PROTECTORA DEL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2,409,001.38	2,409,001.38	2,409,001.38	100.00	100.00	
CAM220402200194	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "SENDERO SEGURO" ENTRE CALLE 10 Y CALLE ENRIQUE ESCALANTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	3,184,080.62	3,184,080.62	3,184,080.62	100.00	100.00	
CAM220402200208	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE	4,705,000.00	4,705,000.00	4,705,000.00	100.00	100.00	
CAM220402200224	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL, CALLE 53 ENTRE 16 Y 18, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, (PRIMER PISO, INSTITUTO DE LA MUJER Y SEGUNDO PISO, CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER)	2,086,994.89	2,086,994.89	2,086,994.89	100.00	100.00	
CAM220402200230	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	1,079,861.30	1,079,861.30	1,079,861.30	100.00	100.00	
CAM220402200231	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA KANISTE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN)	246,726.69	246,726.69	246,726.69	100.00	100.00	
CAM220402200235	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MUNICIPIOS: CAMPECHE, CALKINI, CARMEN, CHAMPOTON, LOCALIDADES: VARIAS	2,192,328.31	2,170,693.06	2,170,693.06	100.00	100.00	
CAM220402200236	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	2,635,922.52	2,635,585.00	2,635,585.00	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402198114	ff1	2021	23	R	141	FIDEICOMISOS	COLOCACIÓN DE 579 SEÑALES VIALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	8,061,675.54	8,061,675.53	8,061,675.53	100.00	100.00
CAM220302138248	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FLORES EN LA CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI ESTADO DE CAMPECHE (PRIMERA ETAPA)	9,470,113.07	9,467,697.67	9,467,697.67	100.00	100.00
CAM220402198910	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN	5,597,628.72	5,597,628.72	5,597,628.72	100.00	100.00
CAM220402199960	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO RICARDO PAYRO JENE- NIÑOS HEROES DEL KM 22+893 - KM 33+990, LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4,464,083.19	4,464,083.19	4,464,083.19	100.00	100.00
CAM220402199976	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAESTROS CAMPECHANOS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE	5,771,672.01	5,771,672.01	5,771,672.01	100.00	100.00
CAM210101885933	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599,879.66	599,879.66	515,699.47	85.97	100.00
CAM210101885934	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	686,316.60	686,316.60	305,444.78	44.50	100.00
CAM210101885935	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	544,218.72	544,218.72	501,849.77	92.21	100.00
CAM210201938581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	666,526.33	666,526.33	585,878.17	87.90	100.00
CAM210201938582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	705,893.33	705,893.33	609,408.71	86.33	100.00
CAM210201938584	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 155, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	832,811.41	832,811.41	249,843.42	30.00	14.00
CAM210201938589	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	749,903.16	749,903.16	224,970.95	30.00	20.00
CAM210201938587	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,203.24	455,203.24	406,138.62	89.22	100.00
CAM210302000577	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TERNURA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	680,753.93	680,753.93	645,346.01	94.80	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FÍSICO
CAM210302000564	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA CALAKMUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,684.88	932,684.88	818,791.83	87.79	100.00	
CAM210302000565	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,610.20	849,610.20	758,542.07	89.28	100.00	
CAM210302000566	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2	913,040.19	913,040.19	742,344.91	81.30	100.00	
CAM210302000568	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO.16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES	425,987.86	425,987.86	417,086.16	97.91	100.00	
CAM210302000570	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	985,831.09	985,831.09	647,409.22	65.67	55.00	
CAM210302000571	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,252,953.79	1,252,953.79	935,781.00	74.69	73.00	
CAM210302000572	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	847,803.24	847,803.24	531,216.43	62.66	100.00	
CAM210302000573	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,877.20	848,877.20	829,899.79	97.76	100.00	
CAM210302000574	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 51, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,203.20	1,091,203.20	894,243.49	81.95	100.00	
CAM210302000575	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,922.89	1,176,922.89	1,159,690.47	98.54	100.00	
CAM210302000579	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,197.05	845,197.05	460,902.72	54.53	90.00	
CAM210302000580	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	843,708.15	843,708.15	641,251.60	76.00	90.00	
CAM210302000581	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,119.80	518,119.80	248,332.01	47.93	50.00	
CAM210302000582	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,806.43	850,806.43	255,241.93	30.00	90.00	
CAM210402052921	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,296,437.95	1,296,437.95	927,517.32	71.54	40.00	
CAM210402052923	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	845,727.46	845,727.46	565,236.49	66.83	85.00	
CAM210402052924	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,091,013.66	1,091,013.66	956,891.46	87.71	100.00	
CAM210402052925	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,084,756.60	1,084,756.60	950,363.78	87.61	100.00	
CAM210402052926	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	926,588.60	926,588.60	911,701.44	98.39	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				% AV FINCIERO	% AV FISIICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINCIERO		
CAM210402052927	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	921,078.58	921,078.58	761,325.82	82.66	100.00	
CAM210402052928	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,055,803.97	1,055,803.97	549,175.74	52.01	48.00	
CAM210402052929	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,315.57	1,176,315.57	1,029,590.01	87.53	100.00	
CAM210402052932	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,092.81	531,092.81	410,529.10	77.30	100.00	
CAM210201938583	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,020.27	697,020.27	697,020.27	100.00	100.00	
CAM210302000576	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,257,715.48	1,257,715.48	1,257,715.48	100.00	100.00	
CAM210402052920	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. PLAN DE AYALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	848,186.65	848,186.65	848,186.65	100.00	100.00	
CAM210402052922	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	928,701.07	928,701.07	928,701.07	100.00	100.00	
CAM210402052931	ff1	2021	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,412.20	1,348,412.20	1,348,412.20	100.00	100.00	
CAM220302131308	ff1	2021	33	I	7	FEDERALES	ESC. SEC. GRAL. NO. 07 (JOAQUIN BARANDA), CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA	627,872.01	627,872.01	627,872.01	100.00	100.00	
CAM210402054131	ff1	2021	33	I	8	FEDERALES	CONCLUSION DE LA REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,560,387.19	78.02	100.00	
CAM220302138829	ff1	2021	33	I	8	FIDEICOMISOS	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL CONALEP 020 LIC. GUILLERMO GONZALEZ GALERA (REHABILITACION DE PISO EN PLAZA CIVICA)	306,129.39	306,129.39	0.00	0.00	92.99	
CAM200301714491	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888,817.69	888,817.69	844,099.88	94.97	100.00	
CAM200301714464	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	761,812.75	761,812.75	599,163.25	78.65	100.00	
CAM200301714467	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	769,114.83	769,114.83	760,857.69	98.93	100.00	
CAM200301714468	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,910.55	768,910.55	694,250.41	90.29	100.00	
CAM200301714470	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	760,652.88	760,652.88	703,731.38	92.52	100.00	
CAM200301714479	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,567.26	778,567.26	714,580.37	91.78	100.00	
CAM200301714480	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. CLAUDIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,345,054.94	1,345,054.94	870,171.51	64.69	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FÍSICO
						TIPO	RECURSO						
CAM200301714489	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	785,327.59	785,327.59	736,941.30	93.84	100.00	
CAM200301714490	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,134,851.61	1,134,851.61	819,621.04	72.22	100.00	
CAM200301714496	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	517,105.93	517,105.93	475,827.58	92.02	100.00	
CAM200301714501	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	712,935.73	712,935.73	514,808.89	72.21	85.00	
CAM200301714504	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	682,503.95	682,503.95	204,751.18	30.00	65.00	
CAM200301714513	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	849,149.52	849,149.52	701,640.78	82.63	100.00	
CAM200301714516	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	762,316.39	762,316.39	413,321.55	54.22	100.00	
CAM200301714517	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIVISION DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	844,457.12	844,457.12	600,319.13	71.09	95.00	
CAM200301714519	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	405,703.75	405,703.75	239,550.68	59.05	100.00	
CAM200401875016	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	515,513.25	515,513.25	373,691.40	72.49	100.00	
CAM200401875018	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,260,860.40	1,260,860.40	1,094,363.25	86.79	99.00	
CAM200401875019	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,346,953.52	1,346,953.52	1,266,009.52	93.99	100.00	
CAM200401875023	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,659.35	479,659.35	340,312.40	70.95	100.00	
CAM200401875024	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,712.73	479,712.73	381,321.14	79.49	100.00	
CAM200401875027	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,348,863.03	1,348,863.03	757,584.08	56.16	95.00	
CAM200401875028	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,440,801.06	1,440,801.06	1,419,485.66	98.52	100.00	
CAM200401875029	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,099,560.78	1,099,560.78	996,886.24	90.66	100.00	
CAM200401875031	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914,674.72	914,674.72	844,206.99	92.30	100.00	
CAM200401875033	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	803,073.03	803,073.03	679,922.65	84.67	100.00	
CAM200401875034	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,130,146.27	1,130,146.27	990,217.08	87.62	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM200401875035	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. FRANCISCO I. MADERO. REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,491,007.53	1,491,007.53	948,547.39	63.62	100.00
CAM200401875040	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	877,953.68	877,953.68	612,560.91	69.77	100.00
CAM200401875045	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,906,211.05	1,906,211.05	1,722,308.59	90.35	100.00
CAM200401875046	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,040,029.82	1,040,029.82	988,801.73	95.07	100.00
CAM200401875047	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,982,630.76	1,982,630.76	1,494,326.59	75.37	100.00
CAM200401875048	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,166,278.56	4,166,278.56	3,082,776.32	73.99	100.00
CAM200401875049	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	943,751.16	943,751.16	926,821.39	98.21	100.00
CAM210201938343	ff1	2020	33	I	7	FEDERALES	TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	749,483.66	749,483.66	705,446.62	94.12	100.00
CAM200401875038	ff1	2020	33	I	7	FIDEICOMISOS	PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,238,858.31	1,238,858.31	1,236,858.31	100.00	100.00
CAM200401874626	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,398.00	99.97	100.00
CAM200401875015	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,356.88	236,356.88	96,438.55	40.80	100.00
CAM200401875017	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,461,612.44	2,461,612.44	2,031,745.99	82.54	75.00
CAM200401875020	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,318,066.80	8,318,066.80	4,964,497.32	59.68	80.00
CAM200401875025	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	218,877.20	91.05	100.00
CAM200401875026	ff1	2020	33	I	8	FIDEICOMISOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,384.57	240,384.57	204,001.58	84.86	95.00
CAM200401874619	ff1	2020	33	I	8	FEDERALES	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1,500,000.00	1,500,000.00	150,000.00	10.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
<b>Municipio_Responsable: 1_Calkini</b>													
CAM230102207474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA LAS CAMPESINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 12964	282,296.51	282,296.51	0.00	0.00	0.00
CAM230102207495	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA TRAMO NUNKINI, CALKINI, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI PRIMERA ETAPA - 13041	3,072,604.75	3,072,604.75	0.00	0.00	0.00
CAM230102207531	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA MUJMEYAH EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 13370	282,296.51	282,296.51	0.00	0.00	0.00
CAM230102208267	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS POR NUEVE Y CALLE SEIS ENTRE ONCE Y TRECE, CERCA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18303	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	0.00
CAM230102207923	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DIECINUEVE POR VEITE Y CALLE DIECINUEVE POR VEITIDOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 16966	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	0.00
CAM230102208272	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTE ENTRE VEINTIUNO Y VEINTICINCO Y CALLE VEINTE ENTRE VEINTICINCO Y VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18312	368,541.05	368,541.05	0.00	0.00	0.00
CAM230102208277	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE TREINTA Y UNO TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18334	1,073,059.50	1,073,059.50	0.00	0.00	0.00
CAM230102208286	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE VEINTIDOS Y CALLE RUMBO A SAN AGUSTIN CHUNHUAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 18353	1,831,551.31	1,831,551.31	0.00	0.00	0.00
CAM230102207937	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTE ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES RUMBO A NUNKINI DE LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN - 17002	1,728,399.80	1,728,399.80	0.00	0.00	0.00
CAM230102208294	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE SEIS ENTRE SIETE Y ONCE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 18375	913,572.59	913,572.59	0.00	0.00	0.00
CAM230102208317	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18445	187,462.83	187,462.83	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FÍSICO
						TIPO	RECURSO						
CAM230102208332	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO DE LA CALLE DIECINUEVE A POR DIECINUEVE, BARRIO DE KILAKAN ALPHA DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18482	880,172.42	880,172.42	0.00	0.00	0.00
CAM230102208343	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTISEIS ENTRE DIECINUEVE Y VEINTITRES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 18518	1,906,977.27	1,906,977.27	0.00	0.00	0.00
CAM230102206976	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA GRUPO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 9481	1,589,383.90	1,589,383.90	0.00	0.00	0.00
CAM230102207029	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GÓTEO UNIDAD AGRICOLA CHE JUUN KUK EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 10049	282,296.51	282,296.51	0.00	0.00	0.00
CAM230102207761	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO EN LA CALLE NUEVE ENRE SIETE Y DOS DE LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 16017	2,304,037.87	2,304,037.87	0.00	0.00	0.00
CAM230102207794	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIETE POR DIEZ Y CALLE NUEVE POR DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 16346	262,738.29	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220302131706	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 34 ENTRE 31 Y 33 DE LA LOCALIDAD DE BECAL	1,045,689.86	1,044,832.72	1,044,832.72	100.00	100.00
CAM220202080335	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS A POR SIN NUMERO BARRIO LA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82485	246,856.78	243,243.64	243,243.64	100.00	100.00
CAM220202079338	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE DIECISEIS ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTI NUEVE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77690	152,345.71	151,349.92	151,349.92	100.00	100.00
CAM220202079681	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO A Y CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78959	296,542.46	294,607.04	294,607.04	100.00	100.00
CAM220202083456	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 98730	2,593,491.67	2,591,771.12	2,591,771.12	100.00	100.00
CAM220202079471	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE VEINTI OCHO ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y CINCO DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78332	152,345.71	151,551.97	151,551.97	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220202079478	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DRENAR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUGNACHEN - 78381	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DRENAR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUGNACHEN - 78381	152,345.71	150,062.08	150,062.08	100.00
CAM220202079483	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE VEINTI DOS Y CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78391	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE VEINTI DOS Y CALLE VEINTE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78391	152,345.71	151,349.92	151,349.92	100.00
CAM220202082899	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 96287	CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 96287	1,441,845.90	1,440,317.99	1,440,317.99	100.00
CAM220202079678	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS Y CALLE TRECE ENTRE DOCE Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78944	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CINCO ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS Y CALLE TRECE ENTRE DOCE Y CARRETERA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78944	296,542.46	294,607.04	294,607.04	100.00
CAM220202079685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTIDOS D CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS C Y CALLE VEINTIDOS D Y CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE VEINTICUATRO A ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78976	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTIDOS D CALLE TRES ENTRE CALLE VEINTIDOS C Y CALLE VEINTIDOS D Y CALLE VEINTICUATRO ENTRE CALLE VEINTICUATRO A ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE ONCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 78976	440,727.99	437,853.00	437,853.00	100.00
CAM220202084561	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE TRECE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 103306	REHABILITACION CON CARPETA DE LA CALLE VEINTE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE TRECE DE LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 103306	1,461,740.22	1,461,412.22	1,461,412.22	100.00
CAM220202080106	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE UNO POR VEINTIDOS A DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 81133	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE UNO POR VEINTIDOS A DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 81133	148,167.55	145,930.69	145,930.69	100.00
CAM220202079393	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE EFRAIN PEREZ RODRIGUEZ X CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77986	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE EFRAIN PEREZ RODRIGUEZ X CALLE UNO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77986	152,345.71	151,349.92	151,349.92	100.00
CAM220202079400	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 77991	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y TRES DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 77991	152,345.71	151,551.97	151,551.97	100.00
CAM220202079409	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTI SIETE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78042	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTI SIETE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 78042	152,345.71	151,551.97	151,551.97	100.00
CAM220202083549	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NÚMERO POR CALLE SIETE Y CALLE UNO POR CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 99037	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN NÚMERO POR CALLE SIETE Y CALLE UNO POR CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 99037	826,254.64	825,987.04	825,987.04	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO FISICO	
										PAGADO	MODIFICADO		
CAM220202080374	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE VEITIDOS A BARRIO LA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82705	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE VEITIDOS A BARRIO LA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82705	233,878.57	230,646.79	230,646.79	100.00	100.00
CAM220202085259	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 105557	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 105557	416,530.00	416,529.36	416,529.36	100.00	100.00
CAM220202085284	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 105627	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 105627	159,800.00	159,796.96	159,796.96	100.00	100.00
CAM220202080393	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS C. CALLE CALLE VEINTIDOS D Y CALLE SIN NUMERO BARRIO SAN ROMAN, DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82772	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS C. CALLE CALLE VEINTIDOS D Y CALLE SIN NUMERO BARRIO SAN ROMAN, DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82772	377,231.87	371,915.30	371,915.30	100.00	100.00
CAM220202080423	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE QUINCE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE DIECISIETE BARRIO DE SAN LUIS OBISPO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82925	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE QUINCE ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE DIECISIETE BARRIO DE SAN LUIS OBISPO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 82925	1,964,242.74	1,963,831.38	1,963,831.38	100.00	100.00
CAM220202079353	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 77771	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO - 77771	448,888.17	445,656.76	445,656.76	100.00	100.00
CAM220202079363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CALLE VEINTI TRES ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77816	CONSTRUCCION DE UN POZO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CALLE VEINTI TRES ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 77816	152,345.71	151,349.92	151,349.92	100.00	100.00
CAM220302125804	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 189126	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 189126	1,645,300.57	1,644,438.61	1,644,438.61	100.00	100.00
CAM220302125627	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 188263	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 188263	481,602.60	481,158.12	481,158.12	100.00	100.00
CAM220302125706	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 188681	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 188681	561,869.70	560,994.99	560,994.99	100.00	100.00
CAM220302117519	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 150686	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 150686	272,120.70	270,379.52	270,379.52	100.00	100.00
CAM220302117537	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 150781	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 150781	229,403.72	228,970.87	228,970.87	100.00	100.00
CAM220302117569	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 150892	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA - 150892	722,403.90	720,577.33	720,577.33	100.00	100.00
CAM220302112734	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 130626	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 130626	1,496,258.78	1,493,840.09	1,493,840.09	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302115692	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TREINTA Y TRES ENTRE CATORCE Y CARRETERA FEDERAL CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE VEINTINUEVE DE LA LOCALIDAD DE BECAL - 143046	2,648,315.98	2,646,979.29	2,646,979.29	100.00	100.00
CAM220302112920	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 131365	481,602.60	480,391.60	480,391.60	100.00	100.00
CAM220302112968	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI - 131570	561,869.70	561,343.28	561,343.28	100.00	100.00
CAM220302112692	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 130311	378,445.50	377,384.61	377,384.61	100.00	100.00
CAM220302112853	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHE - 131102	642,136.80	640,977.44	640,977.44	100.00	100.00
CAM220402157747	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA POLX NUC EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 228524	855,822.75	855,127.47	855,127.47	100.00	100.00
CAM210301999778	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 13 COLONIA EL DIVINO NIÑO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (FOPET-008-2021)	1,181,410.84	1,181,410.84	472,034.60	39.96	100.00
CAM210201911238	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE LIMITE PREDIAL Y CALLE DIEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17381	346,691.95	346,691.95	269,835.55	77.83	100.00
CAM210201911279	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE LA CALLE NUEVE ENTRE CALLE CUATRO A Y CALLE OCHO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17451	308,848.42	308,848.42	240,569.01	77.89	100.00
CAM210201911295	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE POR TRECE A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN - 17475	399,301.88	399,301.88	311,001.41	77.89	100.00
CAM210201918817	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 34484	295,588.53	295,588.53	294,295.48	99.56	100.00
CAM210201935610	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN JUAN Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 89995	155,931.25	155,931.25	104,155.50	66.80	100.00
CAM210201935633	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO SAN LUIS OBISPO Y BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90071	324,670.89	324,670.89	216,760.43	66.76	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM210201935646	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90116	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90232	150,601.84	150,601.84	100,085.32	66.46	100.00
CAM210201935664	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90343	88,622.10	88,622.10	58,919.15	66.48	100.00
CAM210201935688	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	109,351.44	109,351.44	72,968.39	66.73	100.00
CAM210201935696	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS - 17491	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COLONIA CONCEPCION Y SAN MIGUEL KUKAB EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90380	102,571.98	102,571.98	68,312.82	66.60	100.00
CAM210201935700	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DEL PARQUE SAN LUISITO DE LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 90419	37,954.91	37,954.91	25,137.37	66.23	100.00
CAM210301960631	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE NUNKINI - 181733	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	563,960.65	563,960.65	168,654.33	29.91	100.00
CAM210301988075	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PUCNAACHEN - 182087	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI - 175762	1,379,478.92	1,379,478.92	0.00	0.00	0.00
CAM210301986669	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE NUNKINI - 181733	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	1,520,000.00	1,520,000.00	1,266,978.24	83.35	100.00
CAM210301987979	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIECIOCHO POR NUEVE NUNKINI - 181733	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	97,496.51	97,496.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301988020	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA - 181880	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	1,080,233.44	1,080,233.44	323,164.13	29.92	100.00
CAM210301998195	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	338,783.51	338,783.51	0.00	0.00	0.00
CAM210301998008	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	298,581.48	298,581.48	0.00	0.00	0.00
CAM210301998276	ff1	2021	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 220264	476,813.15	476,813.15	0.00	0.00	0.00
CAM210301999805	ff1	2021	33	I	12	FEDERALES	CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI (CONSTRUCCION DE GRADAS)		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM210301945166	ff1	2020	23	U	93	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN Y CALLE 22-C DEL BARRIO DE SAN ROMAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI		243,025.78	243,025.78	0.00	0.00	100.00
<b>Municipio_ Responsable: 2_Campeche</b>													
CAM230102211007	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)		19,998,933.02	19,998,933.02	0.00	0.00	0.00
CAM230102208219	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 18077		679,756.20	679,756.20	0.00	0.00	0.00
CAM230102208039	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 17347		829,721.25	829,721.25	0.00	0.00	0.00
CAM230102207336	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 COLONIA CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ÁREA URBANA - 12243		334,012.87	334,012.87	0.00	0.00	0.00
CAM230102207377	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12558		1,328,922.63	1,328,922.63	0.00	0.00	0.00
CAM230102207412	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE DISTRIBUCION DE 3 PULGADAS EN EL ANDADOR PRIVADA DE LA 24 ENTRE CALLE 24 Y CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE AREA URBANA - 12736		345,573.65	345,573.65	0.00	0.00	0.00
CAM230102207430	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ETAPA I - 12799		1,414,320.06	1,414,320.06	0.00	0.00	0.00
CAM220402199896	ff1	2022	23	U	83	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ADARBE, RAMPA DEL MUSEO DE SAN CARLOS Y EQUIPO DE SONIDO FASE 2		86,870.00	85,387.49	85,387.49	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220202088366	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	10,421,033.45	10,394,807.56	10,394,807.56	100.00	100.00
CAM220202088686	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO CON SLURRY, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE; CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	9,999,999.92	9,720,753.34	9,720,753.34	100.00	100.00
CAM220302136314	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN LA UNIDAD HABITACIONAL SOLIDARIDAD URBANA EN EL ANDADOR CHEMBLAS ENTRE CALLE CASTAMAY Y CALLE PICHH	1,472,862.89	1,465,797.96	1,465,797.96	100.00	100.00
CAM220302136355	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL ANDADOR AVILA ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ CALLE BENITO JUÁREZ	1,284,284.00	1,283,394.31	1,283,394.31	100.00	100.00
CAM220302136489	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, ELECTRIFICACION, EN LA CALLE AZUFRE ENTRE CALLE LIRIOS Y CUMBRES, CALLE ALAMOS ENTRE HECTOR DE LA PEÑA PAVON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; CALLE ALDAMA FLOR DE MAYO ENTRE CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON Y AZUFRE, VILLAMERCEDES	1,949,903.61	1,890,786.62	1,890,786.62	100.00	100.00
CAM220302136387	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL P.R. LERMA EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL ANDADOR LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y ANDADOR DE LA 24	2,242,853.11	2,240,890.67	2,240,890.67	100.00	100.00
CAM220402199636	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	3,068,249.47	3,056,745.70	3,056,745.70	100.00	100.00
CAM220402199800	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS PARA LABORES DE PROTECCIÓN CIVIL	150,187.55	149,406.38	149,406.38	100.00	100.00
CAM220102062776	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ZONA URBANA - 10922	58,017.63	56,478.71	56,478.71	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220102062789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 10994	755,586.43	749,626.55	749,626.55	100.00	100.00
CAM220102062508	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE CHINA ZONA RURAL - 9824	52,425.27	52,280.93	52,280.93	100.00	100.00
CAM220102061667	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 5024	14,999,998.70	14,994,503.23	14,994,503.23	100.00	100.00
CAM220102062527	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE LERMA ZONA RURAL - 9873	104,850.56	78,185.89	78,185.89	100.00	100.00
CAM220102062662	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10403	542,963.40	540,868.81	540,868.81	100.00	100.00
CAM220102062703	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 10619	26,990.71	24,990.64	24,990.64	100.00	100.00
CAM220102061796	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 6247	5,190,073.61	5,186,409.01	5,186,409.01	100.00	100.00
CAM220102062740	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES VALVULAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 10768	224,326.37	220,780.42	220,780.42	100.00	100.00
CAM220102062194	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 8586	2,823,159.22	2,820,047.44	2,820,047.44	100.00	100.00
CAM220102062366	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 9145	3,878,196.68	2,863,306.33	2,863,306.33	100.00	100.00
CAM220102062398	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD CHINA AREA RURAL - 9348	616,155.48	437,819.28	437,819.28	100.00	100.00
CAM220102062400	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCION PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD LERMA AREA RURAL - 9365	909,878.22	671,826.15	671,826.15	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220102062402	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDAD DE CHINA AREA RURAL - 9374	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE POZYAXUM AREA RURAL - 9379	104,850.55	104,561.85	104,561.85	100.00
CAM220102062405	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONA URBANA - 9381	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONA URBANA - 9381	52,425.27	52,280.92	52,280.92	100.00
CAM220102062406	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONA URBANA - 9381	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DESAZOLVES DE POZOS PLUVIALES EN CAMPECHE LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONA URBANA - 10075	4,422,854.51	4,422,683.63	4,422,683.63	100.00
CAM220102062588	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085	1,219,230.76	1,219,186.13	1,219,186.13	100.00
CAM220102061975	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7569	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON SLURRY EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7569	1,986,767.09	1,986,624.49	1,986,624.49	100.00
CAM220202075682	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE DISTRIBUCION EN LA AVENIDA EDZNA ENTRE AVENIDA ANTIGUA KALA Y CALLE IXPUJIL UNIDAD HABITACIONAL PLAN CHAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE DISTRIBUCION EN LA AVENIDA EDZNA ENTRE AVENIDA ANTIGUA KALA Y CALLE IXPUJIL UNIDAD HABITACIONAL PLAN CHAC EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 58085	236,358.34	236,067.25	236,067.25	100.00
CAM220202075328	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 55894	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 55894	1,223,288.93	1,222,903.07	1,222,903.07	100.00
CAM220202075716	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE TRES PULGADAS EN LA CALLE GRANADA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PASO DE LAS AGUILAS COL POLYORIN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 58357	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE TRES PULGADAS EN LA CALLE GRANADA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PASO DE LAS AGUILAS COL POLYORIN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 58357	529,276.09	528,965.04	528,965.04	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202075418	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 4 PULGADAS EN LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE NARDO COL JARDINES LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE - 56395	203,932.44	203,477.50	203,477.50	100.00	100.00	
CAM220202075634	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICION Y SUMINISTRO TUBERIA HIDRAULICA DE TRES PULGADAS DE PVC EN LA CALLE NUEVE ENTRE DOCE Y 22 DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA - 57808	329,510.25	329,147.62	329,147.62	100.00	100.00	
CAM220202078278	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 72294	804,899.43	798,166.49	798,166.49	100.00	100.00	
CAM220202081866	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SANFRANCISCO DE CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADQUISICION DE MATERIALES - 91126	78,156.16	62,244.16	62,244.16	100.00	100.00	
CAM220202083596	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SANFRANCISCO DE CAMPECHE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN ZAP 040020012264 - 99285	1,511,226.97	1,511,047.47	1,511,047.47	100.00	100.00	
CAM220202083789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE EN AGEB 0400200012086 - 100264	488,773.03	488,750.67	488,750.67	100.00	100.00	
CAM220202081807	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADQUISICION DE MATERIALES - 90798	1,054,654.60	1,043,330.69	1,043,330.69	100.00	100.00	
CAM220202081575	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ZONAS OSCURAS ADEQUISICION DE MATERIALES - 89598	1,865,085.12	1,858,432.79	1,858,432.79	100.00	100.00	
CAM220202081002	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 85969	8,265,924.55	8,261,023.19	8,261,023.19	100.00	100.00	
CAM220202080469	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 83151	1,891,022.64	1,875,691.26	1,875,691.26	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220202083869	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN VARIAS COLONIAS - 100591	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN VARIAS COLONIAS - 100591	1,211,620.24	1,208,803.54	1,208,803.54	100.00	100.00
CAM220202078250	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 72107	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 84091	2,808,928.87	2,793,582.72	2,793,582.72	100.00	100.00
CAM220202080660	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 84091	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE ADQUISICION DE MATERIALES - 84091	6,229,222.36	6,225,698.64	6,225,698.64	100.00	100.00
CAM220302124442	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; COLONIA EL POLVORIN, EN CALLE ECUADOR ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JIMBAL. - 182556	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; COLONIA EL POLVORIN, EN CALLE ECUADOR ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JIMBAL. - 182556	3,983,537.58	3,979,675.14	3,979,675.14	100.00	100.00
CAM220302122752	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL EN LA CALLE CUNDUACAN DE LA UNIDAD HABITACIONAL KALA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 174310	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL EN LA CALLE CUNDUACAN DE LA UNIDAD HABITACIONAL KALA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 174310	1,261,995.75	1,257,947.28	1,257,947.28	100.00	100.00
CAM220302109917	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE CUATRO PULGADAS EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE ALTILLO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 116816	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO EN LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE CUATRO PULGADAS EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE ALTILLO BARRIO DE SAN JOSE LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 116816	532,383.58	529,672.17	529,672.17	100.00	100.00
CAM220302122496	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SEIS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 173053	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN AVENIDA LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SEIS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. - 173053	2,028,037.74	2,021,397.20	2,021,397.20	100.00	100.00
CAM220302121516	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN EL POZO SIGLO XXI BASICA POZO 1 POZO NUMERO 1 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 168369	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN EL POZO SIGLO XXI BASICA POZO 1 POZO NUMERO 1 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA. - 168369	2,354,711.70	2,348,331.75	2,348,331.75	100.00	100.00
CAM220302129432	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA PEÑA EN CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA SECCION CANCHA - 206256	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA PEÑA EN CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA SECCION CANCHA - 206256	744,033.69	743,488.39	743,488.39	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302129460	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE VEINTIUNO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE VEINTE EN LA COLONIA KANISTE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE AREA URBANA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES - 206374		670,322.15	670,032.16	100.00	100.00	
CAM220302137875	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. - 48947		1,715,092.00	1,714,474.20	100.00	100.00	
CAM220302129320	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA PEÑA EN CALLE DIECINUEVE ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PEÑA SECCION PARQUE. - 205845		1,395,123.54	1,394,201.06	100.00	100.00	
CAM220302129503	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE FRACC. HACIENDA SAN ANTONIO EN AV. HACIENDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUITO SAN ANTONIO Y CALLE UNO SECCION PARQUE. - 206531		2,632,321.82	2,632,311.45	100.00	100.00	
CAM220302129533	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE FRACC. HACIENDA SAN ANTONIO EN AV. HACIENDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE CIRCUITO SAN ANTONIO Y CALLE UNO SECCION CANCHA - 206629		944,983.34	944,198.67	100.00	100.00	
CAM220402152999	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL P.R. ALFREDO V. BONFIL. - 181174		1,343,728.47	1,343,195.75	100.00	100.00	
CAM220402153003	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN EL P.R. UZAZHIL EDZNA. - 181254		3,032,580.83	3,021,057.34	100.00	100.00	
CAM220402153008	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN EL P.R. MELCHOR OCAIPIO. - 181360		4,516,582.23	4,515,105.25	100.00	100.00	
CAM220402153024	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL P.R. CARLOS CANO CRUZ. - 181655		2,693,309.78	2,674,050.58	100.00	100.00	
CAM220402153039	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL P.R. NUEVO PENJAMO. - 181796		2,679,597.69	2,641,246.34	100.00	100.00	
CAM220402193475	ff1	2022				MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CALLE 7 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS CON TUBERIA DE PVC Y OBRA COMPLEMENTARIA ADQUISICION DE MATERIALES. - 377437		272,358.74	269,502.36	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402193475	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE DON EUGENIO ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y CALLE DON EUGENIO EN EL FRACCIONAMIENTO QUINTA DE LOS ESPAÑOLES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE; LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; AREA URBANA. - 361342	840,411.88	840,411.88	100.00	100.00
CAM220402187967	ff1	2022				MUNICIPAL					
CAM220402187967	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DIVINO NIÑO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA. -376073	261,096.98	259,915.40	100.00	100.00
CAM220402192929	ff1	2022				MUNICIPAL					
CAM220402192929	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL EN CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 30 ADQUISICION DE MATERIALES - 377790	410,512.26	407,395.67	100.00	100.00
CAM220402193604	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM220402193190	ff1	2022				MUNICIPAL					
CAM220402193190	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION SERVICIO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS EN CALLE QUINTA POR AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO FRACCIONAMIENTO RAMON ESPINOLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE - 376726	220,000.00	208,800.00	100.00	100.00
CAM220402187651	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE 6 Y 27 ENTRE CALLE 25 Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA SAMULA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE; LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE; AREA URBANA. - 360219	867,525.35	866,804.83	100.00	100.00
CAM220202086955	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	"SISTEMA UNICO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO" (SUMA) CONSISTENTE EN LA CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING)	10,200,000.00	10,138,930.43	100.00	100.00
CAM220402199282	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	184,973.60	173,802.80	100.00	100.00
CAM220402200405	ff1	2022				MUNICIPAL	PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
CAM220402200405	ff2	2022	48	S	268	FEDERALES					

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM/220402199951	ff1	2021	23	U	83	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS Y CENTRO DE CARGA DEL MUSEO DE SAN CARLOS, FASE 1	58,462.84	57,730.08	57,730.08	100.00	100.00	
<b>Municipio Responsable: 3_Carmen</b>													
CAM/230102210192	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 70, RAYA, CARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE.	20,425,576.03	20,425,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210201	ff1	2023	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3.	2,598,701.40	2,598,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM/230102210200	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO.	1,396,293.39	1,396,293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM/220202086617	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	8,812,016.33	9,132,061.69	9,132,061.69	100.00	100.00	
CAM/220202086618	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	6,858,592.61	6,743,343.85	6,743,343.85	100.00	100.00	
CAM/220302135788	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS	2,340,657.54	2,290,621.29	2,290,621.29	100.00	100.00	
CAM/220302135803	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 61-A ENTRE CALLE 60 Y 62 EN LA COLONIA MORELOS.	2,048,337.30	2,010,128.31	2,010,128.31	100.00	100.00	
CAM/220302108288	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS - ASENTAMIENTO GENERALISIMO MORELOS - 100005	154,930.06	154,930.06	146,249.96	94.40	100.00	
CAM/220302108294	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058	290,163.24	290,163.24	276,490.26	95.29	100.00	
CAM/220302108301	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110	154,930.06	154,930.06	146,249.96	94.40	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220202076058	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404	Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404	2,433,660.84	2,397,042.25	2,397,042.25	100.00	100.00
CAM220202075157	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	1,647,708.38	1,641,967.62	1,641,967.62	100.00	100.00
CAM220202075972	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	1,673,760.26	1,644,009.12	1,644,009.12	100.00	100.00
CAM220202079994	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	Y EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	2,831,529.63	2,793,754.94	2,793,754.94	100.00	100.00
CAM220202081846	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCHINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	DE DOS CUARTOS PARA COCHINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	290,163.24	202,432.13	202,432.13	100.00	100.00
CAM220202081858	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	154,930.06	80,920.72	80,920.72	100.00	100.00
CAM220202084096	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931	400,000.00	397,855.01	397,855.01	100.00	100.00
CAM220202081833	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101710	DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101710	230,886.81	139,850.25	139,850.25	100.00	100.00
CAM220202084138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	1,045,584.42	1,042,808.03	1,042,808.03	100.00	100.00
CAM220202084142	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	1,045,584.42	1,042,808.03	1,042,808.03	100.00	100.00
CAM220202079713	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	7,591,702.51	7,728,205.42	7,728,205.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220202082229	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119		1,045,662.64	1,041,494.10	1,041,494.10	100.00
CAM220202079821	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULI LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803		4,471,850.29	4,676,875.54	4,676,875.54	100.00
CAM220202084129	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675		1,045,584.42	1,042,808.03	1,042,808.03	100.00
CAM220202084134	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101690		1,045,584.42	1,042,808.03	1,042,808.03	100.00
CAM220302106326	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS - 66526		442,877.54	432,094.91	432,094.91	100.00
CAM220302106363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 67509		8,629,749.12	8,520,083.32	8,520,083.32	100.00
CAM220302126652	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 193352		2,744,035.44	2,671,537.15	2,671,537.15	100.00
CAM220302106378	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 67723		453,112.77	443,426.90	443,426.90	100.00
CAM220302108275	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99933		230,886.81	219,715.32	219,715.32	100.00
CAM220302108284	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALISIMO MORELOS - 99972		290,163.24	276,490.26	276,490.26	100.00
CAM220302108289	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALISIMO MORELOS - 100029		230,886.81	219,715.32	219,715.32	100.00
CAM220302108308	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 100178		230,886.81	219,715.32	219,715.32	100.00
CAM220302108312	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100200		290,163.24	276,490.26	276,490.26	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302108325	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO - 100302	154,930.06	146,249.93	100.00	100.00	100.00
CAM220302108331	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100356	230,886.81	219,715.32	100.00	100.00	100.00
CAM220302108349	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100473	1,450,803.86	1,381,993.76	100.00	100.00	100.00
CAM220302108361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100622	774,650.25	722,246.07	100.00	100.00	100.00
CAM220302116092	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 144544	1,706,982.63	1,613,114.05	100.00	100.00	100.00
CAM220302108365	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100651	1,154,434.04	1,100,392.51	100.00	100.00	100.00
CAM220302108167	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 98715	4,015,169.46	3,975,746.44	100.00	100.00	100.00
CAM220302108177	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98798	4,067,222.25	3,979,900.63	100.00	100.00	100.00
CAM220302107798	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 93393	353,028.18	340,844.80	100.00	100.00	100.00
CAM220302108182	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 98803	6,744,489.60	7,470,236.14	100.00	100.00	100.00
CAM220302108571	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102843	435,244.79	414,227.12	100.00	100.00	100.00
CAM220302117685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 151430	68,956.52	59,716.51	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302108574	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE -102858	232,395.06	216,201.01	216,201.01	100.00	100.00
CAM220302108576	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE -102873	346,330.23	330,117.75	330,117.75	100.00	100.00
CAM220302108579	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102899	1,450,803.86	1,360,369.01	1,360,369.01	100.00	100.00
CAM220302108584	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102922	774,650.25	722,246.07	722,246.07	100.00	100.00
CAM220302108586	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102937	1,154,434.04	1,100,392.51	1,100,392.51	100.00	100.00
CAM220302108588	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103012	290,163.24	276,490.26	276,490.26	100.00	100.00
CAM220302108589	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103021	154,930.06	146,249.93	146,249.93	100.00	100.00
CAM220302108593	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103039	230,886.81	219,715.32	219,715.32	100.00	100.00
CAM220302108234	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99382	290,163.24	276,490.26	276,490.26	100.00	100.00
CAM220302108246	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99579	154,930.06	146,249.96	146,249.96	100.00	100.00
CAM220302118361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 154363	1,832,675.22	1,792,749.21	1,792,749.21	100.00	100.00
CAM220302105044	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN , LOCALIDAD ATASTA , ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 33465	2,638,131.53	2,605,729.60	2,605,729.60	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302106036	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO MAMANTEL PUEBLO - 61020	4,867,874.52	4,811,548.10	4,811,548.10	100.00	100.00
CAM220302112073	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 127195	1,694,135.98	1,691,868.54	1,691,868.54	100.00	100.00
CAM22030211614	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 124977	1,450,803.86	1,410,295.28	1,410,295.28	100.00	100.00
CAM22030211621	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125004	774,650.25	684,286.88	684,286.88	100.00	100.00
CAM22030211625	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125022	1,154,434.04	1,066,113.57	1,066,113.57	100.00	100.00
CAM220402150085	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119585	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00
CAM220402150089	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119671	232,395.06	230,240.42	230,240.42	100.00	100.00
CAM220402150090	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119682	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00	100.00
CAM220402150091	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119695	725,395.87	717,930.90	717,930.90	100.00	100.00
CAM220402150097	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119757	387,325.14	384,449.27	384,449.27	100.00	100.00
CAM220402150099	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119783	577,217.00	568,524.48	568,524.48	100.00	100.00
CAM220402150106	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119886	145,081.61	143,588.34	143,588.34	100.00	100.00
CAM220402150107	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119916	77,465.02	76,977.83	76,977.83	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402150110	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119941	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119941	115,443.40	113,874.18	113,874.18	100.00	100.00
CAM220402149859	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114846	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114846	290,163.24	287,175.18	287,175.18	100.00	100.00
CAM220402149865	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114882	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114882	154,930.06	152,651.75	152,651.75	100.00	100.00
CAM220402149867	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114963	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114963	230,866.81	224,495.85	224,495.85	100.00	100.00
CAM220402149870	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 114992	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 114992	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00
CAM220402150424	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 125924	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 125924	1,633,072.17	1,614,690.92	1,614,690.92	100.00	100.00
CAM220402150490	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 127124	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 127124	91,978.62	91,843.22	91,843.22	100.00	100.00
CAM220402150493	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 127141	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 127141	81,941.94	64,055.19	64,055.19	100.00	100.00
CAM220402150495	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 127152	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 127152	160,113.58	155,536.32	155,536.32	100.00	100.00
CAM220402156737	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26 Y 27 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 223953	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26 Y 27 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 223953	6,169,768.40	7,591,406.95	7,591,406.95	100.00	100.00
CAM220402149426	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94633	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94633	290,163.24	202,432.13	202,432.13	100.00	100.00
CAM220402149427	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94707	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94707	154,930.06	80,920.74	80,920.74	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402149428	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 94751	230,886.81	139,850.25	139,850.25	100.00	100.00
CAM220402149432	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 94842	290,163.24	202,432.13	202,432.13	100.00	100.00
CAM220402151548	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 151409	136,492.00	124,119.61	124,119.61	100.00	100.00
CAM220402149568	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 101594	1,045,584.42	1,042,808.03	1,042,808.03	100.00	100.00
CAM220402148614	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD GENTAURO DEL NORTE - 60060	434,087.73	421,926.74	421,926.74	100.00	100.00
CAM220402149605	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102948	580,326.36	552,382.57	552,382.57	100.00	100.00
CAM220402149608	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102974	309,860.09	292,499.88	292,499.88	100.00	100.00
CAM220402149610	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102990	461,773.62	440,157.01	440,157.01	100.00	100.00
CAM220402149904	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115253	232,395.06	230,277.93	230,277.93	100.00	100.00
CAM220402149908	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115282	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00	100.00
CAM220402149910	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115338	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00
CAM220402149913	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115369	232,395.06	230,240.42	230,240.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402149915	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115393	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115393	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00
CAM220402148806	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 59566	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 59566	2,455,680.65	2,452,709.14	2,452,709.14	100.00
CAM220402150119	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	290,163.24	287,295.10	287,295.10	100.00
CAM220402150142	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	INDEPENDENCIA - 120184 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	INDEPENDENCIA - 120184 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	154,930.06	139,776.78	139,776.78	100.00
CAM220402150148	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	INDEPENDENCIA - 120423 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	INDEPENDENCIA - 120423 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO	230,886.81	219,701.61	219,701.61	100.00
CAM220402150150	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	INDEPENDENCIA - 120571 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120590	INDEPENDENCIA - 120571 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120590	290,163.24	286,965.97	286,965.97	100.00
CAM220402150155	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120672	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120672	154,930.06	138,982.72	138,982.72	100.00
CAM220402150158	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO	230,886.81	219,393.83	219,393.83	100.00
CAM220402150186	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120762 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121187	ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120762 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121187	290,163.24	287,295.10	287,295.10	100.00
CAM220402150190	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121275	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121275	154,930.06	139,776.78	139,776.78	100.00
CAM220402150198	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121398	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121398	230,886.81	219,701.61	219,701.61	100.00
CAM220402149523	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99300	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99300	154,930.06	80,920.74	80,920.74	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402149527	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO - 99344	230,886.81	139,850.25	139,850.25	100.00	100.00
CAM220402150261	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ-ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122450	290,163.24	287,295.10	287,295.10	100.00	100.00
CAM220402150264	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ-ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122483	154,930.06	139,776.78	139,776.78	100.00	100.00
CAM220402150265	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ-ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122491	230,886.81	219,701.61	219,701.61	100.00	100.00
CAM220402150268	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122537	290,163.24	287,295.10	287,295.10	100.00	100.00
CAM220402150274	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122653	154,930.06	139,776.78	139,776.78	100.00	100.00
CAM220402150276	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122681	230,886.81	219,701.61	219,701.61	100.00	100.00
CAM220402150277	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122716	290,163.24	286,965.97	286,965.97	100.00	100.00
CAM220402150279	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122741	154,930.06	138,982.72	138,982.72	100.00	100.00
CAM220402150281	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122755	230,886.81	219,393.83	219,393.83	100.00	100.00
CAM220402150300	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123014	290,163.24	291,208.95	291,208.95	100.00	100.00
CAM220402150331	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123826	230,886.81	221,892.72	221,892.72	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402150333	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 123848	725,395.57	728,993.19	728,993.19	100.00	100.00	
CAM220402150339	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 123959	577,217.00	554,716.96	554,716.96	100.00	100.00	
CAM220402150356	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124710	290,163.24	291,208.95	291,208.95	100.00	100.00	
CAM220402150360	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124731	230,886.81	222,077.35	222,077.35	100.00	100.00	
CAM220402150361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 124735	290,163.24	291,208.95	291,208.95	100.00	100.00	
CAM220402149814	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 113990	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00	
CAM220402150363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 124741	230,886.81	222,077.35	222,077.35	100.00	100.00	
CAM220402150364	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124745	290,163.24	287,295.10	287,295.10	100.00	100.00	
CAM220402150366	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124751	154,930.06	139,776.78	139,776.78	100.00	100.00	
CAM220402150367	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124757	230,886.81	219,701.61	219,701.61	100.00	100.00	
CAM220402149831	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114363	232,395.06	230,277.93	230,277.93	100.00	100.00	
CAM220402149834	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114468	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00	100.00	
CAM220402149839	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114537	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402149841	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114595	232,395.06	230,277.93	230,277.93	100.00	100.00
CAM220402149844	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114639	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00	100.00
CAM220402149847	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114670	290,163.24	287,175.18	287,175.18	100.00	100.00
CAM220402149851	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114743	154,990.06	152,651.75	152,651.75	100.00	100.00
CAM220402149852	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114771	230,886.81	224,495.85	224,495.85	100.00	100.00
CAM220402150388	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 125034	255,489.25	233,410.85	233,410.85	100.00	100.00
CAM220402149884	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BANOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO CHONTALPA - 115133	232,395.06	230,277.93	230,277.93	100.00	100.00
CAM220402149888	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO CHONTALPA - 115161	346,330.23	341,596.34	341,596.34	100.00	100.00
CAM220402149893	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 115186	435,244.79	430,716.33	430,716.33	100.00	100.00
CAM220402150416	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 125613	281,042.51	274,760.70	274,760.70	100.00	100.00
<b>Municipio Responsable: 4_Champotón</b>													
CAM230102206882	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 8377	2,445,000.00	2,445,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206877	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 8250	1,600,100.00	1,600,100.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206880	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 8630	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206898	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCION - 13400	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM/220402159243	ff1	2022	16	S	74	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 236897		3,871,964.94	163,282.94	163,282.94	100.00	100.00	100.00
CAM/220402159243	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN		600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00	100.00
CAM/230102211509	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 60879		1,498,468.61	1,498,200.00	1,498,200.00	100.00	100.00	100.00
CAM/220202076161	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 34647		2,120,654.33	2,114,775.70	2,114,775.70	100.00	100.00	100.00
CAM/220202072138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PIXOYAL - 36408		995,918.70	994,390.19	994,390.19	100.00	100.00	100.00
CAM/220202072418	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO - 51950		1,489,954.95	1,485,901.25	1,485,901.25	100.00	100.00	100.00
CAM/220202074772	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ARELLANO - 46797		1,988,622.29	1,982,497.10	1,982,497.10	100.00	100.00	100.00
CAM/220202074042	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 46943		2,914,766.35	2,894,408.71	2,894,408.71	100.00	100.00	100.00
CAM/220202074824	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 52244		2,489,503.81	2,483,911.65	2,483,911.65	100.00	100.00	100.00
CAM/220202083581	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CORONEL ORTIZ ÁVILA - 99188		1,299,999.99	1,287,422.86	1,287,422.86	100.00	100.00	100.00
CAM/220202081449	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 88676		3,000,000.00	2,989,373.58	2,989,373.58	100.00	100.00	100.00
CAM/220202083494	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 98825		1,457,019.05	1,444,389.62	1,444,389.62	100.00	100.00	100.00
CAM/220202080601	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE - 63363		1,799,941.47	1,790,900.00	1,790,900.00	100.00	100.00	100.00
CAM/220302126528	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN COLONIA ARROCERA - 192491		1,150,000.00	1,094,653.05	1,094,653.05	100.00	100.00	100.00
CAM/220302126228	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 190986		3,351,125.21	3,347,885.35	3,347,885.35	100.00	100.00	100.00
CAM/220302124886	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 184349		919,779.78	909,184.14	909,184.14	100.00	100.00	100.00
CAM/220302125582	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 188042		2,450,000.00	2,444,655.74	2,444,655.74	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO		% AV FINANCIERO
CAM220302125612	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 188192	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 188192	993,900.00	991,879.64	991,879.64	100.00	100.00
CAM220302125071	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA CAMARONCITO - 185181	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA CAMARONCITO - 185181	889,528.44	884,950.00	884,950.00	100.00	100.00
CAM220302124467	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KM 67 VENUSTIANO CARRANZA - 182622	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KM 67 VENUSTIANO CARRANZA - 182622	1,550,000.00	1,547,915.37	1,547,915.37	100.00	100.00
CAM220302109417	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 114798	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 114798	1,166,220.62	1,115,000.00	1,115,000.00	100.00	100.00
CAM220302109923	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN - 116832	REHABILITACIÓN DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN - 116832	1,499,432.77	1,484,990.00	1,484,990.00	100.00	100.00
CAM220302109972	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 117039	REHABILITACION DE CALLES EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VILLAMAR - 117039	862,582.44	809,510.86	809,510.86	100.00	100.00
CAM220302108890	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTON LOCALIDAD AH KIM PECH - 112734	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAMPOTON LOCALIDAD AH KIM PECH - 112734	199,432.71	198,302.50	198,302.50	100.00	100.00
CAM220302114699	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 139563	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 139563	1,000,000.00	989,903.06	989,903.06	100.00	100.00
CAM220302115974	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTON LOCALIDAD SHOCHAC - 144059	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTON LOCALIDAD SHOCHAC - 144059	718,850.12	718,743.85	718,743.85	100.00	100.00
CAM220302128205	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 201206	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 201206	3,442,000.00	3,439,677.93	3,439,677.93	100.00	100.00
CAM220302137854	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE RECAUDACION DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 44849	ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE RECAUDACION DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 44849	1,600,000.00	1,598,753.64	1,598,753.64	100.00	100.00
CAM220402170809	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 297102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ROVIRA - 297102	79,834.00	79,834.00	79,834.00	100.00	100.00
CAM220402171608	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD EL ZAPOTE - 300973	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD EL ZAPOTE - 300973	71,839.80	71,839.80	71,839.80	100.00	100.00
CAM220402171617	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD SAN MIGUEL - 301019	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD SAN MIGUEL - 301019	143,679.60	143,679.60	143,679.60	100.00	100.00
CAM220402164940	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 267134	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 267134	143,679.60	143,679.60	143,679.60	100.00	100.00
CAM220402164952	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD MOCH COHUO - 267193	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD MOCH COHUO - 267193	71,839.80	71,839.80	71,839.80	100.00	100.00
CAM220402164878	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD AH KIM PECH - 266817	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHAMPOTON LOCALIDAD AH KIM PECH - 266817	127,715.20	127,715.20	127,715.20	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO				PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM220402170190	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA - 294920	163,413.18	163,413.18	163,413.18	100.00	100.00
CAM220402170609	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA NORIA - 296340	95,800.80	95,800.80	95,800.80	100.00	100.00
CAM220402170642	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 296485	167,651.40	167,651.40	167,651.40	100.00	100.00
CAM220402170651	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ - 296533	215,551.80	215,551.80	215,551.80	100.00	100.00
CAM220402171434	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTUN - 300144	151,631.40	151,631.40	151,631.40	100.00	100.00
CAM220402171445	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 300217	103,747.80	103,747.80	103,747.80	100.00	100.00
CAM220402170666	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 296579	119,751.00	119,751.00	119,751.00	100.00	100.00
CAM220402170683	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL RÍO - 296690	55,883.80	55,883.80	55,883.80	100.00	100.00
CAM220402170712	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO MICHOACÁN - 296775	87,817.40	87,817.40	87,817.40	100.00	100.00
CAM220402171479	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 300460	131,394.80	131,394.80	131,394.80	100.00	100.00
CAM220402171495	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 300528	215,686.80	215,686.80	215,686.80	100.00	100.00
CAM220402171505	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY - 300582	79,884.00	79,884.00	79,884.00	100.00	100.00
CAM220402171540	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD BUENAVENTURA - 300699	111,837.60	111,837.60	111,837.60	100.00	100.00
CAM220402171545	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO - 300722	103,849.20	103,849.20	103,849.20	100.00	100.00
CAM220402170748	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO UNO - 296883	159,668.00	159,668.00	159,668.00	100.00	100.00
CAM220402164902	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KUKULKÁN - 266929	151,661.80	151,661.80	151,661.80	100.00	100.00
CAM220402170765	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CARPIZO DOS - 296970	135,717.80	135,717.80	135,717.80	100.00	100.00
CAM220402171588	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 300867	163,435.00	163,435.00	163,435.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402164914	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 266994	119,733.00	119,733.00	100.00	100.00	
CAM220402164929	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM - 267078	159,644.00	159,644.00	100.00	100.00	
CAM220402171630	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 301094	143,679.60	143,679.60	100.00	100.00	
CAM220402171643	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO - 301176	71,839.80	71,839.80	100.00	100.00	
CAM220402172407	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 305180	71,852.40	71,852.40	100.00	100.00	
CAM220402172414	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHIJÍNÁ - 305205	159,672.00	159,672.00	100.00	100.00	
CAM220402173183	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 309270	171,178.12	171,178.12	100.00	100.00	
CAM220402171654	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VALLE DE QUETZALCOATL - 301223	167,626.20	167,626.20	100.00	100.00	
CAM220402172424	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN - 305259	95,803.20	95,803.20	100.00	100.00	
CAM220402172428	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA KM 67 - 305489	119,754.00	119,754.00	100.00	100.00	
CAM220402172452	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - 305636	199,590.00	199,590.00	100.00	100.00	
CAM220402171104	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 298233	259,017.44	259,017.44	100.00	100.00	
CAM220402172473	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 305697	167,655.60	167,655.60	100.00	100.00	
CAM220402172482	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO - 305742	127,737.60	127,737.60	100.00	100.00	
CAM220402171123	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 298392	127,689.60	127,689.60	100.00	100.00	
CAM220402172500	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 305819	203,714.21	203,714.21	100.00	100.00	
CAM220402172519	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 305910	87,802.00	87,802.00	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM/220402172533	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 305981	111,748.00	111,748.00	111,748.00	100.00	100.00	
CAM/220402172579	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 306147	1,530,587.28	1,530,587.28	1,530,587.28	100.00	100.00	
CAM/220402172637	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 306409	2,342,653.29	2,342,653.29	2,342,653.29	100.00	100.00	
CAM/220402173025	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 308548	1,200,834.67	1,200,834.67	1,200,834.67	100.00	100.00	
CAM/220402173037	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 308584	1,939,555.05	1,939,555.05	1,939,555.05	100.00	100.00	
CAM/220402173392	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA 2 - 299958	127,689.60	127,689.60	127,689.60	100.00	100.00	
CAM/22040217414	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAC CHAITO - 300055	239,418.00	239,418.00	239,418.00	100.00	100.00	
CAM/220402173113	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 308870	517,041.85	517,041.85	517,041.85	100.00	100.00	
CAM/220402171520	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI - 300643	151,779.60	151,779.60	151,779.60	100.00	100.00	
CAM/220402171531	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ CASTELLOT - 300681	159,768.00	159,768.00	159,768.00	100.00	100.00	
CAM/220402172389	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZACABUCHÉN - 305105	99,442.87	99,442.87	99,442.87	100.00	100.00	
CAM/220402187800	ff1	2022				MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHAMPOTÓN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 360732	503,266.26	503,266.26	503,266.26	100.00	100.00	
CAM/220402187800	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB - 309515	1,531,341.83	1,531,341.83	1,531,341.83	100.00	100.00	
CAM/220402173236	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS - 320968	1,125,900.00	1,125,900.00	1,125,900.00	100.00	100.00	
CAM/220402175696	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD DZITBALCHÉ CASTELLOT - 333720	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	100.00	100.00	
CAM/220402175165	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 318138	1,075,300.00	1,075,300.00	1,075,300.00	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV		
												FINANCIERO	FISICO	
CAM220402173258	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 309721	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 309721	101,858.17	101,858.17	101,858.17	100.00	100.00	
CAM220402175747	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 321200	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD EL PORVENIR - 321200	1,030,300.00	1,030,300.00	1,030,300.00	100.00	100.00	
CAM220402175078	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 317788	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT DE CASTELLOT - 317788	1,095,200.00	1,095,200.00	1,095,200.00	100.00	100.00	
CAM220302131184	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CHAMPOTÓN COLONIA MICROONDAS	749,994.20	749,994.20	749,994.20	100.00	100.00	
<b>Municipio Responsable: 5_ Hecelchakán</b>														
CAM230102207099	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE DIECISEIS Y CARRETERA FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10494	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE VEINTICINCO ENTRE DIECISEIS Y CARRETERA FEDERAL EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10494	555,122.87	555,122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207103	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CALLE NUEVE A ENTRE PROLONGACIÓN NUEVE A Y DIECIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 10539	299,998.39	299,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207134	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTIOCHO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10745	208,082.70	208,082.70	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102206379	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Atrndamiento de Equipo de Transporte - 1111	325 Atrndamiento de Equipo de Transporte - 1111	1,499,938.00	1,499,938.00	1,499,938.00	100.00	20.00	
CAM230102206381	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SEIS POR CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1171	840,875.57	840,875.57	0.00	0.00	0.00	
CAM230102206383	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE UNO ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1198	285,085.42	285,085.42	0.00	0.00	0.00	
CAM230102206384	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRES ENTRE SEIS Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1203	536,618.99	536,618.99	0.00	0.00	0.00	
CAM230102207141	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN	194,342.00	194,342.00	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102207145	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10767	496,065.17	496,065.17	0.00	0.00	0.00
CAM230102207182	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE VEINTICUATRO Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10827	583,596.14	583,596.14	0.00	0.00	0.00
CAM230102207197	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ A Y PRIVADA DE LA CALLE CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 11052	690,878.28	690,878.28	0.00	0.00	0.00
CAM230102207014	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE POR TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 9876	235,537.51	235,537.51	0.00	0.00	0.00
CAM230102207038	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR NUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 10104	504,207.73	504,207.73	0.00	0.00	0.00
CAM230102207042	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE SN CIRCUNDANTE PARQUE BICENTENARIO ENTRE DIECINUEVE Y VEINTIOCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 10145	1,559,880.95	1,559,880.95	0.00	0.00	0.00
CAM230102207050	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA SN POR LA TREINTA Y UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 10196	517,202.82	517,202.82	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102208564	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTE ENTRE TRECE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1210	975,141.95	971,584.22	291,475.27	30.00	20.06	
CAM230102208565	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TRECE ENTRE CATORCE Y VEINTIDÓS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 1248	820,412.69	815,848.90	244,754.67	30.00	20.03	
CAM230102208566	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 1377	807,422.26	805,460.51	241,638.15	30.00	20.04	
CAM230102208567	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE ONCE ENTRE CATORCE Y SEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 1392	928,777.47	926,458.69	277,937.61	30.00	20.01	
CAM230102208568	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CUATRO POR UNO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1398	2,031,389.46	2,031,281.97	1,866,312.57	91.88	78.20	
CAM230102208569	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE UNO Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 1410	229,526.40	229,066.40	211,060.56	92.14	51.40	
CAM230102208570	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN CAMINO DE RIEGO NO. 1 YAAM BEJ - 1964	1,786,364.08	1,786,361.63	1,720,779.77	96.33	60.03	
CAM230102208571	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH ZONA DE PRODUCCIÓN KU SUUK - 1973	841,735.44	840,792.94	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208572	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN BE CHELEMI - 2032	655,199.32	653,623.46	196,087.04	30.00	20.00	
CAM230102208573	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN IXI M JA - 2043	650,573.01	649,008.28	194,702.49	30.00	20.00	
CAM230102208574	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN ZONA DE PRODUCCIÓN SAK AAK AL - 2053	1,305,772.33	1,302,631.75	390,789.52	30.00	20.00	
CAM220202084361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE NUEVE ENTRE TREINTA Y DIECISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102556	1,204,213.40	1,203,981.70	1,203,981.70	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO	RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM22030215685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE OCHO ENTRE NUEVE Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 102405	528,209.04	526,928.95	526,928.95	100.00	100.00
CAM22030215685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0471 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143025	187,160.54	186,662.01	186,662.01	100.00	100.00
CAM22030215790	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 143333	606,967.91	606,780.60	606,780.60	100.00	100.00
CAM220302106874	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE CATORCE ENTRE NUEVE Y DIECISIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POGBOC - 112690	1,648,763.25	1,647,645.30	1,647,645.30	100.00	100.00
CAM22030215623	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0255 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ANTONIO - 143424	303,483.96	303,357.16	303,357.16	100.00	100.00
CAM22030215656	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0467 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO LA CONQUISTA - 143533	151,741.98	151,675.13	151,675.13	100.00	100.00
CAM22030215671	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN ELIAS - 143586	303,483.96	302,972.78	302,972.78	100.00	100.00
CAM22030215626	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0433 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 142874	971,362.27	970,850.54	970,850.54	100.00	100.00
CAM22030215683	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA AGEB 0452 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 143609	2,276,125.32	2,275,839.30	2,275,839.30	100.00	100.00
CAM220302112929	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTINUEVE A ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTINUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 131404	271,922.86	271,713.94	271,713.94	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302119123	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGEB 0289 EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN - 157781	1,619,311.31	1,619,022.02	1,619,022.02	100.00	100.00	
CAM220302108994	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y DOS ENTRE VEINTISIETE Y TREINTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO - 113086	380,002.76	375,673.97	375,673.97	100.00	100.00	
<b>Municipio Responsable: 6_Hopelchén</b>													
CAM230102208563	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 937	2,150,700.00	2,150,700.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208575	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMICHÉN ASENTAMIENTO KOMICHÉN - 7498	2,638,953.25	2,638,953.25	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208576	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPI ASENTAMIENTO XCUPI - 7706	279,022.02	279,022.02	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208585	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ISIDRO - 10480	1,359,862.00	1,359,862.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 10860	1,835,862.00	1,835,862.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208588	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 10940	780,146.56	780,146.56	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208591	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 11608	3,127,986.40	3,127,986.40	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208593	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE VEINTE ETAPA UNO EN HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 12263	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208596	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VEINTE ETAPA DOS EN HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 12947	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208613	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 17900	58,650.99	58,650.99	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208614	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 17969	96,018.07	96,018.07	0.00	0.00	0.00	





INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302114966	ff1	2022	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 140463	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976	3,965,244.00	3,965,244.00	1,394,993.04	35.18	100.00
CAM220302114966	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220302114549	ff1	2022	16	S	74	FEDERALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUN EK - 138976	2,306,700.00	2,306,700.00	0.00	0.00	100.00
CAM220302114549	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220302113132	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 132354	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 132354	1,938,267.32	1,937,922.97	1,937,922.94	100.00	100.00
CAM220302113167	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 132524	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 132524	254,449.98	254,449.98	0.00	0.00	0.00
CAM220302128258	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 201474	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 201474	2,123,030.12	2,123,030.12	0.00	0.00	0.00
CAM220402164631	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 7 EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN - 265561	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 7 EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN MARTIN - 265561	322,370.21	322,370.21	0.00	0.00	0.00
CAM220402169354	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 290727	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 290727	1,869,165.13	1,869,165.13	0.00	0.00	0.00
CAM220402165856	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 272107	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTICINCO A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA CENTRO - 272107	1,091,350.38	1,091,350.38	0.00	0.00	0.00
CAM220402165160	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 4 EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA EL TAMARINDO - 268582	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POZO 4 EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA EL TAMARINDO - 268582	421,564.80	421,564.80	0.00	0.00	0.00
CAM220402170999	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES DIECISEIS, DIECIOCHO Y VEINTISIETE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 297709	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN CALLES DIECISEIS, DIECIOCHO Y VEINTISIETE EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 297709	2,157,837.49	2,157,837.49	0.00	0.00	0.00
CAM220402189097	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 364766	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 364766	2,304,883.25	2,304,883.25	0.00	0.00	0.00
CAM220402190376	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 368335	REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BOLONCHEN DE REJON ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJON - 368335	2,145,903.00	2,145,903.00	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402189250	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA EL TAMARINDO - 366223	352,453.00	352,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402189294	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIAS VARIOS - 366316	1,409,812.00	1,409,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402190184	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD YAXCHE AKAL ASENTAMIENTO YAXCHE AKAL - 367753	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402182963	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 345735	1,263,589.15	1,263,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402189056	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 364537	1,598,623.00	1,598,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402189083	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 364633	2,369,583.36	2,369,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402190276	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 368043	1,520,505.96	1,520,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402189503	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO SERAPIO BAQUIRO PREVE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA CENTRO - 365929	116,062.81	116,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402195576	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 383332	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402178447	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN MARTIN - 331923	2,904,954.62	2,904,643.90	0.00	0.00	0.00	100.00
CAM220202070224	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 24978	235,630.80	424,232.87	424,232.87	100.00	100.00	100.00
CAM220202073816	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 44960	1,740,000.00	1,739,947.92	1,739,947.92	100.00	100.00	100.00
CAM220202073828	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 45045	370,000.00	257,763.88	257,763.88	100.00	100.00	100.00
CAM220202073835	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 45111	758,281.40	758,040.57	758,040.57	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
												FINANCIERO	FISICO
CAM220202075450	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 56663	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO CALLE CINCO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 56663	1,633,413.10	1,632,022.86	1,632,022.86	100.00	100.00
CAM220202075936	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 59715	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 59715	1,701,680.26	1,701,295.01	1,701,295.01	100.00	100.00
CAM220202075657	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 57938	REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 57938	1,797,202.95	1,797,045.07	1,797,045.07	100.00	100.00
CAM220202076516	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 62637	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 62637	1,879,733.71	1,879,245.16	1,879,245.16	100.00	100.00
CAM220202077617	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 68451	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL ASENTAMIENTO SAN BERNARDO HUECHIL - 68451	1,601,960.68	1,600,928.32	1,600,928.32	100.00	100.00
CAM220202076535	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XIMABÉN ASENTAMIENTO XIMABÉN - 62747	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XIMABÉN ASENTAMIENTO XIMABÉN - 62747	1,762,905.79	1,762,860.52	1,762,860.52	100.00	100.00
CAM220202077630	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 68544	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 68544	1,882,035.88	763,920.20	763,920.20	100.00	100.00
CAM220202081986	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANGABCHÉN ASENTAMIENTO CANGABCHÉN - 91797	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANGABCHÉN ASENTAMIENTO CANGABCHÉN - 91797	1,700,176.04	1,687,061.31	1,687,061.31	100.00	100.00
CAM220202082025	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 92033	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 92033	1,700,966.42	1,699,936.40	1,699,936.40	100.00	100.00
CAM220202085531	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 105904	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 105904	431,425.56	431,138.28	431,138.28	100.00	100.00
CAM220202084591	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 103381	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 103381	431,425.56	430,240.72	430,240.72	100.00	100.00
CAM220202076543	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 62794	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 62794	1,915,115.77	1,912,930.42	1,912,930.42	100.00	100.00
CAM220202082078	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 92301	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 92301	979,760.14	978,634.78	978,634.78	100.00	100.00
CAM220202082171	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 92838	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 92838	684,979.37	683,817.54	683,817.54	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302127933	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABECHÉN ASENTAMIENTO CANCABECHÉN - 199993	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABECHÉN ASENTAMIENTO CANCABECHÉN - 199993	1,851,625.90	1,850,560.83	1,850,560.83	100.00	100.00
CAM220302114355	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 138308	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 138308	183,308.55	140,766.98	140,766.98	100.00	100.00
CAM220302114373	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 138374	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 138374	183,308.55	181,214.43	181,214.43	100.00	100.00
CAM220302128055	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 200568	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 200568	1,436,065.43	1,429,190.64	1,429,190.64	100.00	100.00
CAM220302116173	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144810	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144810	137,961.64	136,205.53	136,205.53	100.00	100.00
CAM220302116210	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CENTRO - 144916	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CENTRO - 144916	242,961.69	240,436.31	240,436.31	100.00	100.00
CAM220302116084	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144505	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 144505	1,699,787.85	1,698,737.83	1,698,737.83	100.00	100.00
CAM220302110009	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 117231	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 117231	431,425.56	574,792.53	574,792.53	100.00	100.00
CAM220302110064	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 117516	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 117516	431,425.56	430,240.72	430,240.72	100.00	100.00
CAM220302116595	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 146700	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 146700	1,974,884.68	1,973,557.29	1,973,557.29	100.00	100.00
CAM220302110083	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 117613	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 117613	431,425.56	431,094.43	431,094.43	100.00	100.00
CAM220302110130	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 117835	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 117835	431,425.56	431,138.28	431,138.28	100.00	100.00
CAM220302110159	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 117987	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 117987	431,425.56	431,138.27	431,138.27	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO
CAM220302109615	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE RELÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE RELÓN - 115673	431,425.56	430,240.76	100.00	100.00
CAM220302112171	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 127757	183,308.55	181,214.34	100.00	100.00
CAM220302112240	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 128041	183,308.55	181,214.45	100.00	100.00
CAM220302112298	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 128267	183,308.55	181,214.34	100.00	100.00
CAM220302112327	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA ASENTAMIENTO XMEJÍA - 128419	183,308.55	181,214.43	100.00	100.00
CAM220302112343	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XIMABÉN ASENTAMIENTO XIMABÉN - 128520	183,308.55	181,214.45	100.00	100.00
CAM220302109854	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 116600	431,425.56	431,138.32	100.00	100.00
CAM220302110531	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 119685	431,425.56	431,094.44	100.00	100.00
CAM220302110552	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 119766	431,425.56	431,094.43	100.00	100.00
CAM220302110510	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 119605	431,425.56	430,240.72	100.00	100.00
CAM220302112996	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE A EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA BARRIONORTE - 131698	1,685,251.24	1,684,196.93	100.00	100.00
CAM220302113089	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIEZ Y CALLE OCHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SANJIDRO - 132151	1,379,648.74	1,378,021.67	100.00	100.00
CAM220302113152	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 132430	2,404,224.98	2,404,142.43	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302128134	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 200874		1,495,683.69	1,495,426.12	1,495,426.12	100.00	100.00
CAM220402163369	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 258820		35,960.85	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163375	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 258844		35,960.85	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163376	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 258848		35,960.86	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163378	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 258854		35,960.86	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163379	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 258859		35,960.86	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163381	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL ASENTAMIENTO YAXCHÉ AKAL - 258868		35,960.86	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402163385	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL ASENTAMIENTO XCALOT AKAL - 258875		35,960.86	35,956.30	35,956.30	100.00	100.00
CAM220402163388	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 258879		35,960.86	35,956.30	35,956.30	100.00	100.00
CAM220402161467	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 248482		244,365.55	244,361.62	244,361.62	100.00	100.00
CAM220402163391	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 258890		35,960.86	35,956.30	35,956.30	100.00	100.00
CAM220402163393	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 258898		35,960.86	35,956.30	35,956.30	100.00	100.00
CAM220402160714	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 244784		575,232.65	575,228.97	575,228.97	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402161500	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 248648	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 248693	183,274.14	183,271.19	183,271.19	100.00	100.00
CAM220402161512	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 248693	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 248774	183,274.14	183,271.19	183,271.19	100.00	100.00
CAM220402161527	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 248774	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 248986	183,274.14	183,271.19	183,271.19	100.00	100.00
CAM220402161550	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 248986	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 249062	183,274.14	183,271.17	183,271.17	100.00	100.00
CAM220402164619	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCHOH ASENTAMIENTO CHENCHOH - 265534	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCHOH ASENTAMIENTO CHENCHOH - 265534	570,140.26	570,071.57	570,071.57	100.00	100.00
CAM220402163143	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 257540	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 257615	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00
CAM220402163163	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 257615	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SANTA RITA BECANCHÉN ASENTAMIENTO SANTA RITA BECANCHÉN - 257675	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00
CAM220402163170	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 257615	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 257732	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00
CAM220402163179	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 257615	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE ASENTAMIENTO EL POSTE - 257800	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00
CAM220402163192	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIIL ASENTAMIENTO XCUPIIL - 257615	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 257891	160,338.42	160,255.49	160,255.49	100.00	100.00
CAM220402163205	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB ASENTAMIENTO KATAB - 257891	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 258710	160,338.42	160,255.49	160,255.49	100.00	100.00
CAM220402163334	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 258710	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 258710	160,120.63	160,120.63	160,120.63	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402163340	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ	160,120.63	160,120.63	160,120.63	100.00	100.00
CAM220402163343	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO X CANHÁ - 258731	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X MABÉN	160,120.63	160,120.63	160,120.63	100.00	100.00
CAM220402163348	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO X MABÉN - 258743	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN	160,120.63	160,120.63	160,120.63	100.00	100.00
CAM220402163352	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 258757	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK	160,120.64	160,120.64	160,120.64	100.00	100.00
CAM220402163356	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO CHUN EK - 258766	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ	160,120.64	160,120.64	160,120.64	100.00	100.00
CAM220402163358	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO PACHUITZ - 258776	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJIA	160,120.64	160,120.64	160,120.64	100.00	100.00
CAM220402165456	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO XMEJIA - 258782	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN	35,960.87	35,956.42	35,956.42	100.00	100.00
CAM220402165473	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 270269	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA SAN ROMÁN - 270362	35,960.86	35,956.32	35,956.32	100.00	100.00
CAM220402161568	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 249139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 249139	183,274.14	183,271.17	183,271.17	100.00	100.00
CAM220402163028	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA DOLORÉS LANZ - 256898	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN COLONIA DOLORÉS LANZ - 256898	213,784.55	213,673.97	213,673.97	100.00	100.00
CAM220402161577	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 249286	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 249286	183,280.03	183,202.59	183,202.59	100.00	100.00
CAM220402161589	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 249386	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 249452	183,280.03	183,202.59	183,202.59	100.00	100.00
CAM220402161597	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 249452	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 249518	183,280.03	183,202.59	183,202.59	100.00	100.00
CAM220402161606	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 249518	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SIN FOSA SEPTICA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 249518	183,280.04	183,202.58	183,202.58	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402163216	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCALOT AKAL - 257950	159,852.86	159,852.43	159,852.43	100.00	100.00	100.00
CAM220402163230	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE RELÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE RELÓN - 258037	213,137.16	213,136.65	213,136.65	100.00	100.00	100.00
CAM220402163120	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 257466	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00	100.00
CAM220402163132	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 257517	106,892.27	106,836.96	106,836.96	100.00	100.00	100.00
CAM220402163245	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC - 258114	159,852.86	159,852.43	159,852.43	100.00	100.00	100.00
CAM220402163251	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XBILINCOC ASENTAMIENTO XBILINCOC - 258196	159,852.86	159,852.43	159,852.43	100.00	100.00	100.00
CAM220402163264	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 258309	159,852.86	159,852.43	159,852.43	100.00	100.00	100.00
CAM220402163272	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 258388	159,852.86	159,852.43	159,852.43	100.00	100.00	100.00
CAM220402163280	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 258436	160,128.86	160,110.66	160,110.66	100.00	100.00	100.00
CAM220402163287	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ETAPA 1 - 258474	160,128.86	160,110.65	160,110.65	100.00	100.00	100.00
CAM220402163295	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO ETAPA 2 - 258519	160,128.85	160,110.64	160,110.64	100.00	100.00	100.00
CAM220402163303	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN - 258553	160,128.85	160,110.62	160,110.62	100.00	100.00	100.00
CAM220402163308	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 258596	160,128.85	160,110.62	160,110.62	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220402163313	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD RAMÓN CORONA ASENTAMIENTO RAMÓN CORONA - 258622	160,128.85	160,110.61	160,110.61	100.00	100.00	
CAM220402163323	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 258665	213,494.23	213,494.23	213,494.23	100.00	100.00	
CAM220402163330	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 258699	160,120.63	160,120.63	160,120.63	100.00	100.00	
CAM220402160810	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 245192	1,247,948.72	1,247,941.43	1,247,941.43	100.00	100.00	
CAM220402160710	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO CAMPO DE AVIACIÓN - 244757	574,814.80	574,792.52	574,792.52	100.00	100.00	
CAM220402160717	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 244808	431,424.47	431,421.72	431,421.72	100.00	100.00	
CAM220402160720	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHENCOH ASENTAMIENTO CHENCOH - 244824	431,424.47	431,421.72	431,421.72	100.00	100.00	
CAM220402160722	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD EL PEDREGAL ASENTAMIENTO EL PEDREGAL - 244836	431,424.48	431,421.71	431,421.71	100.00	100.00	
CAM220402160723	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 244838	430,970.05	430,903.32	430,903.32	100.00	100.00	
CAM220402160724	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 244842	430,970.05	430,903.31	430,903.31	100.00	100.00	
CAM220402160726	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 244845	430,970.04	430,903.31	430,903.31	100.00	100.00	
CAM220402160728	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 244849	430,970.04	430,903.31	430,903.31	100.00	100.00	
CAM220402160731	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN - 244856	430,970.04	430,903.30	430,903.30	100.00	100.00	
CAM220402160732	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJIA ASENTAMIENTO XMEJIA - 244857	430,970.04	430,903.31	430,903.31	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO	RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402159915	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VEINTICINCO Y VEINTIOCHO A EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO COLONIA SAN ROMÁN - 240714	1,695,929.04	1,695,766.63	1,695,766.63	100.00	100.00	
CAM220402157332	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCANHÁ ASENTAMIENTO XCANHÁ - 226723	2,009,858.78	2,009,849.78	2,009,849.78	100.00	100.00	
CAM220402159808	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ - 240047	1,692,836.20	1,692,801.17	1,692,801.17	100.00	100.00	
CAM220402195543	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 383240	160,344.60	160,229.55	160,229.55	100.00	100.00	
CAM220402185516	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 353453	1,980,360.00	2,404,142.43	2,404,142.43	100.00	100.00	
CAM220402183624	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DESIDERIO ORTEGON CAUICH EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN CENTRO - 347808	835,200.00	835,200.00	835,200.00	100.00	100.00	
CAM220402183315	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 346760	2,259,800.00	2,486,275.65	2,486,275.65	100.00	100.00	
<b>Municipio Responsable: 7_Palizada</b>													
CAM220402203188	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE CAMINO EL CUYO- SANTA ISABEL	579,350.63	579,350.63	394,960.40	68.17	100.00	
CAM220402200273	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA	369,690.22	369,690.22	369,690.22	100.00	100.00	
CAM220402172529	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINO EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO A LA RIBERA DE TILA - 305969	1,984,796.33	1,984,796.33	1,984,769.33	100.00	100.00	
CAM220202085273	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 105601	76,701.73	58,080.82	58,080.82	100.00	100.00	
CAM220202085270	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 105592	536,912.08	319,444.52	319,444.52	100.00	100.00	
CAM220302128088	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 200705	752,348.91	719,241.25	719,241.25	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302127806	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 199403	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 199698	527,264.14	506,037.32	506,037.32	100.00	100.00
CAM220302127833	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 199543	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 175458	794,642.70	762,220.13	762,220.13	100.00	100.00
CAM220302127874	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 199698	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 175590	487,537.12	465,086.94	465,086.94	100.00	100.00
CAM220302122982	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA - 175458	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA MARICHE - 175602	50,425.20	50,425.20	50,425.20	100.00	100.00
CAM220302122984	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 175492	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LA TOZA - 175617	60,510.24	60,510.24	60,510.24	100.00	100.00
CAM220302122986	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 175562	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 175636	121,020.48	121,020.48	121,020.48	100.00	100.00
CAM220302122990	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 175590	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 175679	70,595.28	70,595.28	70,595.28	100.00	100.00
CAM220302122992	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA MARICHE - 175602	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 175712	30,255.12	30,255.12	30,255.12	100.00	100.00
CAM220302122994	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD LA TOZA - 175617	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 175749	50,425.20	50,425.20	50,425.20	100.00	100.00
CAM220302122996	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 175636	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 175752	50,425.20	50,425.20	50,425.20	100.00	100.00
CAM220302122999	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 175679	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 175760	70,595.28	70,595.28	70,595.28	100.00	100.00
CAM220302123000	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 175712	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 175768	100,850.40	100,850.04	100,850.04	100.00	100.00
CAM220302123006	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 175749	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 192384	60,510.24	60,510.24	60,510.24	100.00	100.00
CAM220302123007	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 175752	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 175760	50,425.20	50,425.20	50,425.20	100.00	100.00
CAM220302123012	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL CUYO - 175760	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 175768	60,510.24	60,510.24	60,510.24	100.00	100.00
CAM220302123016	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 175768	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 192384	60,510.24	60,510.24	60,510.24	100.00	100.00
CAM220302126601	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 192384	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 172577	130,577.51	127,405.99	127,405.99	100.00	100.00
CAM220302122389	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 172577		30,255.12	30,255.12	30,255.12	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302122397	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 172812	141,190.56	141,190.56	141,190.56	100.00	100.00
CAM220302108697	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 105449	130,127.88	130,127.88	130,127.88	100.00	100.00
CAM220302117101	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE MALECON DEL RIO VIEJO LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 148863	655,332.51	655,332.50	655,332.50	100.00	100.00
CAM220302105425	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 43874	780,767.31	780,767.31	780,767.31	100.00	100.00
CAM220302128527	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 202526	1,462,196.63	1,456,570.94	1,456,570.94	100.00	100.00
CAM220302131012	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE IMPRESORAS PIXMA PARA LAS DIRECCION OPERATIVAS DEL HAYUNTAMIENTO DE PALIZADA - 58544	25,679.50	25,679.50	25,679.50	100.00	100.00
CAM220402172455	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR, PANELES SOLARES EN PALIZADA LOCALIDAD CANALES UNO - 305654	375,004.92	375,004.92	375,004.92	100.00	100.00
CAM220402172601	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA - 306280	922,474.20	922,474.20	922,474.20	100.00	100.00
CAM220402172358	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	QUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA BOCA CHICA - 304980	1,050,013.76	1,050,013.76	1,050,013.76	100.00	100.00
CAM220402153447	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN - 191871	96,019.00	96,019.00	96,019.00	100.00	100.00
CAM220402153450	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 191980	126,695.20	126,695.20	126,695.20	100.00	100.00
CAM220402153455	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 192006	492,315.60	492,315.60	492,315.60	100.00	100.00
CAM220402153481	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 192471	374,100.00	374,100.00	374,100.00	100.00	100.00
CAM220402192822	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 375758	175,002.24	175,002.24	175,002.24	100.00	100.00
CAM220402173335	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 310150	257,603.00	257,603.00	257,603.00	100.00	100.00
CAM220402181251	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA A SANTA ISABEL - 340342	1,055,620.69	1,055,620.69	1,055,620.69	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402181255	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA CENTRO - 340354	757,806.13	757,806.13	757,806.13	100.00	100.00	
CAM220402202890	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	85,909.10	85,909.10	85,909.10	100.00	100.00	
<b>Municipio Responsable: 8_Tenabo</b>													
CAM230102207469	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	1,050,389.36	1,050,389.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207551	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTICINCO A ENTRE OCHO Y VEINTICINCO COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 13681	1,158,279.59	1,158,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207587	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NUEVE ENTRE DOS Y DOS A ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 14487	2,241,660.75	2,241,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207259	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN XMOZON DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 11606	787,612.14	787,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207307	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 11962	1,883,058.16	1,883,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207344	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297	600,000.00	600,000.00	60,000.00	10.00	25.00	
CAM230102208578	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 8591	595,245.24	595,245.24	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208579	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANKI - 8603	1,284,293.50	1,283,843.34	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208581	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ONCE A ENTRE DOS Y TRECE DE LA COLONIA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 8641	2,704,849.91	2,704,598.93	811,379.68	30.00	30.00	
CAM230102208582	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS ENTRE CINCO Y TRES DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9439	2,104,085.98	2,104,085.98	631,120.69	30.00	30.00	
CAM230102208583	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTITRES ENTRE VEINTIUNO Y DOCE DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9452	800,784.33	800,784.33	0.00	0.00	0.00	
CAM230102208584	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CATORCE ENTRE DIECISEIS Y DOCE DE LA COLONIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 9497	1,793,739.45	1,793,544.45	0.00	0.00	0.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO		
CAM220202069387	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19405	869,291.38	869,291.37	869,291.37	100.00	100.00		
CAM220202070213	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETE ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y VEINTINUEVE COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 24937	2,305,779.19	2,305,231.87	2,305,231.87	100.00	100.00		
CAM220202070099	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A DE LA COLONIA JACINTO CAÑEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 22720	1,985,342.27	1,984,935.69	1,984,935.69	100.00	100.00		
CAM220302108851	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 112613	2,609,383.58	2,606,030.26	2,606,030.26	100.00	100.00		
CAM220302115068	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 140934	1,370,893.15	1,370,450.07	1,370,450.07	100.00	100.00		
<b>Municipio Responsable: 9 Escárcega</b>														
CAM230102208600	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 26A ENTRE CALLE 29 Y CALLE 23, CALLE 23 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24A, CALLE 25 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 26 Y CALLE 27 ENTRE CALLE 24A Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17215	2,013,273.89	2,013,273.89	603,983.19	30.00	30.00		
CAM230102208602	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO JUAN ESCUTIA - 17400	997,576.38	997,576.38	997,576.38	100.00	81.63		
CAM230102208603	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESCARCEGA EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 17428	3,158,964.73	3,158,964.73	947,689.42	30.00	68.75		
CAM230102208604	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 4 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 11 CALLE 21 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10, CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10 Y CALLE 17 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA H JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO - 17458	1,047,853.26	1,047,853.26	970,445.04	92.61	76.47		



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
											FINANCIERO	FÍSICO
CAM230102208606	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO EN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES CARLOS SALINAS DE GORTARI - 17575	805,936.82	805,936.82	805,936.82	100.00	42.86
CAM230102208607	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 50 ENTRE CALLE 59D Y CALLE 65 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 17616	897,756.42	897,756.42	848,773.76	94.54	84.32
CAM230102208608	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO FRANCISCO I MADERO - 17632	852,976.42	852,976.42	255,892.93	30.00	40.00
CAM230102208610	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 Y CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO EL HUIRO - 17638	775,186.93	775,186.93	696,268.53	89.82	66.67
CAM230102208611	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 12 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EJIDO LUNA - 17674	798,186.22	798,186.22	239,455.87	30.00	16.67
CAM230102208612	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 45 CMS POR 112 MTS DE LARG EN ESCARCEGA CALLE 44 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 44 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES 1 - 17761	731,185.93	731,185.93	731,185.93	100.00	43.96
CAM230102208699	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN LA CALLE SAYIL ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21 Y CALLE 21 ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE SAYIL DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA SALSIPUEDES 1 - 17182	598,785.17	598,785.17	598,785.17	100.00	100.00
CAM230102208601	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 26 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29 CALLE 26A ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23 Y CALLE 23 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 24 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 17296	1,073,572.21	1,073,572.21	1,073,572.21	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM230102208605	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN CALLE 71 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18C CALLE 12B ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71 Y CALLE 14 ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1-17491		1,200,125.11	1,200,125.11	100.00	100.00
CAM230102208609	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA EN CALLE 14 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37 CALLE 14 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35 CALLE 16 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37 Y CALLE 16 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FERTIMEX - 17633		798,129.14	798,090.68	100.00	100.00
CAM220402204265	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO		578,233.27	577,836.92	100.00	100.00
CAM220402204572	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 47 ENTRE CALLE 36-A Y CALLE 42 CALLE 42 ENTRE CALLE 39A Y CALLE 41 Y CALLE 34-A ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DE LA COLONIA 10 DE MAYO		575,107.58	574,676.48	100.00	100.00
CAM220402204616	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA CALLE 37 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 22 Y CALLE 39 ENTRE AV HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA MORELOS		53,498.17	53,475.14	100.00	100.00
CAM220402176417	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES EN ESCARCEGA CALLE 26 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO 1, ESPERANZA Y MORELOS - 323963		1,076,505.76	1,076,505.76	0.00	0.00
CAM220202075911	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 Y CALLE 63 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 28, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1-59580		2,472,636.44	2,472,636.43	100.00	100.00
CAM220402166871	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 60 CMS X 112 CMS DE LARGO EN ESCARCEGA CALLE 34A ENTRE CALLE 41A Y CALLE 51B EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 277698		1,896,268.42	1,896,268.40	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FÍSICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220402166961	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 21B ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA FATIMA - 278120	1,988,655.22	1,988,457.06	1,988,457.06	100.00	100.00	
CAM220402191320	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PISO FIRME RUTA NO. CINCOEN ESCARCEGA LOCALIDAD ESCARCEGA - 371203	598,766.98	598,766.97	598,766.97	100.00	100.00	
CAM220402192906	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 51 A ENTRE CALLE 24 B Y CALLE 26 B DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA REVOLUCION - 376010	350,674.92	350,603.92	350,603.92	100.00	100.00	
CAM220402194657	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 13 ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 10, CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA KILOMETRO 36 - 380493	531,792.38	531,792.38	531,792.38	100.00	100.00	
CAM220402180982	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO GUADALAJARA - 339511	574,976.46	574,541.61	574,541.61	100.00	100.00	
CAM220402189852	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 46 A ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 55 B CALLE 46 ENTRE CALLE 55 B Y CALLE 57 C, CALLE 46 ENTRE CALLE 57 C Y CALLE 59 D, CALLE 46 ENTRE CALLE 59 D Y CALLE 61 B, CALLE 46 ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 63, CALLE 46 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 A, CALLE 46 ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 A, CALLE 46 ENTRE CALLE 63 A Y CALLE 63 B ENTRE CALLE 63 B Y CALLE 65 Y CALLE 46 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67 EN LA COLONIA SALINAS DE GORTARI. - 366796	1,710,986.88	1,710,986.88	1,710,986.88	100.00	100.00	
CAM220402190776	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA CON 26 POSTES EN ESCARCEGA EN LA CALLE RIO GRANDE ENTRE CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 369620	1,921,789.32	1,921,789.32	1,921,789.32	100.00	100.00	
CAM220402191383	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES RUTA NO 1 FLOR DE CHIAPAS - 371356	44,761.44	44,761.43	44,761.43	100.00	100.00	
CAM220402197199	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCARCEGA COL. FERTIMEX CALLE 41 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2 - 388102	158,935.21	158,895.36	158,895.36	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402195795	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 69 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DE LA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 383982	2,304,786.44	2,304,786.44	2,304,786.44	100.00	100.00	
CAM220402196451	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 A EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 385950	998,378.46	998,378.46	998,378.46	100.00	100.00	
CAM220402195861	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS RUTA NUMERO TRECE EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 384186	473,422.94	473,422.93	473,422.93	100.00	100.00	
CAM220402192041	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.45 X 1.12 MTS DE LARGO EN ESCARCEGA CALLE 63 A ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 50 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 373641	825,976.22	825,976.20	825,976.20	100.00	100.00	
CAM220402192959	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 44 B ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63 B, CALLE 44 ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 59 D, CALLE 46 A ENTRE CALLE 59 D Y CALLE 57 C, CALLE 28 ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE 55 B Y CALLE 59 D ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 44 B EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 376152	485,938.76	485,938.76	485,938.76	100.00	100.00	
CAM220402191567	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CD. DEL CARMEN EN ESCARCEGA EN LA CALLE 29 POR CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA CENTRO - 371948	705,672.26	705,672.25	705,672.25	100.00	100.00	
CAM220402192620	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 19 POR CALLE 36 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA SALSIPUEDES 2 - 376316	314,178.92	314,178.92	314,178.92	100.00	100.00	
CAM220402186516	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHA EN ESCARCEGA EJIDO HARO - 368892	574,226.98	574,226.98	574,226.98	100.00	100.00	
CAM220402193178	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ESCARCEGA EN LA CALLE 33 A POR CALLE 48 DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA 10 DE MAYO - 376687	165,976.42	165,976.41	165,976.41	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220402193259	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y BANQUETAS EN ESCARCEGA, CALLE 41 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y CALLE 28, CALLE 41 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24, CALLE 41 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 24 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 24 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 24 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 24 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 28 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, CALLE 28 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 28 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 39 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DE LA COLONIA MORELOS, - 376874	1,071,996.72	1,071,996.71	1,071,996.71	100.00	100.00
CAM220402190096	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO, CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA, CALLE 61 B ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 63 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 63 A ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 63 B ENTRE CALLE 50 Y CALLE 56, CALLE 50 ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 63 B Y CALLE 56 ENTRE CALLE 61 B Y CALLE 63 B EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 367486	1,732,976.94	1,732,976.94	1,732,976.94	100.00	100.00
CAM220402195741	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN ESCARCEGA, CALLE 2 ENTRE LIMITE Y CALLE 3A, CALLE 3A ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 Y CALLE 1 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN LA COLONIA RURAL LA ESPERANZA - 363828	532,139.48	532,139.47	532,139.47	100.00	100.00
CAM22040217264	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 73 ENTRE CALLE 20B Y CALLE PRIVAD EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 327455	546,826.42	546,826.23	546,826.23	100.00	100.00
CAM220402204639	ff1	2022	33	I	12	FEDERALES		REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CEDAR) EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA UBICADO EN CALLE 2 ENTRE CALLE 47 Y CALLE 48 DE LA COLONIA FERTIMEX	575,000.00	573,875.42	573,875.42	100.00	100.00
CAM18180201063011	ff1	2018	15	S	273	FEDERALES		Construcción De Drenaje Para Construcción De Calle Integral Calle Dieciséis Entre Cincuenta Y Tres Col Esperanza Escarcega Cm - 113568	2,037,616.62	2,037,616.62	1,555,046.28	76.32	100.00
CAM18180201063011	ff2	2018	33	I	4	FEDERALES		Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido División Del Norte - 90837	1,246,795.45	1,246,795.45	1,195,818.91	95.91	100.00
CAM18180201063038	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		Rehabilitación De Comedor Comunitario Ejido Haro - 108664	361,968.34	361,968.34	108,224.87	29.90	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM180301327717	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COL FERTIMEX ESCARCEGA CM. - 263851	491,277.95	491,277.95	475,459.84	96.78	100.00
CAM180301392771	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MATAMOROS.-256768	628,840.93	628,840.93	313,782.38	49.90	100.00
CAM180301392726	ff1	2018	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE BAÑOS ECOLÓGICOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KM TREINTA Y SEIS.- 214425	594,172.29	594,172.29	367,124.14	61.79	100.00
CAM180301386756	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES		CONSTRUCCION DE LA CALLE 28 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 29 ENTRE CALLE 28 Y AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ, CALLE 27 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MENDEZ Y CALLE 28, CALL3 25 ENTRE AV. HECTOR PEREZ MARTINEZ Y AV. JUSTO SIERRA MENDEZ DE ESCARCEGA	2,428,724.97	2,428,724.97	2,171,368.96	89.40	100.00
CAM180301386802	ff1	2018	33	I	12	FEDERALES		CALLES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ESCARCEGA (CONSTRUCCION)	2,775,684.99	2,775,684.99	1,859,375.55	66.99	100.00
<b>Municipio_ Responsable: 10_Calakmul</b>													
CAM220202087933	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	94,585.12	94,412.10	94,412.10	100.00	100.00
CAM220402199606	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	315,563.86	315,563.86	100.00	100.00
CAM220302138122	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 58606	1,838,185.34	1,761,886.90	1,761,886.90	100.00	100.00
CAM220202076349	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 600 METROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN EL PORVENIR. - 61690	400,000.00	399,760.24	399,760.24	100.00	100.00
CAM220202076574	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 2.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ÁLVARO OBREGON ZOH LAGUNA. - 62935	1,851,750.35	1,851,707.04	1,851,707.04	100.00	100.00
CAM220202076587	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA. - 63012	979,634.83	979,382.50	979,382.50	100.00	100.00
CAM220202076591	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS NACIONES. - 63035	979,634.83	979,485.57	979,485.57	100.00	100.00
CAM220202076592	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS LAGUNAS SUR. - 63044	733,545.03	732,577.79	732,577.79	100.00	100.00
CAM220202076594	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 63048	1,476,750.35	1,476,433.72	1,476,433.72	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
											% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202076695	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LAZARO CARDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA. - 63081	733,545.03	732,540.82	732,540.82	100.00	100.00
CAM220202076696	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LOS ALACRANES. - 63070	733,545.03	731,828.52	731,828.52	100.00	100.00
CAM220202076697	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CARLOS A. MADRAZO. - 63076	733,545.03	733,058.45	733,058.45	100.00	100.00
CAM220202076698	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NUEVO SAN JOSÉ. - 63078	979,634.83	979,556.66	979,556.66	100.00	100.00
CAM220202076695	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CAÑA BRAVA. - 64235	733,545.03	733,094.67	733,094.67	100.00	100.00
CAM220202076692	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN SAN MIGUEL. - 64272	979,634.83	979,412.55	979,412.55	100.00	100.00
CAM220202076692	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA LUCHA I. - 64616	979,634.83	979,388.45	979,388.45	100.00	100.00
CAM2202020766916	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN UNIDAD Y TRABAJO. - 64758	733,545.02	733,544.40	733,544.40	100.00	100.00
CAM220202076782	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILÓMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN GUILLERMO PRIETO. - 64049	733,545.03	733,180.93	733,180.93	100.00	100.00
CAM220202076853	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 64387	1,476,750.35	1,476,632.52	1,476,632.52	100.00	100.00
CAM220202076835	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS HÉROES. - 64849	1,476,750.35	1,476,603.00	1,476,603.00	100.00	100.00
CAM220202076855	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LOS ÁNGELES. - 64951	1,476,750.35	1,476,397.23	1,476,397.23	100.00	100.00
CAM220202076865	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 64988	1,476,750.35	1,476,154.91	1,476,154.91	100.00	100.00
CAM220202076874	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.66 KILÓMETROS CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ONCE DE MAYO. - 65037	1,250,000.00	1,249,715.18	1,249,715.18	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302127273	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 200 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL BUGAMBILIA - 196312	262,175.93	261,730.85	261,730.85	100.00	100.00
CAM220302127685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE 1.2 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 198738	1,516,772.98	1,515,098.61	1,515,098.61	100.00	100.00
CAM220302126634	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES LOCALIDAD XPUJIL COL. 10 DE MAYO - 193203	812,915.92	811,897.71	811,897.71	100.00	100.00
CAM220302127410	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILOMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD EL REFUGIO - 107158	1,250,000.00	1,248,677.52	1,248,677.52	100.00	100.00
CAM220302128049	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD LA VICTORIA - 200555	1,000,000.00	999,114.40	999,114.40	100.00	100.00
CAM220302108622	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA GUADALUPE. - 103380	3,000,000.00	2,998,400.68	2,998,400.68	100.00	100.00
CAM220302108623	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILOMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN PLAN DE AYALA 5 DE MAYO - 103383	1,250,000.00	1,249,088.85	1,249,088.85	100.00	100.00
CAM220302108628	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VEINTE DE NOVIEMBRE. - 103492	2,000,000.00	1,998,032.86	1,998,032.86	100.00	100.00
CAM220302108633	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE CALLES BACHEO EN LA VILLA DE XPUJIL. - 103620	1,168,133.00	1,167,395.75	1,167,395.75	100.00	100.00
CAM220302108290	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO. MANUEL CASTILLA BRITO. - 100032	1,800,000.00	1,799,088.28	1,799,088.28	100.00	100.00
CAM220302117512	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA - 150674	1,675,000.00	1,674,853.39	1,674,853.39	100.00	100.00
CAM220302108054	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN ALVARO OREGON ZOH LAGUNA. - 96789	23,249.65	23,249.11	23,249.11	100.00	100.00
CAM220302108070	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA. - 97111	20,365.17	20,359.92	20,359.92	100.00	100.00
CAM220302108074	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS NACIONES. - 97203	20,365.17	20,362.07	20,362.07	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			
									MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302108089	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN DOS LAGUNAS SUR. - 97444	16,454.97	16,433.27	16,433.27	100.00	100.00
CAM220302108099	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 97612	23,249.65	23,244.66	23,244.66	100.00	100.00
CAM220302108103	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LAZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA. - 97694	16,454.97	16,432.44	16,432.44	100.00	100.00
CAM220302108108	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN LOS ALACRANES. - 97747	16,454.97	16,416.47	16,416.47	100.00	100.00
CAM220302108113	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CARLOS A. MADRAZO. - 97827	16,454.97	16,444.05	16,444.05	100.00	100.00
CAM220302108116	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NUEVO SAN JOSÉ. - 97858	20,365.17	20,363.55	20,363.55	100.00	100.00
CAM220302108119	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETRO DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN GUILLERMO PRIETO. - 97871	16,454.97	16,446.80	16,446.80	100.00	100.00
CAM220302108121	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN CAÑA BRAVA. - 97893	16,454.97	16,444.87	16,444.87	100.00	100.00
CAM220302108125	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN SAN MIGUEL. - 97922	20,365.17	20,360.55	20,360.55	100.00	100.00
CAM220302108175	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 98751	23,249.65	23,247.79	23,247.79	100.00	100.00
CAM220302108541	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 530 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN NUEVO PROGRESO - 102407	875,000.00	874,463.68	874,463.68	100.00	100.00
CAM220302108547	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE 600 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHE - 102568	1,000,000.00	999,040.34	999,040.34	100.00	100.00
CAM220302108184	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.2 KILOMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN UNIDAD Y TRABAJO. - 98819	16,454.98	16,454.97	16,454.97	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302108189	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS HÉROES. - 98860	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA, TRAMOS AISLADOS EN NIÑOS HÉROES. - 98860	23,249.65	23,247.33	23,247.33	100.00	100.00
CAM220302108563	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN CENTAUROS DEL NORTE. - 102722	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN EL CARMEN II LAS CARMELAS. - 102848	1,000,000.00	999,700.71	999,700.71	100.00	100.00
CAM220302108572	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN EL CARMEN II LAS CARMELAS. - 102848	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN EL CARMEN II LAS CARMELAS. - 102848	1,250,000.00	1,249,327.49	1,249,327.49	100.00	100.00
CAM220302108212	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ SAN ANTONIO SODA - 99123	REHABILITACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ SAN ANTONIO SODA - 99123	23,249.65	23,240.28	23,240.28	100.00	100.00
CAM220302108582	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETAS ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN FELIPE ANGELES II - 102911	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETAS ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN FELIPE ANGELES II - 102911	1,250,000.00	1,248,965.43	1,248,965.43	100.00	100.00
CAM220302108585	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN JUSTO SIERRA MENDEZ. - 102933	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN JUSTO SIERRA MENDEZ. - 102933	1,000,000.00	998,870.48	998,870.48	100.00	100.00
CAM220302108591	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 103035	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN PUEBLA DE MORELIA. - 103119	1,000,000.00	999,399.57	999,399.57	100.00	100.00
CAM220302108600	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN CONCEPCIÓN. - 103215	REHABILITACIÓN DE 800 METROS DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN CONCEPCIÓN. - 103215	1,000,000.00	999,829.02	999,829.02	100.00	100.00
CAM220302108610	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN NARCIZO MENDOZA. - 103239	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN NARCIZO MENDOZA. - 103239	1,000,000.00	999,540.30	999,540.30	100.00	100.00
CAM220302108612	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN PABLO GARCÍA - 103298	REHABILITACIÓN DE 1 KILÓMETRO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN PABLO GARCÍA - 103298	1,250,000.00	1,249,885.47	1,249,885.47	100.00	100.00
CAM220302108616	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ. - 103350	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ. - 103350	1,250,000.00	1,249,041.37	1,249,041.37	100.00	100.00
CAM220302108620	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ. - 103350	REHABILITACIÓN DE 1.5 KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMOS AISLADOS EN PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ. - 103350	1,000,000.00	999,346.33	999,346.33	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220302114574	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUAS - 139081		2,100,000.00	2,098,920.85	2,098,920.85	100.00	100.00
CAM220302114601	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 139186		350,000.00	349,250.00	349,250.00	100.00	100.00
CAM220302129138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 204969		4,028.64	4,026.74	4,026.74	100.00	100.00
CAM220302128968	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE XPUIJIL - 204251		56,097.90	55,860.71	55,860.71	100.00	100.00
CAM220302129006	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE XPUIJIL - 204434		169,104.49	168,389.48	168,389.48	100.00	100.00
CAM220302129040	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE XPUIJIL - 204590		50,065.60	49,853.91	49,853.91	100.00	100.00
CAM220302129079	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 204737		995,971.36	995,501.56	995,501.56	100.00	100.00
CAM220302128337	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD LA VICTORIA - 201753		340,068.05	339,766.89	339,766.89	100.00	100.00
CAM220302128356	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE 1 KILOMETRO DE CAMINO LOCALIDAD XPUIJIL COL. 10 DE MAYO - 201814		1,092,179.32	1,091,242.14	1,091,242.14	100.00	100.00
CAM220302128405	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE Y PUENTE EN LA VILLA DE XPUIJIL - 202035		161,332.86	160,650.71	160,650.71	100.00	100.00
CAM220402161473	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 200 M3 EN CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL - 248511		1,448,232.40	1,447,028.28	1,447,028.28	100.00	100.00
CAM220402169568	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 200 M3 LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 291911		1,448,232.40	1,447,418.63	1,447,418.63	100.00	100.00
CAM220402170894	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CAMINO LOCALIDAD KILOMETRO CIENTO VEINTE - 297367		1,676,208.29	1,676,158.02	1,676,158.02	100.00	100.00
CAM220402167775	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 282548		900,000.00	898,904.18	898,904.18	100.00	100.00
CAM220402170172	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO BECAL EL 19 - 294856		1,425,000.00	1,423,917.11	1,423,917.11	100.00	100.00
CAM220402168459	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 10 BANOS LOCALIDAD BLASILLO - 285821		950,000.00	949,328.40	949,328.40	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402167931	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 283130	1,000,000.00	999,339.99	999,339.99	100.00	100.00
CAM220402169412	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 120 M3 LOCALIDAD EL PALMAR - 290989	800,000.00	799,604.02	799,604.02	100.00	100.00
CAM220402169413	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DE 200 M3 LOCALIDAD DOS LAGUNAS NORTE - 290991	1,448,232.40	1,447,100.28	1,447,100.28	100.00	100.00
CAM220402165193	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD EL TEPEYAC - 288698	800,000.00	799,049.12	799,049.12	100.00	100.00
CAM220402167606	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA LOCALIDAD LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL - 281821	650,000.00	466,931.06	466,931.06	100.00	100.00
CAM220402169872	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS 10 DE MAYO Y BELLAVISTA LOCALIDAD XPUJIL - 293296	1,740,000.00	1,738,840.10	1,738,840.10	100.00	100.00
CAM220402168849	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ - 288045	408,270.52	407,534.52	407,534.52	100.00	100.00
CAM220402173041	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 308611	928,755.40	928,242.63	928,242.63	100.00	100.00
CAM220402173043	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 308613	1,071,244.60	349,425.29	349,425.29	100.00	100.00
CAM220402165324	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 269466	650,000.00	649,336.65	649,336.65	100.00	100.00
CAM220402169118	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 11 BAÑOS LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 289518	1,045,000.00	1,044,082.22	1,044,082.22	100.00	100.00
CAM220402171388	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CAMINO LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 299943	323,791.71	323,782.00	323,782.00	100.00	100.00
CAM220402156633	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL. BELLAVISTA - 223426	2,000,000.00	1,998,832.49	1,998,832.49	100.00	100.00
CAM220402156639	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD XPUJIL COL. 10 DE MAYO - 224567	2,000,000.00	1,999,358.86	1,999,358.86	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402186966	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 368086	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 OJO DE AGUA - 368086	37,117.28	37,102.19	37,102.19	100.00	100.00
CAM220402186413	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366542	332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366542	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00
CAM220402186430	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 366613	211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 366613	30,000.00	29,998.38	29,998.38	100.00	100.00
CAM220402182897	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD FELIPE ANGELES II - 345539	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD FELIPE ANGELES II - 345539	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402182923	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BEL-HA - 345610	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BEL-HA - 345610	29,609.79	29,597.75	29,597.75	100.00	100.00
CAM220402182929	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA GUADALUPE - 346637	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA GUADALUPE - 346637	56,913.00	56,879.84	56,879.84	100.00	100.00
CAM220402182969	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD XBONIL - 345751	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD XBONIL - 345751	29,609.79	29,597.75	29,597.75	100.00	100.00
CAM220402182980	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 345786	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 345786	29,609.79	29,597.75	29,597.75	100.00	100.00
CAM220402183030	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 345910	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 345910	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402186761	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS NACIONES - 367442	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS NACIONES - 367442	37,117.28	37,102.20	37,102.20	100.00	100.00
CAM220402186774	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 357462	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 357462	37,117.28	37,102.20	37,102.20	100.00	100.00
CAM220402190649	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 369193	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 369193	368,672.37	368,156.24	368,156.24	100.00	100.00
CAM220402186997	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XNOHA - 358176	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XNOHA - 358176	37,117.28	37,102.19	37,102.19	100.00	100.00
CAM220402181436	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL CHICHONAL - 340865	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL CHICHONAL - 340865	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220402181441	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 340884	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402187070	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 358380	37,117.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402187019	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD MANUEL CRESCENCIO REJON - 358286	37,117.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402186825	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIVILITO - 357647	51,818.13	51,797.06	51,797.06	100.00	100.00
CAM220402187113	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO - 358556	37,117.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402186859	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS ALACRANES - 357774	37,117.28	37,102.19	37,102.19	100.00	100.00
CAM220402175273	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 318732	1,787,564.11	1,786,568.26	1,786,568.26	100.00	100.00
CAM220402176029	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL - 322584	637,601.52	637,262.58	637,262.58	100.00	100.00
CAM220402176031	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES, LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 322587	362,398.48	362,205.83	362,205.83	100.00	100.00
CAM220402182602	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 344677	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185405	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 353012	44,414.68	44,396.62	44,396.62	100.00	100.00
CAM220402183933	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CÁRCAMOS EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO SANTO DOMINGO, PRIMERA ETAPA - 348817	1,350,228.40	1,349,945.12	1,349,945.12	100.00	100.00
CAM220402182633	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 344751	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402185434	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA LUCHA II - 353115	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402174378	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 315027	488,689.60	488,076.42	488,076.42	100.00	100.00
CAM220402180639	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 338584	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402181351	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 340640	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183955	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CARCAMOS EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO SANTO DOMINGO. PRIMERA ETAPA - 348878	649,771.60	649,635.28	649,635.28	100.00	100.00
CAM220402182660	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 344820	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185478	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD - 353290	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402175361	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 319272	212,435.89	212,317.54	212,317.54	100.00	100.00
CAM220402175371	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 319369	1,201,907.55	1,201,297.30	1,201,297.30	100.00	100.00
CAM220402180665	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA LUCHA I - 338647	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402181370	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CENTAUROS DEL NORTE - 340690	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402181379	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 340721	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185898	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 354988	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402175595	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL MANANTIAL - 320458	516,134.44	515,934.33	515,934.33	100.00	100.00
CAM220402175598	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BECÁN - 320464	715,164.51	714,664.28	714,664.28	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402180688	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT EL CARRIZAL - 338703	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT EL CARRIZAL - 338703	75,839.79	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402181382	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE -340726	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE -340726	102,443.40	102,383.72	102,383.72	100.00	100.00
CAM220402181386	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 340732	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 340732	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402181391	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL MANANTIAL - 340742	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL MANANTIAL - 340742	94,855.00	94,799.74	94,799.74	100.00	100.00
CAM220402181394	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BECÁN - 340750	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BECÁN - 340750	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402184799	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 351226	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 351226	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185510	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS ANGELES - 353424	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS ANGELES - 353424	55,518.36	55,495.79	55,495.79	100.00	100.00
CAM220402185973	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 355212	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CARLOS A. MADRAZO - 355212	29,609.79	29,597.75	29,597.75	100.00	100.00
CAM220402186000	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 355280	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES - 355280	48,115.91	48,096.35	48,096.35	100.00	100.00
CAM220402181449	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA - 340917	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA - 340917	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402181453	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT - 340922	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT - 340922	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402181456	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 340935	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 340935	94,855.00	94,799.74	94,799.74	100.00	100.00
CAM220402183660	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 347907	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 347907	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402184866	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHÉ - 351405	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHÉ - 351405	55,518.36	55,495.79	55,495.79	100.00	100.00
CAM220402186024	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 355365	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 355365	37,117.28	37,102.20	37,102.20	100.00	100.00
CAM220402183694	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 348043	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 348043	68,295.60	68,255.81	68,255.81	100.00	100.00
CAM220402185581	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 353794	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 353794	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185600	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL TESORO - 353844	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL TESORO - 353844	55,518.36	55,495.79	55,495.79	100.00	100.00
CAM220402185611	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 353894	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 353894	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185624	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 353946	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 353946	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402178901	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO BECÁL - 333323	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO BECÁL - 333323	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183745	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 348244	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 348244	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402185632	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 353976	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD FELIPE ANGELES - 353976	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185669	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO - 354121	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO - 354121	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185695	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BLASILLO - 354222	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BLASILLO - 354222	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185721	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS - 354315	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS - 354315	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402175889	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BECÁN - 321931	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BECÁN - 321931	784,835.49	784,286.52	784,286.52	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO	RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402180332	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 337775	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183202	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ - 346426	29,609.79	29,597.75	29,597.75	100.00	100.00
CAM220402184076	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL COLONIA AVIACIÓN - 349266	528,242.60	316,500.03	316,500.03	100.00	100.00
CAM220402184087	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO EN LA LOCALIDAD XPUIJIL COLONIA FUNDADORES - 349306	1,000,000.00	998,708.47	998,708.47	100.00	100.00
CAM220402185952	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 355163	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183525	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 347497	40,713.46	40,669.91	40,669.91	100.00	100.00
CAM220402184127	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO NEGRO - 349433	131,327.63	131,143.77	131,143.77	100.00	100.00
CAM220402184138	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO BLANCO LOCALIDAD EL TESORO - 349482	500,000.00	499,411.44	499,411.44	100.00	100.00
CAM220402183274	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL CARMEN II LAS CARMELAS - 346619	94,855.00	94,799.74	94,799.74	100.00	100.00
CAM220402180558	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD XPUIJIL - 336356	501,291.00	500,998.96	500,998.96	100.00	100.00
CAM220402185090	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 352075	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402179900	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVA VIDA - 336389	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402174166	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 314051	311,310.40	310,919.78	310,919.78	100.00	100.00
CAM220402183301	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EL REFUGIO - 346720	33,311.01	33,297.47	33,297.47	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO	
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM22040217488	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 328324	55,518.36	55,495.79	55,495.79	100.00	100.00
CAM220402182561	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 344555	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183340	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CANA BRAVA - 346877	56,913.00	56,879.84	56,879.84	100.00	100.00
CAM220402185263	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 352511	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402173863	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD XBNIL - 312867	600,000.00	599,800.60	599,800.60	100.00	100.00
CAM220402182685	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 344908	18,506.12	18,498.60	18,498.60	100.00	100.00
CAM220402183408	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD SAN MIGUEL - 347141	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00
CAM220402175378	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO - 319397	298,092.45	297,941.10	297,941.10	100.00	100.00
CAM220402179300	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO - 334646	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402183439	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 347225	48,115.91	48,096.35	48,096.35	100.00	100.00
CAM220402184010	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES SANTA ROSA - 349044	300,000.00	298,500.00	298,500.00	100.00	100.00
CAM220402185353	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 352844	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402175406	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL MANANTIAL - 319558	1,483,865.56	1,483,290.27	1,483,290.27	100.00	100.00
CAM220402181347	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO - 340633	75,884.00	75,839.79	75,839.79	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	AVANCE_FINANCIERO_FISICO			% AV FINANCIERO	% AV FISICO
								APROBADO	MODIFICADO	PAGADO		
CAM220402181402	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD LA VICTORIA - 340801	94,855.00	94,799.74	94,799.74	100.00	100.00
CAM220402184034	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD XPUIJIL - 349127	266,741.29	265,800.00	265,800.00	100.00	100.00
CAM220402185872	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA - 354910	48,115.91	48,096.35	48,096.35	100.00	100.00
CAM220402185919	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ - 355062	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402185937	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALAKMUL VARIAS COMUNIDADES LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 355127	37,116.28	37,101.19	37,101.19	100.00	100.00
CAM220402199616	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE CANAL A CIELO ABIERTO	650,000.00	649,528.04	649,528.04	100.00	100.00
CAM220402199616	ff2	2022	23	U	93	FEDERALES						
<b>Municipio Responsable: 11_Candelaria</b>												
CAM230102207457	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 41A ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 43 ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 CALLE 45A ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0322 Y 0360. - 12897	3,391,684.37	3,391,684.37	0.00	0.00	0.00
CAM230102207459	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12899	4,379,511.76	4,379,511.76	0.00	0.00	0.00
CAM230102207461	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12901	2,957,324.03	2,957,324.03	0.00	0.00	0.00
CAM230102207462	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12903	2,445,104.10	2,445,104.10	0.00	0.00	0.00
CAM230102207463	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 12905	5,316,822.67	5,316,822.67	0.00	0.00	0.00
CAM230102207464	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TRES PODERES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB 0394 - 12907	3,253,713.31	3,253,713.31	0.00	0.00	0.00
CAM230102207820	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16411	2,182,338.74	2,182,338.74	0.00	0.00	0.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO	
CAM230102206431	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2741	1,183,443.31	1,183,443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207447	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12872	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12872	1,183,443.31	1,183,443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207449	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD LUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12885	1,183,443.31	1,183,443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207453	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12891	1,183,443.31	1,183,443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207455	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 12894	1,183,443.31	1,183,443.31	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207799	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16362	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16362	1,225,947.58	1,225,947.58	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207803	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16372	3,783,824.38	3,783,824.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207805	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16377	2,503,367.82	2,503,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207810	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16390	2,956,596.68	2,956,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM230102207814	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 16400	2,068,360.28	2,068,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CAM220402204343	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	574,326.78	574,326.78	574,326.78	100.00	100.00	100.00
CAM220302137828	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 36372	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 36372	1,539,983.06	1,539,983.05	1,539,983.05	100.00	100.00	100.00
CAM220302137829	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA Y DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. - 38850	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA Y DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. - 38850	655,511.59	654,998.34	654,998.34	100.00	100.00	100.00
CAM220102061435	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2648	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2648	1,239,304.21	1,135,321.57	1,135,321.57	100.00	100.00	100.00
CAM220102061437	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2687	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESEGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2687	1,431,185.96	1,430,792.77	1,430,792.77	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO		
CAM220102061439	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2694	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2702	1,431,185.96	1,027,608.94	1,027,608.94	100.00	100.00
CAM220102061441	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2702	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEDRO BARANDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 2702	1,431,185.96	1,329,607.31	1,329,607.31	100.00	100.00
CAM220102061445	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE DIECISEIS Y ENTRE CALLE OCHO A Y CALLE CATORCE ENTRE TREINTA Y NUEVE Y CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARENTAYUNO - 2726	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE DIECISEIS Y ENTRE CALLE OCHO A Y CALLE CATORCE ENTRE TREINTA Y NUEVE Y CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARENTAYUNO - 2726	1,853,447.91	1,818,028.62	1,818,028.62	100.00	100.00
CAM220102061448	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE OCHO A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARENTA Y UNO - 2758	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE OCHO A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB TRECIENTOSCUARENTA Y UNO - 2758	1,730,871.22	1,720,096.24	1,720,096.24	100.00	100.00
CAM220102061669	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5032	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5032	751,757.38	741,507.94	741,507.94	100.00	100.00
CAM220102061670	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5039	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5039	751,757.38	745,035.88	745,035.88	100.00	100.00
CAM220102061672	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5045	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 5045	751,757.38	741,758.76	741,758.76	100.00	100.00
CAM220102061353	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD BALANCANCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1743	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD BALANCANCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1743	2,755,449.06	2,519,586.76	2,519,586.76	100.00	100.00
CAM220102061360	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1846	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1846	2,824,715.22	3,147,497.31	3,147,497.31	100.00	100.00
CAM220102061363	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1886	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1886	1,239,304.21	1,132,866.98	1,132,866.98	100.00	100.00
CAM220102061364	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1904	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 1904	751,757.38	742,435.62	742,435.62	100.00	100.00
CAM220102061365	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA MALECON EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB CINCUENTA Y CINCO - 1922	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA MALECON EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AGEB CINCUENTA Y CINCO - 1922	5,182,947.67	5,180,155.01	5,180,155.01	100.00	100.00
CAM220102063011	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 7696	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 7696	2,088,000.00	1,837,440.00	1,837,440.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	
CAM220102063012	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 7704	140,000.00	86,097.52	86,097.52	100.00
CAM220202070782	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	2,863,004.38	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE 2A ENTRE 31 Y 33 AGEB 0021 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 27933	2,863,004.38	2,856,674.73	2,856,674.73	100.00
CAM220202072514	ff1	2022				MUNICIPAL	83,525.04	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD TRES REYES DE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37117	83,525.04	69,739.62	69,739.62	100.00
CAM220202072514	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	166,992.08	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37178	166,992.08	139,493.55	139,493.55	100.00
CAM220202072521	ff1	2022				MUNICIPAL	62,672.78	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO NUMERO 2 DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 37216	62,672.78	52,261.27	52,261.27	100.00
CAM220202072524	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	1,239,304.21	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4772	1,239,304.21	1,154,138.36	1,154,138.36	100.00
CAM220202068798	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	2,875,222.66	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD EL TABLON DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 28240	2,875,222.66	2,875,042.72	2,875,042.72	100.00
CAM220202070849	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	208,754.60	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33627	208,754.60	167,319.88	167,319.88	100.00
CAM220202071845	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	125,258.56	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33661	125,258.56	104,710.63	104,710.63	100.00
CAM220202071859	ff1	2022				MUNICIPAL	292,163.64	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33990	292,163.64	243,842.30	243,842.30	100.00
CAM220202071859	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	208,725.60	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33998	208,725.60	174,276.47	174,276.47	100.00
CAM220202071979	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071983	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071983	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071983	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202071986	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34009		166,992.08	139,493.55	139,493.55	100.00	100.00
CAM220202071986	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071988	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34013		125,983.56	104,710.63	104,710.63	100.00	100.00
CAM220202071988	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071993	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA ZANJA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34025		127,172.56	104,522.54	104,522.54	100.00	100.00
CAM220202071993	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072170	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PARAISO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34875		292,192.64	243,842.30	243,842.30	100.00	100.00
CAM220202072170	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071239	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL JULUBAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30186		125,287.56	104,710.63	104,710.63	100.00	100.00
CAM220202071239	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072243	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35359		252,431.12	209,059.38	209,059.38	100.00	100.00
CAM220202072243	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072244	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35362		166,992.08	139,493.55	139,493.55	100.00	100.00
CAM220202072244	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072249	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIO CARIBE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35392		83,525.04	69,681.69	69,681.69	100.00	100.00
CAM220202072249	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072256	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36426		250,517.12	209,059.38	209,059.38	100.00	100.00
CAM220202072256	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072275	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35597		250,517.12	209,059.38	209,059.38	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO		
CAM220202072275	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31596	125,258.56	104,522.54	104,522.54	100.00	100.00
CAM220202071507	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071507	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14487	4,500,000.00	4,477,081.87	4,477,081.87	100.00	100.00
CAM220202069240	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202072005	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34065	208,754.60	174,276.47	174,276.47	100.00	100.00
CAM220202072005	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CORTE PAJARAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31568	166,982.08	139,493.55	139,493.55	100.00	100.00
CAM220202071493	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071493	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31574	208,725.60	174,276.47	174,276.47	100.00	100.00
CAM220202071497	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071499	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DESTINO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31582	41,820.52	35,144.80	35,144.80	100.00	100.00
CAM220202071499	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071499	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31592	62,672.78	52,261.27	52,261.27	100.00	100.00
CAM220202071503	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071503	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14110	1,239,304.21	1,128,339.45	1,128,339.45	100.00	100.00
CAM220202069203	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14204	1,239,304.21	1,169,921.92	1,169,921.92	100.00	100.00
CAM220202069209	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA DELICIAS II DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34442	83,554.04	69,927.72	69,927.72	100.00	100.00
CAM220202072115	ff1	2022				MUNICIPAL						
CAM220202072115	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	
CAM220202072119	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34476	292,192.64	243,842.30	243,842.30	100.00
CAM220202072119	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PABLO TORRES BURGOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34517	250,517.12	209,059.38	209,059.38	100.00
CAM220202072121	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31899	187,873.34	156,696.91	156,696.91	100.00
CAM220202072121	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 31980	208,725.60	174,276.47	174,276.47	100.00
CAM220202071572	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32006	208,754.60	174,276.47	174,276.47	100.00
CAM220202071583	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 35910	250,517.12	209,059.38	209,059.38	100.00
CAM220202071587	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 29675	167,021.08	139,493.55	139,493.55	100.00
CAM220202072322	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 32972	166,992.08	153,406.72	153,406.72	100.00
CAM220202071136	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36401	292,192.64	236,904.20	236,904.20	100.00
CAM220202071752	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33526	250,517.12	209,059.38	209,059.38	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
						TIPO	RECURSO					% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220202071817	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071820	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33543	208,754.60	174,276.47	174,276.47	100.00	100.00
CAM220202071820	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072425	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN ROMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36542	104,377.30	104,710.63	104,710.63	100.00	100.00
CAM220202072425	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072430	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36580	166,992.08	139,493.55	139,493.55	100.00	100.00
CAM220202072430	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072435	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36602	203,868.68	174,276.47	174,276.47	100.00	100.00
CAM220202072435	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202072442	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 36629	167,021.08	118,623.80	118,623.80	100.00	100.00
CAM220202072442	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202070330	ff1	2022				MUNICIPAL		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL DESENGANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 25485	3,720,210.55	3,668,020.45	3,668,020.45	100.00	100.00
CAM220202071840	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33613	125,258.56	104,493.57	104,493.57	100.00	100.00
CAM220202071840	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071842	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33615	166,992.08	139,305.46	139,305.46	100.00	100.00
CAM220202071842	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071848	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33634	208,754.60	174,276.47	174,276.47	100.00	100.00
CAM220202071848	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							
CAM220202071851	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33639	125,258.56	104,522.54	104,522.54	100.00	100.00
CAM220202071851	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES							

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO	
CAM220202071853	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD HECTOR PEREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33646	208,725.60	174,088.37	174,088.37	100.00
CAM220202071853	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071856	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL PULGUERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33658	83,525.04	69,739.62	69,739.62	100.00
CAM220202071856	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202068777	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MONGLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4428	1,239,304.21	1,126,584.99	1,126,584.99	100.00
CAM220202068789	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4622	1,239,304.21	1,146,360.47	1,146,360.47	100.00
CAM220202068791	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LUINAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 4695	1,239,304.21	1,144,482.81	1,144,482.81	100.00
CAM220202070427	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 26205	3,836,382.67	3,835,046.66	3,835,046.66	100.00
CAM220202071281	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30365	125,287.56	104,710.63	104,710.63	100.00
CAM220202071281	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071302	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 30465	125,229.56	104,493.57	104,493.57	100.00
CAM220202071302	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071977	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ISLA DEL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 33974	208,783.60	174,276.47	174,276.47	100.00
CAM220202071977	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						
CAM220202071991	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA OLLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34023	166,992.08	139,305.46	139,305.46	100.00
CAM220202071991	ff2	2022				MUNICIPAL						
CAM220202071995	ff1	2022				MUNICIPAL		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34028	125,258.56	104,710.63	104,710.63	100.00
CAM220202071995	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
									MODIFICADO	PAGADO	
CAM/220202071996	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34043	250,459.12	209,059.38	209,059.38	100.00
CAM/220202071996	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM/220202071997	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34045	294,077.64	229,929.13	229,929.13	100.00
CAM/220202071997	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM/220202071999	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34050	292,163.64	243,842.30	243,842.30	100.00
CAM/220202071999	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM/220202072000	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34059	166,992.08	139,493.55	139,493.55	100.00
CAM/220202072000	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM/220202072002	ff1	2022				MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 34061	125,258.56	121,914.00	121,914.00	100.00
CAM/220202072002	ff2	2022	33	I	4	FEDERALES					
CAM/220302106694	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73361	167,629.86	162,697.22	162,697.22	100.00
CAM/220302106695	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73364	167,629.86	183,826.52	183,826.52	100.00
CAM/220302106696	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73366	167,629.86	166,166.28	166,166.28	100.00
CAM/220302106697	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL POCITO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73369	167,629.86	168,193.70	168,193.70	100.00
CAM/220302106698	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RAMONAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73372	167,629.86	152,307.88	152,307.88	100.00
CAM/220302106699	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73375	167,629.86	171,343.54	171,343.54	100.00
CAM/220302106700	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73379	167,629.86	200,630.34	200,630.34	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO			MODIFICADO	PAGADO		
CAM220302106701	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73384	167,629.86	150,549.60	150,549.60	100.00	100.00	
CAM220302106702	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MONCLOVA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73387	167,629.86	134,330.61	134,330.61	100.00	100.00	
CAM220302106704	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73391	167,629.86	180,931.19	180,931.19	100.00	100.00	
CAM220302106705	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73393	167,629.86	156,619.58	156,619.58	100.00	100.00	
CAM220302106707	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73402	167,629.86	163,381.44	163,381.44	100.00	100.00	
CAM220302106708	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73428	167,629.86	165,430.68	165,430.68	100.00	100.00	
CAM220302106710	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE DOS ENTRE VEINTINUEVE Y TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTINUEVE ENTRE DOS Y CUATRO AGEB VEINTIUNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 73467	3,432,010.52	3,419,530.93	3,419,530.93	100.00	100.00	
CAM220302106739	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74219	2,148,624.58	2,142,375.43	2,142,375.43	100.00	100.00	
CAM220302106742	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74258	1,404,431.21	1,399,476.50	1,399,476.50	100.00	100.00	
CAM220302106745	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEJELAGARTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74284	1,431,185.96	1,415,318.38	1,415,318.38	100.00	100.00	
CAM220302106747	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74337	1,431,185.96	1,421,223.67	1,421,223.67	100.00	100.00	
CAM220302106748	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EL SALVAJE DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74378	751,757.38	739,290.33	739,290.33	100.00	100.00	
CAM220302106779	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74818	751,757.38	744,998.86	744,998.86	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FÍSICO
CAM220302106780	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PANUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74846	751,757.38	749,932.89	749,932.89	100.00	100.00
CAM220302106783	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74858	956,712.15	1,183,784.37	1,183,784.37	100.00	100.00
CAM220302106784	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74879	2,783,363.42	2,759,537.77	2,759,537.77	100.00	100.00
CAM220302106786	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD CANDELARIA COLONIA TRES PODERES AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74890	2,500,000.00	2,490,022.00	2,490,022.00	100.00	100.00
CAM220302106813	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, EN LAS AGEB DIECISIETE, TRESCIENTOS SESENTA, CUARENTA, Y TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75387	2,352,298.07	2,347,692.46	2,347,692.46	100.00	100.00
CAM220302106732	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y TRES ENTRE DOS Y CUATRO CALLE TREINTA Y UNO ENTRE DOS Y CUATRO AGEB VEINTIUNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74088	1,342,061.97	1,329,839.00	1,329,839.00	100.00	100.00
CAM220302106733	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE VEINTIUNO Y VEINTITRES AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74100	694,545.41	692,966.15	692,966.15	100.00	100.00
CAM220302106734	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74120	3,275,302.22	3,271,767.58	3,271,767.58	100.00	100.00
CAM220302106736	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 74159	1,704,401.97	1,700,839.33	1,700,839.33	100.00	100.00
CAM220402162619	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE DIEZ A ENTRE TREINTA Y CINCO Y TREINTA Y NUEVE AGEB TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 254805	901,921.55	901,921.55	901,921.55	100.00	100.00
CAM220402148876	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 74869	2,684,587.42	2,684,587.42	2,684,587.42	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO	
												% AV FINANCIERO	% AV FISICO
CAM220402148891	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75311	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75311	7,054,216.01	7,024,823.05	7,024,823.05	100.00	100.00
CAM220402148893	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75327	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75327	4,283,062.19	4,283,062.19	4,283,062.19	100.00	100.00
CAM220402148894	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75348	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75348	1,174,748.82	1,174,748.82	1,174,748.82	100.00	100.00
CAM220402148896	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75365	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75365	951,498.07	951,498.07	951,498.07	100.00	100.00
CAM220402148897	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE VEINTITRES Y VEINTINUEVE AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75406	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTICUATRO ENTRE VEINTITRES Y VEINTINUEVE AGEB SEIS A DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75406	1,494,124.03	1,494,124.03	1,494,124.03	100.00	100.00
CAM220402148898	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE DOS E Y DOS G AGEB VEINTIUNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE VEINTINUEVE ENTRE DOS E Y DOS G AGEB VEINTIUNO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75422	1,740,448.72	1,740,448.72	1,740,448.72	100.00	100.00
CAM220402148899	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75451	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75451	343,255.81	343,255.81	343,255.81	100.00	100.00
CAM220402148900	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75467	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75467	3,016,989.35	3,016,989.35	3,016,989.35	100.00	100.00
CAM220402148901	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75481	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA MISTERIOSA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 75481	1,393,298.41	1,393,298.41	1,393,298.41	100.00	100.00
CAM220402174226	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314318	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314318	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00	100.00
CAM220402174252	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314402	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314402	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00	100.00
CAM220402175306	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA OCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 318967	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA OCALIDAD EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 318967	1,075,157.00	1,075,157.00	1,075,157.00	100.00	100.00
CAM220402174454	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315384	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315384	143,302.26	47,947.74	47,947.74	100.00	100.00



INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FÍSICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402174456	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315391	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315391	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402174422	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO ADEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315251	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO ADEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315251	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402174434	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315290	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315290	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402174438	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315310	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315310	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402174446	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315344	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315344	143,302.26	45,565.97	45,565.97	100.00
CAM220402174450	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315375	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 315375	143,302.26	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402175172	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 EN LA AGEB TRESCIENTOS TRES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 318168	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA CALLE TREINTA Y NUEVE ENTRE AVENIDA PRIMERO DE JULIO Y CALLE 22 EN LA AGEB TRESCIENTOS TRES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 318168	844,747.72	844,747.72	844,747.72	100.00
CAM220402174188	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314156	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 314156	143,302.25	167,438.61	167,438.61	100.00
CAM220402173917	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 313058	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 313058	262,638.86	262,638.86	262,638.86	100.00
CAM220202099526	ff1	2021	23	U	93	FEDERALES	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	Bacheo de Calles en la cabecera municipal	550,000.00	549,818.70	549,818.70	100.00
CAM220202099526	ff2	2022	23	U	93	FEDERALES						
<b>Municipio Responsable: 12_Seybaplaya</b>												
CAM220202081707	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	REHABILITACIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 90329	REHABILITACIÓN DE CALLE 10 CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 90329	2,102,094.51	2,101,632.96	2,101,632.96	100.00
CAM220302121642	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 3 ENTRE 22 Y 23 COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 168943	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 3 ENTRE 22 Y 23 COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 168943	700,175.36	700,175.36	700,175.36	100.00
CAM220302118409	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES EN LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 154639	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES EN LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 154639	1,608,052.00	1,608,052.00	1,608,052.00	100.00

Municipio Responsable: 13\_Dzitbalché

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	% AV	
						TIPO	RECURSO					FINANCIERO	FISICO
CAM230102208474	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19031	682,244.26	681,525.76	681,525.76	100.00	25.00
CAM230102208475	ff1	2023	33	I	4	FEDERALES	325	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 19032	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00	25.00
CAM220402200249	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	QUINCE	CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CALLE ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CARRETERA FEDERAL PULYAXCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	165,880.00	164,685.16	164,685.16	100.00	100.00
CAM220402200303	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	LOCALIDADES DE DZITBALCHE	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN CALLE VEINTITRES ENTRE LA CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICUATRO A EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	165,880.00	164,685.13	164,685.13	100.00	100.00
CAM220402199897	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DESASOLVE DE POZOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	200,000.00	198,464.42	198,464.42	100.00	100.00	
CAM220402200241	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	BACHEO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	298,736.19	218,099.38	218,099.38	100.00	100.00	
CAM220402200321	ff1	2022	23	U	93	FEDERALES	CONTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CALLE VEITISIE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEITE SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE	165,880.00	164,685.17	164,685.17	100.00	100.00	
CAM220202069135	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA CALLE VEINTISEIS SAN FELICIANO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 10665	203,410.74	203,373.55	203,373.55	100.00	100.00	
CAM220202080244	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 82089	1,088,482.72	1,087,326.97	1,087,326.97	100.00	100.00	
CAM220202084434	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102825	521,630.28	521,613.00	521,613.00	100.00	100.00
CAM220202084440	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	325	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 102875	261,000.36	261,000.00	261,000.00	100.00	100.00
CAM220202077923	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIDOS CON ESQUINA CON CALLE DIECISIETE BARRIO SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBACHE - 70494	2,044,377.59	2,044,237.23	2,044,237.23	100.00	100.00	
CAM220202080367	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 82673	883,039.50	879,445.50	879,445.50	100.00	100.00	
CAM220302127598	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 197902	642,136.80	637,938.44	637,938.44	100.00	100.00	
CAM220302119673	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CALLE VEINTISIETE A ENTRE VEINTIDOS BARRIO SAN FELICIANO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 159598	156,600.00	156,318.32	156,318.32	100.00	100.00	
CAM220302128005	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE DIECISEIS Y DIECIOCHO DEL	345,416.23	345,198.52	345,198.52	100.00	100.00	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	DETALLE_PROYECTO		NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_MODIFICADO	PAGADO	% AV FINANCIERO	% AV FISICO
						TIPO	RECURSO						
CAM220302127565	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	BARRIO SAN PASTOR DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 200287	1,360,603.40	1,360,021.51	1,360,021.51	100.00	100.00	
CAM220302119244	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 197765	156,600.00	156,469.89	156,469.89	100.00	100.00	
CAM220302123124	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE TRES ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SN EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 158203	397,655.93	397,007.56	397,007.56	100.00	100.00	
CAM220302118264	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA SN DE LA VEINTICUATRO TRAMO UNO Y CALLE PRIVADA SN DE LA VEINTICUATRO TRAMO DOS DE LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 176389	1,309,478.73	1,308,521.81	1,308,521.81	100.00	100.00	
CAM220302104478	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A XINA COT Y NOH KATAB LOCALIDAD DZITBALCHE - 153977	76,309.81	72,789.22	72,789.22	100.00	100.00	
CAM220302104483	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE AJUA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 9332	73,402.13	73,021.06	73,021.06	100.00	100.00	
CAM220302121212	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 9470	169,650.00	169,629.14	169,629.14	100.00	100.00	
CAM220302116785	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DIECISEIS RUMBO AL CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 167004	334,994.68	334,286.92	334,286.92	100.00	100.00	
CAM220302128544	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE DE CONRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA VEINTISIETE, SAN ROQUE DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 147369	642,136.80	641,728.03	641,728.03	100.00	100.00	
CAM220302128310	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 202694	334,802.04	333,828.45	333,828.45	100.00	100.00	
CAM220402170853	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRE VEINTIDOS DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 201676	810,688.52	809,750.76	809,750.76	100.00	100.00	
CAM220402164696	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE VEINTE A BARRIO SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 297258	142,173.87	141,803.85	141,803.85	100.00	100.00	
							CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA CALLE VEINTINUEVE BARRIO LA ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 265812						

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  
DESTINO DEL GASTO  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FOLIO	FF	CR	R	MOD	PP	TIPO RECURSO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	APROBADO	AVANCE_FINANCIERO_FISICO		% AV FISICO
										MODIFICADO	PAGADO	
CAM220402169298	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHALTHUN - 290315	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXHALTHUN - 290315	952,422.38	951,406.44	951,406.44	100.00
CAM220402161709	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA OCHO EN LA LOCALIDAD BACABCHEN - 250231	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA NUEVE EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 253996	381,000.00	380,349.59	380,349.59	100.00
CAM220402162478	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA NUEVE EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 253996	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO UNIDAD AGRICOLA NUEVE EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE - 253996	355,000.00	354,099.72	354,099.72	100.00
CAM220402172670	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE VEINTICINCO EN BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 306567	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE VEINTICINCO EN BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 306567	517,462.92	517,175.16	517,175.16	100.00
CAM220402173253	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE TRECE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE ONCE BARRIO DE LA ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 309660	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PROLONGACION DE LA CALLE TRECE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE ONCE BARRIO DE LA ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE - 309660	223,727.03	223,031.78	223,031.78	100.00
CAM220402173369	ff1	2022	33	I	4	FEDERALES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 310348	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN - 310348	883,039.50	880,614.94	880,614.94	100.00
CAM220402200369	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXHALTHUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXHALTHUN	626,400.00	624,224.78	624,224.78	100.00
CAM220402200459	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	MEJORAMIENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA LOCALIDAD DE FATIMA	MEJORAMIENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA LOCALIDAD DE FATIMA	444,342.44	441,344.14	441,344.14	100.00
CAM220402200532	ff1	2022	33	I	5	FEDERALES	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FATIMA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FATIMA	1,374,548.02	1,373,223.63	1,373,223.63	100.00

NOTA:

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	100.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I006	FAM Asistencia Social	Proporción de despensas-donaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	Trimestral	5.75	5.75	5.75	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1009	FAETA Educación Tecnológica	Financiado con presupuesto FAETA	Trimestral	1.16	1.16	1.16	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	Trimestral	3.20	3.20	3.20	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre	Trimestral	71.40	71.40	71.40	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVYT	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	Trimestral	0.12	0.12	0.12	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Trimestral	28.60	28.60	28.60	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVYT	Trimestral	50.64	50.64	50.64	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1010	FAETA Educación de Adultos	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Trimestral	0.65	0.65	0.65	100.00
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	realizadas con recursos aprobados. FASP,	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011	FASP	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	9.66	9.66	9.66	100.00
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	35.29	35.29	35.29	100.00
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	64.71	64.71	64.71	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	23.34	23.34	23.34	100.00
2023	Calkiní	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	62.50	62.50	62.50	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	37.50	37.50	37.50	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	22.72	22.72	22.72	100.00
2023	Campeche	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos directos registrados en la MIDS	Trimestral	80.00	80.00	80.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	20.00	20.00	20.00	100.00
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	13.84	13.84	8.74	63.12
2023	Carmen	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Champón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Champón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos directos registrados en la MIDS	Trimestral	20.00	20.00	20.00	100.00



**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Champolón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Complementarios registrados en la MIDS de proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	80.00	80.00	80.00	100.00
2023	Champolón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	12.82	12.82	12.82	100.00
2023	Champolón	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	3.70	3.70	3.70	100.00
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos directos registrados en la MIDS	Trimestral	22.22	22.22	22.22	100.00
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	74.07	74.07	74.07	100.00
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	22.92	22.92	22.92	100.00
2023	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos directos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	18.66	18.66	18.66	100.00
2023	Hopelchén	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	16.62	16.62	16.62	100.00
2023	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	8.33	8.33	8.33	100.00
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	16.67	16.67	16.67	100.00
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	75.00	75.00	75.00	100.00
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	25.00	25.00	21.20	84.79
2023	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	40.00	40.00	33.33	83.33
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	60.00	60.00	66.67	90.00
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	23.89	23.89	23.89	100.00
2023	Escárcega	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00

INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	17.90	17.90	11.02	61.56
2023	Calakmul	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	17.65	17.65	17.65	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	82.35	82.35	82.35	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	13.84	13.84	13.84	100.00
2023	Candelaria	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	11.91	11.91	11.91	100.00

**INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS A LA ENTIDAD  
INDICADORES DEL RAMO 33  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)
2023	Seybaplaya	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/D
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	0.00	0.00	100.00
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	25.00	25.00	5.86	23.44
2023	Dzitbalché	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	25.00	25.00	25.00	100.00

**NOTA:**

Para consultar los Reportes completos de la Entidad de Campeche, descargados del Módulo de Soluciones Tecnológicas (MST), Sistema de Recursos Federales Transferidos, en sus tres componentes: Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

### PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**4 - CAMPECHE**

**0 - Cobertura estatal**



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)



Sistema de Evaluación del Desempeño

## PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Año de la

Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

98,922.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

C.P. JORGE MARTIN PACHECO PÉREZ

Coordinador de la Evaluación

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario 104 Educación Media Superior Tecnológica a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) en el Ejercicio Fiscal 2021, con base en la Información entregada por las unidades responsables del programa para contribuir a la toma de decisiones.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El CECYTEC obtuvo resultados positivos, cumpliendo las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2021, en los indicadores relacionados con los servicios que presta a sus alumnos y en la capacitación a su personal: Porcentaje de alumnos atendidos de manera integral 94.08%, Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad 100.00%, Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de vinculación 101.88%, Porcentaje de actividades extra curriculares 100.00%



Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo (1).pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación Integral.pdf	Evaluación Integral
Anexos	Anexo 1 Formato de Difusion.pdf	Anexo Formato de Difusión de Resultados
Términos de Referencia	Términos de referencia.pdf	Términos de referencia



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

**FAM**

**4 - CAMPECHE**

**2 - Campeche**



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)





Sistema de Evaluación del Desempeño

## FAM

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

2 - Campeche

Programa Evaluado

FAM

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

101,668.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

IBS CONSULTING GROUP

Coordinador de la Evaluación

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia a resultados del Programa Presupuestario 122 denominado FAM Asistencia Social, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 122 "FAM Asistencia Social" responde a los señalamientos del Programa Anual de Evaluación 2022 y se realiza con base en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Por su parte, el objetivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados del programa en seis temas:

1) Diseño, que contiene un análisis sobre la justificación de la creación y el diseño del programa, su



Sistema de Evaluación del Desempeño

contribución a los objetivos nacionales y sectoriales, la población potencial y objetivo y la Matriz de Indicadores para Resultados 2) Planeación y Orientación a Resultados en donde se analizan los instrumentos de planeación, la orientación a resultados y los esquemas de procesos de evaluación y la generación de información 3) Cobertura y Focalización que permite analizar el nivel de atención alcanzado en las zonas geográficas y las estrategias o mecánicas aplicadas 4) Operación que considera para el análisis los procesos establecidos en las Reglas de operación y la normatividad aplicable, la solicitud de apoyos, la selección de proyecto, el tipo de apoyo, la ejecución, organización y gestión, así como la eficiencia y economía del programa, la sistematización de la información y la rendición de cuentas 5) Percepción de la Población Atendida 6) Medición de resultados que consiste en la forma en que el programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito y sus hallazgos encontrados en las evaluaciones hechas al programa. Además, incluye un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones; la Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados y las Conclusiones. La evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas. Esta evaluación fue la primera que se efectuó con un proceso homogéneo, es decir, utilizando los mismos términos de referencia, a programas sociales, lo que permitió que por primera vez en México se realizaran comparaciones entre programas sociales. Como parte de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, derivado del Presupuesto basado en Resultados (PbR), a través del cual se fortalecen los procesos de planeación, programación, operación y seguimiento de los programas y acciones del Gobierno del Estado de Campeche, así como el monitoreo y evaluación de sus resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población, se estableció para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 122 denominado ¿FAM Asistencia Social¿. La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2021 es contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.docx	RESUMEN EJECUTIVO





Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Evaluación integral	Evaluación de Consistencia y Resultados Programa FAMA Asistencia Social.pdf	EVALUACION DE CONSISTENCIAS Y RESULTADOS PROGRAMA FAMA ASISTENCIA SOCIAL
Anexos	Anexo1 Formato Difusion Resultados Evaluacion Prog y Fondos Aportaciones Federales.pdf	FORMATO PARA LA DIFUSION RESULTADOS EVALUACION
Posición institucional	Posicion Institucional.pdf	POSICION INSTITUCIONAL
Términos de Referencia	Términos de Referencia.pdf	TERMINOS DE REFERENCIA
Contrato	Contrato de Prestación de Servicios.pdf	CONTRATO



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

**FASP**

**4 - CAMPECHE**

**0 - Cobertura estatal**



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)



Sistema de Evaluación del Desempeño

## FASP

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FASP

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

695,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Licitación pública nacional

Evaluador

Proyectos Estratégicos, Consultoría, S.C

Coordinador de la Evaluación

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Objetivos de la Evaluación

\*Conocer la percepción de los elementos operativos de las Instituciones de Seguridad Pública en la entidad de manera aleatoria, respecto a temas relacionados con su capacitación, evaluación y equipamiento, así como de las condiciones generales en las que se desarrollan sus actividades, aspectos asociados con la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del FASP. \*Evaluar la operación y los resultados de los recursos destinados para el cumplimiento de las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para los Distintos Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas correspondientes, asociando el avance en la aplicación de los recursos provenientes del Financiamiento conjunto del FASP, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos respectivos.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

El año 2022 fue, prácticamente, el primero del ejercicio actual del gobierno estatal, por lo que la presente encuesta es un instrumento valioso ya que, a partir del ejercicio del año 2023, será el referente o línea base para ir analizando los avances que se vayan alcanzando para fortalecer el desarrollo y la gestión de las instituciones de seguridad pública. En este sentido, se tienen que definir acciones de mejora que impacten en los aspectos de formación, equipamiento, tecnología, infraestructura y condiciones de trabajo, pero que también signifiquen un positivo cambio cualitativo en la mística y la transformación ética de las instituciones. Al respecto los principales desafíos se encuentran en las siguientes áreas: Incorporación de la perspectiva de género que se refleje en una mayor presencia de mujeres, incluidas las posiciones de mando. I. Mejora de las condiciones de vida y trabajo del personal policial y ministerial y de custodia penitenciaria. II. Mayor equipamiento y mejoras en términos de suficiencia y calidad. III. Fortalecimiento del servicio profesional de carrera y en la difusión de sus características. IV. Mejora de las instalaciones y en las áreas enfocadas al bienestar del personal. Así, con los resultados aquí mostrados, será posible realizar comparativos en el tiempo para observar los cambios y abatir los rezagos identificados. En tal sentido, los resultados de la encuesta representan un insumo fundamental para trazar una ruta de transformación institucional. Al mismo tiempo, un ejercicio de esta naturaleza permite a los mandos superiores contar con un acercamiento respecto de las percepciones de los integrantes de las instituciones, a fin de conocer de primera mano sus necesidades y demandas para desarrollar el trabajo con mayor eficacia. Por ello, como un siguiente paso se sugiere a las personas tomadoras de decisiones en el Estado de Campeche, que consideren los resultados de la encuesta para formular estrategias y acciones de mejora que se vean reflejados en futuros ejercicios estadísticos, además del impacto positivo que significará el hecho de tomar en cuenta la percepción y las propuestas de los policías y custodios que operan en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen ejecutivo.pdf	Resumen ejecutivo
Evaluación integral	Informe Integral FASP.pdf	Evaluación Integral
Anexos	ANEXO 1 Formato de Difusion de Resultados.pdf	Anexo 1 Formato de Difusión de Resultados
Términos de Referencia	Terminos de referencia(TDR).pdf	Términos de Referencia(TdR)





Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Contrato	contrato evaluacion.pdf	Contrato evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

## Resumen de la Evaluación

**FONE**

**4 - CAMPECHE**

**0 - Cobertura estatal**







Sistema de Evaluación del Desempeño

## FONE

Entidad Federativa

4 - CAMPECHE

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FONE

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

232,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

José Amador Martínez Centurión

Coordinador de la Evaluación

Gilberto Ignacio Domínguez López

Objetivos de la Evaluación

Realizar un análisis sobre el desempeño de las aportaciones del FONE en la entidad federativa en el ejercicio fiscal 2021, cuyas observaciones y conclusiones sirvan de referencia para mejorar distintos aspectos del mismo como su gestión, resultados y rendición de cuentas.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La SEDUC obtuvo un resultado de 41 puntos de un total de 44 puntos posibles en las preguntas de valoración cuantitativa y binaria; esto representa un 93.2% del puntaje máximo posible y una valoración general de 3.7 en una escala de cero a cuatro estimada como la puntuación promedio utilizando la puntuación obtenida en cada sección. Por lo anterior, se concluye que en términos generales la gestión y ejercicio del FONE en Campeche contribuye al logro de los objetivos a nivel nacional.

Documentos anexos a la Evaluación



Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	P03 Resumen Ejecutivo FONE 20221207.pdf	Es el resultado de la evaluación específica de desempeño del FONE del ejercicio fiscal 2021
Evaluación integral	P03 Informe Final FONE 20221207.pdf	Corresponde a la evaluación final e integral del FONE
Anexos	formato de difusión publicado.pdf	Se refiere al formato de difusión de la evaluación del FONE
Términos de Referencia	A03 TDR_ED_FONE.pdf	Contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de la evaluación

**El resumen de cada evaluación es copia textual del ejecutor, reportado en el MESFU.**

Para consultar el Reporte completo de Evaluaciones descargado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), ingrese al explorador GOOGLE CHROME y la liga de internet siguiente: <https://transparencia.safin.campeche.gob.mx/70-29>

Atentamente

**C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino**  
Subsecretaria de Programación y Presupuesto de la Secretaría de  
Administración y Finanzas.



